Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык 34 ЖК «Дипломат»
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сарайшык 34 ЖК «Дипломат»
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **02.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 от 15.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Демонтаж ограждений и МАФ										
1	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,8**		**85799,89**	**5581,78**	**68640**	**4465**	**--**	**44540**	**122234**
		НР - 69%; СП - 8%				**80218,11**	**470,12**	**64174**	**376**		**9054**	
2	**С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,8**		**707,00**	**--**	**566**	**--**		**--**	**611**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
3	**С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**16**		**46,00**	**--**	**736**	**--**		**--**	**795**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
4	**С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**0,8**		**707,00**	**--**	**566**	**--**		**--**	**611**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**70508**	**4465**	**--**	**44540**	**124251**
								64174	**376**	**--**	**9203**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1868**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1867**				
		Сметная прибыль	Тенге					**149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2017**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**68640**				
	Всего заработная плата		Тенге						**64550**			
		Накладные расходы	Тенге					**44540**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9054**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**122234**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						64550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						64550			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/										
		Бортовой камень										
5	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,09675		2831,22	--	274	--	--	197	509
		НР - 72%; СП - 8%				2831,22	--	274	--		38	
6	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,825		288,00	--	1102	--		--	1190
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
7	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	114,75		33,00	--	3787	--		--	4090
		СП - 8%				--	--	--	--		303	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,25		20,24	16,64	46	38	--	19	70
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	8	18		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000045	3479,00				0		
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5		7381,68	2012,68	11073	3019	6240	3123	15332
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	1814	1544		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	1,725	3613,00				6232		
10	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бордюр. Установка	м сборных бетонных конструкций	15		5002,65	36,35	75040	545	52400	24136	107110
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	22095	253		7934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	0,885	17312,00				15321		
10.2	247617 С	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,043	0,645	55813,00				35999		
		Поребрик										
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,8		2831,22	--	13590	--	--	9785	25245
		НР - 72%; СП - 8%				2831,22	--	13590	--		1870	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	8,16		288,00	--	2350	--		--	2538
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	244,8		33,00	--	8078	--		--	8724
		СП - 8%				--	--	--	--		646	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,8		20,24	16,64	97	80	--	40	148
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	17	38		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000096	3479,00				0		
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,92		7381,68	2012,68	14173	3865	7986	3998	19625
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	2322	1977		1454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	2,208	3613,00				7978		
16	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м сборных бетонных конструкций	48		3802,69	36,35	182529	1745	110080	77236	280546
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	70704	811		20781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	2,832	17312,00				49028		
16.2	295527 С	**Камни бортовые 100.20.08**	м	1	48	1200,00				57600		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					312139	9292	176706	118534	465127
								110824	4641	--	34454	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					312139				
	Материалы		Тенге					176705				
	Всего заработная плата		Тенге						115465			
	Транспортные расходы		Тенге					15317				
		Накладные расходы	Тенге					118534				
		Сметная прибыль	Тенге					34454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					465127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						115465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					465127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						115465			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
17	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Подъем колодцев до проектной отметки	люк	3		15141,44	351,50	45424	1055	23291	15576	65881
		НР - 72%; СП - 8%				7026,03	185,30	21078	556		4880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,03	0,09	13570,00				1221		
17.2	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,017	0,051	51830,00				2643		
17.3	279218 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,35	1,05	18502,00				19427		
18	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Демонтаж и монтаж люков	люк	3		12759,75	351,50	38279	1055	20241	12628	54980
		НР - 72%; СП - 8%				5661,15	185,30	16983	556		4073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,02	0,06	13570,00				814		
18.2	279218 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,35	1,05	18502,00				19427		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					83703	2110	43532	28204	120861

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								38061	1112	--	8953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					83703				
	Материалы		Тенге					43533				
	Всего заработная плата		Тенге						39173			
		Накладные расходы	Тенге					28204				
		Сметная прибыль	Тенге					8953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					120860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						39173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					120860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						39173			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kзтр=1.3	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	м3 грунта	31,5		3680,59	--	115938	--	--	83476	215367
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	115938	--		15953	
20	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	53,55		288,00	--	15422	--		--	16656
		СП - 8%				--	--	--	--		1234	
21	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	53,55		33,00	--	1767	--		--	1908
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	31,5		20,24	16,64	638	524	3	261	970
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	111	251		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,00063	3479,00				2		
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20**	м3	15		6160,78	1191,81	92412	17877	71569	8606	109099
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	2966	5002		8081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,32	19,8	3613,00				71537		
23.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,05	30,00				32		
24	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	75		1013,73	228,82	76030	17161	55347	10477	93428
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	3522	6179		6921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,204	15,3	3613,00				55279		
24.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	2,25	30,00				68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1875		2630,80	2355,96	493	442	51	260	813
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	241		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0025	0,000469	109935,00				52		
26	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75		1746,05	204,66	130954	15350	113265	5254	147105
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	2339	2526		10897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	7,1925	15735,00				113174		
26.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,00081	109935,00				89		
26.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,075	30,00				2		
27	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	75		370,88	0,04	27816	3	27402	444	30521
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	411	--		2261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	1,74	15735,00				27379		
27.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,00021	109935,00				23		
28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75		1853,98	215,96	139048	16197	120512	5187	155774
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	2339	2464		11539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	7,32	16451,00				120421		
28.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,00081	109935,00				89		
28.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,075	30,00				2		
29	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	75		403,94	0,04	30296	3	29882	444	33199
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	411	--		2459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	1,815	16451,00				29859		
29.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,00021	109935,00				23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					630814	67557	418031	114409	804840
								128037	16663	--	59618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					630814				
	Материалы		Тенге					418030				
	Всего заработная плата		Тенге						144700			
	Транспортные расходы		Тенге					17190				
		Накладные расходы	Тенге					114409				
		Сметная прибыль	Тенге					59618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					804841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						144700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					804841				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	Тенге						144700			
		РАЗДЕЛ 5. Основания и покрытия из брусчатки										
30	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка**	м3	1,44		5251,10	1666,55	7562	2400	--	4554	13085
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	5162	1163		969	
31	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	18		1013,73	228,82	18247	4119	13283	2515	22423
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	845	1483		1661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,204	3,672	3613,00				13267		
31.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	0,54	30,00				16		
32	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	18		685,23	180,17	12334	3243	2429	8395	22388
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	6662	1112		1658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 М	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,055	0,99	2443,00				2419		
11.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	0,36	30,00				11		
33	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	18		1751,37	155,06	31525	2791	203	27707	63970
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	28531	944		4738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0043	0,0774	2443,00				189		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					69668	12553	15915	43171	121866
								41200	4702	--	9026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					69668				
	Материалы		Тенге					13496				
	Всего заработная плата		Тенге						45902			
	Местные материалы		Тенге					2419				
		Накладные расходы	Тенге					43170				
		Сметная прибыль	Тенге					9026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					121864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						45902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					121864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	Тенге						45902			
		РАЗДЕЛ 6. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
34	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы**	м3 грунта	44,1		3680,59	--	162314	--	--	116866	301514
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	162314	--		22334	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	74,97		288,00	--	21591	--		--	23318
		СП - 8%				--	--	--	--		1727	
36	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2249,1		33,00	--	74220	--		--	80158
		СП - 8%				--	--	--	--		5938	
37	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,1		20,24	16,64	893	734	3	365	1358
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	156	351		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000882	3479,00				3		
38	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	37,8		77,77	77,77	2940	2939	--	993	4248
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,49	--	1379		315	
39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,2		6160,78	1191,81	155252	30033	120237	14457	183286
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	4982	8404		13577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,764	30,00				53		
40	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	126		1013,73	228,82	127730	28831	92982	17602	156959
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	5917	10381		11627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	3,78	30,00				113		
41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,315		115589,01	2355,96	36411	742	35669	437	39796
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	404		2948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	0,32445	109935,00				35668		
42	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	126		1537,63	3,49	193741	440	161294	34766	246787
		НР - 108%; СП - 8%				254,02	1,46	32007	184		18281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,005	0,63	2443,00				1539		
42.2	102740 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	0,0714	8,9964	16834,00				151445		
42.3	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,0006	0,0756	109935,00				8311		
43	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	504		244,61	--	123283	--	102659	22274	157201
		НР - 108%; СП - 8%				40,92	--	20624	--		11645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0121	6,0984	16834,00				102660		
44	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126		543,05	14,08	68424	1774	56	63477	142453
		НР - 94%; СП - 8%				528,52	7,42	66594	935		10552	
45	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	100,8		6608,00	--	666086	--	666086	--	719373
		СП - 8%				--	--	--	--		53287	
46	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	126		6196,66	465,39	780779	58639	428066	327975	1197454
		НР - 94%; СП - 8%				2333,92	435,20	294074	54835		88700	
47	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	126		5174,00	--	651924	--	651924	--	704078
		СП - 8%				--	--	--	--		52154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3065588	124132	2258976	599212	3957983
								586668	76873	--	293186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3065588				
	Материалы		Тенге					940967				
	Всего заработная плата		Тенге						663541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1318010				
	Транспортные расходы		Тенге					95812				
		Накладные расходы	Тенге					599212				
		Сметная прибыль	Тенге					293186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3957986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									341
		Сметная заработная плата	Тенге						663541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3957986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									341
		Сметная заработная плата	Тенге						663541			
		РАЗДЕЛ 7.Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы										
48	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	200		294,17	110,59	58834	22118	26140	19259	84340
		НР - 108%; СП - 8%				52,88	36,28	10576	7256		6247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	100399 С	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	0,055	11	2372,00				26092		
48.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,008	1,6	30,00				48		
49	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	200		669,83	27,12	133966	5424	--	123591	278162
		НР - 94%; СП - 8%				642,71	14,69	128542	2938		20605	
50	Прайс	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200		10312,50	--	2062500	--	2062500	--	2227500
		СП - 8%				--	--	--	--		165000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс	Полоса для линии разметки, цвет белый	м	230		1089,29	--	250537	--	250537	--	270580
		СП - 8%				--	--	--	--		20043	
52	Прайс	Соединительная лента	м	231		875,00	--	202125	--	202125	--	218295
		СП - 8%				--	--	--	--		16170	
53	Прайс	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг	230,5		5267,86	--	1214242	--	1214242	--	1311381
		СП - 8%				--	--	--	--		97139	
54	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3 изоляции	9,74		7698,84	1479,33	74987	14409	--	61524	147432
		НР - 94%; СП - 8%				6219,51	500,31	60578	4873		10921	
55	Прайс	Песок кварцевый, окатанный	т	16,071		41964,29	--	674408	--	674408	--	728361
		СП - 8%				--	--	--	--		53953	
56	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3 изоляции	9,74		7698,84	1479,33	74987	14409	--	61524	147432
		НР - 94%; СП - 8%				6219,51	500,31	60578	4873		10921	
57	Прайс	Резиновый гранулят	т	2,1428		352678,57	--	755720	--	755720	--	816178
		СП - 8%				--	--	--	--		60458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5502306	56360	5185672	265898	6229661
								260274	19940	--	461457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5502306				
	Материалы		Тенге					26140				
	Всего заработная плата		Тенге						280214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5159532				
		Накладные расходы	Тенге					265898				
		Сметная прибыль	Тенге					461457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6229661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
		Сметная заработная плата	Тенге						280214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6229661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
		Сметная заработная плата	Тенге						280214			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки										
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0011196		79596,62	2834,95	89	3	5	56	157
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	81	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000004	647579,00				2		
58.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,001679	268,00				0		
58.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	651547,00				0		
58.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011196		325908,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	197	733,65	11,75	144529	2314	1557	113341	278500
		НР - 80%; СП - 8%			714,00	5,17	140658	1018		20630	
61	Прайс	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.	200	2678,57	--	535714	--	535714	--	578571
		СП - 8%			--	--	--	--		42857	
62	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска троса**	м	64	43,16	0,35	2762	22	65	2660	5856
		НР - 99%; СП - 8%			41,80	0,19	2675	12		434	
63	Прайс	**Трос d3**	м.	70,4	321,43	--	22629	--	22629	--	24439
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
64	Прайс	**Талреп**	шт.	12	2678,57	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%			--	--	--	--		2571	
65	Прайс	**Зажим для троса**	шт.	48	303,57	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
66	Прайс	**Хомут**	шт.	576	35,71	--	20569	--	20569	--	22215
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				773371	2339	627618	116057	960583
							143414	1031	--	71155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				773282				
	Материалы		Тенге				1621				
	Всего заработная плата		Тенге					144363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				625991				
		Накладные расходы	Тенге				116001				
		Сметная прибыль	Тенге				71143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				960426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					82			
		Накладные расходы	Тенге				56				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157				
		Сметная заработная плата	Тенге					82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				960583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144445			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение детских площадок и палисадника /Тип 1/									
67	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	1,51672	707,00	--	1072	--		--	1158
		СП - 8%			--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	30,3344		46,00	--	1395	--		--	1507
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
69	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,51672		707,00	--	1072	--		--	1158
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
70	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	40		3439,80	--	137592	--	--	99066	255591
		НР - 72%; СП - 8%				3439,80	--	137592	--		18933	
71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,36		7381,68	2012,68	2657	725	1497	750	3679
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	435	371		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,414	3613,00				1496		
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,08		21161,30	1201,15	22854	1297	19665	2052	26899
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	1892	363		1993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	1,1016	16152,00				17793		
73	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,142		32215,03	14409,14	4575	2046	1133	1441	6497
		НР - 69%; СП - 8%				9831,36	4874,86	1396	692		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,00071	587428,00				417		
73.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000568	647579,00				368		
73.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,2769	268,00				74		
73.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000275	439300,00				121		
74	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	40		1031,00	--	41240	--	41240	--	44539
		СП - 8%				--	--	--	--		3299	
75	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,37472		219537,29	45709,58	301802	62838	7155	177369	517504
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	231809	25247		38334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,029556	206112,00				6092		
76	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,37472		79703,72	2834,95	109570	3898	6312	69194	193065
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	99360	921		14301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0033	0,004537	647579,00				2938		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	2,06208	268,00				553		
76.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000825	651547,00				537		
76.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002667	439300,00				1172		
77	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т		0,56296	598039,00	--	336672	--	336672	--	363606
		СП - 8%				--	--	--	--		26934	
78	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т		0,7768	578362,00	--	449272	--	449272	--	485214
		СП - 8%				--	--	--	--		35942	
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,04	325908,00	--	13036	--	13036	--	14079
		СП - 8%				--	--	--	--		1043	
80	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,00616	578362,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
81	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		71,2	527,34	--	37547	--	--	25907	68530
		НР - 69%; СП - 8%				527,34	--	37547	--		5076	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		71,2	108,73	2,75	7742	195	3128	3068	11674
		НР - 69%; СП - 8%				62,07	0,37	4419	26		865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,006408	439993,00				2819		
83	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2		142,4	392,71	2,33	55922	332	52268	2347	62931
		НР - 69%; СП - 8%				23,33	0,56	3322	80		4662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	149437 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799	т	0,00029	0,041296	1226014,00				50629		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1527583	71331	934941	381194	2061479
								517772	27700	--	152705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1111636				
	Материалы		Тенге					76555				
	Всего заработная плата		Тенге						186047			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					843783				
	Транспортные расходы		Тенге					3540				
		Накладные расходы	Тенге					133190				
		Сметная прибыль	Тенге					99589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1344415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						186047			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					415947				
	Материалы		Тенге					14600				
	Всего заработная плата		Тенге						359425			
		Накладные расходы	Тенге					248004				
		Сметная прибыль	Тенге					53116				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					717067				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
		Сметная заработная плата	Тенге						359425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2061482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333
		Сметная заработная плата	Тенге						545472			
		РАЗДЕЛ 10.Прокладка сетей наружного освещения										
84	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8		1191,18	936,77	9529	7495	--	4182	14808
		НР - 72%, СП - 8%				254,41	471,58	2035	3773		1097	
85	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8		19842,97	7567,40	158744	60539	12331	92654	271509
		НР - 80%; СП - 8%				10734,24	3742,88	85874	29943		20112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	150380 С	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	1,4	11,2	1063,00				11906		
86	Прайс	Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	8		22321,43	--	178571	--	178571	--	192857
		СП - 8%				--	--	--	--		14286	
87	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	8		33926,73	--	271414	--	243992	21937	316819
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	27422	--		23468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	8,16	17312,00				141266		
87.2	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0394	0,3152	325908,00				102726		
88	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2		4972,92	1171,18	5968	1406	3230	1871	8466
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	1332	680		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	1,32	2443,00				3225		
89	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,32		6813,58	2012,68	2180	644	1149	666	3074
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	387	329		228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,368	3119,00				1148		
90	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	8		40326,00	--	322608	--	322608	--	348417
		СП - 8%				--	--	--	--		25809	
91	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Kзтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	56		1448,58	643,78	81121	36052	3210	49871	141472
		НР - 72%; СП - 8%				747,47	489,41	41859	27407		10479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	95039,00	--	760312	--	760312	--	821137
		СП - 8%			--	--	--	--		60825	
93	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	0,9	345001,27	172116,37	310501	154904	--	159582	507690
		НР - 80%; СП - 8%			172884,90	48757,07	155596	43881		37607	
94	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75	км	0,9	215599,00	--	194039	--	194039	--	209562
		СП - 8%			--	--	--	--		15523	
95	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2301255	263349	1719553	334309	2846410
							318353	107090	--	210846	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				265960				
	Материалы		Тенге				3320				
	Всего заработная плата		Тенге					74191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178571				
		Накладные расходы	Тенге				53417				
		Сметная прибыль	Тенге				25550				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				344927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					74191			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2035295				
	Материалы		Тенге				260702				
	Всего заработная плата		Тенге					351252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1276959				
		Накладные расходы	Тенге				280892				
		Сметная прибыль	Тенге				185296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2501483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					351252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2846410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					425443			
		РАЗДЕЛ 11. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения									
96	У86-010806-0101 8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)	комплект	2	176964,00	2876,00	353928	5752	329406	15740	399242
		НР - 7870 Тенге; СП - 14787 Тенге			9385,00	1080,00	18770	2160		29574	
97	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	54226,24	3038,57	216905	12154	5258	124274	368473
		НР - 61%; СП - 8%			49873,20	1058,81	199493	4235		27294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ПРАЙС	Спортивное оборудование "Брусья" СО-5	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	267857
					--	--	--	--	267857	--	
99	ПРАЙС	Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4	шт	1	428571,43	--	428571	--		--	428571
					--	--	--	--	428571	--	
100	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	155982,00	304,00	155982	304	148424	5544	174448
		НР - 5544 Тенге; СП - 12922 Тенге			7254,00	130,00	7254	130		12922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1423244	18210	483088	145558	1638592
							225517	6525	696429	69790	
	Стоимость оборудования		Тенге				696428				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				696428				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				216905				
	Материалы		Тенге				5258				
	Всего заработная плата		Тенге					203728			
		Накладные расходы	Тенге				124274				
		Сметная прибыль	Тенге				27294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				368473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					203728			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509910				
	Материалы		Тенге				477830				
	Всего заработная плата		Тенге					28314			
		Накладные расходы	Тенге				21284				
		Сметная прибыль	Тенге				42496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1638591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					232042			
		РАЗДЕЛ 12. Переустановка игрового оборудования на детской игровой площадке									
101	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2015	МАФы. Погрузка	т	0,03	731,00	--	22	--		--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
102	С3414-102-0302 414-102-0302 РСНБ РК 2015	МАФы. Разгрузка	т	0,03	1259,00	--	38	--		--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
103	С3412-201-0116 412-201-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,45	113,00	--	51	--		--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
104	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	7699,86	--	30799	--	--	22176	57213
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	30799	--		4238	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	0,748		288,00	--	215	--		--	232
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
106	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	22,44		33,00	--	741	--		--	800
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
107	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,44		20,24	16,64	9	8	1	4	14
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000009	3479,00				0		
108	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,072		7381,68	2012,68	531	145	299	150	735
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	87	74		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,0828	3613,00				299		
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,18		21161,30	1201,15	3809	216	3278	342	4483
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	315	60		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,1836	16152,00				2966		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					36215	369	3578	22672	63597
								31203	138	--	4711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36215				
	Материалы		Тенге					3576				
	Всего заработная плата		Тенге						31341			
	Транспортные расходы		Тенге					1066				
		Накладные расходы	Тенге					22672				
		Сметная прибыль	Тенге					4711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						31341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					63598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						31341			

РАЗДЕЛ 13. Устройство ливневых стоков

Разработка грунта учтена в устройстве лотков

110	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)	м3	27		80015,76	16362,76	2160426	441794	937290	1062752	3481032
		НР - 108%; СП - 8%				28938,60	7506,94	781342	202687		257854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,46	12,42	18210,00				226168		
110.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	3,8	102,6	6931,00				711121		
110.3	295552 С	**Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92**	м3	1	27	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110.4	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,08	2,16	--				--		
111	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	18		63685,00	--	1146330	--	1146330	--	1238036
		СП - 8%				--	--	--	--		91706	
112	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0	м3	39		3793,00	--	147927	--	147927	--	159761
		СП - 8%				--	--	--	--		11834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					3454683	441794	2231547	1062752	4878829
								781342	202687	--	361394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3454683				
	Материалы		Тенге					937289				
	Всего заработная плата		Тенге						984029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1294257				
		Накладные расходы	Тенге					1062752				
		Сметная прибыль	Тенге					361394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4878829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						984029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					4878829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						984029			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									24274083

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (GasTrans.Projekt.)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП