Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Е-22 д.3, ЖК «Семейный»**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Е-22 д.3, ЖК «Семейный»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **01.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 3 от 15.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Демонтаж ограждений и МАФ										
1	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	0,5		85799,89	5581,78	42900	2791	--	27837	76396
		НР - 69%; СП - 8%				80218,11	470,12	40109	235		5659	
2	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,5		707,00	--	354	--		--	382
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
3	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	10		46,00	--	460	--		--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
4	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,5		707,00	--	354	--		--	382
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					44068	2791	--	27837	77657
								40109	235	--	5752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1168				
	Транспортные расходы		Тенге					1167				
		Сметная прибыль	Тенге					93				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1261				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42900				
	Всего заработная плата		Тенге						40344			
		Накладные расходы	Тенге					27837				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					5659				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					76396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						40344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					77657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						40344			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/										
		Бортовой камень										
5	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,1677**		**2831,22**	**--**	**475**	**--**	**--**	**342**	**882**
		НР - 72%; СП - 8%				**2831,22**	**--**	**475**	**--**		**65**	
6	**С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**6,63**		**288,00**	**--**	**1909**	**--**		**--**	**2062**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**153**	
7	**С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**198,9**		**33,00**	**--**	**6564**	**--**		**--**	**7089**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**525**	
8	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,9**		**20,24**	**16,64**	**79**	**65**	**--**	**32**	**120**
		НР - 72%; СП - 8%				**3,53**	**7,96**	**14**	**31**		**9**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00002**	**0,000078**	**3479,00**				**0**		
9	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,6**		**7381,68**	**2012,68**	**19192**	**5233**	**10814**	**5414**	**26575**
		НР - 93%; СП - 8%				**1209,55**	**1029,50**	**3145**	**2677**		**1969**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15**	**2,99**	**3613,00**				**10803**		
10	**Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бордюр. Установка**	**м сборных бетонных конструкций**	**26**		**5002,65**	**36,35**	**130069**	**945**	**90826**	**41836**	**185658**
		НР - 108%; СП - 8%				**1473,00**	**16,89**	**38298**	**439**		**13752**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,059**	**1,534**	**17312,00**				**26557**		
10.2	**247617 С**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,043**	**1,118**	**55813,00**				**62399**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**158288**	**6243**	**101640**	**47624**	**222386**
								41932	**3147**	**--**	**16473**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					158288				
	Материалы		Тенге					101641				
	Всего заработная плата		Тенге						45079			
	Транспортные расходы		Тенге					8473				
		Накладные расходы	Тенге					47624				
		Сметная прибыль	Тенге					16473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					222385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						45079			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					222385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						45079			
		РАЗДЕЛ 3. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/	м3 грунта	10,92		3680,59	--	40192	--	--	28938	74661
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	40192	--		5530	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	18,564		288,00	--	5346	--		--	5774
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	18,564		33,00	--	613	--		--	662
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,92		20,24	16,64	221	182	--	90	336
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	39	87		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000218	3479,00				1		
15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы н-20	м3	5,2		6160,78	1191,81	32036	6197	24811	2983	37821
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	1028	1734		2802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,32	6,864	3613,00				24800		
15.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	0,364	30,00				11		
16	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	26		1013,73	228,82	26357	5949	19187	3632	32388
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	1221	2142		2399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,204	5,304	3613,00				19163		
16.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	0,78	30,00				23		
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,065		2630,80	2355,96	171	153	18	90	282
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	83		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,0025	0,000162	109935,00				18		
18	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26		1746,05	204,66	45397	5321	39265	1822	50996
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	811	876		3778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
18.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	2,4934	15735,00				39234
18.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000281	109935,00				31
18.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,026	30,00				1
19	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	26		370,88	0,04	9643	1	9500
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	142	--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
19.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	0,6032	15735,00				9491
19.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000073	109935,00				8
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26		1853,98	215,96	48203	5615	41777
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	811	854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
20.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	2,5376	16451,00				41746
20.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000281	109935,00				31
20.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,026	30,00				1
21	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	26		403,94	0,04	10502	1	10359
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	142	--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
21.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	0,6292	16451,00				10351
21.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000073	109935,00				8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					218681	23419	144917
								44386	5776	--
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					218681		
	Материалы		Тенге					144918		
	Всего заработная плата		Тенге						50162	
	Транспортные расходы		Тенге					5959		
		Накладные расходы	Тенге					39661		
		Сметная прибыль	Тенге					20669		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					279011		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге						50162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					279011		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге						50162	
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из брусчатки								
22	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания. Разборка	м3	0,64		5251,10	1666,55	3361	1067	-
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	2294	517	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	8		1013,73	228,82	8110	1830	5904	1118	9966
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	376	659		738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	1,632	3613,00				5896		
23.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,24	30,00				7		
24	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	8		685,23	180,17	5482	1441	1080	3731	9950
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	2961	494		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100328 М	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,055	0,44	2443,00				1075		
24.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	0,16	30,00				5		
25	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	8		1751,37	155,06	14011	1241	90	12314	28431
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	12680	420		2106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,0344	2443,00				84		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					30964	5579	7074	19187	54163
								18311	2090	--	4012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30964				
	Материалы		Тенге					5999				
	Всего заработная плата		Тенге						20401			
	Местные материалы		Тенге					1075				
		Накладные расходы	Тенге					19187				
		Сметная прибыль	Тенге					4012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					54163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					54163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20401			
		РАЗДЕЛ 5. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
26	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы	м3 грунта	44,45		3680,59	--	163602	--	--	117793	303907
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	163602	--		22512	
27	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	75,565		288,00	--	21763	--		--	23504
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
28	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	2266,95		33,00	--	74809	--		--	80794
		СП - 8%				--	--	--	--		5985	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44,45		20,24	16,64	900	740	3	368	1369
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	157	354		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000889	3479,00				3		
30	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	38,1		77,77	77,77	2963	2963	--	1001	4281
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,49	--	1390		317	
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,4		6160,78	1191,81	156484	30272	121190	14572	184741
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	5022	8471		13684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,778	30,00				53		
32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	127		1013,73	228,82	128744	29061	93719	17742	158204
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	5964	10464		11719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	3,81	30,00				114		
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,3175		115589,01	2355,96	36700	748	35952	440	40112
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	408		2971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,327025	109935,00				35951		
34	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	127		1537,63	3,49	195279	443	162575	35042	248746
		НР - 108%; СП - 8%				254,02	1,46	32261	185		18426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,635	2443,00				1551		
34.2	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714	9,0678	16834,00				152647		
34.3	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0006	0,0762	109935,00				8377		
35	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	508		244,61	--	124262	--	103475	22450	158449
		НР - 108%; СП - 8%				40,92	--	20787	--		11737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0121	6,1468	16834,00				103475		
36	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127		543,05	14,08	68967	1788	57	63981	143583
		НР - 94%; СП - 8%				528,52	7,42	67122	942		10636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	101,6	6608,00	--	671373	--	671373	--	725083
		СП - 8%			--	--	--	--		53710	
38	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	127	6196,66	465,39	786976	59104	431464	330578	1206958
		НР - 94%; СП - 8%			2333,92	435,20	296408	55270		89404	
39	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	127	5174,00	--	657098	--	657098	--	709666
		СП - 8%			--	--	--	--		52568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				3089920	125119	2276906	603967	3989397
							591323	77484	--	295511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3089920				
	Материалы		Тенге				948434				
	Всего заработная плата		Тенге					668807			
	Стоимость материалов н конструкций		Тенге				1328471				
	Транспортные расходы		Тенге				96572				
		Накладные расходы	Тенге				603967				
		Сметная прибыль	Тенге				295511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3989398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					668807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3989398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					668807			
		РАЗДЕЛ 6.Спортивная площадка с покрытием из искусственной травы									
40	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	30	294,17	110,59	8825	3317	3922	2889	12651
		НР - 108%; СП - 8%			52,88	36,28	1586	1088		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	100399 С	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	0,055 1,65	2372,00				3914		
40.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,008 0,24	30,00				7		
41	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	30	669,83	27,12	20095	814	--	18539	41724
		НР - 94%; СП - 8%			642,71	14,69	19281	441		3091	
42	Прайс	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	30	10312,50	--	309375	--	309375	--	334125
		СП - 8%			--	--	--	--		24750	
43	Прайс	Полоса для линии разметки, цвет белый	м	230	1089,29	--	250537	--	250537	--	270580
		СП - 8%			--	--	--	--		20043	
44	Прайс	Соединительная лента	м	231	875,00	--	202125	--	202125	--	218295
		СП - 8%			--	--	--	--		16170	
45	Прайс	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг	230,5	5267,86	--	1214242	--	1214242	--	1311381

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		97139	
46	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3 изоляции	9,74		7698,84	1479,33	74987	14409	--	61524	147432
		НР - 94%; СП - 8%				6219,51	500,31	60578	4873		10921	
47	Прайс	**Песок кварцевый, окатанный**	т	16,071		41964,29	--	674408	--	674408	--	728361
		СП - 8%				--	--	--	--		53953	
48	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3 изоляции	9,74		7698,84	1479,33	74987	14409	--	61524	147432
		НР - 94%; СП - 8%				6219,51	500,31	60578	4873		10921	
49	Прайс	**Резиновый гранулят**	т	2,1428		352678,57	--	755720	--	755720	--	816178
		СП - 8%				--	--	--	--		60458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3585301	32949	3410329	144476	4028159
								142023	11275	--	298383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3585301				
	Материалы		Тенге					3921				
	Всего заработная плата		Тенге						153298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3406407				
		Накладные расходы	Тенге					144476				
		Сметная прибыль	Тенге					298383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4028160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						153298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4028160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									100
		Сметная заработная плата	Тенге						153298			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки										
50	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0011196		79596,62	2834,95	89	3	5	56	157
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	81	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0033	0,000004	647579,00				2		
50.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,001679	268,00				0		
50.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000001	651547,00				0		
50.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011196		325908,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
52	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	197		733,65	11,75	144529	2314	1557	113341	278500
		НР - 80%; СП - 8%				714,00	5,17	140658	1018		20630	
53	Прайс	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.	160		2678,57	--	428571	--	428571	--	462857
		СП - 8%				--	--	--	--		34286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	64	43,16	0,35	2762	22	65	2660	5856
		НР - 99%; СП - 8%			41,80	0,19	2675	12		434	
55	Прайс	Трос d3	м.	59,4	321,43	--	19093	--	19093	--	20620
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
56	Прайс	Талреп	шт.	9	2678,57	--	24107	--	24107	--	26036
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
57	Прайс	Зажим для троса	шт.	36	303,57	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
58	Прайс	Хомут	шт.	486	35,71	--	17355	--	17355	--	18743
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				647800	2339	502047	116057	824966
							143414	1031	--	61109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647711				
	Материалы		Тенге				1621				
	Всего заработная плата		Тенге					144363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				500420				
		Накладные расходы	Тенге				116001				
		Сметная прибыль	Тенге				61097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				824809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					82			
		Накладные расходы	Тенге				56				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157				
		Сметная заработная плата	Тенге					82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				824966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144445			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение детских площадок и палисадника /Тип 1/									
59	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,265426	707,00	--	188	--		--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
60	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5,30852	46,00	--	244	--		--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
61	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,265426	707,00	--	188	--		--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	7		3439,80	--	24079	--	--	17337	44729
		НР - 72%; СП - 8%				3439,80	--	24079	--		3313	
63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,063		7381,68	2012,68	465	127	262	131	644
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	76	65		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,07245	3613,00				262		
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,189		21161,30	1201,15	3999	227	3441	359	4707
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	331	63		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,19278	16152,00				3114		
65	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02485		32215,03	14409,14	801	358	199	252	1137
		НР - 69%; СП - 8%				9831,36	4874,86	244	121		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000124	587428,00				73		
65.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000099	647579,00				64		
65.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,048458	268,00				13		
65.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000048	439300,00				21		
66	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7		1031,00	--	7217	--	7217	--	7794
		СП - 8%				--	--	--	--		577	
67	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,240576		219537,29	45709,58	52815	10996	1252	31040	90563
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	40567	4418		6708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,005172	206112,00				1066		
68	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,240576		79703,72	2834,95	19175	682	1105	12109	33787
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	17388	161		2503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0033	0,000794	647579,00				514		
68.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,360864	268,00				97		
68.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000144	651547,00				94		
68.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000467	439300,00				205		
69	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,098518		598039,00	--	58918	--	58918	--	63631
		СП - 8%				--	--	--	--		4713	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,13594		578362,00	--	78623	--	78623	--	84913
		СП - 8%				--	--	--	--		6290	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007		325908,00	--	2281	--	2281	--	2464
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
72	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001078		578362,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
73	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,46		527,34	--	6571	--	--	4534	11993
		НР - 69%; СП - 8%				527,34	--	6571	--		888	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,46		108,73	2,75	1355	35	547	537	2043
		НР - 69%; СП - 8%				62,07	0,37	773	5		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,001121**	**439993,00**				**493**		
75	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2	24,92		392,71	2,33	9786	58	9147	411	11013
		НР - 69%; СП - 8%				23,33	0,56	581	14		816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	**149437 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799**	**т**	**0,00029**	**0,007227**	**1226014,00**				**8860**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					267328	12483	163615	66710	360761
								90610	4847	--	26723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					194537				
	Материалы		Тенге					13397				
	Всего заработная плата		Тенге						32558			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147662				
	Транспортные расходы		Тенге					620				
		Накладные расходы	Тенге					23309				
		Сметная прибыль	Тенге					17428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					235274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						32558			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					72791				
	Материалы		Тенге					2555				
	Всего заработная плата		Тенге						62899			
		Накладные расходы	Тенге					43401				
		Сметная прибыль	Тенге					9295				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					125487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						62899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					360761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						95457			

РАЗДЕЛ 9.Прокладка сетей наружного освещения

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3		1191,18	936,77	3574	2811	--	1568	5553
		НР - 72%; СП - 8%				254,41	471,58	763	1415		411	
77	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3		19842,97	7567,40	59529	22703	4623	34745	101816
		НР - 80%; СП - 8%				10734,24	3742,88	32203	11229		7542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	150380 С	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	1,4	4,2	1063,00				4465		
78	Прайс	Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	3		22321,43	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%				--	--	--	--		5357	
79	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	3		33926,73	--	101780	--	91497	8227	118807
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	10283	--		8801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	3,06	17312,00				52975		
79.2	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0394	0,1182	325908,00				38522		
80	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45		4972,92	1171,18	2238	527	1212	701	3175
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	499	255		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	0,495	2443,00				1209		
81	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,12		6813,58	2012,68	818	242	431	250	1153
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	145	124		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,138	3119,00				430		
82	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	3		40326,00	--	120978	--	120978	--	130656
		СП - 8%				--	--	--	--		9678	
83	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	21		1448,58	643,78	30420	13520	1203	18702	53051
		НР - 72%; СП - 8%				747,47	489,41	15697	10278		3930	
84	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3		95039,00	--	285117	--	285117	--	307926
		СП - 8%				--	--	--	--		22809	
85	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	0,25		345001,27	172116,37	86250	43029	--	44328	141025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			172884,90	48757,07	43221	12189		10446	
86	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75**	км	0,25	215599,00	--	53900	--	53900	--	58212
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
87	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	**Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				817836	85141	626036	112067	1004294
							106659	36567	--	74391	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				103652				
	Материалы		Тенге				1314				
	Всего заработная плата		Тенге					30900			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66964				
		Накладные расходы	Тенге				22248				
		Сметная прибыль	Тенге				10072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				135972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					30900			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714184				
	Материалы		Тенге				97763				
	Всего заработная плата		Тенге					112326			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				459995				
		Накладные расходы	Тенге				89819				
		Сметная прибыль	Тенге				64319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				868322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					112326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1004294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					143226			
		РАЗДЕЛ 10. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения									
88	У86-010806-0101 8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)**	комплект	2	176964,00	2876,00	353928	5752	329406	15740	399242
		НР - 7870 Тенге; СП - 14787 Тенге			9385,00	1080,00	18770	2160		29574	
89	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	4	54226,24	3038,57	216905	12154	5258	124274	368473
		НР - 61%; СП - 8%			49873,20	1058,81	199493	4235		27294	
90	ПРАЙС	**Спортивное оборудование "Брусья" СО-5**	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	267857
					--	--	--	--	267857	--	
91	ПРАЙС	**Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4**	шт	1	428571,43	--	428571	--		--	428571
					--	--	--	--	428571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей**	комплект	1	155982,00	304,00	155982	304	148424	5544	174448
		НР - 5544 Тенге; СП - 12922 Тенге			7254,00	130,00	7254	130		12922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1423244	18210	483088	145558	1638592
							225517	6525	696429	69790	
	Стоимость оборудования		Тенге				696428				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				696428				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				216905				
	Материалы		Тенге				5258				
	Всего заработная плата		Тенге					203728			
		Накладные расходы	Тенге				124274				
		Сметная прибыль	Тенге				27294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				368473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					203728			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				509910				
	Материалы		Тенге				477830				
	Всего заработная плата		Тенге					28314			
		Накладные расходы	Тенге				21284				
		Сметная прибыль	Тенге				42496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				573690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1638591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					232042			
		РАЗДЕЛ 11. Переустановка игрового оборудования на детской игровой площадке									
93	С3414-102-0301 414-102-0301 РСНБ РК 2015	**МАФы. Погрузка**	т	0,03	731,00	--	22	--		--	24
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
94	С3414-102-0302 414-102-0302 РСНБ РК 2015	**МАФы. Разгрузка**	т	0,03	1259,00	--	38	--		--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
95	С3412-201-0116 412-201-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	0,45	113,00	--	51	--		--	55
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
96	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	4	7699,86	--	30799	--	--	22176	57213
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	30799	--		4238	
97	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	0,748	288,00	--	215	--		--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
98	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	22,44	33,00	--	741	--		--	800

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
99	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,44		20,24	16,64	9	8	1	4	14
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000009	3479,00				0		
100	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,072		7381,68	2012,68	531	145	299	150	735
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	87	74		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,0828	3613,00				299		
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,18		21161,30	1201,15	3809	216	3278	342	4483
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	315	60		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,1836	16152,00				2966		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					36215	369	3578	22672	63597
								31203	138	--	4711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36215				
	Материалы		Тенге					3576				
	Всего заработная плата		Тенге						31341			
	Транспортные расходы		Тенге					1066				
		Накладные расходы	Тенге					22672				
		Сметная прибыль	Тенге					4711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						31341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					63598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						31341			
		РАЗДЕЛ 12. Устройство ливневых стоков										
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков										
102	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)	м3	27		80015,76	16362,76	2160426	441794	937290	1062752	3481032
		НР - 108%; СП - 8%				28938,60	7506,94	781342	202687		257854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,46	12,42	18210,00				226168		
102.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	3,8	102,6	6931,00				711121		
102.3	295552 С	**Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92**	м3	1	27	--				--		
102.4	295854 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,08	2,16	--				--		
103	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12		63685,00	--	764220	--	764220	--	825358
		СП - 8%				--	--	--	--		61138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**									
			м3	20	3793,00	--	75860	--	75860	--	81929
		СП - 8%			--	--	--	--		6069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				3000506	441794	1777370	1062752	4388319
							781342	202687	--	325061	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3000506				
	Материалы		Тенге				937289				
	Всего заработная плата		Тенге					984029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				840080				
		Накладные расходы	Тенге				1062752				
		Сметная прибыль	Тенге				325061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4388319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					984029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4388319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					984029			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								16931303

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "G.T.P."(Gas.Trans.Projekt.)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.