Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2019 г.

Заказчик: **ТОО «Электроремонт», 116651, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с. Косшы, ул. А. Жангельдина, №8Б, 87273115470, 3115471**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Договор государственно – частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» от 20 ноября 2018 года**

Декларации о соответствии: **«30» 12 2019 года. Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович, юридический адрес Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы ул. Жангельдина № 8Б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«30» 12 2019 года. ТОО «MSK Engineering», Республика Казахстан , г.Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би 134, Генериальный директор - Манкеев Жомарт Нуркисаевич , БИН 070440006322, 21.04.2007, 2734315.**

1) Рахмалинов Сапарбек Сапаргалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ23VJE00048089 от 15.07.2019 г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«30» 12 2019 года ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Р.М.**

Эксперт:

1) Главный инженер проекта – Махамбет Д.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Модернизация наружного освещения, ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова» Республики Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Турксибский район**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова город Алматы, Жетысуский район, Турксибский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «26» июня 2019 года, №02-04/130 КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»**

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Архитектурно – планировочное задание (АПЗ) на проектирование № 2004 от 12 июня 2019 г.

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ91REA00136389 от 28 июня 2019 года, ТОО «Электроремонт»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Электроремонт», Проект №36 от 20.06.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 июня 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **27 ноября 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**

фактически, месяц: **5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Пр. Сейфуллина					
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 –370 шт		КРГ 2,0/15-1,10 – 370 шт	
Установка кронштейн двухрожковая	шт	КРГ 2,0/20-1,25 – 30 шт		КРГ 2,0/20-1,25 – 30 шт	
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 80 м		Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 80 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 13087 м		Протяженность КЛ – 13087 м	
Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность КЛ – 1388 м		Протяженность КЛ – 1388 м	
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4466 м		Протяженность КЛ – 4466 м	
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 430 шт		«ABM-Building 2007» 150В – 430 шт	

Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 370 шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 370 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 9-3 65/202-Б – 30 шт	СКФ 9-3 65/202-Б – 30 шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 2 шт	ОДН – 29 м – 2 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 400 шт	(300х300х10 мм) – 400 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 8 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 8 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 56 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 56 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 28 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 28 шт

Ул. Майлина

Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 72 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 72 шт
Установка кронштейн	шт	КРГ 1,5/15-0,96 – 161 шт	КРГ 1,5/15-0,96 – 161 шт
Установка кронштейн	шт	КРГ 1,0/15-0,83 – 43 шт	КРГ 1,0/15-0,83 – 43 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 140 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 140 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 5839 м	Протяженность КЛ – 5839 м
Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2537 м	Протяженность КЛ – 2537 м
Кабель АВБбШв сеч.4х35 мм^2	м	Протяженность КЛ – 408 м	Протяженность КЛ – 408 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 3562 м	Протяженность КЛ – 3562 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 356 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 356 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 233 шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 233 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 4-3 65/114-А – 43 шт	СКФ 4-3 65/114-А – 43 шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 3 шт	ОДН – 29 м – 3 шт
Закладная деталь	шт	(250х250х8 мм) – 43 шт	(250х250х8 мм) – 43 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 191 шт	(300х300х10 мм) – 191 шт
Закладная деталь	шт	(400х400х10 мм) – 86 шт	(400х400х10 мм) – 86 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 11,4 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 11,4 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 40 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 40 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт

Ул. Хмельницкого

Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 83 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 83 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 485 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 485 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2334 м	Протяженность КЛ – 2334 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 932 м	Протяженность КЛ – 932 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 83 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 83 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/180-Б – 83 шт	СКФ 8-3 65/180-Б – 83 шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 1 шт	ОДН – 29 м – 1 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 83 шт	(300х300х10 мм) – 83 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 3,8 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 3,8 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 10 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 10 шт
Пр. Суюнбая			
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 290 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 290 шт
Установка кронштейн двухрожковая	шт	КРГ 2,5/15-1,23 – 112 шт	КРГ 2,5/15-1,23 – 112 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 480 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 480 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 10852 м	Протяженность КЛ – 10852 м
Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2963 м	Протяженность КЛ – 2963 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4511 м	Протяженность КЛ – 4511 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 421 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 421 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 392 шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 392 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 7-3 65/202-Б – 10 шт	СКФ 7-3 65/202-Б – 10 шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 4 шт	ОДН – 29 м – 4 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 392 шт	(300х300х10 мм) – 392 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 16 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 16 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 48 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 48 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 24 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 24 шт

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Модернизация наружного освещения установленно кабельными линиями на металлических опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Проектируемую КЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв, сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от существующих шкафов управления наружным освещениям (ШУНО) и от существующих линий ВЛ наружного освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 716 932,758 тыс. тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **691 693,4733 тыс. тенге**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Модернизация наружного освещения, ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова» Республики Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Турксибский район** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Нурмуханбетов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Технический надзор: **Манкеев Ж.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Нурмуханбетов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Электроремонт

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«30» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Электроремонт», Юридический адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы, Жангельдина № 8Б**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Модернизация наружного освещения, ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова» Республики Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Турксибский район**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «ABM Building 2007»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Электроремонт», Проект №36 от 20.06.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001 г.**

Наименование организаций утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					

Пр. Сейфуллина

Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 –370 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 370 шт
Установка кронштейн двухрожковая	шт	КРГ 2,0/20-1,25 – 30 шт	КРГ 2,0/20-1,25 – 30 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 80 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 80 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 13087 м	Протяженность КЛ – 13087 м
Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность КЛ – 1388 м	Протяженность КЛ – 1388 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4466 м	Протяженность КЛ – 4466 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 430 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 430 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 370 шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 370 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 9-3 65/202-Б – 30 шт	СКФ 9-3 65/202-Б – 30 шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 2 шт	ОДН – 29 м – 2 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 400 шт	(300х300х10 мм) – 400 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 8 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 8 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 56 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 56 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 28 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 28 шт

Ул. Майлина

Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 72 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 72 шт
Установка кронштейн	шт	КРГ 1,5/15-0,96 – 161 шт	КРГ 1,5/15-0,96 – 161 шт
Установка кронштейн	шт	КРГ 1,0/15-0,83 – 43 шт	КРГ 1,0/15-0,83 – 43 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 140 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 140 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 5839 м	Протяженность КЛ – 5839 м
Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2537 м	Протяженность КЛ – 2537 м
Кабель АВБбШв сеч.4х35 мм^2	м	Протяженность КЛ – 408 м	Протяженность КЛ – 408 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 3562 м	Протяженность КЛ – 3562 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 356 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 356 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 233 шт	СКФ 8-3 65/202-Б – 233 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 4-3 65/114-А – 43	СКФ 4-3 65/114-А – 43

		шт	шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 3 шт	ОДН – 29 м – 3 шт
Закладная деталь	шт	(250х250х8 мм) – 43 шт	(250х250х8 мм) – 43 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 191 шт	(300х300х10 мм) – 191 шт
Закладная деталь	шт	(400х400х10 мм) – 86 шт	(400х400х10 мм) – 86 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 11,4 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 11,4 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 40 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 40 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт
Ул. Хмельницкого			
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 83 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 83 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 485 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 485 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2334 м	Протяженность КЛ – 2334 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 932 м	Протяженность КЛ – 932 м
Светильник	шт	«ABM-Building 2007» 150В – 83 шт	«ABM-Building 2007» 150В – 83 шт
Опора металлическая	шт	СКФ 8-3 65/180-Б – 83 шт	СКФ 8-3 65/180-Б – 83 шт
Опора двойного назначения	шт	ОДН – 29 м – 1 шт	ОДН – 29 м – 1 шт
Закладная деталь	шт	(300х300х10 мм) – 83 шт	(300х300х10 мм) – 83 шт
Труба	м	ПНД 32т(3,0 мм) – 3,8 м	ПНД 32т(3,0 мм) – 3,8 м
Муфта соеденительная	шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт	Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 20 шт
Муфта концевая	шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 10 шт	Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 10 шт
Пр. Суюнбая			
Установка кронштейн	шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 290 шт	КРГ 2,0/15-1,10 – 290 шт
Установка кронштейн двухрожковая	шт	КРГ 2,5/15-1,23 – 112 шт	КРГ 2,5/15-1,23 – 112 шт
Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 480 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 480 м
Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм^2	м	Протяженность КЛ – 10852 м	Протяженность КЛ – 10852 м
Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм^2	м	Протяженность КЛ – 2963 м	Протяженность КЛ – 2963 м
Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм^2	м	Протяженность КЛ – 4511 м	Протяженность КЛ – 4511 м

Светильник	**шт**	**«ABM-Building 2007» 150В – 421 шт**	**«ABM-Building 2007» 150В – 421 шт**
Опора металлическая	**шт**	**СКФ 8-3 65/202-Б – 392 шт**	**СКФ 8-3 65/202-Б – 392 шт**
Опора металлическая	**шт**	**СКФ 7-3 65/202-Б – 10 шт**	**СКФ 7-3 65/202-Б – 10 шт**
Опора двойного назначения	**шт**	**ОДН – 29 м – 4 шт**	**ОДН – 29 м – 4 шт**
Закладная деталь	**шт**	**(300х300х10 мм) – 392 шт**	**(300х300х10 мм) – 392 шт**
Труба	**м**	**ПНД 32т(3,0 мм) – 16 м**	**ПНД 32т(3,0 мм) – 16 м**
Муфта соеденительная	**шт**	**Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 48 шт**	**Муфта соеден. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 48 шт**
Муфта концевая	**шт**	**Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 24 шт**	**Муфта конц. 0,4 кВ сеч. 16-35мм^2 - 24 шт**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Модернизация наружного освещения установленно кабельными линиями на металлических опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Проектируемую КЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв, сечениями 4х16 мм^2 и 4х25 мм^2. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от существующих шкафов управления наружным освещениям (ШУНО) и от существующих линий ВЛ наружного освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 июня 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **27 ноября 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**

фактически: **5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык» 050058, Рускулова проспект , 101г, Руководитель - Жармагамбетов Аслан Маратович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Жармагамбетов А.М.

подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **«Модернизация наружного освещения, ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова» Республики Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Турксибский район** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Нурмуханбетов Р. М.

подпись, дата, М.П.

(Субподрядчик)

Директор ТОО «ABM Building 2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Молдагасимов А. Б.

подпись, дата, М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» декабря 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «Электроремонт», Директор Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Руководитель авторского надзора - Токаев Улан Жумабекович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор государственно – частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» от 20 ноября 2018 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Модернизация наружного освещения, ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова» Республики Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Турксибский район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является - **ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Электроремонт» - Лицензия: № 13005349 от 08.04.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ABM Building 2007» Лицензия №16015283 от 03.10.2016 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора – Молдагасимов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 июня 2019 года;**
месяц, год

окончание работ: **27 ноября 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев;**

фактически **5 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Электроремонт», Проект №36 от 20.06.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор организация: **ТОО «Электроремонт», Директор - Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Махамбет Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» декабря 2019 г.

Технический надзор **ТОО «MSK Engineering», Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би 134, Руководитель - Манкеев Жомарт Нуркисаевич, БИН 070440006322, 21.04.2007, 2734315.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **аттестованых экспертов:**

1) Рахмалинов Сапарбек Сапаргалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ23VJE00048089 от 15.07.2019 г.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 04 от 24 июня 2019 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Модернизация наружного освещения, ул. Майлина от ул. Бухтарминская до ул. Хмельницкого, ул. Хмельницкого от ул. Майлина до пр. Суюнбая, пр. Суюнбая от ул. Хмельницкого до пр. Райымбека, пр. Сейфуллина от Вокзал 1(Алматы 1) до пр. Рыскулова» Республики Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, Турксибский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является - **ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Электроремонт» - Лицензия: № 13005349 от 08.04.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетова Руслана Мусамадиновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ABM Building 2007» Лицензия №16015283 от 03.10.2016 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора – Молдагасимов Алмас Балтагулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 июня 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **27 ноября 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **5 месяцев**:

по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев**,

фактически **5 месяцев**.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **1 716 932,758 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **1 638 093,519 тыс. тенге**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) всего **691 693,4733 тыс. тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Электроремонт», Проект №36 от 20.06.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «MSK Engineering» Генериальный директор - Манкиев Жомарт Нуркесаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Манкеев Ж.Н.

подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

1) Рахмалинов Сапарбек Сапаргалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ23VJE00048089 от 15.07.2019 г.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

Рахмалинов С.С.

подпись, дата, М.П. (при наличии)