Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«30» декабря 2019 г.

Заказчик: **ТОО «Электроремонт», 116651, Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с. Косшы, ул. А.Жангельдина, №8Б, 87273115470, 3115471**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Договор государственно – частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» от 20 ноября 2018 года**

Декларации о соответствии: **«30» 12 2019 года. Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович, юридический адрес Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы ул. Жангельдина № 8Б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«30» 12 2019 года. ТОО «MSK Engineering», Республика Казахстан , г.Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би 134, Генериальный директор - Манкеев Жомарт Нуркисаевич , БИН 070440006322, 21.04.2007, 2734315.**

**1) Рахмалинов Сапарбек Сапаргалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ23VJE00048089 от 15.07.2019 г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«30» 12 2019 года ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Р.М.**

**Эксперт:**

**1) Главный инженер проекта – Махамбет Д.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Модернизация наружного освещения, пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «26» июня 2019 года, №02-04/130 КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»**

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

**Архитектурно – планировочное задание (АПЗ) на проектирование № 2986 от 06 августа 2019 г.**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ13REA00143419 от 27 августа 2019 года, ТОО «Электроремонт»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Электроремонт», Проект №54 от 27.08.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 августа 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **27 ноября 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев;**

фактически, месяц: **3 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пусковом комплексе или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пусковом комплексе или очереди |
| **Строительство сети, в том числе:** | | | | | |
| **Пр. Сейфуллина** | | | | | |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 10 шт | | КРГ 2,0/15-1,10 – 10 шт | |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 122 шт | | КРГ 2,0/15-1,10 – 122 шт | |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 173 шт | | КРГ 2,5/15-1,23 – 173 шт | |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 246 шт | | КРГ 2,5/15-1,23 – 246 шт | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1410 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1410 м |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 526 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 526 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 12834 м | Протяженность КЛ – 12834 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 5197 м | Протяженность КЛ – 5197 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 6769 м | Протяженность КЛ – 6769 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 673 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 673 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 468 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 468 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 83 шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 83 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 4 шт | ОДН – 29 м – 4 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 537 шт | (300х300х10 мм) – 537 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 15 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 15 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 84 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 84 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 42 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 42 шт |
| **Пр. Рыскулова** | | | |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 1,5/15-0,96 – 88 шт | КРГ 1,5/15-0,96 – 88 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 776 шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 776 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 90 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 90 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 496 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 496 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2214 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2214 м |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х35 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1321 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1321 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 16389 м | Протяженность КЛ – 16389 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 21336 м | Протяженность КЛ – 21336 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 16269 м | Протяженность КЛ – 16269 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 1610 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 1610 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 1057 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 1057 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 393 шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 393 шт |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 8 шт | ОДН – 29 м – 8 шт |
| Закладная деталь | шт | (300x300x10 мм) – 1169 шт | (300x300x10 мм) – 1169 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 31 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 31 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–160 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–160 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 80 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 80 шт |
| **Пр. Райымбек** | | | |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 36 шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 36 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 95 шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 95 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 97 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 97 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 355 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 355 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 44 шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 44 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 340 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 340 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 365 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 365 шт |
| Установка кронштейн трехрожковый | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 41 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 41 шт |
| Установка кронштейн четырехрожковый | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 1 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 1 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 1,0/15-0,83 – 178 шт | КРГ 1,0/15-0,83 – 178 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4x25 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1928 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1928 м |
| Монтаж СИП-4 сеч.4x35 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 286 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 286 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4x16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 26363 м | Протяженность КЛ – 26363 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4x25 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 16496 м | Протяженность КЛ – 16496 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3x2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 17414 м | Протяженность КЛ – 17414 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 2111 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 2111 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 4-3 65/114-А – 178 шт | СКФ 4-3 65/114-А – 178 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 7-3 65/202-Б – 152 шт | СКФ 7-3 65/202-Б – 152 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 905 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 905 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 310 шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 310 шт |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Опора металлическая | шт | СКФ 10-3 65/202-Б – 22 шт | СКФ 10-3 65/202-Б – 22 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 12-4 65/202-Б – 4 шт | СКФ 12-4 65/202-Б – 4 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 10 шт | ОДН – 29 м – 10 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 1029 шт | (300х300х10 мм) – 1029 шт |
| Закладная деталь | шт | (250х250х8 мм) – 178 шт | (250х250х8 мм) – 178 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 38 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 38 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–210 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–210 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$–105 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$–105 шт |
| **Ул. Жарокова** | | | |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 31 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 31 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 96 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 96 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 46 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 46 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 8304 м | Протяженность КЛ – 8304 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 1555 м | Протяженность КЛ – 1555 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 158 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 158 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 127 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 127 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 2 шт | ОДН – 29 м – 2 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 127 шт | (300х300х10 мм) – 127 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 7,6 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 7,6 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 40 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 40 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 20 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 20 шт |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Модернизация наружного освещения установленно кабельными линиями на металлических опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Проектируемую КЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв, сечениями 4х16 мм$^2$ и 4х25 мм$^2$. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки

светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от существующих шкафов управления наружным освещениям (ШУНО) и от существующих линий ВЛ наружного освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **5 104 242,619 тыс. тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 374 065,775 тыс. тенге**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Модернизация наружного освещения, пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район**

принять в эксплуатацию

*наименование объекта (комплекса)*

Заказчик: **Нурмуханбетов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: **Махамбет Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Технический надзор: **Манкеев Ж.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Нурмуханбетов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

**Декларация о соответствии**

«30» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Электроремонт», Юридический адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы, А.Жангельдина № 8Б**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Модернизация наружного освещения, пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

**1.** Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

**2.** Субподрядные организации**: ТОО «ABM Building 2007»**

наименование организации

**3.** Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Электроремонт», Проект №54 от 27.08.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001 г.**

Наименование организаций утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

**4.** Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Мощность, производительность и так далее** | **Ед. изм.** | **общая (с учетом ранее принятых)** | **в том числе пусковом комплексе или очереди** | **общая (с учетом ранее принятых)** | **в том числе пусковом комплексе или очереди** |
| **Строительство сети, в том числе:** | | | | | |
| **Пр. Сейфуллина** | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 10 шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 10 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 122 шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 122 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 173 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 173 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 246 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 246 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1410 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1410 м |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 526 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 526 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 12834 м | Протяженность КЛ – 12834 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 5197 м | Протяженность КЛ – 5197 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 6769 м | Протяженность КЛ – 6769 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 673 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 673 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 468 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 468 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 83 шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 83 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 4 шт | ОДН – 29 м – 4 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 537 шт | (300х300х10 мм) – 537 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 15 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 15 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 84 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 84 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 42 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 42 шт |

## Пр. Рыскулова

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка кронштейн | шт | КРГ 1,5/15-0,96 – 88 шт | КРГ 1,5/15-0,96 – 88 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 776 шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 776 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 90 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 90 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 496 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 496 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2214 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 2214 м |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х35 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1321 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1321 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 16389 м | Протяженность КЛ – 16389 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 21336 м | Протяженность КЛ – 21336 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 16269 м | Протяженность КЛ – 16269 м |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 1610 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 1610 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 1057 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 1057 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 393 шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 393 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 8 шт | ОДН – 29 м – 8 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 1169 шт | (300х300х10 мм) – 1169 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 31 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 31 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–160 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–160 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 80 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 80 шт |
| **Пр. Райымбек** | | | |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 36 шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 36 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 95 шт | КРГ 2,0/15-1,10 – 95 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 97 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 97 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 355 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 355 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 44 шт | КРГ 2,0/15-1,25 – 44 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 340 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 340 шт |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 365 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 365 шт |
| Установка кронштейн трехрожковый | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 41 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 41 шт |
| Установка кронштейн четырехрожковый | шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 1 шт | КРГ 3,0/20-1,61 – 1 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 1,0/15-0,83 – 178 шт | КРГ 1,0/15-0,83 – 178 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1928 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 1928 м |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х35 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 286 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 286 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 26363 м | Протяженность КЛ – 26363 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х25 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 16496 м | Протяженность КЛ – 16496 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 17414 м | Протяженность КЛ – 17414 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 2111 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 2111 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 4-3 65/114-А – 178 шт | СКФ 4-3 65/114-А – 178 шт |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Опора металлическая | шт | СКФ 7-3 65/202-Б – 152 шт | СКФ 7-3 65/202-Б – 152 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 905 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 905 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 310 шт | СКФ 9-3 65/202-Б – 310 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 10-3 65/202-Б – 22 шт | СКФ 10-3 65/202-Б – 22 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 12-4 65/202-Б – 4 шт | СКФ 12-4 65/202-Б – 4 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 10 шт | ОДН – 29 м – 10 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 1029 шт | (300х300х10 мм) – 1029 шт |
| Закладная деталь | шт | (250х250х8 мм) – 178 шт | (250х250х8 мм) – 178 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 38 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 38 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–210 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$–210 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$–105 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$–105 шт |
| **Ул. Жарокова** | | | |
| Установка кронштейн двухрожковых | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 31 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 31 шт |
| Установка кронштейн | шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 96 шт | КРГ 2,5/15-1,23 – 96 шт |
| Монтаж СИП-4 сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 46 м | Протяженность ВЛИ 0,4 кВ – 46 м |
| Кабель АВБбШв сеч.4х16 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 8304 м | Протяженность КЛ – 8304 м |
| Кабель АВВГ сеч. 3х2,5 мм$^2$ | м | Протяженность КЛ – 1555 м | Протяженность КЛ – 1555 м |
| Светильник | шт | «ABM-Building 2007» 150В – 158 шт | «ABM-Building 2007» 150В – 158 шт |
| Опора металлическая | шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 127 шт | СКФ 8-3 65/202-Б – 127 шт |
| Опора двойного назначения | шт | ОДН – 29 м – 2 шт | ОДН – 29 м – 2 шт |
| Закладная деталь | шт | (300х300х10 мм) – 127 шт | (300х300х10 мм) – 127 шт |
| Труба | м | ПНД 32т(3,0 мм) – 7,6 м | ПНД 32т(3,0 мм) – 7,6 м |
| Муфта соеденительная | шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 40 шт | Муфта соеденит. сеч. 16-35 мм$^2$ – 40 шт |
| Муфта концевая | шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 20 шт | Муфта концев. сеч. 16-35 мм$^2$ – 20 шт |

**5.** Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Модернизация наружного освещения

установленно кабельными линиями на металлических опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществленно от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Проектируемую КЛ наружного освещения выполнена кабелем АВБбШв, сечениями 4х16 мм$^2$ и 4х25 мм$^2$. Кабель и светильник смонтированы на проектируемых опорах. Высота установки светильников 8-9 м. Электроснабжения, проектируемых линий наружного освещения осуществляются от существующих шкафов управления наружным освещениям (ШУНО) и от существующих линий ВЛ наружного освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

**6.** На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

**7.** Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

**8.** Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 августа 2019 года.**

месяц, год

окончание работ: **27 ноября 2019 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **3 месяцев;**

фактически: **3 месяцев;**

**9.** Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

**10.** Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Кала Жарык» 050058, Рускулова проспект , 101г, Руководитель - Жармагамбетов Аслан Маратович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

**Жармагамбетов А.М.**

подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Модернизация наружного освещения, пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

**Нурмуханбетов Р. М.**

подпись, дата, М.П.

(Субподряд)

**Директор ТОО «ABM Building 2007» Молдагасымов Алмас Балтагулович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

**Молдагасымов А.Б.**

подпись, дата, М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«30» декабря 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «Электроремонт», Директор Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Руководитель авторского надзора - Токаев Улан Жумабекович.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор государственно – частного партнерства по проекту «Модернизация наружного освещения города Алматы» от 20 ноября 2018 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Модернизация наружного освещения, пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является - **ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Электроремонт» - Лицензия: № 13005349 от 08.04.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетова Руслана Мусамадиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ABM Building 2007», №0013389 от27.05.2010г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Молдагасымов Алмас Балтагулович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 августа 2019 года.;**
месяц, год

окончание работ: **27 ноября 2019 года.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев;**

фактически **3 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Электроремонт», Проект №54 от 27.08.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор организация: **ТОО «Электроремонт», Директор Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Главный инженер проекта Махамбет Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, М.П (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«30» декабря 2019 г.

Технический надзор **ТОО «MSK Engineering», Республика Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Айтеке би 134, Руководитель - Манкеев Жомарт Нуркисаевич, БИН 070440006322, 21.04.2007, 2734315.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **аттестованых экспертов:**

**1) Рахмалинов Сапарбек Сапаргалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ23VJE00048089 от 15.07.2019 г.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 15 от 28 августа 2019 года**

№ договора и дата

по объекту: **«Модернизация наружного освещения, пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до пр. Аль-Фараби, пр. Рыскулова от ул. Саина до ул. Кульжинского тракта, пр. Райымбека от ул. Жетысуская до ул. Жуалы, ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби» Республики Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Бостандыкский район, Алатауский район, Ауэзовский район, Жетысуский район, Медеуский район, Наурызбайский район, Турксибский район**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **ТОО «Электроремонт», Директор – Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Электроремонт» - Лицензия: № 13005349 от 08.04.2013 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Нурмуханбетова Руслана Мусамадиновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ABM Building 2007», №0013389 от27.05.2010г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Молдагасымов Алмас Балтагулович ;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 августа 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **27 ноября 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **3 месяцев**:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяцев**,

фактически **3 месяцев**.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **5 104 242,619 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **4 911 469,767 тыс. тенге**:

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость) всего **2 374 065,775 тыс. тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Электроремонт», Проект №54 от 27.08.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «Электроремонт», № 007716 от 14.12.2001 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **ТОО «MSK Engineering» Генериальный директор - Манкиев Жомарт Нуркесаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П. (при наличии)

**Манкеев Ж.Н.**

подпись, дата, М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:

**1) Рахмалинов Сапарбек Сапаргалиевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ23VJE00048089 от 15.07.2019 г.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П. (при наличии)

**Рахмалинов С.С.**

подпись, дата, М.П. (при наличии)