Форма по приложению 53
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"
(организация, адрес)

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007"
(организация, адрес)

Стройка : **Модернизация наружного освещения города Алматы на 2019 г. 2я очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация наружного освещения города Алматы на 2019 г.2я очередь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20.11.2018 год**

Акт выполненных работ №24

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-8 Модернизация наружного освещения города Алматы на 2019 г. ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби									
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		55,7471732	3632,11	1496,68	202480	83436	0	169723	401980
				м3 конструкции		2135,44	683,57	119044	38107		29776	
2	2	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		5,7176471	1472,02	870,89	8416	4979	0	5353	14871
				м3 конструкции		601,13	265,67	3437	1519		1102	
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		52,0176176	99		5150				5562
				т							412	
4	4	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		52,0176176	519		26997				29157
				т							2160	
5	5	Е11-010104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление растительного слоя)		27,8338235	51,51	51,51	1434	1434	0	408	1990
				м3 грунта		0	20,38	0	567		147	
6	6	Е11-010104-0110	При перемещении грунта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(восстановление растительного слоя)		27,8338235	51,51	51,51	1434	1434	0	408	1990
				м3 грунта		0	20,38	0	567		147	
7	7	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		27,8338235	183,48	172,7	5107	4807	0	1174	678,3
				м3 грунта		10,78	47,79	300	1330		502	
8	8	Е11-010104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление растительного слоя)		27,8338235	51,51	51,51	1434	1434	0	408	1990
				м3 грунта		0	20,38	0	567		147	
9	9	Е11-010104-0110	При перемещении грунта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(восстановление растительного слоя)		27,8338235	51,51	51,51	1434	1434	0	408	1990
				м3 грунта		0	20,38	0	567		147	
10	10	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		66,8719852	183,48	172,7	12270	11549	0	2820	16297
				м3 грунта		10,78	47,79	721	3196		1207	
11	11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		16,7002941	2157,08	0	36024	0	0	25937	66918
				м3 грунта		2157,08	0	36024	0		4957	
12	12	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		83,5014705	1125,62	0	93991	0	0	67674	174598
				м3 грунта		1125,62	0	93991	0		12933	
13	13	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		33,5435294	183,48	172,7	6155	5793	0	1415	8175
				м3 грунта		10,78	47,79	362	1603		606	
14	14	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,3858823	2157,08	0	18089	0	0	13024	33602
				м3 грунта		2157,08	0	18089	0		2489	
15	15	Е11-010205-0502	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		41,9294117	1125,62	0	47197	0	0	33982	87673
				м3 грунта		1125,62	0	47197	0		6494	
16	16	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		38,8799999	183,48	172,7	7134	6715	0	1640	9475
				м3 грунта		10,78	47,79	419	1858		702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		9,72	2157,08	0	20967	0	0	15096	38948
				м3 грунта		2157,08	0	20967	0		2885	
18	18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		48,5999999	1125,62	0	54705	0	0	39388	101621
				м3 грунта		1125,62	0	54705	0		7527	
19	19	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		12,1102941	183,48	172,7	2222	2091	0	511	2951
				м3 грунта		10,78	47,79	131	579		219	
20	20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,0275735	2157,08	0	6531	0	0	4702	12131
				м3 грунта		2157,08	0	6531	0		899	
21	21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,1378676	1125,62	0	17040	0	0	12268	31653
				м3 грунта		1125,62	0	17040	0		2345	
22	22	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6,8294118	183,48	172,7	1253	1179	0	288	1664
				м3 грунта		10,78	47,79	74	326		123	
23	23	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,7073529	2157,08	0	3683	0	0	2652	6841
				м3 грунта		2157,08	0	3683	0		507	
24	24	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,5367647	1125,62	0	9609	0	0	6919	17850
				м3 грунта		1125,62	0	9609	0		1322	
25	25	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка		0,0469853	658920,34	132624,36	30960	6231	613	26380	61927
				км трубопровода		513256,5	53865	24116	2531		4587	
26	26	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		47,1732352	2383		112414		112414		121407
				м							8993	
27	27	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		5,2941176	650,56	42,32	3444	224	644	1908	5780
				м		486,58	13,89	2576	74		428	
28	28	Е11-340201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий		0,8503676	191013,69	0	162432	0	1283	122473	307697
				канало-километр трубопровода		189505,05	0	161149	0		22792	
29	29	С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		864,218382	269		232475		232475		251073
				м							18598	
30	30	С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,1323529	269		36		36		35
				м							3	
31	31	С123-010501-1405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,1323529	270		36		36		39
				м							3	
32	32	С121-130809-0601	Лента сигнальная прим.		19,325	72		1391		1391		1503
				10 м							111	
33	33	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		897,35294	395,2	177,46	354633	159246	39871	150707	545767
				м кабеля		173,31	59,95	155516	53800		40427	
34	34	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям в лотках с креплением на поворотах и в конце трассы		5,2941176	363,79	146,7	1926	777	232	846	2994
				м кабеля		173,31	48,75	917	258		222	
35	35	С123-060137-0312	Кабели силовые АВЬбШв 4 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,9153	583458		534039		534039		576762
				км							42723	
36	36	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		287,3382349	508,38	18,06	146078	5191	34822	77324	241274
				м		369,13	4,63	106064	1330		17872	
37	37	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		287,3382349	26		7471		7471		8068
				м							598	
38	38	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		287,3382349	395,2	177,46	113556	50992	12767	48257	174758
				м кабеля		173,31	59,95	49797	17227		12945	
39	39	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,293885	58982		17287		17287		18670
				км							1383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							8824	
66	66	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		11,52	26787,82	2260,17	308596	26037	176560	102378	443851
				м3		9201,24	564,65	105998	6505		32878	
67	67	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Деталь закладные весом до 20 кг. Установка		0,1446912	703219,88	1596,38	101750	231	88152	12260	123131
				т		92379,5	735,33	13367	106		9121	
68	68	С121-130201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		0,015552	600553		9340		9340		10087
				т							747	
69	69	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78		1,235232	709		876		876		946
				кг							70	
70	70	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87		0,0090144	701746		6326		6326		6832
				т							506	
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора СКФ 8-3 65/202-Б		18	77244,6		1390403		1390403		1501635
				шт							111232	
72	72	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство наплываемой гидроизоляции полимерцементной толщиной 2 мм		16,27776	5390,29	182,78	87742	2975	79860	4257	99359
				м2 поверхности		301,44	77,61	4907	1263		7360	
73	73	Е11-090205-0202 Изм. и доп. вып. 16Прим.	Установка под основания опор защитных юбок из металлических листов, толщиной t=3 мм листов. Монтаж		1,62	1262,91	6,31	2046	10	28	1387	3708
				м2		1239,34	1,91	2008	3		275	
74	74	С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм ГОСТ 14918-80		0,039519	302335		11948		11948		12904
				т							956	
75	75	П13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников		18	16980,06	8577,18	304201	154389	5144	147671	488022
				шт.		8037,12	3387,26	144668	60431		36150	
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения КРГ 2,5/15-1,23 двухрожковый		18	22134		398412		398412		430285
				шт							31873	
77	77	П13-080201-1207	Вилка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка		18	39,52	4,86	711	88	0	474	1280
				шт.		34,66	1,91	624	34		95	
78	78	С121-060902-1201	Din рейка		18	514		9252		9252		9992
				шт.							740	
79	79	П13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		26	3111,64	25,37	80903	660	35871	31948	121878
				шт.		1706,6	0	44372	0		9028	
80	80	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		18	698		12564		12564		13569
				шт.							1005	
81	81	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		8	1916		15328		15328		16554
				шт.							1226	
82	82	П13-080303-2510 Изм. и доп. вып. 6	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне		18	8303,58	291,39	149464	5245	23414	88071	256538
				шт.		6711,4	84,18	120805	1515		19003	
83	83	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей		18	3558		64044		64044		69168
				шт.							5124	
84	84	П13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах		36	5672,12	1205,78	204196	43408	63602	91726	319596
				шт.		2699,63	839,19	97187	30211		23674	
85	85	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные LED 150 Вт, световой поток 20750 лм		36	95880		3451680		3451680		3727814
				шт							276134	
86	86	С123-070211-0103	Контроллер LORA Wan SZ-10		18	52762		949716		949716		1025693
				шт.							75977	
87	87	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		24	3863,38	37,86	92721	909	67944	26188	128422
				м бортового камня		994,55	15,8	23869	379		9513	
88	88	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2,4	1452,87	1267,89	3487	3043	0	1288	5187
				м3 материала основания в плотном теле		154,98	311,94	444	749		382	
89	89	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,4	1251		3002		3002		3243
				м3							240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	Е11-270301-0205	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %		1410,733333	579,36	485,18	817325	684464	14692	329666	1238749
			м2 покрытия и основания			83,76	132,61	118169	187077		91759	
91	91	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		211,61	1251		264724		264724		285902
				м3							21178	
92	92	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1410,733333	1439,21	118,57	2030348	167272	1780928	149581	2354324
				м2 покрытия		58,23	39,95	82148	56353		174394	
93	93	Е11-270602-0401 к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1410,733333	315,32	0,05	444839	70	444329	475	480939
				м2 покрытия		0,31	0	440	0		35625	
94	94	Е11-270602-0306 Итм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1410,733333	1260,01	118,29	1777534	166878	1528505	149389	2081077
				м2 покрытия		58,23	39,82	82148	56175		154154	
95	95	Е11-270602-0406 Итм. и доп. вып. 14к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1410,733333	1616,82	0,28	2280899	397	2277861	2852	2466451
				м2 покрытия		1,87	0	2640	0		182700	
96	96	С121-130104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70		1,48127	116229		172167		172167		185940
				т							13773	
97	97	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство		64,8	1452,87	1267,89	94146	82159	0	34776	139236
			м3 материала основания в плотном теле			184,98	311,94	11986	20214		10314	
98	98	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		64,8	1251		81065		81065		87550
				м3							6485	
99	99	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство		432	754,73	35,42	326043	15301	302186	12933	366095
				м2 покрытия		19,81	7,92	8556	3419		27118	
			Итого по разделу: 1. ул. Жарокова от ул. Утепова до пр. Аль-Фараби									**22 721 194**
			ИТОГО:					**18 817 130**	**1 905 605**	**14 920 306**	**2 221 015**	**22 721 191**
								1 959 065	**640 925**		**1 683 049**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**436 247**				
			Итого с временными									**23 157 438**
			Зимние удорожания			**1,71%**		**395 992**				
			Итого с зимними удорожаниями									**23 553 430**
			Итого по акту в ценах 2019 года 30% (с коэф.инфляции - 1)									**7 066 029**
			Итого по акту в ценах 2020 года, 70% (с коэф.инфляции - 1,049901)									**17 310 139**
			ВСЕГО									**24 376 168**
			НДС			**12 %**		**2 925 140**				**2 925 140**
			Итого с НДС									**27 301 308**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ОТКиМСНО _____ Багдаулетов Д.Б

Частный партнер : ТОО "ABM-Building 2007" _____ Молдагасимов А. Б.

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы " Алматы Кала Жарык" ПТО _____ Токаев У.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Электроремонт" _____ Махамбет Д.