Форма выполненных 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык"
(организация, адрес)

Частный партнер : ТОО "Электроремонт"
(организация, адрес)

Стройка : Модернизация наружного освещения города Алматы на 2019 г. 2я очередь
(наименование, адрес)

Объект : Модернизация наружного освещения города Алматы на 2019 г.2я очередь
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 20.11.18г

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2019 (месяц, год) на 2-1-11 Модернизация наружного освещения города Алматы на 2019 г. пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Рыскулова работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Рыскулова									
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		963,633	3632,11	1496,68	3500024	1442248	0	2933803	6948533
				м3 конструкции		2135,44	683,57	2057776	658708		514706	
2	2	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		142,766	1472,02	870,89	210155	124334	0	133649	371308
				м3 конструкции		601,13	265,67	85821	37929		27504	
3	3	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1668,883	99		165219				178437
				т							13218	
4	4	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1668,883	519		866150				935442
				т							69292	
5	5	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		803,087	183,48	172,7	147353	138693	0	33866	195717
				м3 грунта		10,78	47,79	8660	38376		14498	
6	6	Е11-010104-0101	Грунты 1 группа. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (восстановление растительного слоя)		803,087	51,51	51,51	41367	41367	0	11784	57404
				м3 грунта		0	20,38	0	16367		4252	
7	7	Е11-010104-0110	При перемещении грунта. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(восстановление растительного слоя)		803,087	51,51	51,51	41367	41367	0	11784	57404
				м3 грунта		0	20,38	0	16367		4252	
8	8	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2014,128	183,48	172,7	369559	347838	0	84936	499854
				м3 грунта		10,78	47,79	21720	96247		36560	
9	9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		427,176	2157,08	0	921452	0	0	663445	1711688
				м3 грунта		2157,08	0	921452	0		126792	
10	10	Е11-010205-0502	Траншея, котлован и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2135,790	1125,62	0	2404098	0	0	1730951	4465852
				м3 грунта		1125,62	0	2404098	0		330804	
11	11	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		468,774	183,48	172,7	86012	80957	0	19768	114243
				м3 грунта		10,78	47,79	5055	22401		8462	
12	12	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		117,189	2157,08	0	252786	0	0	182006	469578
				м3 грунта		2157,08	0	252786	0		34783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010205-0502	Траншей, нагуля котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		585,963	1125,62	0	659574	0	0	474894	1225225
				м3 грунта		1125,62	0	659574	0		90757	
14	14	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		651,692	183,48	172,7	119574	112547	0	27482	158821
				м3 грунта		10,78	47,79	7028	31142		11765	
15	15	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		162,923	2157,08	0	351438	0	0	253035	652830
				м3 грунта		2157,08	0	351438	0		48358	
16	16	Е11-010205-0502	Траншей, нагуля котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		814,615	1125,62	0	916951	0	0	660204	1703327
				м3 грунта		1125,62	0	916951	0		126172	
17	17	Е11-221401-0210 Изм. в дов. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (проход) на длину до 30 м		19,546	13810,53	9698,14	269945	189563	626	188266	494868
				м продавливания		4080,38	5648,69	79756	110411		36657	
18	18	С123-010301-0186 прим.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20. D 168 мм, толщина стенки 8 мм ГОСТ 8731-74		21,323	16525		224427		224427		242381
				м							17954	
19	19	Е11-220301-0103 Изм. в дов. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка		1,303	655929,34	132624,36	858826	172860	16995	731785	1717860
				км трубопровода		513256,5	53865	668970	70207		127249	
20	20	С123-010201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1303,384	2383		3105963		3105963		3354441
				м							248477	
21	21	Е11-340201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий		16,424	191013,69	0	3137254	0	24778	2365481	5942984
			канало-километр трубопровода			189505,05	0	3112475	0		440219	
22	22	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		71,078	650,56	42,32	46240	3068	8647	25612	77600
				м		486,58	13,89	34585	987		5748	
23	23	С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 литьевая ГОСТ 18599-2001		16660,265	269		4481611		4481611		4849140
				м							358529	
24	24	Ц13-080206-1704	Труба диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		946,219	1206,2	169,23	1141328	160133	76256	693136	1981221
				м		956,37	61,03	904940	57748		146757	
25	25	С123-010201-0158	Трубы стальная стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		946,219	1341		1268880		1268880		1370390
				м							101510	
26	26	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		17370,454	395,2	177,46	6864778	3082592	771799	2917305	10564652
				м кабеля		173,31	59,95	3010386	1041430		782567	
27	27	С123-060137-0313	Кабели силовые АВЬбШв 4 х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		2,266	825512		1870276		1870276		2019898
				км							149622	
28	28	С123-060137-0312	Кабели силовые АВЬбШв 4 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		15,444	583458		9011073		9011073		9731959
				км							720886	
29	29	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		6525,803	508,38	18,06	3317600	117888	790861	1756126	5479624
				м		369,13	4,63	2408850	30214		405898	
30	30	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		6525,803	26		169671		169671		183245
				м							13574	
31	31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		6525,803	395,2	177,46	2578988	1158081	289953	1095986	3968972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		173,31	59,95	1130954	391249		293998	
32	32	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ож)-0,66 ГОСТ 16442-80		6,656	58982		392603		392603		424011
				км							31408	
33	33	Ц13-080303-2517	Кожух металлический для защиты. Установка		136	1803,28	2,32	245246	316	24406	158777	436345
				кг		1621,5	9	220524	9		32322	
34	34	С121-130201-0315	Болты станками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759,0-87		5,7	187		1066		1066		1151
				кг							85	
35	35	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		51,2	239		12237		12237		13216
				кг							979	
36	36	С121-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759,0-87		14,4	313		4507		4507		4868
				кг							361	
37	37	С123-061710-2507	Профиль К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм		32	2104		67328		67328		72714
				м							5386	
38	38	С123-061710-2508	Профиль К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм		64	1120		71680		71680		77414
				м							5734	
39	39	С121-050103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)		0,04	1498546		59942		59942		64737
				т							4795	
40	40	Е11-130301-0601 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза		40	407,78	32,93	16311	1317	11578	2472	20285
				м2		85,4	4,16	3416	166		1503	
41	41	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		40	175,67	3,89	7027	155	4157	1892	9632
				м2		67,85	0,69	2714	28		713	
42	42	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования		32	346,15	2,89	11077	93	941	7234	19776
				м		313,84	0,15	10043	5		1465	
43	43	С123-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм		32	269		8608		8608		9297
				м							689	
44	44	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		16	26634,85	19625,9	426158	314014	1228	168378	642099
				шт.		6932,2	7683,97	110915	122943		47563	
45	45	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		8	11126,11	108,26	89009	866	4956	60137	161077
				шт.		10398,3	42,09	83186	337		11932	
46	46	С123-061703-4408	Муфты соединительные типаРОЦ-01/4Х10-35-Т для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86		8	16602		133296		133296		143960
				шт.							10664	
47	47	С123-061703-2105	Муфты концевые типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86		16	9480		151680		151680		163814
				шт.							12134	
48	48	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,412	44817,09	17463,58	63282	24659	1761	38181	109589
				км линии		26106,15	7694,74	36862	10865		8117	
49	49	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		1,092	314821		343785		343785		371287
				км							27503	
50	50	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,32	451208		144387		144387		155937
				км							11551	
51	51	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157,1 ГОСТ Р 51177-98		44	1149		50556		50556		54600
				шт.							4044	
52	52	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158,1 ГОСТ Р 51177-98		44	1227		53988		53988		58307

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	С124-040207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	2039		179432		179432	4319	193787
54	54	С124-040207-4601	Крепления фасадные для СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	576		25344		25344	14355	27372
55	55	С124-040207-4602	Крепления фасадные для СИП BRPF-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	754		33176		33176	2025	35830
56	56	С124-040204-1809	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPB 16-35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	1339		117832		117832	2654	127259
57	57	С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	16		1408		1408	9427	1521
58	58	С124-040207-2807	Колпачок изолирующие CT6-35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	39		3432		3432	113	3707
59	59	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	470	11392,92	7476,23	5354674	3513828	0	2797428	8804267
60	60	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	11,498	96040,19	20906,66	1104278	240386	17005	863694	2125410
61	61	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-86	м	752	3830	73654,63	8890,83	846887	102228	157438	3110573
62	62	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	300,8	26787,82	2260,17	8057776	679859	4610183	230413	11589453
63	63	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,778	703219,88	1596,38	2656798	6031	2301753	858478	3215084
64	64	С121-130201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,406	600553	92379,5	243873	37500	349014	235154	263382
65	65	С121-130203-0206	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	32,253	709	735,33	22868	2778	22868	19510	24697
66	66	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,235	701746		165174		165174	1829	178388
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ	Опора СКФ 8-3 65/202-Б	шт	470	77244,6		36304962		36304962	13214	39209359
68	68	Е11-131001-0401 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство наплавляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм	м2 поверхности	425,030	5390,29	182,75	2291039	77686	2085231	2904397	2594379
69	69	Е11-090205-0202 Изм. и доп. вып. 16Прим.	Установка под основания опор защитных юбок из металлических листов, толщиной t=3 мм листов. Монтаж	м2	42,3	1262,91	6,31	53421	267	730	111164	96821
70	70	С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 3 мм ГОСТ 14918-80	т	1,032	302335	1239,34	311975	1,91	52424	36228	336933
71	71	Н13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	470	13561,41	6023,42	6373863	2831009	1334240	7172	10122668
72	72	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения KPI 2,5/15-1,23	шт	278	12790,8	2838,81	3555842	789018	3555842	24958	5840510
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения KPI 3,0/26-1,61	шт	192	41126,4		7896269		7896269	749827	8527970
74	74	Н13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка	шт.	470	39,52	4,86	18576	2285	0	284467	33427
75	75	С121-060902-1201	Din рейка	шт.	470	34,66	1,91	16291	896	241580	631702	260906
						514		241580			12374	
											2476	
											19326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. в доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		502	3111,64	25,37	1562042	12735	692594	616834	2353186
				шт.		1706,6	0	856713	0		174310	
77	77	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		470	698		328060		328060		354305
				шт.							26245	
78	78	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		32	1916		61312		61312		66217
				шт.							4905	
79	79	Ц13-080303-2510 Изм. в доп. вып. 6	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 6. Установка на конструкции на стене или колонне		470	8303,58	291,39	3902683	136952	641373	2299624	6698492
				шт.		6711,4	84,18	3154358	39565		496185	
80	80	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей		470	3558		1672260		1672260		1886041
				шт.							133781	
81	81	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах		470	5672,12	1205,78	2665896	566715	830357	1197535	4172505
				шт.		2699,63	839,19	1268824	394419		309074	
82	82	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные LED 150 Вт, световой поток 20750 лм		470	95880		45063600		-45063600		45665688
				шт.							3605088	
83	83	С123-070211-0103	Контроллер LORA Wan SZ-10		271	52762		14298502		14298502		15442382
				шт.							1143880	
			Итого по разделу: 1. пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Рыскулова									249 006 295
			ИТОГО:					199 201 817	16 200 187	148 347 101	31 359 566	249 006 291
								33 623 157	6 487 102		18 444 912	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-		
			Временные здания и сооружения			**1,92 %**		**4 780 921**				
			Итого с временными									**253 787 212**
			Зимние удорожания			**1,71%**		**4 339 761**				
			Итого с зимними удорожаниями									**258 126 973**
			Итого по акту в ценах 2019 года 30% (с коэф.инфляции - 1)									**77 438 092**
			Итого по акту в ценах 2020 года, 70% (с коэф.инфляции - 1,049901)									**189 705 437**
			ВСЕГО									**267 143 529**
			НДС			**12 %**		**32 057 223**				**32 057 223**
			Итого с НДС									**299 200 752**

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Кала Жарык" ОТКиМСНО _____ Багдаулетов Д.Б

Частный партнер : ТОО "Электроремонт" _____ Нурмуханбетов Р.М.

Государственный партнер 2: ГКП на ПХВ акимата города Алматы " Алматы Кала Жарык" ПТО _____ Токаев У.Ж.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Электроремонт" _____ Махамбет Д.