Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территории по адресам: ул. Кубрина, 20/1; ул. Желтоксан, 20/1; ул. Бейбитшилик 40, 42, 42а, ул. Дукенулы 9; ул. Карталы, 18/1; ул. Желтоксан, 32/3; ул. Бейбитшилик, 20, 20а; ул. Желтоксан, 17; ул. Байсеитова, 124/1; ул. 187, д. 16/4; пос. ЛПУ; ул. Кайынды, 17,19,21,23; пр. Тлендиева 50/1, 50/2; ул. Желтоксан, 30/2; ул. Бабатайулы, 17, ул. Карасай батыра, 22/1; ул. Басыкара батыр; ул. Кенесары 4; ул. Ардагерлер 38/2; ул. Сарыарка 24; ул. Бабатайулы 15; ул. Мамбетова 6,8,8/1,8/2,8/3; ул. Иманова 1; ул. Есенберлина 20/1; ул. Бабатайулы 6,8,8/1; ул. Конституция 2/1; ул. Маскеу 4; ул. Карасай батыра 16**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территории по адресам: ул. Кубрина, 20/1; ул. Желтоксан, 20/1; ул. Бейбитшилик 40, 42, 42а, ул. Дукенулы 9; ул. Карталы, 18/1; ул. Желтоксан, 32/3; ул. Бейбитшилик, 20, 20а; ул. Желтоксан, 17; ул. Байсеитова, 124/1; ул. 187, д. 16/4; пос. ЛПУ; ул. Кайынды, 17,19,21,23; пр. Тлендиева 50/1, 50/2; ул. Желтоксан, 30/2; ул. Бабатайулы, 17, ул. Карасай батыра, 22/1; ул. Басыкара батыр; ул. Кенесары 4; ул. Ардагерлер 38/2; ул. Сарыарка 24; ул. Бабатайулы 15; ул. Мамбетова 6,8,8/1,8/2,8/3; ул. Иманова 1; ул. Есенберлина 20/1; ул. Бабатайулы 6,8,8/1; ул. Конституция 2/1; ул. Маскеу 4; ул. Карасай батыра 16**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 35** от **14.07.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 от 30.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Разборка бортового камня и очистка от мусора										
1	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,12		4821,99	1592,74	579	191	--	342	995
		НР - 72%; СП - 8%				3229,25	728,08	388	87		74	
2	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	0,2832		107,00	--	30	--		--	32
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
3	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	0,2832		1535,00	--	435	--		--	470
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	12		948,78	--	11385	--	--	12296	25576
		НР - 108%; СП - 8%				948,78	--	11385	--		1895	
5	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	1,296		641,00	--	831	--		--	897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
6	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	1,296	1535,00	--	1989	--		--	2148
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
7	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	55	698,90	--	38440	--	--	41515	86351
		НР - 108%; СП - 8%			698,90	--	38440	--		6396	
8	С341-040101-0701 4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	2,112	641,00	--	1354	--		--	1462
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
9	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	2,112	1535,00	--	3242	--		--	3501
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**58285**	**191**	**--**	**54153**	**121432**
							50213	**87**	**--**	**8994**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58285				
	Всего заработная плата		Тенге					50300			
	Транспортные расходы		Тенге				7881				
		Накладные расходы	Тенге				54153				
		Сметная прибыль	Тенге				8994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					50300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					50300			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/									
		Бортовой камень									
10	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,1935	2551,50	--	494	--	--	355	917
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	494	--		68	
11	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	7,65	259,00	--	1981	--		--	2140
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
12	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	7,65	1535,00	--	11743	--		--	12682
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
13	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4,5	19,27	16,03	87	72	1	34	130
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	14	32		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002 0,00009	3236,00				0		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3		7590,86	1924,26	22773	5773	13731	5629	30674
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	3269	2784		2272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,45	3976,00				13717		
15	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м сборных бетонных конструкций	30		2065,64	34,62	61969	1039	21120	43488	113893
		НР - 108%; СП - 8%				1327,00	15,22	39810	457		8437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	1,17	17011,00				19903		
16	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,29		40291,00	--	51975	--	51975	--	56133
		СП - 8%				--	--	--	--		4158	
		Поребрик										
17	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	9,2		2551,50	--	23474	--	--	16901	43605
		НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	23474	--		3230	
18	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	15,64		259,00	--	4051	--		--	4375
		СП - 8%				--	--	--	--		324	
19	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	15,64		1535,00	--	24007	--		--	25928
		СП - 8%				--	--	--	--		1921	
20	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,2		19,27	16,03	177	147	1	69	265
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	29	66		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000184	3236,00				1		
21	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,68		7590,86	1924,26	27934	7082	16842	6905	37626
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	4010	3415		2787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,232	3976,00				16826		
22	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м сборных бетонных конструкций	92		2065,64	34,62	190039	3185	64770	133363	349274
		НР - 108%; СП - 8%				1327,00	15,22	122084	1400		25872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	3,588	17011,00				61035		
23	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,472		40291,00	--	59308	--	59308	--	64053
		СП - 8%				--	--	--	--		4745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					480012	17298	227748	206744	741695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							193184	8154	--	54942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480012				
	Материалы		Тенге				116466				
	Всего заработная плата		Тенге					201338			
	Местные материалы		Тенге				111283				
	Транспортные расходы		Тенге				41782				
		Накладные расходы	Тенге				206744				
		Сметная прибыль	Тенге				54942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				741698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					201338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				741698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					201338			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,15	4466,03	1153,47	670	173	260	257	1001
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	237	45		74	
25	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,153	17011,00	--	2603	--	2603	--	2811
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		Люки									
26	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1366,47	171,75	2733	343	--	2551	5706
		НР - 99%; СП - 8%			1194,72	93,52	2389	187		423	
27	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	2204,85	214,69	4410	430	246	3928	9005
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	3734	234		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,008 0,016**	**15426,00**				**247**		
28	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	28522,00	--	57044	--	57044	--	61608
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
29	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	т	0,14	569,00	--	80	--		--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
30	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	0,14	452,00	--	63	--		--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
31	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	т	0,14	569,00	--	80	--		--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67683	946	60153	6736	80371
							6360	466	--	5953	
	Стонмость общестроительных работ		Тенге				10639				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					507				
	Всего заработная плата		Тенге						6826			
	Местные материалы		Тенге					2603				
	Транспортные расходы		Тенге					223				
		Накладные расходы	Тенге					6736				
		Сметная прибыль	Тенге					1389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6826			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					57044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57044				
		Сметная прибыль	Тенге					4564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					61608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					80372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6826			
		РАЗДЕЛ 4. Устройство ливневых стоков										
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков										
32	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	27		76341,71	15577,29	2061226	420587	936425	958286	3261073
		НР - 108%; СП - 8%				26082,00	6781,03	704214	183088		241561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,46	12,42	18127,00				225137		
32.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	3,8	102,6	6932,00				711223		
32.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,08	2,16	30,00				65		
33	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	49		1422,00	--	69678	--	69678	--	75252
		СП - 8%				--	--	--	--		5574	
34	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные	м3	26		63685,00	--	1655810	--	1655810	--	1788275
		СП - 8%				--	--	--	--		132465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3786714	420587	2661913	958286	5124600
								704214	183088	--	379600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3786714				
	Материалы		Тенге					936425				
	Всего заработная плата		Тенге						887302			
	Местные материалы		Тенге					1725488				
		Накладные расходы	Тенге					958286				
		Сметная прибыль	Тенге					379600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5124600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						887302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5124600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						887302			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										
35	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта/ Подготовка оснований/	58,8		394,38	355,02	23190	20875	8	8201	33903
		НР - 72%; СП - 8%				39,23	154,49	2307	9084		2511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,002352	3236,00				8		
36	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	69,972		1535,00	--	107407	--		--	116000
		СП - 8%				--	--	--	--		8593	
37	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,16		19,27	16,03	793	660	2	307	1188
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	131	296		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000823	3236,00				3		
38	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	17,64		987,66	--	17422	--	--	12544	32363
		НР - 72%; СП - 8%				987,66	--	17422	--		2397	
39	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	42		75,02	75,02	3151	3150	--	995	4477
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,89	--	1381		332	
40	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	294		7,16	7,16	2105	2105	--	529	2845
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,50	--	735		211	
41	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси и-20	м3	28		6565,68	1137,13	183839	31840	147011	14477	214181
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	4988	8417		15865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,32	36,96	3976,00				146953		
41.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,96	30,00				59		
42	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	140		1067,45	219,65	149443	30751	112769	17627	180435
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	74,27	5923	10398		13366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	26,46	3976,00				105205		
42.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	4,2	30,00				126		
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35		110068,40	2024,49	38524	708	37816	438	42079
		НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	405		3117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,3605	104897,00				37815		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	140		1691,17	51,66	236764	7233	221151	10735	267299
		НР - 108%; СП - 8%				59,86	11,14	8380	1560		19800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	13,524	15700,00				212327		
44.2	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,0006	0,084	104897,00				8811		
44.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0032	0,448	30,00				13		
45	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -10см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1680		191,91	1,82	322409	3058	319149	708	348966
		НР - 108%; СП - 8%				0,12	0,27	202	454		25849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0121	20,328	15700,00				319150		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1085047	100380	837906	66561	1243736
								39353	32730	--	92129	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1085047				
	Материалы		Тенге					837907				
	Всего заработная плата		Тенге						72083			
	Транспортные расходы		Тенге					107407				
		Накладные расходы	Тенге					66561				
		Сметная прибыль	Тенге					92129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1243737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						72083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1243737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						72083			
		РАЗДЕЛ 6. Основания и покрытия из брусчатки										
46	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / подготовка оснований/	м3 грунта	58,76		3316,95	--	194904	--	--	140331	362054
		НР - 72%; СП - 8%				3316,95	--	194904	--		26819	
47	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	99,892		259,00	--	25872	--		--	27942
		СП - 8%				--	--	--	--		2070	
48	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	99,892		1535,00	--	153334	--		--	165601
		СП - 8%				--	--	--	--		12267	
49	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58,76		19,27	16,03	1132	942	3	438	1696
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	187	422		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,001175	3236,00				4		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	226		6565,68	1137,13	1483844	256992	1186595	116848	1728748
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	40257	67936		128055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	298,32	3976,00				1186120		
50.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	15,82	30,00				475		
51	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	56,5		84,02	84,02	4747	4747	--	1499	6746
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	2082		500	
52	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	226		7,84	7,84	1772	1772	--	444	2394
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,73	--	617		177	
53	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	226		700,06	165,09	158214	37310	45556	94964	273432
		НР - 108%; СП - 8%				333,40	55,67	75348	12581		20254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100328 М	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,165	37,29	1218,00				45419		
53.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	4,52	30,00				136		
54	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	226		1040,08	165,09	235059	37310	122401	94964	356425
		НР - 108%; СП - 8%				333,40	55,67	75348	12581		26402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100070 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0296	6,6896	3510,00				23480		
54.2	100073 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1444	32,6344	3027,00				98784		
54.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	4,52	30,00				136		
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	226		566,08	165,09	127934	37310	15276	94964	240730
		НР - 108%; СП - 8%				333,40	55,67	75348	12581		17832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100328 М	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,055	12,43	1218,00				15140		
55.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	4,52	30,00				136		
56	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	226		1573,70	138,13	355656	31218	1353	313740	722948
		НР - 94%; СП - 8%				1429,58	47,26	323085	10681		53552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,9718	1218,00				1184		
57	С121-040509-9904 2104-0509-9904 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 80 мм	м2	226		5803,57	--	1311607	--	1311607	--	1416536
		СП - 8%				--	--	--	--		104929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4054075	407601	2682791	858192	5305252
								784477	119481	--	392983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4054075				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					1188361				
	Всего заработная плата		Тенге						903958			
	Местные материалы		Тенге					1494431				
	Транспортные расходы		Тенге					179206				
		Накладные расходы	Тенге					858192				
		Сметная прибыль	Тенге					392983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5305250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									616
		Сметная заработная плата	Тенге						903958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5305250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									616
		Сметная заработная плата	Тенге						903958			
		РАЗДЕЛ 7.Спортивная площадка с резиновым покрытием										
58	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	62		3316,95	--	205651	--	--	148069	382017
		НР - 72%; СП - 8%				3316,95	--	205651	--		28298	
59	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	105,4		259,00	--	27299	--		--	29483
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
60	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	105,4		1535,00	--	161789	--		--	174732
		СП - 8%				--	--	--	--		12943	
61	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	62		19,27	16,03	1195	994	4	462	1790
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	197	445		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,00124	3236,00				4		
62	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	60		75,02	75,02	4501	4501	--	1421	6396
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,89	--	1973		474	
63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	200		6565,68	1137,13	1313136	227426	1050084	103406	1529865
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	35626	60120		113323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,32	264	3976,00				1049664		
63.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	14	30,00				420		
64	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	50		84,02	84,02	4201	4200	--	1327	5970
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	1842		442	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	200		7,84	7,84	1568	1568	–	393	2118
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,73	--	546		157	
66	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50		6565,68	1137,13	328284	56856	262522	25851	382466
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	8906	15030		28331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,32**	**66**	**3976,00**				**262416**		
66.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**3,5**	**30,00**				**105**		
67	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	200		1056,83	219,65	211366	43930	158974	25181	255471
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	74,27	8462	14854		18924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,189**	**37,8**	**3976,00**				**150293**		
67.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**6**	**30,00**				**180**		
68	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,5		156623,37	2024,49	78312	1012	77300	625	85252
		НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	579		6315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	**144655 С**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**0,515**	**150096,00**				**77299**		
69	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200		1456,27	3,17	291254	634	244828	49738	368272
		НР - 108%; СП - 8%				228,96	1,31	45792	262		27279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,005**	**1**	**1218,00**				**1218**		
69.2	**102740 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0714**	**14,28**	**16178,00**				**231022**		
69.3	**144674 С**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	**0,0006**	**0,12**	**104897,00**				**12588**		
70	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	800		232,64	--	186112	--	156600	31873	235424
		НР - 108%; СП - 8%				36,89	--	29512	--		17439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	**102740 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0121**	**9,68**	**16178,00**				**156603**		
71	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	200		1182,67	5,40	236534	1080	80740	145991	413127
		НР - 94%; СП - 8%				773,57	2,98	154714	596		30602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					3051202	342201	2031052	534337	3872383
								488860	96247	--	286844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3051202				
	Материалы		Тенге					2031050				
	Всего заработная плата		Тенге						585107			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге					189088				
		Накладные расходы	Тенге					534337				
		Сметная прибыль	Тенге					286844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3872383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						585107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3872383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						585107			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки										
72	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций		0,0007464	71992,08	2586,12	54	1	4	34	95
		НР - 69%; СП - 8%				65146,80	603,62	49	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,000002	633971,00				2		
72.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,00112	261,00				0		
72.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,000001	219616,00				0		
72.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000001	406340,00				1		
73	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0007464	224072,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
74	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2		200	660,07	10,53	132014	2106	1200	103712	254584
		НР - 80%; СП - 8%				643,54	4,66	128708	932		18858	
75	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.		200	2232,14	--	446428	--	446428	--	482142
		СП - 8%				--	--	--	--		35714	
76	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска троса**	м		201	38,68	0,31	7775	62	139	7532	16531
		НР - 99%; СП - 8%				37,68	0,17	7574	34		1225	
77	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	**Трос d3**	м.		221,1	267,86	--	59224	--	59224	--	63962
		СП - 8%				--	--	--	--		4738	
78	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	**Талреп**	шт.		12	1785,71	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%				--	--	--	--		1714	
79	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	**Коуш**	шт.		12	267,86	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%				--	--	--	--		257	
80	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	**Зажим для троса**	шт.		48	250,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
81	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	**Хомут**	шт.		1809	17,86	--	32309	--	32309	--	34894
		СП - 8%				--	--	--	--		2585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					714614	2169	576114	111278	891962

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								136331	966	--	66071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					714560				
	Материалы		Тенге					1339				
	Всего заработная плата		Тенге						137248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					574771				
		Накладные расходы	Тенге					111244				
		Сметная прибыль	Тенге					66064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					891868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						137248			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54				
	Материалы		Тенге					3				
	Всего заработная плата		Тенге						49			
		Накладные расходы	Тенге					34				
		Сметная прибыль	Тенге					7				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					95				
		Сметная заработная плата	Тенге						49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					891963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						137297			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
82	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	10		6937,44	--	69374	--	--	49950	128869
		НР - 72%; СП - 8%				6937,44	--	69374	--		9546	
83	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	1,87		259,00	--	484	--		--	523
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
84	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	1,87		1535,00	--	2870	--		--	3100
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
85	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,1		19,27	16,03	21	18	--	8	32
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	3	8		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000022	3236,00				0		
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,32		7590,86	1924,26	2429	616	1464	600	3272
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	349	297		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,368	3976,00				1463		
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Установка закладных деталей с анкерными болтами**	м3	1,6		20643,23	1153,47	33029	1845	28657	2741	38631
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	2527	484		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	1,632	15860,00				25884		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,11905	200239,20	43084,52	23838	5129	617	13843	40696
		НР - 69%; СП - 8%				151970,00	16553,80	18092	1971		3015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,00256	206190,00				528		
89	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,07065	264592,00	--	18693	--	18693	--	20188
		СП - 8%				--	--	--	--		1495	
90	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0484	227706,00	--	11021	--	11021	--	11903
		СП - 8%				--	--	--	--		882	
91	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		0,59527	29457,92	13447,07	17535	8005	4252	5447	24821
		НР - 69%; СП - 8%				8867,04	4394,68	5278	2616		1839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т**	т	0,005	0,002976	473692,00				1410		
91.2	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,004	0,002381	633971,00				1510		
91.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	1,160777	261,00				303		
91.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,001155	406340,00				469		
92	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,5784	284606,00	--	164616	--	164616	--	177785
		СП - 8%				--	--	--	--		13169	
93	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00317	264592,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
94	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		1,5802	200239,20	43084,52	316418	68082	8193	183748	540179
		НР - 69%; СП - 8%				151970,00	16553,80	240143	26158		40013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,033974	206190,00				7005		
95	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т		3,1604	569,00	--	1798	--		--	1942
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
96	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км		3,1604	1651,00	--	5218	--		--	5635
		СП - 8%				--	--	--	--		417	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т		3,1604	569,00	--	1798	--		--	1942
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
98	Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции		60	5150,15	73,61	309009	4417	182385	89721	430628
		НР - 72%; СП - 8%				2036,79	40,08	122207	2405		31898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	**131589 С**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,026**	**1,56**	**54922,00**				**85678**		
98.2	**147074 С**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,00018**	**0,0108**	**1863772,00**				**20129**		
98.3	**248314 С**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	**м3**	**0,0189**	**1,134**	**36654,00**				**41566**		
99	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		1,5802	72083,96	2586,12	113907	4087	6875	71690	200445
		НР - 69%; СП - 8%				65146,80	603,62	102945	954		14848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0033**	**0,005215**	**633971,00**				**3306**		
99.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,5**	**2,3703**	**261,00**				**619**		
99.3	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0014**	**0,002212**	**219616,00**				**486**		
99.4	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,00194**	**0,003066**	**406340,00**				**1246**		
100	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,326	280827,00	--	91550	--	91550	--	98874
		СП - 8%				--	--	--	--		7324	
101	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,379	284606,00	--	107866	--	107866	--	116495
		СП - 8%				--	--	--	--		8629	
102	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,2699	222765,00	--	60124	--	60124	--	64934
		СП - 8%				--	--	--	--		4810	
103	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,4169	227706,00	--	94931	--	94931	--	102525
		СП - 8%				--	--	--	--		7594	
104	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0368	264592,00	--	9737	--	9737	--	10516
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
105	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		50	921,00	--	46050	--	46050	--	49734
		СП - 8%				--	--	--	--		3684	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0581		227706,00	--	13230	--	13230	--	14288
		СП - 8%				--	--	--	--		1058	
107	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	56		475,32	--	26618	--	--	18366	48583
		НР - 69%; СП - 8%				475,32	--	26618	--		3599	
108	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56		98,78	2,47	5532	138	2262	2174	8322
		НР - 69%; СП - 8%				55,93	0,33	3132	18		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00504	400684,00				2019		
109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112		86,63	1,77	9703	198	5843	2553	13236
		НР - 69%; СП - 8%				32,70	0,33	3662	37		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,01008	524299,00				5285		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1558238	92535	859205	440841	2159004
								594330	34948	--	159925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1086540				
	Материалы		Тенге					220609				
	Всего заработная плата		Тенге						231121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					618657				
	Транспортные расходы		Тенге					12169				
		Накладные расходы	Тенге					166113				
		Сметная прибыль	Тенге					100210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1352863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						231121			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					471698				
	Материалы		Тенге					19938				
	Всего заработная плата		Тенге						398157			
		Накладные расходы	Тенге					274728				
		Сметная прибыль	Тенге					59715				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					806141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									247
		Сметная заработная плата	Тенге						398157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2159004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									408
		Сметная заработная плата	Тенге						629278			
		РАЗДЕЛ 10. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения										
110	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	39		6937,44	--	270560	--	--	194803	502592
		НР - 72%; СП - 8%				6937,44	--	270560	--		37229	
111	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,293		259,00	--	1889	--		--	2040

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
112	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	7,293		1535,00	--	11195	--		--	12091
		СП - 8%				--	--	--	--		896	
113	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,29		19,27	16,03	83	69	--	32	124
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	14	31		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00002**	**0,000086**	**3236,00**				**0**		
114	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,702		7590,86	1924,26	5329	1350	3214	1317	7178
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	765	651		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,8073**	**3976,00**				**3210**		
115	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,755		20643,23	1153,47	36229	2024	31433	3006	42374
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	2772	531		3139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**1,7901**	**15860,00**				**28391**		
116	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	39		143675,00	293,00	5603325	11427	5340543	192270	6259227
		НР - 4930 Тенге; СП - 11888 Тенге				6445,00	120,00	251355	4680		463632	
117	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5		49069,59	2814,00	245348	14070	6515	140016	416193
		НР - 61%; СП - 8%				44952,60	954,38	224763	4772		30829	
118	ПРАЙС	Спортивное оборудование "Брусья" СО-5	шт	3		267857,14	--	803571	--		--	803571
						--	--	--	--	803571	--	
119	ПРАЙС	Каскад турников "Треугольник" СО-2	шт	2		379464,29	--	758929	--		--	758929
						--	--	--	--	758929	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**7736458**	**28940**	**5381705**	**531444**	**8804319**
								750229	**10665**	**1562500**	**536417**	
	Стоимость оборудования		Тенге					1562500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1562500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					245348				
	Материалы		Тенге					6515				
	Всего заработная плата		Тенге						229535			
		Накладные расходы	Тенге					140016				
		Сметная прибыль	Тенге					30829				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					416193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									141
		Сметная заработная плата	Тенге						229535			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5928610				
	Материалы		Тенге					5375189				
	Всего заработная плата		Тенге						531359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				13084				
		Накладные расходы	Тенге				391428				
		Сметная прибыль	Тенге				505588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6825626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					531359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8804319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					760894			
		РАЗДЕЛ 11.Наружное освещение									
		Земляные работы									
120	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	26	2551,50	--	66339	--	--	47764	123231
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	66339	--		9128	
121	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	6	3468,77	1124,51	20813	6747	8066	8428	31580
		НР - 93%; СП - 8%			999,96	510,38	6000	3062		2339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 6,6	1218,00				8039		
122	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6	1084,75	--	6508	--	--	4686	12090
		НР - 72%; СП - 8%			1084,75	--	6508	--		896	
123	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6	190,54	84,81	1143	509	--	646	1932
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	634	263		143	
124	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	43,424	1535,00	--	66656	--		--	71988
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
		Строительство ВЛИ-0,4кВ									
125	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	72	370,18	157,90	26653	11369	3260	11652	41369
		НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	12024	4159		3064	
126	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	47	252,33	104,94	11860	4932	2219	4735	17922
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	39,72	4709	1867		1328	
127	С123-060603-1003 2306-0603-1003 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012**	км	0,32538	446146,00	--	145167	--	145167	--	156780
		СП - 8%			--	--	--	--		11613	
128	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,23154	276405,00	--	63999	--	63999	--	69119
		СП - 8%			--	--	--	--		5120	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	15		5366,89	1945,42	80503	29181	155	45477	136058
		НР - 72%; СП - 8%				3411,12	799,68	51167	11995		10078	
130	Прайс	Светильник светодиодный торшерный 5000К	шт	15		133928,57	--	2008929	--	2008929	--	2169643
		СП - 8%				--	--	--	--		160714	
131	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	15		1125,20	895,88	16878	13438	--	7068	25862
		НР - 72%; СП - 8%				229,32	425,15	3440	6377		1916	
132	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	15		17609,04	6415,59	264136	96233	22683	156661	454461
		НР - 80%; СП - 8%				9681,36	3373,76	145220	50606		33664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	150380 С	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,4	21	1044,00				21924		
133	Прайс	Опора освещения высотой 3м Стол Волжский СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	15		223214,29	--	3348214	--	3348214	--	3616071
		СП - 8%				--	--	--	--		267857	
134	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	15		29269,24	--	439039	--	392695	37075	514203
		НР - 80%; СП - 8%				3089,58	--	46344	--		38089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	15,3	17011,00				260268		
134.2	279845 С	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0394	0,591	224072,00				132427		
135	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,25		3468,77	1124,51	7805	2530	3025	3160	11843
		НР - 93%; СП - 8%				999,96	510,38	2250	1148		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	2,475	1218,00				3015		
136	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6		5319,61	1924,26	3192	1155	1383	1126	4663
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	654	557		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,69	2001,00				1381		
137	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3		24948,32	18212,39	74845	54637	168	30424	113690
		НР - 72%; СП - 8%				6680,00	7405,16	20040	22215		8422	
138	С123-061703-1302 2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.4-35мм/Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	3		13859,00	--	41577	--	41577	--	44903
		СП - 8%				--	--	--	--		3326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	33	3011,29	21,67	99373	715	44373	39085	149535
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	54285	--		11077	
140	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
141	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5732,18	2153,14	5732	2153	109	3198	9644
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	971,02	3470	971		714	
142	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф ЯУО-1	шт.	1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
143	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,067	184180,40	--	12340	--	114	9292	23362
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	12226	--		1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 0,00536	19385,00				104		
144	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	717,00	--	48039	--	48039	--	51882
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
145	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка самонесущих изолированных проводов	м	67	138,66	3,56	9290	239	1467	5538	16015
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	7584	109		1186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6883425	223838	6150037	416015	7883393
							442894	103329	--	583954	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5930537				
	Материалы		Тенге				51750				
	Всего заработная плата		Тенге					194595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5622281				
		Накладные расходы	Тенге				140109				
		Сметная прибыль	Тенге				485651				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6556297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					194595			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				904849				
	Материалы		Тенге				427964				
	Всего заработная плата		Тенге					351628			
	Транспортные расходы		Тенге				66656				
		Накладные расходы	Тенге				275906				
		Сметная прибыль	Тенге				94460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1275215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					351628			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48039				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48039				
		Сметная прибыль	Тенге				3843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				51882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7883394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					546223			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								36228147

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (Gas Trans Projekt)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП