Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Объект: "Строительство сельского клуба на 150 мест в поселке Шалкия Жанакорганского района"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		103	27.05.2020г.					
		Доп. Согл. №103	02.07.2021г.					
		Доп. Согл. №318	22.12.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство сельского клуба на 150 мест в поселке Шалкия Жанакорганского района"	**308 834 180,93**	13 638 130						**1 636 576**	**15 274 705,34**
Итого к оплате:	**15 274 705,34 (Пятнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысяч семьсот пять тенге, 34 тиын) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"(БИН 060 140 001 844)

Баймаханов Н.

Өтегенов Қ.

Сейтханов Қ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Қызылорда Нұр Строй Инжиниринг"
(БИН 101 240 012 142)
Кулманбетов Е.Б.

Директор Қайыр А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ALPHAPROJECT"
(БИН 130 750 016 483)
Мамбеталиев А.С

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
(БИН 110 240 000 811)
Кызырбек К

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Объект: "Строительство сельского клуба на 150 мест в поселке Шалкия Жанакорганского района"
Договор: Осн.дог.№103 от 27.05.2020г., доп.согл.№103 от 02.07.2021г., доп.согл.№ 318 от 22.12.2021г.,

АКТ №8

выполненных работ за декбрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕЛЬСКИЙ КЛУБ ОБЩЕСТРОИТ ЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ЛС2-1-2)										
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-28)										
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ ПО ГРУНТУ										
		ПО ТИПУ ДЕТАЛИ 2 - 120,35м2										
1	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**120,35**		**869,86**	**10,50**	**104687**	**1264**	**63391**	**38203**	**154322**
		НР - 94%, СП - 8%				**332,63**	**5,07**	**40032**	**610**		**11431**	
2	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ТОЛЬЮ**	**м2 изолируемой поверхности**	**120,35**		**1209,73**	**82,00**	**145591**	**9869**	**60473**	**72013**	**235013**
		НР - 94%, СП - 8%				**625,25**	**11,31**	**75249**	**1361**		**17408**	
3	С121-100401-1001 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**134,792**		**227,00**	**--**	**30598**	**--**	**30598**	**--**	**33046**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2448**	
4	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусков. Устройство/РЕЙКИ 55х70мм**	**м2 покрытия**	**120,35**		**774,05**	**59,38**	**93157**	**7147**	**8682**	**75881**	**182562**
		НР - 94%, СП - 8%				**642,53**	**28,22**	**77328**	**3397**		**13523**	
5	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**128,7745**		**385,03**	**2,09**	**49582**	**269**	**39137**	**9685**	**64009**
		НР - 94%, СП - 8%				**79,02**	**0,99**	**10176**	**127**		**4741**	
6	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,35**		**765,93**	**3,28**	**92180**	**395**	**28050**	**51138**	**154784**
		НР - 80%, СП - 8%				**529,58**	**1,56**	**63735**	**188**		**11465**	
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ПП1 (АС-27/1)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			201 146					
	Итого		Тенге			14 858 312					
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-43%, К=1		Тенге			6 389 074					
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2020 год-57%, К=1,0348515		Тенге			8 764 403					
	Итого		Тенге			15 153 478					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9		Тенге			13 638 130					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1 636 576					
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге			15 274 705					
	ВСЕГО к ОПЛАТЕ		Тенге			15 274 705,34					
	НДС от недоборных сумм по актам №5 и №6		тенге			611 922,00					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060 140 001 844)
Сейтханов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ALPHAPROJECT"
(БИН 130 740 016 483)
Мамбеталиев А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
(БИН 101 240 012 142)
Кулмаганбетов Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT"
(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ)
(БИН 110 240 000 811)
Кызырбек К.