Генподрядчик: **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Желтоксана 2, 2/1, 2/2, 2/3; пр. Абая, 8; ул. Косшыгулулы, 3/1; ул. С. Сейфуллина, 5; ул. Байсеитова, 122; ул. Джангильдина, 3; ул. Кенесары, 8; ул. Жамбыла, 71; ул. Джангилдина, 4, 6, 8; ул. Косшыгулулы, 11; ул. Есенберлина, 38; ул. Джангильдина, 20, 22; ул. Биржан Сал, 1/1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 13.07.2020 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 от 30.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/										
		Бортовой камень										
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,1677		2551,50	--	428	--	--	308	795
		НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	428	--		59	
2	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	6,63		259,00	--	1717	--		--	1854
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
3	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	6,63		1535,00	--	10177	--		--	10991
		СП - 8%				--	--	--	--		814	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,9		19,27	16,03	75	63	--	29	112
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	12	28		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000078	3236,00				0		
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,6		7590,86	1924,26	19736	5003	11900	4879	26584
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	2833	2412		1969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	2,99	3976,00				11888		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м сборных бетонных конструкций	26		2065,64	34,62	53707	900	18305	37690	98708
		НР - 108%; СП - 8%				1327,00	15,22	34502	396		7312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,039	1,014	17011,00				17249		
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,118		40291,00	--	45045	--	45045	--	48649
		СП - 8%				--	--	--	--		3604	
		Поребрик										
8	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	1,7		2551,50	--	4338	--	--	3123	8058
		НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	4338	--		597	
9	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	2,89		259,00	--	749	--		--	809
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
10	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	2,89		1535,00	--	4436	--		--	4791
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
11	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,7		19,27	16,03	33	27	1	13	49
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	5	12		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000034	3236,00				0		
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,68		7590,86	1924,26	5162	1309	3112	1276	6953
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	741	631		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,782	3976,00				3109		
13	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м сборных бетонных конструкций	17		2065,64	34,62	35116	589	11968	24643	64540
		НР - 108%; СП - 8%				1327,00	15,22	22559	259		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,039	0,663	17011,00				11278		
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,272		40291,00	--	10959	--	10959	--	11836
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					191678	7891	101290	71961	284729
								65418	3738	--	21092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					191678				
	Материалы		Тенге					45285				
	Всего заработная плата		Тенге						69156			
	Местные материалы		Тенге					56004				
	Транспортные расходы		Тенге					17079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				71961				
		Сметная прибыль	Тенге				21092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					69156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					69156			
		РАЗДЕЛ 2. Подъем колодцев до проектной отметки									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,09	4466,03	1153,47	402	104	156	154	601
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	142	27		44	
16	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0918	17011,00	--	1562	--	1562	--	1687
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
		Люки									
17	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	2	1366,47	171,75	2733	343	--	2551	5706
		НР - 99%; СП - 8%			1194,72	93,52	2389	187		423	
18	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж**	шт.	2	2204,85	214,69	4410	430	246	3928	9005
		НР - 99%; СП - 8%			1866,75	116,90	3734	234		667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,008 0,016	15426,00				247		
19	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	28522,00	--	57044	--	57044	--	61608
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
20	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Погрузка**	т	0,14	569,00	--	80	--		--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
21	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	0,14	452,00	--	63	--		--	68
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
22	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный. Разгрузка**	т	0,14	569,00	--	80	--		--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				66374	877	59008	6633	78847
							6265	448	--	5840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9330				
	Материалы		Тенге				403				
	Всего заработная плата		Тенге					6713			
	Местные материалы		Тенге				1562				
	Транспортные расходы		Тенге				223				
		Накладные расходы	Тенге				6633				
		Сметная прибыль	Тенге				1276				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6713			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					57044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					57044				
		Сметная прибыль	Тенге					4564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					61608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					78847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						6713			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство ливневых стоков										
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков										
23	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	12		76341,71	15577,29	916101	186927	416190	425905	1449366
		НР - 108%; СП - 8%				26082,00	6781,03	312984	81372		107360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,46	5,52	18127,00				100061		
23.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	3,8	45,6	6932,00				316099		
23.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,08	0,96	30,00				29		
24	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	55		1422,00	--	78210	--	78210	--	84467
		СП - 8%				--	--	--	--		6257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					994311	186927	494400	425905	1533833
								312984	81372	--	113617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					994311				
	Материалы		Тенге					416189				
	Всего заработная плата		Тенге						394356			
	Местные материалы		Тенге					78210				
		Накладные расходы	Тенге					425905				
		Сметная прибыль	Тенге					113617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1533833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									284
		Сметная заработная плата	Тенге						394356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1533833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									284
		Сметная заработная плата	Тенге						394356			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										
25	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта/ Подготовка оснований/	39,9		394,38	355,02	15736	14165	6	5565	23005
		НР - 72%; СП - 8%				39,23	154,49	1565	6164		1704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,001596	3236,00				5		
26	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	47,481		1535,00	--	72883	--		--	78714

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5831	
27	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,93		19,27	16,03	538	448	1	208	806
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	89	201		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000559	3236,00				2		
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	11,97		987,66	--	11822	--	--	8512	21961
		НР - 72%; СП - 8%				987,66	--	11822	--		1627	
29	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28,5		75,02	75,02	2138	2138	--	675	3038
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,89	--	937		225	
30	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	199,5		7,16	7,16	1428	1429	--	359	1930
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,50	--	499		143	
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3	19		6565,68	1137,13	124748	21605	99759	9824	145337
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	3384	5711		10766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,32	25,08	3976,00				99718		
31.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,33	30,00				40		
32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	95		1067,45	219,65	101408	20867	76522	11961	122439
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	74,27	4019	7056		9070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	17,955	3976,00				71389		
32.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	2,85	30,00				86		
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2375		110068,40	2024,49	26141	481	25660	297	28553
		НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	275		2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,244625	104897,00				25660		
34	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /М3 АБ/	м2 покрытия	95		1691,17	51,66	160661	4907	150067	7285	181381
		НР - 108%; СП - 8%				59,86	11,14	5687	1058		13436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	9,177	15700,00				144079		
34.2	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,0006	0,057	104897,00				5979		
34.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0032	0,304	30,00				9		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -10см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1140		191,91	1,82	218777	2075	216565	480	236798
		НР - 108%; СП - 8%				0,12	0,27	137	308		17541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0121	13,794	15700,00				216566		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					736280	68115	568580	45166	843962
								26703	22209	--	62518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					736280				
	Материалы		Тенге					568580				
	Всего заработная плата		Тенге						48912			
	Транспортные расходы		Тенге					72883				
		Накладные расходы	Тенге					45166				
		Сметная прибыль	Тенге					62518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					843964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						48912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					843964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						48912			
		РАЗДЕЛ 5. Основания и покрытия из брусчатки										
36	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kтр=1.3	Разработка грунта 2 группы / подготовка оснований/	м3 грунта	29,64		3316,95	--	98314	--	--	70786	182628
		НР - 72%; СП - 8%				3316,95	--	98314	--		13528	
37	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	50,388		259,00	--	13050	--		--	14094
		СП - 8%				--	--	--	--		1044	
38	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	50,388		1535,00	--	77346	--		--	83534
		СП - 8%				--	--	--	--		6188	
39	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,64		19,27	16,03	571	475	2	221	855
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	94	213		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000593	3236,00				2		
40	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	114		6565,68	1137,13	748488	129632	598549	58941	872024
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	20307	34268		64594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,32	150,48	3976,00				598308		
40.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	7,98	30,00				239		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	28,5		84,02	84,02	2395	2394	--	756	3403
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	1050		252	
42	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	114		7,84	7,84	894	894	--	224	1208
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,73	--	311		89	
43	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	114		700,06	165,09	79807	18820	22979	47902	137926
		НР - 108%; СП - 8%				333,40	55,67	38008	6346		10217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100328 М	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,165	18,81	1218,00				22911		
43.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	2,28	30,00				68		
44	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	114		1040,08	165,09	118570	18820	61742	47902	179790
		НР - 108%; СП - 8%				333,40	55,67	38008	6346		13318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	100070 М	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0296	3,3744	3510,00				11844		
44.2	100073 М	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,1444	16,4616	3027,00				49829		
44.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	2,28	30,00				68		
45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	114		566,08	165,09	64533	18820	7705	47902	121430
		НР - 108%; СП - 8%				333,40	55,67	38008	6346		8995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100328 М	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,055	6,27	1218,00				7637		
45.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	2,28	30,00				68		
46	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	114		1573,70	138,13	179402	15747	683	158258	364673
		НР - 94%; СП - 8%				1429,58	47,26	162972	5388		27013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,0043	0,4902	1218,00				597		
47	С121-040509-9904 2104-0509-9904 РСНБ РК 2015	Брусчатка толщиной 80 мм	м2	114		5803,57	--	661607	--	661607	--	714536
		СП - 8%				--	--	--	--		52929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2044977	205602	1353267	432892	2676101
								395711	60268	--	198230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2044977				
	Материалы		Тенге					599437				
	Всего заработная плата		Тенге						455979			
	Местные материалы		Тенге					753828				
	Транспортные расходы		Тенге					90396				
		Накладные расходы	Тенге					432892				
		Сметная прибыль	Тенге					198230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2676099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						455979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2676099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге						455979			
		РАЗДЕЛ 6.Наружное освещение										
		Оборудование на напряжение до 1000 В										
48	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	7		5366,89	1945,42	37568	13618	72	21222	63494
		НР - 72%; СП - 8%				3411,12	799,68	23878	5598		4703	
49	Прайс	Светильник светодиодный торшерный 5000К	шт	7		133928,57	--	937500	--	937500	--	1012500
		СП - 8%				--	--	--	--		75000	
50	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7		1125,20	895,88	7876	6271	--	3299	12069
		НР - 72%; СП - 8%				229,32	425,15	1605	2976		894	
51	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7		17609,04	6415,59	123263	44909	10584	73109	212081
		НР - 80%; СП - 8%				9681,36	3373,76	67770	23616		15710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	150380 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,4	9,8	1044,00				10231		
52	Прайс	Опора освещения высотой 3м Стол Волжский СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	7		223214,29	--	1562500	--	1562500	--	1687500
		СП - 8%				--	--	--	--		125000	
53	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	7		29269,24	--	204885	--	183258	17302	239962
		НР - 80%; СП - 8%				3089,58	--	21627	--		17775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,14	17011,00				121459		
53.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	0,2758	224072,00				61799		
54	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,05		3468,77	1124,51	3642	1181	1411	1475	5526
		НР - 93%; СП - 8%				999,96	510,38	1050	536		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,155	1218,00				1407		
55	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,28		5319,61	1924,26	1489	539	645	525	2176
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	305	260		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,322	2001,00				644		
56	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3		24948,32	18212,39	74845	54637	168	30424	113690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	7405,16	20040	22215		8422	
57	С123-061703-1302 2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.4-35мм/Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	13859,00	--	41577	--	41577	--	44903
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
58	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	33	3011,29	21,67	99373	715	44373	39085	149535
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	54285	--		11077	
59	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
60	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5732,18	2153,14	5732	2153	109	3198	9644
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	971,02	3470	971		714	
61	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф ЯУО-1	шт.	1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
62	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,067	184180,40	--	12340	--	114	9292	23362
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	12226	--		1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 0,00536	19385,00				104		
63	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	717,00	--	48039	--	48039	--	51882
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
64	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка самонесущих изолированных проводов	м	96	138,66	3,56	13311	342	2103	7936	22946
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	10866	156		1700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3188335	124365	2846848	206867	3666817
							217122	56328	--	271617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2786801				
	Материалы		Тенге				46824				
	Всего заработная плата		Тенге					141479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2555972				
		Накладные расходы	Тенге				101865				
		Сметная прибыль	Тенге				231094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3119760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					141479			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					353495				
	Материалы		Тенге					196015				
	Всего заработная плата		Тенге						131971			
		Накладные расходы	Тенге					105002				
		Сметная прибыль	Тенге					36680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					495177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						131971			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					48039				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48039				
		Сметная прибыль	Тенге					3843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					51882				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3666819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						273450			
		РАЗДЕЛ 7.Спортивная площадка с резиновым покрытием										
65	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	62		3316,95	--	205651	--	--	148069	382017
		НР - 72%; СП - 8%				3316,95	--	205651	--		28298	
66	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	105,4		259,00	--	27299	--		--	29483
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
67	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	105,4		1535,00	--	161789	--		--	174732
		СП - 8%				--	--	--	--		12943	
68	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	62		19,27	16,03	1195	994	4	462	1790
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	197	445		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,00124	3236,00				4		
69	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	60		75,02	75,02	4501	4501	--	1421	6396
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,89	--	1973		474	
70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	200		6565,68	1137,13	1313136	227426	1050084	103406	1529865
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	35626	60120		113323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,32	264	3976,00				1049664		
70.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	14	30,00				420		
71	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	50		84,02	84,02	4201	4200	--	1327	5970

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	1842		442	
72	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	200		7,84	7,84	1568	1568	--	393	2118
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,73	--	546		157	
73	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50		6565,68	1137,13	328284	56856	262522	25851	382466
		НР - 108%; СП - 8%				178.13	300,60	8906	15030		28331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	66	3976,00				262416		
73.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	3,5	30,00				105		
74	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	200		1056,83	219,65	211366	43930	158974	25181	255471
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	74,27	8462	14854		18924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	37,8	3976,00				150293		
74.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	6	30,00				180		
75	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,5		156623,37	2024,49	78312	1012	77300	625	85252
		НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	579		6315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,515	150096,00				77299		
76	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200		1456,27	3,17	291254	634	244828	49738	368272
		НР - 108%; СП - 8%				228,96	1,31	45792	262		27279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1	1218,00				1218		
76.2	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	14,28	16178,00				231022		
76.3	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,12	104897,00				12588		
77	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	800		232,64	--	186112	--	156600	31873	235424
		НР - 108%; СП - 8%				36,89	--	29512	--		17439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	9,68	16178,00				156603		
78	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	200		1182,67	5,40	236534	1080	80740	145991	413127
		НР - 94%; СП - 8%				773,57	2,98	154714	596		30602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3051202	342201	2031052	534337	3872383
								488860	96247	--	286844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3051202				
	Материалы		Тенге					2031050				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м сборных бетонных конструкций	26		2065,64	34,62	53707	900	18305	37690	98708
		НР - 108%; СП - 8%				1327,00	15,22	34502	396		7312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,039	1,014	17011,00				17249		
7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,118		40291,00	--	45045	--	45045	--	48649
		СП - 8%				--	--	--	--		3604	
		Поребрик										
8	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	1,7		2551,50	--	4338	--	--	3123	8058
		НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	4338	--		597	
9	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	2,89		259,00	--	749	--		--	809
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
10	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	2,89		1535,00	--	4436	--		--	4791
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
11	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,7		19,27	16,03	33	27	1	13	49
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	5	12		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000034	3236,00				0		
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,68		7590,86	1924,26	5162	1309	3112	1276	6953
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	741	631		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,782	3976,00				3109		
13	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м сборных бетонных конструкций	17		2065,64	34,62	35116	589	11968	24643	64540
		НР - 108%; СП - 8%				1327,00	15,22	22559	259		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,039	0,663	17011,00				11278		
14	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,272		40291,00	--	10959	--	10959	--	11836
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					191678	7891	101290	71961	284729
								65418	3738	--	21092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					191678				
	Материалы		Тенге					45285				
	Всего заработная плата		Тенге						69156			
	Местные материалы		Тенге					56004				
	Транспортные расходы		Тенге					17079				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5831	
27	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,93		19,27	16,03	538	448	1	208	806
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	89	201		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000559	3236,00				2		
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	11,97		987,66	--	11822	--	--	8512	21961
		НР - 72%; СП - 8%				987,66	--	11822	--		1627	
29	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28,5		75,02	75,02	2138	2138	--	675	3038
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,89	--	937		225	
30	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	199,5		7,16	7,16	1428	1429	--	359	1930
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,50	--	499		143	
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20	м3	19		6565,68	1137,13	124748	21605	99759	9824	145337
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	3384	5711		10766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,32	25,08	3976,00				99718		
31.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,33	30,00				40		
32	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	95		1067,45	219,65	101408	20867	76522	11961	122439
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	74,27	4019	7056		9070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,189	17,955	3976,00				71389		
32.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	2,85	30,00				86		
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2375		110068,40	2024,49	26141	481	25660	297	28553
		НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	275		2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	0,244625	104897,00				25660		
34	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /М3 АБ/	м2 покрытия	95		1691,17	51,66	160661	4907	150067	7285	181381
		НР - 108%; СП - 8%				59,86	11,14	5687	1058		13436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	9,177	15700,00				144079		
34.2	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,0006	0,057	104897,00				5979		
34.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0032	0,304	30,00				9		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						455979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2676099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге						455979			
		РАЗДЕЛ 6.Наружное освещение										
		Оборудование на напряжение до 1000 В										
48	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	шт.	7		5366,89	1945,42	37568	13618	72	21222	63494
		НР - 72%; СП - 8%				3411,12	799,68	23878	5598		4703	
49	Прайс	**Светильник светодиодный торшерный 5000К**	шт	7		133928,57	--	937500	--	937500	--	1012500
		СП - 8%				--	--	--	--		75000	
50	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	7		1125,20	895,88	7876	6271	--	3299	12069
		НР - 72%; СП - 8%				229,32	425,15	1605	2976		894	
51	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	7		17609,04	6415,59	123263	44909	10584	73109	212081
		НР - 80%; СП - 8%				9681,36	3373,76	67770	23616		15710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	150380 С	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,4	9,8	1044,00				10231		
52	Прайс	**Опора освещения высотой 3м Стол Волжский СТ-2 в комплекте с закладной деталью**	шт	7		223214,29	--	1562500	--	1562500	--	1687500
		СП - 8%				--	--	--	--		125000	
53	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	7		29269,24	--	204885	--	183258	17302	239962
		НР - 80%; СП - 8%				3089,58	--	21627	--		17775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	7,14	17011,00				121459		
53.2	279845 С	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0394	0,2758	224072,00				61799		
54	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,05		3468,77	1124,51	3642	1181	1411	1475	5526
		НР - 93%; СП - 8%				999,96	510,38	1050	536		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	1,155	1218,00				1407		
55	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,28		5319,61	1924,26	1489	539	645	525	2176
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	305	260		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,322	2001,00				644		
56	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	3		24948,32	18212,39	74845	54637	168	30424	113690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6680,00	7405,16	20040	22215		8422	
57	С123-061703-1302 2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.4-35мм/Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	13859,00	--	41577	--	41577	--	44903
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
58	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	33	3011,29	21,67	99373	715	44373	39085	149535
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	54285	--		11077	
59	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
60	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5732,18	2153,14	5732	2153	109	3198	9644
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	971,02	3470	971		714	
61	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф ЯУО-1	шт.	1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
62	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,067	184180,40	--	12340	--	114	9292	23362
		НР - 76%; СП - 8%			182476,00	--	12226	--		1731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 0,00536	19385,00				104		
63	С123-010501-0804 2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	67	717,00	--	48039	--	48039	--	51882
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
64	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка самонесущих изолированных проводов	м	96	138,66	3,56	13311	342	2103	7936	22946
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	10866	156		1700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3188335	124365	2846848	206867	3666817
							217122	56328	--	271617	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2786801				
	Материалы		Тенге				46824				
	Всего заработная плата		Тенге					141479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2555972				
		Накладные расходы	Тенге				101865				
		Сметная прибыль	Тенге				231094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3119760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					141479			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,85	--	1842		442	
72	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	200		7,84	7,84	1568	1568	--	393	2118
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,73	--	546		157	
73	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50		6565,68	1137,13	328284	56856	262522	25851	382466
		НР - 108%; СП - 8%				178.13	300,60	8906	15030		28331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,32	66	3976,00				262416		
73.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	3,5	30,00				105		
74	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	200		1056,83	219,65	211366	43930	158974	25181	255471
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	74,27	8462	14854		18924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	37,8	3976,00				150293		
74.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	6	30,00				180		
75	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,5		156623,37	2024,49	78312	1012	77300	625	85252
		НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	579		6315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,515	150096,00				77299		
76	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	200		1456,27	3,17	291254	634	244828	49738	368272
		НР - 108%; СП - 8%				228,96	1,31	45792	262		27279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1	1218,00				1218		
76.2	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	14,28	16178,00				231022		
76.3	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,12	104897,00				12588		
77	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	800		232,64	--	186112	--	156600	31873	235424
		НР - 108%; СП - 8%				36,89	--	29512	--		17439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	9,68	16178,00				156603		
78	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	200		1182,67	5,40	236534	1080	80740	145991	413127
		НР - 94%; СП - 8%				773,57	2,98	154714	596		30602	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					3051202	342201	2031052	534337	3872383
								488860	96247	--	286844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3051202				
	Материалы		Тенге					2031050				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						585107			
	Транспортные расходы		Тенге					189088				
		Накладные расходы	Тенге					534337				
		Сметная прибыль	Тенге					286844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3872383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						585107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3872383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						585107			
		РАЗДЕЛ 8. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки										
79	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций		0,0007464	71992,08	2586,12	54	1	4	34	95
		НР - 69%; СП - 8%				65146,80	603,62	49	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,000002	633971,00				2		
79.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,00112	261,00				0		
79.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,000001	219616,00				0		
79.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,000001	406340,00				1		
80	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0007464	224072,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
81	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2		288	660,07	10,53	190100	3033	1727	149345	366601
		НР - 80%; СП - 8%				643,54	4,66	185340	1342		27156	
82	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.		288	2232,14	--	642856	--	642856	--	694285
		СП - 8%				--	--	--	--		51429	
83	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м		201	38,68	0,31	7775	62	139	7532	16531
		НР - 99%; СП - 8%				37,68	0,17	7574	34		1225	
84	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	Трос d3	м.		221,1	267,86	--	59224	--	59224	--	63962
		СП - 8%				--	--	--	--		4738	
85	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	Талреп	шт.		12	1785,71	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%				--	--	--	--		1714	
86	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	Коуш	шт.		12	267,86	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%				--	--	--	--		257	
87	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	Зажим для троса	шт.		48	250,00	--	12000	--	12000	--	12960
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
88	Прайс ТОО "Сэм Стройсервис"	Хомут	шт.		1809	17,86	--	32309	--	32309	--	34894
		СП - 8%				--	--	--	--		2585	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					969128	3096	773069	156911	1216122
								192963	1376	--	90084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					969074				
	Материалы		Тенге					1867				
	Всего заработная плата		Тенге						194290			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					771199				
		Накладные расходы	Тенге					156877				
		Сметная прибыль	Тенге					90077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1216028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						194290			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					54				
	Материалы		Тенге					3				
	Всего заработная плата		Тенге						49			
		Накладные расходы	Тенге					34				
		Сметная прибыль	Тенге					7				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					95				
		Сметная заработная плата	Тенге						49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1216123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						194339			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
89	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	17		6937,44	--	117936	--	--	84914	219078
		НР - 72%; СП - 8%				6937,44	--	117936	--		16228	
90	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	3,179		259,00	--	823	--		--	889
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
91	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта. Расстояние перевозки 31-50 км**	т·км	3,179		1535,00	--	4880	--		--	5270
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
92	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,87		19,27	16,03	36	30	--	14	54
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	6	13		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00002**	**0,000037**	**3236,00**				**0**		
93	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,544		7590,86	1924,26	4129	1047	2489	1021	5562
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	593	505		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,6256**	**3976,00**				**2487**		
94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Установка закладных деталей с анкерными болтами**	м3	2,72		20643,23	1153,47	56150	3138	48716	4659	65674
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	4296	824		4865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**2,7744**	**15860,00**				**44002**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,202385	200239,20	43084,52	40525	8719	1050	23534	69183
		НР - 69%; СП - 8%				151970,00	16553,80	30756	3350		5125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,004351	206190,00				897		
96	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,120105	264592,00	--	31779	--	31779	--	34321
		СП - 8%				--	--	--	--		2542	
97	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,08228	227706,00	--	18736	--	18736	--	20235
		СП - 8%				--	--	--	--		1499	
98	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций		1,011959	29457,92	13447,07	29810	13608	7229	9260	42196
		НР - 69%; СП - 8%				8867,04	4394,68	8973	4447		3126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00506	473692,00				2397		
98.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,004048	633971,00				2566		
98.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,97332	261,00				515		
98.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001963	406340,00				798		
99	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,98328	284606,00	--	279847	--	279847	--	302235
		СП - 8%				--	--	--	--		22388	
100	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,005389	264592,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
101	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		2,68634	200239,20	43084,52	537911	115740	13928	312371	918305
		НР - 69%; СП - 8%				151970,00	16553,80	408243	44469		68023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,057756	206190,00				11909		
102	С341-040103-0501 4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т		5,37268	569,00	--	3057	--		--	3302
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
103	С341-010102-0117 4101-0102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км		5,37268	1651,00	--	8870	--		--	9580
		СП - 8%				--	--	--	--		710	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104	С341-040103-0502 4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т		5,37268	569,00	--	3057	--		--	3302
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
105	Е12-190101-0601 1219-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	м2 вертикальной проекции		102	5150,15	73,61	525315	7508	310054	152525	732068
		НР - 72%; СП - 8%				2036,79	40,08	207753	4088		54227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	131589 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ**	м3	0,026	2,652	54922,00				145653		
105.2	147074 С	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	т	0,00018	0,01836	1863772,00				34219		
105.3	248314 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	м3	0,0189	1,9278	36654,00				70662		
106	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		2,68634	72083,96	2586,12	193642	6948	11688	121873	340757
		НР - 69%; СП - 8%				65146,80	603,62	175006	1622		25241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0033	0,008865	633971,00				5620		
106.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	4,02951	261,00				1052		
106.3	147347 С	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	т	0,0014	0,003761	219616,00				826		
106.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194	0,005211	406340,00				2118		
107	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,5542	280827,00	--	155634	--	155634	--	168085
		СП - 8%				--	--	--	--		12451	
108	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,6443	284606,00	--	183372	--	183372	--	198042
		СП - 8%				--	--	--	--		14670	
109	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,45883	222765,00	--	102211	--	102211	--	110388
		СП - 8%				--	--	--	--		8177	
110	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,70873	227706,00	--	161382	--	161382	--	174293
		СП - 8%				--	--	--	--		12911	
111	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,06256	264592,00	--	16553	--	16553	--	17877
		СП - 8%				--	--	--	--		1324	
112	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		85	921,00	--	78285	--	78285	--	84548
		СП - 8%				--	--	--	--		6263	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,09877		227706,00	--	22491	--	22491	--	24290
		СП - 8%				--	--	--	--		1799	
114	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	95,2		475,32	--	45250	--	--	31223	82591
		НР - 69%; СП - 8%				475,32	--	45250	--		6118	
115	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,2		98,78	2,47	9404	235	3844	3696	14148
		НР - 69%; СП - 8%				55,93	0,33	5325	31		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,008568	400684,00				3433		
116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	190,4		86,63	1,77	16494	337	9931	4339	22500
		НР - 69%; СП - 8%				32,70	0,33	6226	63		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,017136	524299,00				8984		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2649005	157310	1460645	749429	3670313
								1010363	59412	--	271878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1847117				
	Материалы		Тенге					375035				
	Всего заработная плата		Тенге						392909			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1051716				
	Транспортные расходы		Тенге					20688				
		Накладные расходы	Тенге					282391				
		Сметная прибыль	Тенге					170363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2299871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									275
		Сметная заработная плата	Тенге						392909			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					801888				
	Материалы		Тенге					33894				
	Всего заработная плата		Тенге						676866			
		Накладные расходы	Тенге					467038				
		Сметная прибыль	Тенге					101515				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1370441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									417
		Сметная заработная плата	Тенге						676866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3670312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									692
		Сметная заработная плата	Тенге						1069775			
		РАЗДЕЛ 10. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения										
117	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	48		6937,44	--	332997	--	--	239758	618575
		НР - 72%; СП - 8%				6937,44	--	332997	--		45820	
118	С341-040104-0401 4104-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	8,976		259,00	--	2325	--		--	2511

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
119	С341-020101-0218 4102-0101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 31-50 км	т·км	8,976		1535,00	--	13778	--		--	14880
		СП - 8%				--	--	--	--		1102	
120	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,28		19,27	16,03	102	85	--	39	153
		НР - 72%; СП - 8%				3,18	7,18	17	38		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00002	0,000106	3236,00				0		
121	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,864		7590,86	1924,26	6559	1663	3954	1621	8835
		НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	942	802		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,9936	3976,00				3951		
122	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,16		20643,23	1153,47	44589	2492	38685	3700	52152
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	3412	654		3863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	2,2032	15860,00				34943		
123	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4		49069,59	2814,00	196278	11256	5212	112013	332954
		НР - 61%; СП - 8%				44952,60	954,38	179810	3818		24663	
124	ПРАЙС	Спортивное оборудование "Брусья" СО-5	шт	1		267857,14	--	267857	--		--	267857
						--	--	--	--	267857	--	
125	ПРАЙС	Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4	шт	1		428571,43	--	428571	--		--	428571
						--	--	--	--	428571	--	
126	ПРАЙС	Каскад турников "Треугольник" СО-2	шт	2		379464,29	--	758929	--		--	758929
						--	--	--	--	758929	--	
127	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1		143675,00	293,00	143675	293	136937	4930	160493
		НР - 4930 Тенге; СП - 11888 Тенге				6445,00	120,00	6445	120		11888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					2195660	15789	184788	362061	2645910
								523623	5432	1455357	88187	
	Стоимость оборудования		Тенге					1455357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1455357				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					196278				
	Материалы		Тенге					5212				
	Всего заработная плата		Тенге						183628			
		Накладные расходы	Тенге					112013				
		Сметная прибыль	Тенге					24663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					332954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						183628			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					544025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				179577				
	Всего заработная плата		Тенге					345427			
	Транспортные расходы		Тенге				16103				
		Накладные расходы	Тенге				250048				
		Сметная прибыль	Тенге				63524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				857597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					345427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2645908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					529055			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								20489017

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП