Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 год №656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Ауыл курылысы"

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г.

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области»

**Справка**
**о стоимости выполненеых работ и затрат за ноябрь 2021 г.**

| | Код Заказчик | Код Подрядчик | Договор Номер | Источник финансирования Дата | Источник финансирования Наименование | Организационно-правовая форма Код | | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
| | | в отчетном месяце за ноябрь 2021 года без НДС | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на | | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудова-ния | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области» | 49 501 862,10 | 44 198 091,16 | | | | | | | 5 303 770,94 | 49 501 862,10 |
| за ноябрь 2021 г. | 49 501 862,10 | 44 198 091,16 | | | | | | | 5 303 770,94 | 49 501 862,10 |

Итого за ноябрь 2021 г. 49 501 862.10 (Сорок девять миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот шестьдесят два) тенге 10 тиын

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

**Д.Б. Жолжанов**

М.П.(при наличии)

**Подрядчик:**

**Генеральный директор ТОО "АСК Ауыл курылысы"**

**А.Н. Рябинин**

М.П.(при наличии)

**Технический надзор**

**ТОО "TN story"**

**Т.Б. Кульчанов**

М.П.(при наличии)

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, Улица Шевченко, дом № 131, тел.: (7282) 827-03-64**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Ауыл құрылысы",Республика Казахстан, Алматинская область, поселок Отеген Батыра, улица Ауэзова, дом № 3, корпус Б, тел.: 2909242 2909436 2909648**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**040240000826**

Договор (контракт) Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 34 | 22.11.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области» | | | работа | 1 | | 49 501 862,10 |
| | | | | Итого | 1 | x | 49 501 862,10 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исп. директор / _____ / Рябинин А.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2021

М.П.

Реестр

Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.

| № п/п | | Сумма | Тендерная скидка 10 % | Итого со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-06 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ | 6 136 216 | 613 621,60 | 5 522 594,40 |
| 2 | 04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ работы | 8 878 372 | 887 837,20 | 7 990 534,80 |
| 3 | 04-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 10,0 КВ работы | 15 496 034 | 1 549 603,40 | 13 946 430,60 |
| 4 | 06-04-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА | 1 279 311 | 127 931,10 | 1 151 379,90 |
| 5 | 06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; | 1 253 990 | 125 399,00 | 1 128 591,00 |
| 6 | 06-05 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА работы | 863 834 | 86 383,40 | 777 450,60 |
| 7 | 06-06-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ работы | 65 160 | 6 516,00 | 58 644,00 |
| 8 | 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы | 3 398 513 | 339 851,30 | 3 058 661,70 |
| 9 | 07-01-03 ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ работы | 330 266 | 33 026,60 | 297 239,40 |
| 10 | 07-01-05 ОГРАЖДЕНИЯ работы | 17 300 373 | 1 730 037,30 | 15 570 335,70 |
| | **ИТОГО:** | **55 002 069** | **5 500 206,90** | **49 501 862,10** |
| | | | | |

ТОО АСК Ауыл курылысы

Рябинин А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 303/09/21** от **22.09.2021 год**

**Акт выполненных работ**

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-06 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1.2 | м3 грунта | 4869,4 | 186,18<br>10.28 | 175,9<br>45,56 | 906601<br>50072 | 856528<br>221829 | 0 | 195769<br>88190 | 1190559 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 | м3 грунта | 150,6 | 2056.82<br>2056,82 | 0<br>0 | 309758<br>309758 | 0<br>0 | 0 | 223026<br>42623 | 575406 | |
| 3 | 3 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 1840 | 462,46<br>1,57 | 460,78<br>149,48 | 850936<br>2888 | 847834<br>275042 | 213 | 200110<br>84084 | 1135129 | |
| 4 | 4 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2095,2 | 206,99<br>9,5 | 197.41<br>56,12 | 433691<br>19895 | 413605<br>117580 | 191 | 98982<br>42614 | 575287 | |
| 5 | 5 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3666,6 | 118 | | 432659 | | | 34613 | 467272 | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1442,56 | 18.59<br>0 | 18,59<br>7.47 | 26811<br>0 | 26811<br>10783 | 0 | 7763<br>2766 | 37341 | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1442,56 | 163,62<br>87,16 | 76,47<br>36,15 | 236035<br>125728 | 110307<br>52143 | 0 | 128067<br>29128 | 393230 | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 360,64 | 894.24<br>894,24 | 0<br>0 | 322499<br>322499 | 0<br>0 | 0 | 232199<br>44376 | 599074 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 3518990 | 2255086 | 404 | 1085916 | 4973298 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 830840 | 677377 | | 368394 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 74599 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 5047895 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | **1,35 %** | | **68147** | | | | **5116042** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | **2 %** | | **102321** | | | | **5218363** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12 %** | | **657452** | | | | **5478764** | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | **6136216** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | **613 621,60** | |
| | | | | | | | | | | | | **5 522 594,40** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story"
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год
( наименование)

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ работы**

# Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 47. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 48. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС** | | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | ПЛ/КП ТОО "ViTA EnErgY" | Дизель-генератор типа ТСС, модель АС-39/25, 25 кВт, с АВР в шумопогодозащищенном кожухе | комплект | 1 | 2421528,57 | | 2421529 | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 2421529 | | 2421529 | | 2421529 | | 2421529 | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | | 29058 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2450587* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 48. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС** | | | | | | | | | 2450587 | |
| | | | **Раздел: 49. Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | | |
| 2 | 31 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 36,7134882 | 205,97 | 194,88 | 7562 | 7155 | 0 | 1593 | 9888 | |
| 3 | 32 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | м3 грунта | 0,6539298 | 11,1 | 49,17 | 407 | 1805 | | 732 | | |
| 4 | 33 | Е11-010102-0313 | Грунты в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 10,6674798 | 2056,82 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 968 | 2499 | |
| 5 | 34 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 18,6680896 | 226,35 | 217,73 | 2415 | 2323 | 1 | 531 | 3181 | |
| 6 | 35 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 | 10,6674798 | 8,55 | 60,58 | 91 | 646 | | 236 | | |
| 7 | 36 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 25,7573191 | 118 | | 2203 | | | | | |
| 8 | 37 | С121-010201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6.4393298 | 17,39 | 14,72 | 185 | 157 | 0 | 176 | 2379 | |
| 9 | 38 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1,6996 | 2,62 | 5,92 | 28 | 63 | | 66 | 271 | |
| 10 | 39 | Е11-010205-0502 | Пазухи фундаментов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,4249 | 462,46 | 460,78 | 11912 | 11868 | 3 | 20 | | |
| 11 | 40 | Е11-010105-0305 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0.65 м3. Группа грунтов 1 | м3 | 1,6996 | 1,57 | 149,48 | 40 | 3850 | | 2801 | 15890 | |
| 12 | 41 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 12,7399429 | 2466 | | 15879 | | 15879 | 1177 | 17150 | |
| | | | | | | 82,48 | 69,74 | 140 | 119 | 5 | 1270 | | |
| | | | | | | 9,85 | 16,8 | 17 | 29 | | 33 | 187 | |
| | | | | | | 894,24 | 0 | 380 | 0 | 0 | 14 | | |
| | | | | | | 894,24 | 0 | 380 | 0 | | 274 | 706 | |
| | | | | | | 175,37 | 172,19 | 298 | 293 | 0 | 52 | | |
| | | | | | | 3,17 | 53,7 | 5 | 91 | | 70 | 397 | |
| | | | | | | 18,59 | 18,59 | 237 | 237 | 0 | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | 69 | 330 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 42 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 грунта | 12,7399429 | 0 | 7,47 | 0 | 95 | | 24 | | |
| | | | | | | 82,48 | 69,74 | 1051 | 888 | 37 | 244 | 1399 | |
| 14 | 43 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 уплотненного грунта | 3,1849857 | 9,85 | 16,8 | 125 | 214 | | 104 | | |
| | | | | | | 894,24 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 2051 | 5291 | |
| 15 | 44 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 грунта | 14,4395429 | 894,24 | 0 | 2848 | 0 | | 392 | | |
| | | | | | | 163,62 | 76,47 | 2363 | 1104 | 0 | 1282 | 3936 | |
| 16 | 45 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010) | м3 уплотненного грунта | 1,3 | 87,16 | 36,15 | 1258 | 522 | | 292 | | |
| | | | | | | 15347,98 | 1111,55 | 19952 | 1445 | 16814 | 1836 | 23532 | |
| 17 | 46 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) | м3 | 3,8 | 1302,75 | 249,65 | 1694 | 325 | | 1743 | | |
| | | | | | | 20971,23 | 2046,15 | 79691 | 7775 | 55212 | 16684 | 104085 | |
| 18 | 47 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 0,06389 | 4395,6 | 429,29 | 16703 | 1631 | | 7710 | | |
| | | | | | | 216607 | | 13839 | | 13839 | 1107 | 14946 | |
| 19 | 48 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0959 | 214736 | | 20593 | | 20593 | 1647 | 22241 | |
| | | | | | | 147,7 | 0,66 | 1772 | 8 | 0 | 1747 | 3801 | |
| 20 | 49 | Е11-231001-0201 | Трубы асбестоцементные, диаметр 100 мм. Укладка на фундаментах | т | 12 | 147,05 | 0 | 1765 | 0 | | 282 | | |
| | | | | | | 1011 | | 12229 | | 12229 | 978 | 13207 | |
| 21 | 50 | С123-011201-1101 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | м трубопровода | 15 | 879,93 | 21,36 | 13199 | 320 | 8566 | 4049 | 18627 | |
| | | | | | | 287,47 | 2,75 | 4312 | 41 | | 1380 | | |
| 22 | 51 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м | 1 | 11319,05 | 6762,05 | 11319 | 6762 | 963 | 5643 | 18319 | |
| | | | | | | 3594 | 3459,97 | 3594 | 3460 | | 1357 | | |
| 23 | 52 | Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | м2 поверхности | 1 | 36797,78 | 9186,34 | 36798 | 9186 | 10623 | 16264 | 57307 | |
| | | | | | | 16988,4 | 3342 | 16988 | 3342 | | 4245 | | |
| 24 | 53 | Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы | подстанция | 1 | 3418815 | | 3418815 | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 3418815 | | 3418815 | | 3418815 | | 3418815 | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***3418815*** | | | | | |
| 25 | 54 | 5108-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ | подстанция | 1 | 791168 | | 791168 | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 791168 | | 791168 | | 791168 | | 791168 | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***791168*** | | | | | |
| 26 | 55 | 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 1356,45 | 90,98 | 1356 | 91 | 21 | 920 | 2458 | |
| | | | | | | 1244,1 | 33,44 | 1244 | 33 | | 182 | | |
| 27 | 56 | Ц13-080305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 70757 | | 70757 | | 70757 | 5661 | 76418 | |
| | | | | | | 26298,13 | 1419,85 | 26298 | 1420 | 12008 | 9616 | 38787 | |
| 28 | 57 | С123-070501-0705 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART2-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7.5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | шт. | 1 | 12870 | 485,86 | 12870 | 486 | | 2873 | | |
| | | | | | | 261537 | | 261537 | | 261537 | | 261537 | |
| 29 | 58 | Ц13-080303-0421 Изм. и доп. вып. 6 | Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением. Установка на конструкции на полу | шт. | 1 | 261537 | | 261537 | | | | | |
| | | | | | | 261537 | | 261537 | | | | | |
| 30 | 59 | 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015 | Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 261537 | | 261537 | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 261537 | | 261537 | | 261537 | | 261537 | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***261537*** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 60 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 40 | 578,38 | 26,21 | 23135 | 1049 | 14616 | 5591 | 31024 | |
| | | | | | | 186,76 | 7,36 | 7470 | 294 | | 2298 | | |
| 32 | 61 | Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 2723,42 | 123,08 | 54468 | 2462 | 33331 | 13832 | 73764 | |
| | | | | | | 933,8 | 26,75 | 18676 | 535 | | 5464 | | |
| 33 | 62 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 48 | 550,05 | 23,94 | 26402 | 1149 | 15008 | 7596 | 36718 | |
| | | | | | | 213,44 | 6,35 | 10245 | 305 | | 2720 | | |
| | | | **Итого по разделу: 49. Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | | **5070258** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 7382733 | 55806 | 300505 | 93760 | **7491787** | |
| | | | | | | | | 102105 | 17767 | 6893049 | 44350 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 6922107 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 8981 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **7529826** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 8204 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **7538030** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 12318 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **7550348** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **7927118** | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 951254 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **8878372** | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | **887 837,20** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | **7 990 534,80** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор эксперт
Болсамбеков Н.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story"
Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект"
Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 17

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауылкурылысы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **04-01 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 10,0 КВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 93. Кабельная линия КЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 28,9836 | 205,97<br>11,1 | 194,88<br>49,17 | 5970<br>322 | 5648<br>1425 | 0 | 1258<br>578 | 7806 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | м3 грунта | 0,8964 | 2056,82<br>2056,82 | 0<br>0 | 1844<br>1844 | 0<br>0 | 0 | 1327<br>254 | 3425 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,936 | 18,59<br>0 | 18,59<br>7,47 | 296<br>0 | 296<br>119 | 0 | 86<br>31 | 413 | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 15,936 | 82,48<br>9,85 | 69,74<br>16,8 | 1314<br>157 | 1111<br>268 | 46 | 306<br>130 | 1750 | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 15,936 | 163,62<br>87,16 | 76,47<br>36,15 | 2607<br>1389 | 1219<br>576 | 0 | 1415<br>322 | 4344 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,984 | 894,24<br>894,24 | 0<br>0 | 3563<br>3563 | 0<br>0 | 0 | 2565<br>490 | 6618 | |
| 7 | 7 | Е11-340201-0103 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,012 | 1208539,4<br>163008 | 0<br>0 | 14502<br>1956 | 0<br>0 | 12546 | 1487<br>1279 | 17268 | |
| 8 | 8 | Ц13-080201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 154 | 536,61<br>82,62 | 453,99<br>166,87 | 82638<br>12723 | 69914<br>25697 | 0 | 27663<br>8824 | 119125 | |
| 9 | 9 | Ц13-080201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 154 | 468,38<br>82,62 | 385,76<br>141,79 | 72130<br>12723 | 59406<br>21835 | 0 | 24882<br>7761 | 104773 | |
| 10 | 10 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100. размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,616 | 28182 | | 17360 | | 17360 | 1389 | 18749 | |
| 11 | 11 | Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 154 | 639,67<br>247,86 | 342,12<br>112,36 | 98509<br>38170 | 52686<br>17304 | 7652 | 39942<br>11076 | 149526 | |
| 12 | 12 | Ц13-080201-0906 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 12 | 1378,26<br>523,26 | 810,62<br>270,43 | 16539<br>6279 | 9727<br>3245 | 533 | 6857<br>1872 | 25268 | |
| 13 | 13 | Ц13-080201-0707 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 14 | 2155,82<br>564,57 | 1386,74<br>481,82 | 30181<br>7904 | 19414<br>6745 | 2863 | 10548<br>3258 | 43987 | |
| 14 | 14 | С123-060109-1006 | Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,1836 | 4602478 | | 845015 | | 845015 | 67601 | 912616 | |
| 15 | 15 | Ц13-080201-2507 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | | 2 | 35948,43 | 27609,69 | 71897 | 55219 | 153 | 26619 | 106397 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | С123-061703-1105 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 8262 | 10223,22 | 16524 | 20446 | | 7881 | | |
| 17 | 17 | С123-061703-1102 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 8283 | | 8283 | | 8283 | 663 | 8946 | |
| | | | **Итого по разделу: 93. Кабельная линия КЛ-10кВ** | | | 9982 | | 9982 | | 9982 | 799 | 10781 | |
| | | | **Раздел: 94. Воздушная линия ВЛ-10кВ (РУ 10кВ ПС-47)** | | | | | | | | | **1541792** | |
| 18 | 18 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (анкерная (концевая) опора Кр10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.10) | опора | 1 | 15035,71<br>7164,04 | 7243,6<br>3698 | 15036<br>7164 | 7244<br>3698 | 628 | 8690<br>1898 | 25623 | |
| 19 | 19 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (анкерная (угловая) опора УА10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.11) | опора | 2 | 15035,71<br>7164,04 | 7243,6<br>3698 | 30071<br>14328 | 14487<br>7396 | 1256 | 17379<br>3796 | 51247 | |
| 20 | 20 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (промежуточная опора П10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.7) | опора | 20 | 7427,7<br>3665,88 | 3133,75<br>1599,19 | 148554<br>73318 | 62675<br>31984 | 12561 | 84241<br>18624 | 251419 | |
| 21 | 21 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (ответвительная (анкерная) опора ОА10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.12) | опора | 1 | 15035,71<br>7164,04 | 7243,6<br>3698 | 15036<br>7164 | 7244<br>3698 | 628 | 8690<br>1898 | 25623 | |
| 22 | 22 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (промежуточная (угловая) опора УП10-3.2с, серия 3.407.1-143.1.9) | опора | 1 | 15035,71<br>7164,04 | 7243,6<br>3698 | 15036<br>7164 | 7244<br>3698 | 628 | 8690<br>1898 | 25623 | |
| 23 | 23 | Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 50 | 1988,33<br>528,75 | 1453,24<br>440,64 | 99416<br>26438 | 72662<br>22032 | 317 | 38776<br>11055 | 149247 | |
| 24 | 24 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,222 | 216607 | | 48087 | | 48087 | 3847 | 51934 | |
| 25 | 25 | Е11-330209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления | м шин заземления | 500 | 255,55<br>203,76 | 49,26<br>13,77 | 127777<br>101880 | 24630<br>6885 | 1267 | 87012<br>17183 | 231973 | |
| 26 | 26 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,373 | 216607 | | 80794 | | 80794 | 6464 | 87258 | |
| 27 | 27 | Е11-330101-0112 | Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1.5 м3. Установка | м3 | 0,6 | 13123,76<br>3076,38 | 10047,38<br>2288,9 | 7874<br>1846 | 6028<br>1373 | 0 | 2575<br>836 | 11286 | |
| 28 | 28 | С121-040408-0101 | Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 12 | 3198 | | 38376 | | 38376 | 3070 | 41446 | |
| 29 | 29 | С121-040405-0110 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 32 | 54582 | | 1746624 | | 1746624 | 139730 | 1886354 | |
| 30 | 30 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Траверса ТМ-73 | шт. | 4 | 9826,61 | | 39306 | | 39306 | 3145 | 42451 | |
| 31 | 31 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Траверса ТМs-60 | шт. | 4 | 3152,89 | | 12612 | | 12612 | 1009 | 13620 | |
| 32 | 32 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Траверса ТМ-2 | шт. | 1 | 6830,36 | | 6830 | | 6830 | 546 | 7377 | |
| 33 | 33 | С123-070222-0116 | Шина алюминиевая Ш2 | шт. | 3 | 3989 | | 11967 | | 11967 | 957 | 12924 | |
| 34 | 34 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Накладка ОГ 52 | шт. | 3 | 1503,59 | | 4511 | | 4511 | 361 | 4872 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 35 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Хомут Х 51 | шт. | 8 | 958,98 | | 7672 | | 7672 | 614 | 8286 | |
| 36 | 36 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Хомут Х 1 | шт. | 1 | 1001,79 | | 1002 | | 1002 | 80 | 1082 | |
| 37 | 37 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Оголовок ОГs54 | шт. | 21 | 18214,29 | | 382500 | | 382500 | 30600 | 413100 | |
| 38 | 38 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Крепление подкоса У 52 | шт. | 6 | 4781,25 | | 28688 | | 28688 | 2295 | 30983 | |
| 39 | 39 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Крепление изолятора КИsl | шт. | 2 | 2434,34 | | 4869 | | 4869 | 389 | 5258 | |
| 40 | 40 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Проводник заземляющий ЗП 21 | м. | 12 | 1040,95 | | 12491 | | 12491 | 999 | 13491 | |
| 41 | 41 | С121-130202-0106 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004286 | 717011 | | 307 | | 307 | 25 | 332 | |
| 42 | 42 | Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16 | Зажим. Монтаж оборудования | шт. | 90 | 654,43 | 10,38 | 58898 | 935 | 8392 | 35930 | 102415 | |
| 43 | 43 | С124-040207-3127 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 48 | 550,8 | 3,68 | 49572 | 331 | 38352 | 7586 | 41420 | |
| 44 | 44 | С124-040207-5202 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 57 | 799 | | 38352 | | 23484 | 3068 | 25363 | |
| 45 | 45 | С124-040109-1201 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 80 | 412 | | 23484 | | 984480 | 1879 | 1063238 | |
| 46 | 46 | С124-040207-4712 | Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 159 | 12306 | | 984480 | | 3272061 | 78758 | 3533826 | |
| 47 | 47 | С124-040201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 20579 | | 3272061 | | 14742 | 261765 | 15921 | |
| 48 | 48 | С124-040109-1308 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 21 | 702 | | 14742 | | 308217 | 1179 | 332874 | |
| 49 | 49 | С124-040207-3247 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 14677 | | 308217 | | 275898 | 24657 | 297970 | |
| 50 | 50 | С124-040207-3119 | Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 13138 | | 275898 | | 14661 | 22072 | 15834 | |
| 51 | 51 | С124-040207-5018 | Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1629 | | 14661 | | 45444 | 1173 | 49080 | |
| 52 | 52 | С124-040207-1822 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3787 | | 45444 | | 22374 | 3636 | 24164 | |
| 53 | 53 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 10,2 | 7458 | | 22374 | | 4182 | 1790 | 4517 | |
| 54 | 54 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 410 | | 4182 | | 459 | 335 | 496 | |
| 55 | 55 | Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 16 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 10 кВ. Монтаж оборудования | комплект (3 фазы) | 3 | 153 | | 459 | | 133486 | 37 | 201420 | |
| 56 | 56 | С124-040207-4315 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 44495,42 | 20028,52 | 133486 | 60086 | 23829 | 53013 | 92939 | |
| 57 | 57 | С124-040207-0901 | Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 3 | 16524 | 8019,19 | 49572 | 24058 | 86055 | 14920 | 83722 | |
| 58 | 58 | Е11-330208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 1 | 28685 | | 86055 | | 77520 | 6884 | 27179 | |
| 59 | 59 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 25840 | | 77520 | | 100 | 6202 | 79440 | |
| | | | | | | 15105,28 | 4194,82 | 15105 | 4195 | | 10060 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 10810,94 | 1764,44 | 10811 | 1764 | | 2013 | | |
| | | | | | | 79440 | | 79440 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 79440 | | 79440 | | 79440 | | | |
| | | | | | | | | *79440* | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 60 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Кронштейн РА1 (серия 3.407.1-143.8.64) | шт | 1 | 9257,41 | | 9257 | | 9257 | | 9998 | |
| | | | | | | | | | | | 741 | | |
| 61 | 61 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Кронштейн РА2 (серия 3.407.1-143.8.65) | шт | 1 | 2313,21 | | 2313 | | 2313 | | 2498 | |
| | | | | | | | | | | | 185 | | |
| 62 | 62 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Вал привода РА3 (серия 3.407.1-143.8.69) | шт | 3 | 5828,57 | | 17486 | | 17486 | | 18885 | |
| | | | | | | | | | | | 1399 | | |
| 63 | 63 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Кронштейн РА5 (серия 3.407.1-143.8.66) | шт | 1 | 1040,95 | | 1041 | | 1041 | | 1124 | |
| | | | | | | | | | | | 83 | | |
| 64 | 64 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Кронштейн КМ1 (серия 3.407.1-143.8.55) | шт | 1 | 1873,34 | | 1873 | | 1873 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | | 150 | | |
| 65 | 65 | С121-050201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0154821 | 249466 | | 3862 | | 3862 | | 4171 | |
| | | | | | | | | | | | 309 | | |
| 66 | 66 | СПЛ/КП ТОО "Инвольт" | Скоба КМ3 (серия 3.407.1-143.8.56) | шт | 3 | 752,25 | | 2257 | | 2257 | | 2437 | |
| | | | | | | | | | | | 181 | | |
| 67 | 67 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Хомут Х7 (серия 3.407.1-143.8.68) | шт | 5 | 801,43 | | 4007 | | 4007 | | 4328 | |
| | | | | | | | | | | | 321 | | |
| 68 | 68 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Хомут Х8 (серия 3.407.1-143.8.68) | шт | 4 | 746,79 | | 2987 | | 2987 | | 3226 | |
| | | | | | | | | | | | 239 | | |
| 69 | 69 | С121-050304-0401 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0009255 | 213069 | | 197 | | 197 | | 213 | |
| | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 70 | 70 | СПЛ/КП ТОО "ЭлектроПром Снаб" | Проводник ЗП1 (серия 3.407.1-143.8.54) | м | 4,5 | 769,55 | | 3463 | | 3463 | | 3740 | |
| | | | | | | | | | | | 277 | | |
| 71 | 71 | С124-040207-3999 | Привод ПРНЗ-10У1 ТУ16-520.151-83) | шт. | 1 | 11891 | | 11891 | | 11891 | | 12842 | |
| | | | | | | | | | | | 951 | | |
| 72 | 72 | С121-130201-0211 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00055 | 500802 | | 275 | | 275 | | 297 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 73 | 73 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,22 | 187 | | 41 | | 41 | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | |
| 74 | 74 | С121-130203-0204 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,11 | 827 | | 91 | | 91 | | 98 | |
| | | | | | | | | | | | 7 | | |
| 75 | 75 | С124-040206-0706 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 819 | | 4914 | | 4914 | | 5307 | |
| | | | | | | | | | | | 393 | | |
| 76 | 76 | Е11-330204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,2405 | 167097,18 | 94243,59 | 207284 | 116909 | 4419 | 99826 | 331679 | |
| | | | | | | 69291,6 | 31299,21 | 85956 | 38827 | | 24569 | | |
| 77 | 77 | Е11-330204-0208 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 0,1378333 | 108631,92 | 10022,43 | 14973 | 1381 | 491 | 11032 | 28085 | |
| | | | | | | 95047,5 | 4998,51 | 13101 | 689 | | 2080 | | |
| 78 | 78 | С123-061201-0703 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 4,321075 | 254584 | | 1100077 | | 1100077 | | 1188083 | |
| | | | | | | | | | | | 88006 | | |
| | | | **Итого по разделу: 94. Воздушная линия ВЛ-10кВ (РУ 10кВ ПС-47)** | | | | | | | | | **11003705** | |
| | | | **Раздел: 95. Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е11-270302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 1,5 | 2947,43 | 1250,18 | 4421 | 1875 | 0 | 3629 | 8695 | |
| | | | | | | 1697,25 | 543,13 | 2546 | 815 | | 644 | | |
| 80 | 80 | С341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 3,3 | 97 | | 320 | | | 26 | 346 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 81 | 81 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3,3 | 118 | | 389 | | | | 421 | |
| | | | | | | | | | | | 31 | | |
| 82 | 82 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,5 | 1228 | 1079,09 | 5526 | 4856 | 9 | 1918 | 8040 | |
| | | | | | | 146,88 | 247,83 | 661 | 1115 | | 596 | | |
| | | | **Итого по разделу: 95. Прочие работы** | | | | | | | | | 17502 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 11021869 | 667093 | 9719555 | 616416 | 12562999 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 555075 | 246023 | 79440 | 924710 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 79440 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 187253 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 12750250 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 171056 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 12921306 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 256837 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 13178143 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 13835745 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1660289 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 15496034 | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | **1 549 603,40** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | **13 946 430,60** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ДЛЯ ФОРМ №2

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год
( наименование)

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **06-04-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 42. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 360,774 | 155,15<br>8,57 | 146,58<br>37,96 | 55975<br>3092 | 52884<br>13696 | 0 | 12087<br>5445 | 73507 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | м3 грунта | 6,426 | 2056,82<br>2056,82 | 0<br>0 | 13217<br>13217 | 0<br>0 | 0 | 9516<br>1819 | 24552 | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0309 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 84,8 | 270,86<br>12,45 | 258,29<br>73,43 | 22969<br>1056 | 21903<br>6227 | 10 | 5243<br>2257 | 30469 | |
| 4 | 4 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 148,4 | 118 | | 17511 | | | | 18912 | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 | 84,8 | 17,39<br>2,62 | 14,72<br>5,92 | 1474<br>223 | 1248<br>502 | 4 | 1401<br>522<br>160 | 2156 | |
| 6 | 6 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 201,44 | 18,59<br>0 | 18,59<br>7,47 | 3744<br>0 | 3744<br>1506 | 0 | 1084<br>386 | 5214 | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 201,44 | 82,48<br>9,85 | 69,74<br>16,8 | 16615<br>1983 | 14047<br>3384 | 584 | 3864<br>1638 | 22118 | |
| 8 | 8 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 201,44 | 163,62<br>87,16 | 76,47<br>36,15 | 32960<br>17557 | 15403<br>7281 | 0 | 17883<br>4067 | 54911 | |
| 9 | 9 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 50,36 | 894,24<br>894,24 | 0<br>0 | 45034<br>45034 | 0<br>0 | 0 | 32424<br>6197 | 83655 | |
| 10 | 10 | Е11-010201-1001 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 102 | 462,46<br>1,57 | 460,78<br>149,48 | 47171<br>160 | 46999<br>15247 | 12 | 11093<br>4661 | 62926 | |
| 11 | 11 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 30,6 | 1423 | | 43544 | | 43544 | 3484 | 47027 | |
| | | | **Итого по разделу: 42. Земляные работы** | | | | | | | | | **425447** | |
| | | | **Раздел: 43. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010) | м3 | 4,4 | 15347,98<br>1302,75 | 1111,55<br>249,65 | 67531<br>5732 | 4891<br>1098 | 56908 | 6216<br>5900 | 79647 | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) | м3 | 12,24 | 17008,67<br>2063,87 | 1707,59<br>402,08 | 208186<br>25262 | 20901<br>4921 | 162023 | 27467<br>18852 | 254505 | |
| 14 | 14 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2538 | 216607 | | 54975 | | 54975 | 4398 | 59373 | |
| 15 | 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,5373 | 214736 | | 115378 | | 115378 | | 124608 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 16 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,04208 | 683823,96 | 1332,96 | 28775 | 56 | 25629 | 9230 | 34138 | |
| | | | | | | 73428 | 584,22 | 3090 | 25 | | 2834 | | |
| 17 | 17 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 9,24 | 879,93 | 21,36 | 8131 | 197 | 5277 | 2529 | 11474 | |
| | | | | | | 287,47 | 2,75 | 2656 | 25 | | 2494 | | |
| | | | **Итого по разделу: 43. Фундаменты** | | | | | | | | 850 | 563745 | |
| | | | **Раздел: 44. Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 18 | 23 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010) | м3 | 0,15 | 15347,98 | 1111,55 | 2302 | 167 | 1940 | 212 | 2715 | |
| | | | | | | 1302,75 | 249,65 | 195 | 37 | | 201 | | |
| 19 | 24 | Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010) | м3 | 0.65 | 26080,36 | 3188,33 | 16952 | 2072 | 9235 | 5812 | 24585 | |
| | | | | | | 8684,34 | 1141,29 | 5645 | 742 | | 1821 | | |
| 20 | 26 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06367 | 214736 | | 13672 | | 13672 | | 14766 | |
| 21 | 27 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,51 | 879,93 | 21,36 | 3968 | 96 | 2576 | 1094 | 5601 | |
| | | | | | | 287,47 | 2,75 | 1296 | 12 | | 1217 | | |
| | | | **Итого по разделу: 44. Разные работы** | | | | | | | | 415 | 47667 | |
| | | | **Раздел: 45. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 820084 | 184608 | 491767 | 139968 | 1036859 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 126198 | 54703 | | 76805 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 15553 | | | | 1052412 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 14208 | | | | 1066620 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 21332 | | | | 1087952 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 1142242 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 137069 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1279311 | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | 127 931,10 | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | 1 151 379,90 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауыл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

ТОО «TN story»
Технадзор - эксперт
Болсамбеков Н.К.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | С121-060303-0104 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т | т | 0,98 | 619992 | | 607592 | | 607592 | | 656200 | |
| | | | | | | | | | | | 48607 | | |
| 2 | 5 | Е11-130401-0503 | Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением гуммировочного состава Полан-2М, толщиной 3 мм | м2 | 26 | 8687,18 | 73,49 | 225867 | 1911 | 199992 | 17029 | 262328 | |
| | | | | | | 921,69 | 27,54 | 23964 | 716 | | 19432 | | |
| 3 | 6 | Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10 | Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой | м2 поверхности | 26 | 1731,57 | 196,02 | 45021 | 5097 | 28132 | 13264 | 62948 | |
| | | | | | | 453,55 | 95,01 | 11792 | 2470 | | 4663 | | |
| 4 | 7 | Е11-130301-0412 | Поверхности металлические. Огрунтовка композицией ЦВЭС | м2 | 25,2 | 165,41 | 2,91 | 4168 | 73 | 2546 | 1079 | 5667 | |
| | | | | | | 61,49 | 0,55 | 1549 | 14 | | 420 | | |
| 5 | 8 | С122-040101-1301 | Грунтовка органическая эпоксидная с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 7,182 | 3764 | | 27033 | | 27033 | | 29196 | |
| | | | | | | | | | | | 2163 | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]** | | | | | | | | | **1016339** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **909681** | **7080** | **865295** | **31372** | **1016339** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | **37305** | **3200** | | **75285** | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **15245** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1031583** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **13926** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **1045509** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **20910** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1066419** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **1119634** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **134356** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1253990** | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | **125 399,00** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | **1 128 591,00** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Аубл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **06-05 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1038,877015 | 155,15<br>8,57 | 146,58<br>37,96 | 161185<br>8902 | 152282<br>39439 | 0 | 34806<br>15679 | 211670 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | м3 грунта | 32,130217 | 2056,82<br>2056,82 | 0<br>0 | 66086<br>66086 | 0<br>0 | 0 | 47582<br>9093 | 122762 | |
| 3 | 6 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 198,9380064 | 894,24<br>894,24 | 0<br>0 | 177898<br>177898 | 0<br>0 | 0 | 128087<br>24479 | 330464 | |
| 4 | 7 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 74,6832 | 168,31<br>7,72 | 160,52<br>45,63 | 12570<br>577 | 11988<br>3408 | 5 | 2869<br>1235 | 16674 | |
| 5 | 8 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 130,6956 | 118 | | 15422 | | | | 16656 | |
| 6 | 9 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 74,6832 | 17,39<br>2,62 | 14,72<br>5,92 | 1298<br>196 | 1099<br>442 | 3 | 1234<br>459<br>141 | 1898 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 700124 | |
| | | | **Раздел: 2. Днище и стенки** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 3. Покрытие** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 434459 | 165369 | 8 | 213803 | 700124 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 253659 | 43289 | | 51861 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 10502 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 710625 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 9593 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 720218 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 14404 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 734622 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 771280 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 92554 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 863834 | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | 86 383,40 | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | 777 450,60 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауыл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TN story»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

ДЛЯ ФОРМ №2

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 06-06-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 43. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 108,0192 | 155,15 | 146,58 | 16759 | 15834 | 0 | 3619 | 22009 | |
| | | | | | | 8,57 | 37,96 | 926 | 4101 | | 1630 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен | м3 грунта | 3,3408 | 2056,82 | 0 | 6871 | 0 | 0 | 4947 | 12764 | |
| | | | | | | 2056,82 | 0 | 6871 | 0 | | 946 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 38,24 | 168,31 | 160,52 | 6436 | 6138 | 3 | 1469 | 8538 | |
| | | | | | | 7,72 | 45,63 | 295 | 1745 | | 632 | | |
| 4 | 4 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 66,92 | 118 | | 7897 | | | | 8528 | |
| | | | | | | | | | | | 632 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 | 38,24 | 17,39 | 14,72 | 665 | 563 | 2 | 235 | 972 | |
| | | | | | | 2,62 | 5,92 | 100 | 226 | | 72 | | |
| | | | **Итого по разделу: 43. Земляные работы** | | | | | | | | | 52811 | |
| | | | **Раздел: 44. Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 45. Водонепроницаемый выгреб** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 46. Каркас** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 47. Стены** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 48. Кровля** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 49. Перегородки** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 50. Полы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 51. Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 52. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 53. Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 38628 | 22534 | 5 | 10270 | 52811 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 8192 | 6072 | | 3912 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 792 | | | | 53603 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 724 | | | | 54327 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1087 | | | | 55414 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 58179 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | НДС | | | | | | | | | 65160 | |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 6981 | | | | 6 516,00 | |
| | | | *Тендерная скидка 10%* | | | | | | | | | 58 644,00 | |
| | | | *Итого с тендерной скидкой* | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауыл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

**за ноябрь 2021 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 28. Плодородный грунт [ГП-4]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0105 | Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м | м3 грунта | 3060 | 26,9 | 26,9 | 82316 | 82316 | 0 | 23835 | 114643 | |
| | | | | | | 0 | 10,82 | 0 | 33105 | | 8492 | | |
| 2 | 2 | Е11-010104-0113 #К=4 | Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 3060 | 93,12 | 93,12 | 284961 | 284961 | 0 | 82514 | 396873 | |
| | | | | | | 0 | 37,45 | 0 | 114602 | | 29398 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м на участки отделения | м3 грунта | 111,85 | 26,9 | 26,9 | 3009 | 3009 | 0 | 871 | 4190 | |
| | | | | | | 0 | 10,82 | 0 | 1210 | | 310 | | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0113 #К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на участки отделения | м3 грунта | 111,85 | 93,12 | 93,12 | 10416 | 10416 | 0 | 3016 | 14507 | |
| | | | | | | 0 | 37,45 | 0 | 4189 | | 1075 | | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2948,15 | 168,31 | 160,52 | 496201 | 473239 | 202 | 113254 | 658211 | |
| | | | | | | 7,72 | 45,63 | 22760 | 134537 | | 48756 | | |
| 6 | 6 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3537,78 | 118 | | 417458 | | | | 450855 | |
| | | | | | | | | | | | 33397 | | |
| | | | **Итого по разделу: 28. Плодородный грунт [ГП-4]** | | | | | | | | | 1639279 | |
| | | | **Раздел: 29. Устройство выемки** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м перемещение в насыпь | м3 грунта | 2072 | 33,31 | 33,31 | 69014 | 69014 | 0 | 19984 | 96117 | |
| | | | | | | 0 | 13,4 | 0 | 27755 | | 7120 | | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0114 #К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунта перемещение в насыпь | м3 грунта | 2072 | 105,45 | 105,45 | 218492 | 218492 | 0 | 63267 | 304300 | |
| | | | | | | 0 | 42,41 | 0 | 87870 | | 22541 | | |
| 9 | 9 | Е11-010203-0601 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 лс).Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м3 грунта | 588,045 | 10,29 | 10,29 | 6051 | 6051 | 0 | 1682 | 8352 | |
| | | | | | | 0 | 3,97 | 0 | 2337 | | 619 | | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0106 | Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | м3 | 588,045 | 33,31 | 33,31 | 19586 | 19586 | 0 | 5671 | 27279 | |
| | | | | | | 0 | 13,4 | 0 | 7877 | | 2021 | | |
| 11 | 11 | Е11-010104-0114 К=4 | Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 79 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м | м3 | 588,045 | 105,45 | 105,45 | 62009 | 62009 | 0 | 17955 | 86362 | |
| | | | | | | 0 | 42,41 | 0 | 24938 | | 6397 | | |
| | | | **Итого по разделу: 29. Устройство выемки** | | | | | | | | | 522410 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 30. Устройство насыпи** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-010104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (50) м | м3 грунта | 1244,9 | 33,31<br>0 | 33,31<br>13,4 | 41465<br>0 | 41465<br>16676 | 0 | 12007<br>4278 | 57749 | |
| 13 | 13 | Е11-010104-0114 #К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1244,9 | 105,45<br>0 | 105,45<br>42,41 | 131275<br>0 | 131275<br>52794 | 0 | 38012<br>13543 | 182830 | |
| 14 | 14 | Е11-010201-0203 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | м3 | 1244,9 | 101,02<br>0 | 101,02<br>39,71 | 125762<br>0 | 125762<br>49441 | 0 | 35598<br>12909 | 174268 | |
| 15 | 15 | Е11-010201-0206 К=3 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см | м3 | 1244,9 | 8,85<br>0 | 8,85<br>3,01 | 11017<br>0 | 11017<br>3750 | 0 | 2700<br>1097 | 14814 | |
| 16 | 16 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 327,75 | 206,99<br>9,5 | 197,41<br>56,12 | 67842<br>3112 | 64700<br>18393 | 30 | 15484<br>6666 | 89991 | |
| 17 | 17 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 573,5625 | 118 | | 67680 | | | 5414 | 73095 | |
| | | | **Итого по разделу: 30. Устройство насыпи** | | | | | | | | | 592747 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2114554 | 1603311 | 232 | 435850 | 2754436 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 25872 | 579474 | | 204033 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 41317 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2795752 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 37743 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2833495 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 56670 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2890165 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 3034387 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 364126 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 3398513 | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | 339 851,30 | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | 3 058 661,70 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауыл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауылкурылысы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-03 ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | E11-470101-0101 | Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом | м2 | 549,9999697 | 10,99 | 10,99 | 6046 | 6046 | 0 | 1992 | 8681 | |
| | | | | | | 0 | 4,12 | 0 | 2263 | | 643 | | |
| 2 | 2 | E11-470102-0501 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте | м3 ям | 11 | 775,85 | 203,61 | 8534 | 2240 | 0 | 6314 | 16037 | |
| | | | | | | 572,25 | 80,06 | 6295 | 881 | | 1188 | | |
| 3 | 3 | E11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья и кустарники с комомземли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка | шт. | 11 | 5502,59 | 1181,54 | 60528 | 12997 | 2742 | 43153 | 111976 | |
| | | | | | | 4071,79 | 386,13 | 44790 | 4247 | | 8294 | | |
| 4 | 4 | C125-010103-0106 | Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой до 1 м | шт. | 5 | 15652 | | 78260 | | 78260 | | 84521 | |
| | | | | | | | | | | | 6261 | | |
| 5 | 5 | C125-010203-3302 | Липа мелколистная (сердцевидная), с комом, высотой от 2 м до 3 м | шт. | 6 | 7170 | | 43020 | | 43020 | | 46462 | |
| | | | | | | | | | | | 3442 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 196388 | 21282 | 124022 | 51459 | 267677 | |
| | | | | | | | | 51085 | 7391 | | 19828 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 4015 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 271690 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 3668 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 275358 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 5507 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 280865 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | 294880 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 35386 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 330266 | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | 33 026,60 | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | 297 239,40 | |

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО АСК "Ауыл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

**Принял (Заказчик)**
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауыл курылысы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 303/09/21 от 22.09.2021 год

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **07-01-05 ОГРАЖДЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 23 | Е11-070111-0112 | Ограды металлические из панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка | м оград | 612,5 | 3153,11 | 1094,92 | 1931277 | 670639 | 23119 | 1762317 | 3989082 | |
| | | | | | | 2020,44 | 417,91 | 1237520 | 255970 | | 295488 | | |
| 2 | 24 | С121-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 22,05 | 12747 | | 281071 | | 281071 | | 303557 | |
| | | | | | | | | | | | 22486 | | |
| 3 | 25 | С121-130814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 11,913125 | 540121 | | 6434529 | | 6434529 | | 6949291 | |
| | | | | | | | | | | | 514762 | | |
| 4 | 26 | С121-050206-0802 #К=1,01 - 1% на массу сварных швов | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 4,5273856 | 253131 | | 1146022 | | 1146022 | | 1237703 | |
| | | | | | | | | | | | 91682 | | |
| 5 | 28 | С121-060405-1401 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | т | 0,31262 | 486758 | | 152170 | | 152170 | | 164344 | |
| | | | | | | | | | | | 12174 | | |
| 6 | 29 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16954 | 214736 | | 36406 | | 36406 | | 39319 | |
| | | | | | | | | | | | 2913 | | |
| 7 | 30 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 149,768941 | 91,15 | 2,36 | 13652 | 353 | 6388 | 4796 | 19924 | |
| | | | | | | 46,14 | 0,28 | 6910 | 41 | | 1476 | | |
| 8 | 31 | Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности металлические. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | м2 окрашиваемой поверхности | 889,8486975 | 683,81 | 0 | 608483 | 0 | 36639 | 457475 | 1151235 | |
| | | | | | | 642,63 | 0 | 571844 | 0 | | 85277 | | |
| 9 | 33 | С121-130814-1901 | Сварная решетка ограждения | т | 0,28662 | 540121 | | 154809 | | 154809 | | 167194 | |
| | | | | | | | | | | | 12385 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **10758419** | **670993** | **8271153** | **2224588** | **14021649** | |
| | | | | | | | | **1816274** | **256011** | | **1038643** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **210325** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **14231975** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **192132** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **14424107** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **288482** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **14712589** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099** | | | | | | | | | **15446762** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1853611** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **17300373** | |
| | | | ***Тендерная скидка 10%*** | | | | | | | | | **1 730 037,30** | |
| | | | ***Итого с тендерной скидкой*** | | | | | | | | | **15 570 335,70** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО АСК "Ауыл курылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Болсамбеков Н.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)

Руководитель
Жолжанов Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)