Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района,Алматинская область Уйгурский район с.Чунджа, Исламова 70**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940013852**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор №28 от 11.05.2020+доп соглашение №3 от 08.06.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
6	**29.07.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области",			усл.	1	21 513 096,30	21 513 096,30
				Итого	1	x	21 513 096,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2021

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Б-Аксу Уйгурского района Алматинской области»

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№28	11.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					
		№3	08.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**465 630 265,30**	**19 208 121,70**							**2 304 974,60**	**21 513 096,30**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского р-на Алматинской области"
_____/Сайдахметов Т.Т.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____/Токтарбаев М.А.

Авторский надзор:
Авторский надзор
ТОО "Leader Project Stroy"
(ранее ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI")
_____/Шахарбек А.Н.

Технический надзор:
Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____/Мадиханов А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжениях.Большое Аксу Уйгурского района Алматинской област и**
(наименование, адрес)

Объект : **Фи льтры поглотители для резервуаров чистой воды работы, Благоустройство и озеленение**
(наименование)

Доп. соглашение **№3 от 08.06.2021г.** к договору подряда (контракт) **№ 28** от **11.05.2020**

Акт выполненных работ №13

за июль 2021 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Общестроительные работы										
1	1	Е11-080101-0201	Устройство песчаной подушки под фундаменты толщ.100 мм	м3 основания	7	3878,22 824,46	1028,71 420,85	27148 5771	7201 2946	14175	8107 2820	38075	
2	2	Е11-070101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,м асса конструкций до 0,5 т	шт	8	1722,63 781,1	941,53 348,84	13781 6249	7532 2791	0	10667 1956	26403	
3	3	Е11-070101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,м асса конструкций до 1,5 т	шт	10	2280,74 1007,33	1273,41 476,22	22807 10073	12734 4762	0	17506 3225	43538	
4	4	С121-049999-9917	Плиты фундаментные ФЛ10.8 (4 шт)	м3	1,6	46813		74901		74901	5992	80893	
5	5	С121-049999-9917	Плиты фундаментные ФЛ10.24 (5шт)	м3	6,1	46813		285559		285559	22845	308404	
6	6	Е11-070501-0104	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт. сборных конструкций	64	4832,53 1466,74	2794,6 1124,98	309282 93871	178854 71999	36557	195727 40401	545409	
7	7	С121-041201-9911	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-150 (ФБС24.6.6-Т 32шт)	м3	52,16	23614		1231706		1231706	98536	1330243	
8	8	Е11-070501-0102	Установка блоков стенподвалов массой до 1 т	шт. сборных конструкций	120	2256,03 800,26	1177,9 457,78	270724 96032	141348 54934	33344	178140 35909	484773	
9	9	С121-041201-9911	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бето на М-150 (ФБС24.6.6-Т 32шт)	м3	39,99	23614		944324		944324	75546	1019870	
10	10	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментовбетонных (монолитные участки)	м3	9	17011,83 3313,5	1358,65 313,64	153106 29822	12228 2823	111057	29706 14625	197438	
11	11	Е11-060301-0406	Установка сальников,остающихся в теле бетона	1т	0,138	607818,69 58522,5	17794,54 7063,76	83879 8076	2456 975	73347	8236 7369	99485	
12	12	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1сальник	4	3038,31 2278,8	0 0	12153 9115	0 0	3038	8933 1687	22773	
13	13	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам.до 300 мм	1сальник	4	7570,74 3810,66	0 0	30283 15243	0 0	15040	14938 3618	48838	
14	14	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка стальных электросварных труб диам.40х3 мм	м	19,8	839,98 776,41	39,66 15,01	16632 15373	785 297	473	15357 2559	34547	
15	15	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного ж/бетонного пояса в опалубке		12,64	29890,13	4797,55	377811	60641	187550	129464	547858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-050309-0302	Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А3 00),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012,d 6 м м	м3	0,084	10254,75	1000,66	129620	12648		40582	23182	
						255530		21465		21465	1717		
17	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д наметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,d 6 мм	т	0,00448	214736		962		962	77	1039	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д наметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014,d 8 мм	т	0,01792	214736		3848		3848	308	4156	
19	19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-201 4,d 10 мм	т	0,3408	214736		73182		73182	5855	79037	
20	20	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0.0314	861063,96	1332,96	27037	42	19125	7179	36954	
						250668	584,22	7871	18		2737		
21	21	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3	6,4	20953,49	2444	134102	15642	86644	32868	180327	
						4971,3	550.8	31816	3525		13358		
22	22	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство приямка из бетона В10 для отвода конденсата	м3	0.58	36180,29	5593,26	20985	3244	8077	9873	33326	
						16661,66	2044,52	9664	1186		2469		
23	23	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-5)	1т	0,03496	683823,96	1332,96	23906	47	21293	2355	28362	
						73428	584.22	2567	20		2101		
24	24	Е11-080201-0703	Установка металлических решетокприямков	т	0.048	553599.64	9185.7	26573	441	23653	2459	31354	
						51648,3	3428.73	2479	165		2323		
25	25	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.0-50 мм) по днищу приямка	м2	0.5	655,76	29,37	328	15	135	175	543	
						356,71	14,64	178	7		40		
26	26	Е11-110101-1102	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	0,5	76.57	5	38	2	34	3	45	
						4.41	2,42	2	1		3		
27	27	Е11-070102-0106	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монта жных элементов до 5 т	шт	6	9045,84	1662,62	54275	9976	28766	22006	82383	
						2588,88	519,29	15533	3116		6102		
28	28	С121-040302-9903	Плиты перекрытий ребристые 2П1 - 4А^т	м3	5.7	71327		406564		406564		439089	
											32525		
29	29	Е11-080101-0108 Изм. и доп. вып. 9	Стены из бутового камня.Кладка с облицовкой кирпичом с одной сто роны и проемов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,8	15177,42	1383,41	194271	17708	99672	77176	293162	
						6007,13	476,03	76891	6093		21716		
30	30	Е11-070107-0103	Установка опорных стальных уголков (узел 6)	т	0,0348	717806,61	7051,33	24980	245	22529	2660	29851	
						63366,8	1418,31	2205	49		2211		
31	31	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Заделка труб Д=200 мм на перекрытии бетоном марки В10	м3	1,32	20279,12	1168,08	26768	1542	17769	7118	36597	
						5649,7	275,63	7458	364		2711		
32	32	Е11-070512-0106	Установка плит козырьков	шт	2	13001,98	6589,52	26004	13179	595	17914	47431	
						6114,78	1475,73	12230	2951		3513		
33	33	С121-049999-9917	Плиты козырьков из бетона классаВ15,сплошные.плоские	м3	0,6	46813		28088		28088	2247	30335	
34	34	Е11-070107-0103	Установка анкерирующих уголков для крепления плиты козырька (узел 3)	т	0.00088	717806.61	7051.33	632	6	570	67	755	
						63366,8	1418.31	56	1		56		
35	35	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5	8497,9	1736,64	42490	8683	16683	19656	67117	
						3424,68	757,35	17123	3787		4972		
36	36	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройствоуплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонны х (бетон В 10)	м3	10	18331.26	8.16	183313	82	144545	36365	237252	
						3868.62	0	38686	0		17574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-110101-1503	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (толщина 30-50 мм)	м2	50	700,47 269,54	89,33 34,67	35024 13477	4467 1734	17080	14298 3946	53267	
38	38	Е11-110101-1504 к=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий+20 мм	м2	50	463,4 161,92	17,2 8,76	23170 8096	860 438	14214	8022 2495	33688	
39	39	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков внаружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	4,452	2693,48 1157,91	552,04 146,1	11991 5155	2458 650	4379	5225 1377	18594	
40	40	С121-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м 2	4,452	15127		67345		67345	5388	72733	
41	41	С121-090404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2608		5216		5216	417	5633	
42	42	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3439		6878		6878	550	7428	
43	43	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3544		7088		7088	567	7655	
44	44	Е11-100107-0701 Изм. и доп. вып. 9	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных,площадь проема до 3 м2	м2	4,452	554,16 412,77	0,28 0,14	2467 1838	1 1	628	1654 330	4451	
45	45	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	м2 стяжки	44	561,05 234,5	103,03 26,71	24686 10318	4533 1175	9835	10574 2821	38081	
46	46	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых б итумно-полимерных материалов.Устройство	м2 кровли	52	1004,51 148,19	14,79 5,27	52234 7706	769 274	43759	7342 4766	64342	
47	47	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемы х битумно-полимерных материалов.На каждый следующ ий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	52	884,32 134,18	13,99 5,03	45985 6977	727 261	38280	6659 4212	56856	
48	48	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	м2 стяжки	44	538,67 234,5	103,03 26,71	23701 10318	4533 1175	8850	10574 2742	37017	
49	49	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности в 2 сло я стен гидроизолом	м2	66	2341,96 634,61	44,26 7,57	154570 41884	2921 500	109765	39417 15519	209506	
50	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутов ой кладки кирпичу,бетону стен.фундаментов	м2	244	879,93 287,47	21,36 2,75	214702 70143	5211 672	139348	65858 22445	303005	
51	51	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,12	6221,2 3160,43	998,98 413,1	6968 3540	1119 463	2309	3762 858	11588	
52	52	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство входной площадки из бетона В7,5	м3	1,44	13800,76 1118,41	1200,43 280,36	19873 1611	1729 404	16534	1833 1736	23443	
53	53	Е11-061401-0104	Железнение поверхности площадки	м2	9,04	419,68 397,95	0,83 0,41	3794 3597	7 4	189	3277 566	7637	
54	54	Е11-080101-0401	Боковая изоляция стен.фундаментов глиной	м3	0,14	10270,94 6687,45	1672,14 798,66	1438 936	234 112	268	975 193	2606	
55	55	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска металлической решетки и закладных деталей прия мка.количество окрасок 2	м2	2,048	914,53 788,77	1,05 0,53	1873 1615	2 1	255	1293 253	3419	
56	56	Е11-070201-0201	Установка опориз плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1	13997,48 6131,72	7504,94 2732,27	13997 6132	7505 2732	361	10460 1957	26414	
57	57	С121-040301-0201	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м.Dв 700 мм	шт.	4	1740		6960		6960	557	7517	
58	58	С121-040301-0201	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м.Dв 700 мм		8	1740		13920		13920		15034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Е11-110101-1503	Устройство цементных покрытий пола толщиной 20 мм (толщина 30-50 мм)	шт.							1114		
60	60	Е11-110101-1504 к=4	Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементных покрыти й+20 мм	м2	1,56	700,47 269,54	89,33 34,67	1093 420	139 54	533	446 123	1662	
61	61	Е11-080201-0703	Установка металлических решеток	м2	1,56	463,4 161,92	17,2 8,76	723 253	27 14	443	250 78	1051	
62	62	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118 -2012	т	0,08	90451,64 51648,3	9185,7 3428,73	7236 4132	735 274	2369	4098 907	12241	
63	63	Е11-070107-0104	Установка стальных крепежных элементов и монтажных изделий	т	0,08	557969		44638		44638		48209	
64	64	Е11-100201-0101	Укладка деревяной крышки диам.800 мм - крышка утепленная	т	0,12	698747,52 46597,6	6841,56 1404,54	83850 5592	821 169	77437	3571 6797	97899	
65	65	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,4	340,8 214,36	126,44 55,65	818 514	303 134	0	7252 583 112	1513	
66	66	Е11-150207-0105 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2	2,4	33106		79454		79454		85811	
67	67	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание внутренней поверхности фильтров-по глотителей (затирка цементным раствором М50)	м2	3,16	5125,36 4499,8	40,56 19,91	16196 14219	128 63	1849	6356 11426 2210	29832	
68	68	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-110	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,188	502,34 443,26	5,48 2,88	6625 5846	72 38	707	4707 907	12238	
69	69	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраскарешеток,переплетов,радиаторов,труб.диаметром м енее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колеря,к оличество окрасок 2	м2	13,188	207,72 17,09	1,68 0,28	2739 225	22 4	2492	158 232	3129	
70	70	Е11-061401-0401	Загрузка фильтров вемкостных сооружениях песком	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	914,53 788,77	1,05 0,53	3292 2840	4 2	449	2273 445	6011	
71	71	Е11-061401-0402	Загрузка фильтров вемкостных сооружениях гравием	м3 загрузки	0,61544	4373,11 1511,19	939,25 317,56	2691 930	578 195	1183	1024 297	4013	
			Итого по разделу: 21. Общестроительные работы	м3 загрузки	0,184632	6137,29 1627,96	969,34 319,99	1133 301	179 59	654	327 117	1577	
			Раздел: 22. Вентиляция									7825944	
72	72	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2	8166,52 7263,9	165,19 35,11	16333 14528	330 70	1475	14306 2451	33090	
73	73	С123-050404-0202	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали.марки ВЦ 4-75 (ВР-8677) №2,5, Р 0.18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	51002		102004		102004	8160	110164	
74	74	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из лист овой стали толщиной 0,5 мм	м2	2,512	7196,3 1937,17	54 22,02	18077 4866	136 55	13075	4823 1832	24732	
75	75	Е11-200701-0101	Установка зонтов над шахтами из листовой стали.круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2547,43 486,86	44,39 14,46	5095 974	89 29	4032	983 486	6564	
76	76	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВН-10)	м2	0,42	7397,51 7232,93	28,99 14,46	3107 3038	12 6	57	2983 487	6577	
77	77	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия.диаметром 4 мм.размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,16	1364		218		218	17	236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диа м.219х6,0 мм	м	6	11514,32 2250,96	148,62 32,5	69086 13506	892 195	54688	13427 6601	89114	
79	79	Е11-150403-1001 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска воздуховода,количество окрасок 1	м2	2,512	220,99 107,45	1,05 0,53	555 270	3 1	283	217 62	834	
80	80	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	м2	4,12596	576,31 450,55	1,05 0,53	2378 1859	4 2	515	1489 309	4176	
			Итого по разделу: 22. Вентиляция									275487	
			Раздел: 23. Технологическое оборудование										
81	81	Ц13-120101-0213	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на услов ное давление не более 2,5 МПа,монтируемые из гото вых узлов,диаметр наружный 219 мм.протяженностью- 36,6м	т	0,26352	3848,74 2175,66	1626,11 437,89	1014 573	429 115	12	420 115	1549	
82	82	Ц13-120101-0212	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на усло вное давление не более 2,5 МПа,монтируемые из гот овых узлов,диаметр наружный 159 мм.протяженность- 18,99м	т	0,13293	3235,81 1666,17	1547,9 422,96	430 221	206 56	3	169 48	648	
83	83	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа,монтируемые из гот овых узлов,диаметр наружный 114 мм,протяженность - 13,44м	т	0,045696	2757,08 1445,85	1299,64 361,95	126 66	59 17	1	50 14	190	
84	84	Ц13-120101-0204	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа,монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 32-38 мм,протяженность - 1,7м	т	0,0034	2170,69 1120,88	1034,24 289,33	7 4	4 1	0	3 1	11	
85	85	Ц13-120101-0205	Трубопровод на условное давленнене более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 38 мм.Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2288,09 1180,09	1090,23 308,61	7780 4012	3707 1049	60	3088 869	11736	
86	86	С123-011306-0503	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа,219х7,0 мм	т	0,26352	467161		123106		123106	9849	132955	
87	87	С123-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа,159х5,0 мм	т	0,13293	504104		67011		67011	5361	72371	
88	88	С123-011306-0501	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа,114х5,0 мм	т	0,045696	594403		27162		27162	2173	29335	
89	89	С123-011306-0506	Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа,32х2,5 мм	т	0,0034	942356		3204		3204	256	3460	
90	90	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализаци онных труб диам.100 мм	м	4	10666,47 1060,29	49,61 18,73	42666 4241	198 75	38226	4230 3752	50647	
91	91	Е11-220101-0102	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,016	1606639,26 404432	8511,23 4284,37	25706 6471	136 69	19099	6474 2574	34755	
92	92	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.200 мм с соединением при помощиасбестоцементных муфт	км	0,008	1908990,37 382536	94425,69 29106,13	15272 3060	755 233	11456	3260 1483	20015	
93	93	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	4	2119,61 1709,4	82,83 41,31	8478 6838	331 165	1310	6933 1233	16644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	2	3105,89 2443,38	193,27 96,39	6212 4887	387 193	938	5029 899	12140	
95	95	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочног о чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	87599		350396		350396	28032	378428	
96	97	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка	фланец	8	2690,03 2353,78	213,73 13,77	21520 18830	1710 110	980	18751 3222	43493	
97	98	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка	фланец	4	1702,93 1481,4	128,59 13,77	6812 5926	514 55	372	5921 1019	13751	
98	99	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	8	1120,14 987,6	71,28 0	8961 7901	570 0	490	7822 1343	18126	
99	100	С123-020103-2413	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа,Dy 200 мм	компл	8	15252		122016		122016	9761	131777	
100	101	С123-020103-2412	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа,Dy 150 мм	компл	4	13537		54148		54148	4332	58480	
101	102	С123-020103-2410	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа,Dy 100 мм	компл	8	10044		80352		80352	6428	86780	
102	103	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,56	446		1142		1142	91	1233	
103	104	С121-130201-0403	Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,035456	561376		19904		19904	1592	21496	
104	105	Е11-200701-0101	Установка зонтов над шахтами из листовой стали,круглого сечения диаметром 150-200 мм	шт	6	2547,43 486,86	44,39 14,46	15285 2921	266 87	12097	2948 1459	19691	
105	106	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных опор (В10) под задвижки и клапаны	м 3	0,16	20279,12 5649,7	1168,08 275,63	3245 904	187 44	2154	863 329	4436	
106	107	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,количеств о окрасок 2	м2	9,663036	576,31 450,55	1,05 0,53	5569 4354	10 5	1205	3487 724	9780	
107	108	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавление м колера,количество окрасок 2	м2	2	914,53 788,77	1,05 0,53	1829 1578	2 1	249	1263 247	3339	
			Раздел: 13. Ограждения										
108	7	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным сто лбам.Установка	м оград	215,9999988	2644,77 1195,36	601,68 237,63	571270 258198	129962 51329	183110	365241 74921	1011432	
109	8	Е11-070111-0205	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов желез обетонных с фундаментами	шт.	1	35130,48 16964,4	17414,06 6840,36	35130 16964	17414 6840	752	28090 5058	68278	
110	9	Е11-070111-0207	Калитки.Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	16323,72 6722,46	9256,5 3641,24	16324 6722	9256 3641	345	12229 2284	30837	
			Раздел: 14. Озеленение										
111	13	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4925	414,74 268,34	9,9 2,62	2042574 1321553	48759 12885	672263	1174306 257350	3474230	
112	14	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	4925	100,46 54,81	0,15 0	494755 269936	731 0	224088	237544 58584	790882	
113	15	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные.мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	4925	246,61 59,43	156,62 37,73	1214546 292693	771346 185819	150508	421091 130851	1766488	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					4374599	977468	1231066	2238501	16420844	
			В том числе :					2166066	260514		529048		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Раздел: 29. Технологическое оборудование										
114	96	5101-0102-1807 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47,для воды,кор пус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 150,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1497665		2995330				2995330	
			Отпускная цена			1497665		2995330		2995330			
			Сметная стоимость оборудования					*2995330*					
			Итого по разделу: 29. Технологическое оборудование									2995330	
			ИТОГО:					2995330	0				
			В том числе :					0	0	2995330			
			Стоимость оборудования, всего							2995330			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС 12%			12%						483476	
			Итого с учетом НДС 12%									3478806	
			Тендерная скидка			10%						347881	
			Всего к оплате с учетом НДС									3130944	
			Временные здания и сооружения - 1,6%			1,60%		262734				16683578	
			Доп.затраты в зимнее время - 2,07%			2,07%		345350				17028928	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			2%		340579				17369506	
			Итого в базовых ценах 2019 года									17369506	
			Итого в ценах 2020 года к=1,049901			1,049901						18236262	
			НДС 12%			12%						2188351	
			Итого с учетом НДС 12%									20424613	
			Тендерная скидка			10%						2042461	
			Всего к оплате с учетом НДС									18382152	
			Всего к оплате с оборудованием									21 513 096,30	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"

Начальник отдела:
Сайдахмотов Т.Т.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт технадзор:
Мадиханов А.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Leader Project Stroy"
(ранее ТОО "KZ АстанаКурылыс XXI")

Авторский надзор:
Шахарбек А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

Заместитель директора:
Токтарбаев М.А.