Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о, ул.Абая, дом № 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №41 от 05.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
38	**17.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение жилой зоны (3 очередь) в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области			усл.	1	44 635 013,00	44 635 013,00
				Итого	1	x	44 635 013,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2021

М.П.

Заказчик:КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: «Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	05.05.2021г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**246 356 006**	**39 852 690**							**4 782 323**	**44 635 013**

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной инспекции
Жамбылского района»

_____ **Кемельбеков А.А.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ **Тыханов Р.Б.**
(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подверждаю)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат"

_____ **Уразбаев Ж.Б.**
(подпись)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)

Форма 4

Стройка «Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь»

(наименование, адрес)

Объект «Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. 3-очередь» Участок №№1,2,3,4,5,9,10,11,12,13

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **05.05.2021**

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь месяц 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Участок №1,№2									
		1. Подстанция 10/04кв									
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	2	84939,96	43140,54	169880	86281	9241	76042	265596
					37179,00	15627,93	74358	31256		19674	
2	51-080101-0104	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2	624634,00	–	1249268	–		–	1249268
					–	–	–	–	1249268	–	
3	51-080102-0409	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	2	995021,00	–	1990042	–		–	1990042
					–	–	–	–	1990042	–	
4	51-080401-1302	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	6	7430,00	–	44580	–		–	44580
					–	–	–	–	44580	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080304-0304	**Шкаф учета электроэнергии. Установка**	шт.	2	4369,20	1426,22	8738	2852	166	4892	14721
					2860,00	537,02	5720	1074		1090	
6	Прайс Корп.Сайман	**Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н- NT-08**	шт	2	444553,57	–	889107	–		–	889107
					–	–	–	–	889107	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4351615	89134	9407	80934	4453314
							80078	32330	4172997	20764	
		Стоимость оборудования	Тенге				4172997				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4172997				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				178618				
		Материалы	Тенге				9407				
		Всего заработная плата	Тенге					112408			
		Накладные расходы	Тенге				80934				
		Сметная прибыль	Тенге				20764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				280316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4453313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112408			
		2. Воздушная линия ВЛ-10кВ (одноцепная);									
		Заземление									
43	Е11-330105-1004	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	5	143,72	31,97	719	160	6	487	1302
					110,69	11,02	553	55		96	
44	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0031	216607,00	–	671	–	671	–	725
					–	–	–	–		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1390	160	677	487	2027
							553	55	–	150	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1390				
		Материалы	Тенге				5				
		Всего заработная плата	Тенге					609			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				671				
		Накладные расходы	Тенге				487				
		Сметная прибыль	Тенге				150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					609			
		3. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
		Опора анкерная (двухстоечная) ПУА7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	15035,71	7243,60	90214	43462	3768	52138	153740
					7164,04	3698,00	42984	22188		11388	
197	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	61635,08	–	739621	–	739621	–	798791
					–	–	–	–		59170	
198	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция стоек боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	24	879,93	21,36	21118	513	13706	6478	29804
					287,47	2,75	6899	66		2208	
199	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	т	0,11472	577916,00	–	66299	–	66299	–	71602
					–	–	–	–		5304	
200	С121-040305-0104	Подушки опорные марки П-3И	шт.	12	3537,00	–	42444	–	42444	–	45840
					–	–	–	–		3396	
				Заземление							
214	Е11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	18	830,81	51,96	14955	935	115	11124	28165
					772,51	–	13905	–		2086	
215	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	211266,00	–	18025	–	18025	–	19467
					–	–	–	–		1442	
216	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	30	143,72	31,97	4311	959	31	2921	7811
					110,69	11,02	3321	330		579	
217	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	216607,00	–	4029	–	4029	–	4351
					–	–	–	–		322	
218	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,61	1714,02	–	9616	–	–	6923	17862
					1714,02	–	9616	–		1323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1010632	45869	888038	79584	1177433
							76725	22585	–	87218	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				944333				
		Материалы	Тенге				17621				
		Всего заработная плата	Тенге					99310			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22054				
		Местные материалы	Тенге				782065				
		Накладные расходы	Тенге				79584				
		Сметная прибыль	Тенге				81913				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1105831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					99310			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66299				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66299				
		Сметная прибыль	Тенге				5304				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1177433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					99310			
Участок №3,№4											
4. Подстанция 10/04кв											
1	**Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**2**	**84939,96**	**43140,54**	**169880**	**86281**	**9241**	**76042**	**265596**
					37179,00	**15627,93**	**74358**	**31256**		**19674**	
2	**51-080101-0104**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**	**624634,00**	**–**	**1249268**	**–**		**–**	**1249268**
					–	**–**	**–**	**–**	**1249268**	**–**	
3	**51-080102-0409**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**2**	**995021,00**	**–**	**1990042**	**–**		**–**	**1990042**
					–	**–**	**–**	**–**	**1990042**	**–**	
4	**51-080401-1302**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**6**	**7430,00**	**–**	**44580**	**–**		**–**	**44580**
					–	**–**	**–**	**–**	**44580**	**–**	
5	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф учета электроэнергии. Установка**	**шт.**	**2**	**4369,20**	**1426,22**	**8738**	**2852**	**166**	**4892**	**14721**
					2860,00	**537,02**	**5720**	**1074**		**1090**	
6	**Прайс Корп.Сайман**	**Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н- NT-08**	**шт**	**2**	**444553,57**	**–**	**889107**	**–**		**–**	**889107**
					–	**–**	**–**	**–**	**889107**	**–**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**4351615**	**89134**	**9407**	**80934**	**4453314**
							80078	**32330**	**4172997**	**20764**	
	Стоимость оборудования		Тенге				4172997				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4172997				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178618				
	Материалы		Тенге				9407				
	Всего заработная плата		Тенге					112408			
		Накладные расходы	Тенге				80934				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				20764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				280316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4453313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112408			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4351615**	**89134**	**907529**	**241939**	**10086088**
							80078	**32330**	**8345994**	**128896**	
	Стоимость оборудования		Тенге				4172997				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4172997				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178618				
	Материалы		Тенге				9407				
	Всего заработная плата		Тенге					112408			
		Накладные расходы	Тенге				80934				
		Сметная прибыль	Тенге				20764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				280316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112408			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4453313				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					112408			
		Участок №5									
		5. Подстанция 10/04кв									
1	**Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**84939,96**	**43140,54**	**84940**	**43141**	**4620**	**38021**	**132798**
					37179,00	**15627,93**	**37179**	**15628**		**9837**	
2	**51-080101-0104**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**624634,00**	**–**	**624634**	**–**		**–**	**624634**
					–	**–**	**–**	**–**	**624634**	**–**	
3	**51-080102-0409**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**995021,00**	**–**	**995021**	**–**		**–**	**995021**
					–	**–**	**–**	**–**	**995021**	**–**	
4	**51-080401-1302**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**	**7430,00**	**–**	**22290**	**–**		**–**	**22290**
					–	**–**	**–**	**–**	**22290**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080304-0304	Шкаф учета электроэнергии. Установка	шт.	1	4369,20	1426,22	4369	1426	83	2446	7360
					2860,00	537,02	2860	537		545	
6	Прайс Корп.Сайман	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н- NT-08	шт	1	444553,57	–	444554	–		–	444554
					–	–	–	–	444554	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2175808	44567	4703	40467	2226657
							40039	16165	2086499	10382	
		Стоимость оборудования	Тенге				2086499				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2086499				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				89309				
		Материалы	Тенге				4703				
		Всего заработная плата	Тенге					56204			
		Накладные расходы	Тенге				40467				
		Сметная прибыль	Тенге				10382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				140158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2226657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56204			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2175808	44567	4703	40467	2226657
							40039	16165	2086499	10382	
		Стоимость оборудования	Тенге				2086499				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2086499				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				89309				
		Материалы	Тенге				4703				
		Всего заработная плата	Тенге					56204			
		Накладные расходы	Тенге				40467				
		Сметная прибыль	Тенге				10382				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				140158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56204			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2226657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					56204			
		Участок №9,13									
		6. Подстанция 10/04кв									
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	5	84939,96	43140,54	424700	215703	23102	190105	663989
					37179,00	15627,93	185895	78140		49184	
2	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	5	791168,00	–	3955840	–		–	3955840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	3955840	–	
3	51-080102-0412	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	5	999605,00	–	4998025	–		–	4998025
					–	–	–	–	4998025	–	
4	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	15	7430,00	–	111450	–		–	111450
					–	–	–	–	111450	–	
5	Ц13-080304-0304	Шкаф учета электроэнергии. Установка	шт.	5	4369,20	1426,22	21846	7131	415	12229	36801
					2860,00	537,02	14300	2685		2726	
6	Прайс Корп.Сайман	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-11-1Н- NT-08	шт	5	444553,57	–	2222768	–		–	2222768
					–	–	–	–	2222768	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11734629	222834	23517	202334	11988873
							200195	80825	11288083	51910	
	Стоимость оборудования		Тенге				11288083				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				11288083				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				446546				
	Материалы		Тенге				23517				
	Всего заработная плата		Тенге					281020			
		Накладные расходы	Тенге				202334				
		Сметная прибыль	Тенге				51910				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				700790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					281020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11988873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					281020			
		РАЗДЕЛ 7. Воздушная линия ВЛ-10\0,4кВ (одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ);									
		Опора промежуточная (одностоечная)П10-3.1с									
21	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,049	167097,18	94243,59	175285	98862	3736	84416	280477
					69291,60	31299,21	72687	32833		20776	
22	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	14	6869,11	3732,12	96168	52250	3049	50585	158493
					2919,24	1597,32	40869	22362		11740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-061201-0803	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,33582**	**471779,00**	**–**	**1573770**	**–**	**1573770**	**–**	**1699671**
					–	**–**	**–**	**–**		**125902**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1845222**	**151111**	**1580555**	**135001**	**2138641**
							113556	**55195**	**–**	**158418**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1573770**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1573770**				
		Сметная прибыль	Тенге				**125902**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1699671**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**271452**				
		Материалы	Тенге				**6785**				
		Всего заработная плата	Тенге					**168752**			
		Накладные расходы	Тенге				**135001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32516**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**438970**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168752**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2138641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168752**			
		8. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);									
		Опора промежуточная (одностоечная) ПП7									
159	**Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**5,908**	**119866,99**	**598,54**	**708174**	**3536**	**309155**	**317577**	**1107811**
					66940,25	**251,83**	**395483**	**1488**		**82060**	
160	**С123-061201-0425**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,26248**	**1397606,00**	**–**	**8752480**	**–**	**8752480**	**–**	**9452678**
					–	**–**	**–**	**–**		**700198**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**9460654**	**3536**	**9061635**	**317577**	**10560489**
							395483	**1488**	**–**	**782258**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**8752480**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8752480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**700198**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**9452678**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**708174**				
		Материалы	Тенге				**309155**				
		Всего заработная плата	Тенге					**396971**			
		Накладные расходы	Тенге				**317577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82060**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1107811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**396971**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10560489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**396971**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Воздушная линия ВЛ-04кВ(совместной подвески с ВЛ-10кВ);									
236	**Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1,049**	**119866,99**	**598,54**	**125740**	**628**	**54892**	**56388**	**196698**
					66940,25	**251,83**	**70220**	**264**		**14570**	
237	**С123-061201-0425**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х70+1х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,11194**	**1397606,00**	**–**	**1554054**	**–**	**1554054**	**–**	**1678378**
					–	**–**	**–**	**–**		**124324**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1679794**	**628**	**1608946**	**56388**	**1875076**
							70220	**264**	**–**	**138894**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1554054**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1554054**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124324**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1678378**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**125740**				
		Материалы	Тенге				**54892**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70484**			
		Накладные расходы	Тенге				**56388**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14570**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**196698**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70484**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1875077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70484**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**24720299**	**378109**	**12274653**	**711300**	**26563079**
							779455	**137772**	**11288083**	**1131480**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**11288083**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**11288083**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**12326849**				
		Материалы	Тенге				**23517**				
		Всего заработная плата	Тенге					**281020**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11880303**				
		Накладные расходы	Тенге				**202334**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1002335**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**13531518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
		Сметная заработная плата	Тенге					**281020**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1105367**				
		Материалы	Тенге				**370832**				
		Всего заработная плата	Тенге					**636207**			
		Накладные расходы	Тенге				**508966**				
		Сметная прибыль	Тенге				**129147**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1743479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**474**
		Сметная заработная плата	Тенге					**636207**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**26563080**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662
		Сметная заработная плата	Тенге					917227			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39888118**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1056928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					646971			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241236			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13186885		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21720576		
		- Накладные расходы	Тенге							993706	
		- Сметная прибыль	Тенге							1270758	
		Временные здания и сооружения		1,92%	0	765 852					
		Доп.затраты в зимнее время		1,71%	13096	695 183					
		Итого в базовых ценах 2019 года				41 349 153					
		Непредвиденные работы и затраты		2%		826 983					
		Итого в ценах 2020 года к=1,049901		1,049901		44 280 767					
		НДС 12%		12%		5 313 692					
		Итого с учетом НДС 12%				49 594 459					
		Тендерная скидка		-10		4 959 446					
		Всего к оплате с учетом НДС 12%				44 635 013					

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

_____ **Кемельбеков А.А.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ **Тыханов Р.Б.**
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат"

_____ **Уразбаев Ж.Б.**
(подпись)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)