Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области

Договор №50 от 29.06.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	29.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	194 086 512									
Акт №2 за декабрь 2021г.	76 892 283	68 653 824							8 238 459	76 892 283

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Технадзор: ТОО "АДС САПА"

_____ Шитпанов А.Х.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Б.К.

"КазЕвроСтрой"

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство объектов водоснабжения с. Алтай батыр Байганинского района Актюбинской области

Договор №50 от 29.06.2021г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-3-1 Общестроительные работы резервуаров V=300 м3 - 2 шт									
		Раздел 2 Железобетонные конструкции резервуаров									
13	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	25	12978,7	3149,94	324468	78749	271630	218164	586042
					8476,02	1113,59	211901	27840	–	43410	
14	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	100	23395		2339500		2339500	–	2526660
					–		–		–	187160	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,1792	900708,71	1328,13	161407	238	117349	39970	217487
					244531,25	574,78	43820	103	–	16110	

	Итого по разделу 2					3 330 189				
	Итого по смете					3 330 189				

6-1-3. Наружные сети внутрипоселкового водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48757,72	154,62	146,26	7538970	7131304	–	1594494	9864141
				8,36	37,06	407615	1806961	–	730677	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1462,7	2006,93	–	2935537	–	–	2113587	5453048
				2006,93	–	2935537	–	–	403930	
5 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2007,80	275,68	265,08	553511	532226	1098	119163	726488
				10,24	72,19	20562	144943	–	53814	
6 4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1801,820	351		632439		–	–	683034
				–		–		–	50595	

7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2007,80	21,31	17,83	42778	35799	1098	14695	62071
				3,13	7,04	6274	14135	–	4598	
	Итого по разделу 1					16 788 781				
Раздел 2 Трубопроводы										
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1956,41	3956,64	159,5	7740803	312047	8331232	2129911	10660371
				1052,64	47,04	2059396	92030	–	789657	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,4993	360101,47	106803,96	1980306	587347	27373	1519375	3779655
				248319,97	30755,91	1365586	169136	–	279974	
12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,2812	474742,43	151155,95	608240	193661	16793	449641	1142511
				310479,24	44018,89	397786	56397	–	84630	
22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	714	1435,78	924,49	1025147	660086	–	541624	1692113
				511,29	254,95	365061	182034	–	125342	
30 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	196	2115,89	1361,3	414714	266815	–	219288	684723
				754,58	375,54	147898	73606	–	50720	

35 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	102	2076,98	82,26	211852	8391	41570	172446	415041
				1667,4	40,32	170075	4113	–	30744	
37 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2029,5	82,33	12177	494	1964	9861	23801
				1619,83	40,33	9719	242	–	1763	
39 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	3044,88	191,96	60898	3839	11265	49057	118751
				2383,54	94,08	47671	1882	–	8796	
41 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	100	3709,32	60,48	370932	6048	655200	95396	503635
				963,6	–	96360	–	–	37306	
42 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	2898,58	45,33	34783	544	25374	8776	47044
				738,75	–	8865	–	–	3485	
43 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	6123,42	113,1	146962	2714	219116	34662	196154
				1445,4	13,44	34690	323	–	14530	
	Итого по разделу 2					19 263 799				

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду -2000мм Н=2700мм -49шт., Ду 1500мм Н=2700мм -43 шт., Ду 1500мм Н=2860мм -1 шт., Ду 1500мм Н=2820мм - 1 шт., Ду 1500мм Н=2800мм -1 шт. (=95шт)

3.1 Земляные работы

51	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3499,06	154,62	146,26	541028	511772	–	114428	707892
					8,36	37,06	29252	129675	–	52436	
52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	104,98	2006,93	–	210679	–	–	151689	391358
					2006,93	–	210679	–	–	28989	
53	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2990,8	35,22	35,22	105336	105336	–	27865	143857
					–	12,94	–	38701	–	10656	
54	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2990,8	161,41	76,31	482745	228228	–	259223	801326
					85,1	35,28	254517	105515	–	59357	
55	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	508,26	275,68	265,08	140116	134729	224	30165	183903
					10,24	72,19	5205	36691	–	13622	

56	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	996,1818	351		349660		–	–	377633
					–		–		–	27973	
57	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	508,26	21,31	17,83	10828	9062	224	3720	15712
					3,13	7,04	1591	3576	–	1164	
3.2 Монтажные работы											
58	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 2000мм -49шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=49,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	94,08	22199,32	9293,45	2088512	874328	239766	1317429	3678416
					10357,34	3787,39	974419	356318	–	272475	
66	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=49,000;	м3 подстилающего слоя	31,36	17736,66	1732,78	556222	54340	397024	120357	730705
					3343,67	739,21	104857	23182	–	54126	
67	1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=49,000;	м2 покрытия	313,6	1106,38	96,47	346960	30253	205987	114792	498691
					353,06	36,35	110720	11399	–	36940	
68	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=49,000;	м2 поверхности	664,44	876,16	19,84	582153	13182	382470	175108	817842
					280,69	2,69	186501	1787	–	60581	

69 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. (Ду 1500мм Н=2,7 м -43 шт., Ду 1500мм Н=2860мм -1 шт., Ду 1500мм Н=2820мм - 1 шт., Ду 1500мм Н=2800мм -1 шт.) Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	60,91	22199,29	9293,45	1352203	566083	155234	852967	2381506
				10357,34	3787,38	630886	230697	–	176414	
77 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=46,000;	м3 подстилающего слоя	23,92	17736,72	1732,81	424262	41449	302833	91803	557350
				3343,68	739,2	79981	17682	–	41285	
78 1111-0101-1501	Бетонная отмостка. Устройство НР = 94 % К=46,000;	м2 покрытия	239,2	1106,38	96,47	264646	23076	157119	87558	380380
				353,06	36,35	84452	8695	–	28176	
79 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	476,66	876,16	19,83	417628	9452	274382	125621	586710
				280,69	2,69	133794	1282	–	43460	
80 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	24	2784,53	182,5	66829	4380	13309	50519	126736
				2047,5	78,73	49140	1890	–	9388	
	Итого по разделу 3					12 380 018				
	Итого по смете					48 432 649				

Раздел 1 Земляные работы

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	904,72	2006,93	–	1815708	–	–	1307310	3372859
					2006,93	–	1815708	–	–	249841	
5	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28731,04	35,22	35,22	1011970	1011970	–	267772	1382121
					–	12,94	–	371905	–	102379	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	28731,04	161,41	76,31	4637556	2192430	–	2490305	7698090
					85,1	35,28	2445126	1013631	–	570229	
7	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта (колодцами) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1426,4	275,68	265,08	393225	378110	503	84663	516119
					10,24	72,19	14612	102975	–	38231	
8	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2795,744	351		981306		–	–	1059810
					–		–		–	78504	

9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1426,4	21,31	17,83	30390	25426	503	10441	44097
					3,13	7,04	4461	10040	–	3266	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3412,44	161,41	76,31	550811	260399	–	295778	914316
					85,1	35,28	290412	120391	–	67727	
		Итого по разделу 1					14 987 412				
	Раздел 2 Монтажные работы										
15	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,8	1613,16	94,21	6130	358	540	5242	12282
					1376,84	30,79	5232	117	–	910	
16	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	3786		14387		14387	–	15538
					–		–		–	1151	
17	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	19	5465,37	–	103842	–	48465	54269	170760
					2914,58	–	55377	–	–	12649	

18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,9	101,05	2,63	192	5	101	59	271
				45,26	–	86	–	–	20	
19 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	36,32	1,84	138	7	31	70	225
				26,32	0,53	100	2	–	17	
20 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	9	2115,78	1361,22	19042	12251	–	10068	31439
				754,56	375,44	6791	3379	–	2329	
22 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	13	1435,85	924,54	18666	12019	–	9861	30809
				511,31	254,92	6647	3314	–	2282	
25 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	2029,33	82,22	18264	740	2946	14792	35700
				1619,78	40,33	14578	363	–	2644	
27 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	13	2898,62	45,38	37682	590	27488	9508	50965
				738,77	–	9604	–	–	3775	

28 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	5	66399,6	54,8	331998	274	321720	10037	369398
				2000,8	26,8	10004	134	–	27363	
	Итого по разделу 2					717 387				
Раздел 3 Водопроводные колодцы Д=1500 мм - 10 шт.										
31 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	354,61	35,22	35,22	12490	12490	–	3305	17059
				–	12,94	–	4590	–	1264	
32 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	354,61	161,41	76,31	57239	27060	–	30737	95014
				85,1	35,28	30179	12511	–	7038	
43 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	127,17	876,15	19,83	111420	2522	73203	33514	156529
				280,69	2,69	35695	342	–	11595	
	Итого по разделу 3					268 602				
Раздел 4 Колодцы канализационные Д=1500 мм - 5 шт										
46 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	247,29	35,22	35,22	8710	8710	–	2305	11896
				–	12,94	–	3201	–	881	

47 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	247,29	161,41	76,31	39915	18870	-	21434	66257
				85,1	35,26	21045	8724	-	4908	
	Итого по разделу 4					78 153				
	Итого по смете					16 051 554				
	Итого прямые затраты					67 814 392				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1 пункт 47	Временные здания и сооружения (2%)		1 356 288			69 170 679				
НДЗ РК 8 04-05-2015 Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)		2 054 369			71 225 049				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 424 501			72 649 550				
	Оборудование		0			72 649 550				
Приложение 1 к Прогнозу	в текущих ценах на 2021 год, К=1,05					76 282 027				
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		9 153 843							
	Всего по сметному расчету					**85 435 870**				
	Итого с К=0,9					**76 892 283**				

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомоб

_____Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "АДС САПА"

_____ Шитпанов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "МастИнжПроект"

_____Балмагамбетов М.К.