Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Golden City DS"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и благоустройство парка "Ветеранов" города Талдыкорган

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10-С	от 06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и благоустройство парка "Ветеранов" города Талдыкорган	228 571 428,00	228 571 428,00	76 530 612,50							9 183 673,50	85 714 286,00
Аванс 30%											25 714 286,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	160 000 000,00	160 000 000,00	53 571 429,00							6 428 571,00	60 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____Джетыбаев Е.Н.

Технадзор

Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____Шафраненко И.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____Комшабаев С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Объект : «Реконструкция и благоустройство парка «Ветеранов» города

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1-Генеральный план										
	Раздел.Покрытие проездов,дорожек и площадок										
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228,995	143,96	66,42	32966	15209	–	18087	55137
					77,54	32,16	17757	7364	–	4084	
35	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство толщ.10 см НР = 108 %	м2 покрытия	2617	1185,32	122,56	3101973	320748	2140842	801531	4215784
					244,7	38,89	640383	101775	–	312280	

36 1127-0701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 %	м2 покрытия	-2617	160,59	8,78	-420268	-22967	-368840	-37663	-494566
				10,88	2,45	-28461	-6412	–	-36634	
37 1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2617	1892,32	28,8	4952189	75379	4840179	55381	5408176
				14	5,6	36631	14648	–	400606	
38 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	2203,3845	10104,09	22,76	22263198	50141	20886210	1450777	25611093
				602,19	7,47	1326847	16465	–	1897118	
39 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	675	767,4	28,64	517998	19334	24216	520544	1121624
				702,89	11,17	474448	7537	–	83083	
40 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,8	46977		507352		507352		547940
								–	40588	
Асфальто-бетонные покрытие проездаа, ТИП V										
41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	148,5	143,95	66,41	21377	9862	–	11729	35755
				77,54	32,15	11515	4775	–	2648	
42 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	990	163,73	122,19	162097	120972	312	82995	264701
				41,23	36,4	40813	36034	–	19607	

43 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	118,8	1401		166439		166439		179754
44 1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), толщ.16 см НР = 108 %	м2 основания	990	598,56	158,08	592570	156500	405328	87780	734778
				31,05	51,05	30742	50536	–	54428	
45 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 %	м2 основания	990	36,05	11,13	35690	11015	24674	3969	42830
				–	3,71	–	3675	–	3173	
46 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ. 6 см НР = 108 %	м2 покрытия	990	1168,72	93,43	1157030	92491	1023791	74104	1329625
				41,16	28,15	40748	27867	–	98491	
47 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	990	540,92	0,02	535508	21	534985	472	578858
				0,11	–	109	–	–	42850	

48 1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.5 см НР = 108 %	м2 покрытия	990	1237,31	93,83	1224939	92895	1091297	74290	1403167
				41,16	28,32	40748	28039	–	103938	
49 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	990	281,37	0,02	278559	21	278298	236	301098
				0,11	–	109	–	–	22304	
50 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	280	767,4	28,64	214873	8020	10045	215929	465266
				702,89	11,16	196808	3126	–	34464	
51 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,12	46977		710292		710292		767116
								–	56823	
Раздел . Благоустроиство пруда и ручьев										
90 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)(на обочине) м3 НР = 72 %	м3 грунта	67	143,95	136,34	9645	9134	–	1997	12573
				7,61	33,78	510	2263	–	931	
91 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	67	180,54	177,25	12096	11876	–	2716	15997
				3,28	53,03	220	3553	–	1185	

92 1101-0107-1601	Откосы насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	890	105,12	100,55	93557	89487	–	15602	117892
				4,57	19,78	4070	17600	–	8733	
93 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	267	143,96	66,41	38436	17732	–	21089	64287
				77,54	32,16	20704	8586	–	4762	
94 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(на обочин) НР = 72 %	м3 грунта	45	16,56	16,56	745	745	–	215	1038
				–	6,64	–	299	–	77	
95 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45	143,96	66,41	6478	2989	–	3554	10835
				77,54	32,16	3489	1447	–	803	
96 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	45	583,87	382,19	26274	17198	95	14685	44236
				199,58	102,59	8981	4616	–	3277	
97 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(растительным грунтом) НР = 72 %	м3 грунта	67	16,57	16,56	1110	1110	–	321	1545
				–	6,65	–	446	–	114	

98 1101-0107-1601	Откосы растительного слоя. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	223	105,12	100,55	23442	22422	–	3909	29539
				4,57	19,78	1020	4410	–	2188	
99 1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	67	439,47	0,26	29444	17	9608	14270	47211
				295,81	–	19819	–	–	3497	
100 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита НР = 108 %	м2 основания дорожной поверхности	1025	823,25	0,4	843835	413	824603	20460	933439
				18,36	0,12	18819	126	–	69144	
101 1127-0601-0302	Укладка георешетки НР = 108 %	м2 покрытия	1335	17,98	0,65	24000	865	–	25381	53331
				17,33	0,27	23134	367	–	3950	
102 2108-0102-1307	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1335	1358		1812930		1812930		1957964
103 2105-0301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,127	191901		216272		216272		233574
104 1142-0101-0601	Слой подстилающий из щебня толщиной 20 см. Устройство насухо вручную НР = 68 %	м2 подстилающего слоя	1335	805,5	44,52	1075346	59438	544720	334638	1522783
				352,95	15,68	471188	20927	–	112799	
105 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	200	5024,75	3,19	1004950	638	456924	394296	1511185

				2736,94	1,23	547388	245	–	111940	
Раздел . Прокладка ж/б водопропускных труб										
106 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,38	143,95	136,34	1494	1415	–	309	1948
				7,62	33,78	79	351	–	144	
107 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	1831,37	–	549	–	–	396	1021
				1831,37	–	549	–	–	76	
108 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4,71	45,59	45,59	215	215	–	57	294
				–	16,85	–	79	–	22	
109 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	796,07	–	239	–	–	172	444
				796,07	–	239	–	–	33	
110 1130-0402-0101	Трубы водопропускные из железобетонных труб. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР = 84 %	м3 подготовки	1,26	6504,76	3055,8	8196	3850	2278	2705	11772

				1641,41	914,1	2068	1152	–	872	
111 1130-0401-0401	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 1,35 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	0,9	41428,29	13537,29	37285	12184	15849	10386	51485
				10280,38	3457,4	9252	3112	–	3814	
112 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	6	25796		154776		154776		167158
									12382	
113 1106-0401-0101	Омоноличивание оголовка. Устройство НР = 91 %	м3	3,74	20082,85	1262,54	75110	4722	58188	12083	94168
				3261,96	288,19	12200	1078	–	6975	
114 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой	12,7	3655,61	128,6	46426	1633	35988	7840	58607
				693,33	41,57	8805	528	–	4341	
115 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5	1092,73	25,05	5464	125	2870	1898	7951
				493,71	5,76	2469	29	–	589	

Раздел . Мостик переход

116 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,213899	70707,89	22124,73	85832	26857	9033	40862	136830
				41141,4	7644,35	49942	9279	–	10135	
117 2106-0304-0701	Переходные мостики	т	1,213899	443125		537909		537909		580942
									43033	

118 2302-1104-1802	Декоративные крышки	шт.	14	151		2114		2114		2283
119 2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм	1000 шт.	0,2	3933		787		787		850
120 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03024	187198,96	1224,96	5661	37	4943	634	6799
				22520	519,75	681	16	–	504	
121 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	35,203071	84,62	2,25	2979	79	1455	1003	4300
				41,03	0,25	1445	9	–	319	
122 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	35,203071	150,43	3,2	5296	113	3494	1177	6991
				47,97	0,49	1689	17	–	518	
123 1110-0109-0101	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	15,4	26524,82	182,07	408482	2804	313239	84383	532295
				6002,5	85,75	92439	1321	–	39429	
124 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	22164,18	1129,97	17731	904	12805	3838	23295
				5027,4	245,21	4022	196	–	1726	
125 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,2	848,99	20,12	2717	64	1834	769	3764
				255,88	2,45	819	8	–	279	

Раздел . Беседка

126 1109-0305-0101	Беседка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,819838	59151,93	24801,98	48495	20334	12095	16095	69757
				19596,6	8855,13	16066	7260	–	5167	
127 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,819838	491578		403014		403014		435255
									32241	
128 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,13543	67730,72	24811,02	9173	3360	1167	3927	14147
				34304,3	7715,37	4646	1045	–	1048	
129 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13543	521309		70601		70601		76249
130 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	27,702772	84,62	2,25	2344	62	1145	789	3384
				41,03	0,25	1137	7	–	251	
131 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00425	187198,96	1224,96	796	5	695	89	955
				22520	519,75	96	2	–	71	
132 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,702772	150,43	3,2	4167	88	2749	926	5501
				47,97	0,49	1329	14	–	407	
133 2302-1104-1802	Декоративные крышки	шт.	18	151		2718		2718		2935

134 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,854	2402,4	–	2052	–	–	1477	3811
				2402,4	–	2052	–	–	282	
135 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,224	796,07	–	178	–	–	128	331
				796,07	–	178	–	–	25	
136 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	20286,36	1129,97	14200	791	9890	3359	18964
				5027,4	245,21	3519	172	–	1405	
137 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из поликарбонатные. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	54	645,97	19,64	34882	1061	–	31479	71670
				626,33	7,3	33822	394	–	5309	
138 2113-0502-0403	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 8 мм	м2	54	1921		103734		103734		112033
139 2113-0502-0801	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	36	358		12888		12888		13919
140 2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	12	163		1956		1956		2112
141 2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	12	40		480		480		518
142 2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой	т	0,0204	249654		5093		5093		5500
143 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80(колпак)	т	0,00276	313429		865		865		934

144 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,09	125202,65	1236,26	11268	111	6773	3986	16475
				48711	502,25	4384	45	–	1220	
145 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов из брусьев. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,09	8189,2	38,91	737	4	553	164	973
				2004,08	16,8	180	2	–	72	
146 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16	4927,07	45,23	78833	724	68243	9594	95501
				616,63	21,27	9866	340	–	7074	
147 1110-0115-0201	Половые доски. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	16	349,63	2,5	5594	40	5059	461	6539
				30,91	1,09	495	17	–	484	
Раздел 9 Устройство водоотводящей труб										
148 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,6	143,95	136,34	8868	8398	–	1836	11560
				7,62	33,78	469	2081	–	856	
149 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18,48	1831,37	–	33844	–	–	24367	62868

				1831,37	–	33844	–	–	4657	
150 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	49,28	45,59	45,59	2246	2246	–	598	3072
				–	16,85	–	830	–	228	
151 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,32	796,07	–	9808	–	–	7061	18219
				796,1	–	9808	–	–	1350	
152 1130-0402-0101	Трубы водопропускные из железобетонных труб. Устройство гравийно-песчаной подготовки НР = 84 %	м3 подготовки	14,6	6504,5	3055,8	94966	44615	26386	31341	136411
				1641,41	914,11	23965	13346	–	10105	
153 1130-0401-0401	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 1,35 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	8,4	41428,29	13537,29	347998	113713	147930	96934	480526
				10280,38	3457,4	86355	29042	–	35595	
154 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	56	25796		1444576		1444576		1560142
155 1106-0401-0101	Омоноличивание оголовка. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	20082,85	1262,54	9238	581	7156	1486	11582
				3261,96	288,19	1501	133	–	858	
156 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой	123,2	3655,61	128,6	450371	15843	349110	76054	568539

				693,33	41,57	85418	5122	–	42114	
157 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	26,3	1092,73	25,05	28739	659	15095	9983	41820
				493,71	5,76	12985	151	–	3098	
158 1108-0201-0703	Решетки чугунные с люком. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0672	73841,2	8770,74	4962	589	1286	3062	8666
				45937,8	3050,25	3087	205	–	642	
159 2113-0816-3019	Решетки чугунные с люком	т	0,0672	81321		5465		5465		5902
								–	437	

Локальная смета 6-1-1- Поливочный водопровод

1 1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	69143,11	5426,13	69143	5426	7989	35083	112564
				55728	1785	55728	1785	–	8338	
2 5877-7777-0101(п.	Насосная станция повышения давления ,тип GWFK20/V-18-23-0565.1.1	шт	1	1843389,29		1843389		–		1843389
3 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	529,19	26,01	529	26	16	489	1100
				486,67	12,25	487	12	–	81	
4 2977-7777-0101(п.	Расходомер-счетчик УРСВ 311 Ду40 с дистационным съемом	шт	1	174214,29		174214		174214		188151

5 1101-0101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3 НР = 72 %	м3	1122,6918	143,95	136,33	161616	153062	–	33461	210683
				7,62	33,78	8554	37919	–	15606	
6 1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3	38,713512	1831,37	–	70899	–	–	51047	131701
				1831,37	–	70899	–	–	9756	
7 1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, уширение под колодцы НР = 72 %	м3	25,809008	1526,14	–	39388	–	–	28359	73167
				1526,14	–	39388	–	–	5420	
8 1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, углубление под колодцы НР = 72 %	м3	103,23603	1526,14	–	157553	–	–	113438	292670
				1526,14	–	157553	–	–	21679	
9 1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3	187,87024	796,07	–	149557	–	–	107681	277818
				796,07	–	149557	–	–	20579	
10 1101-0104-0402	Засыпка траншеи и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м НР = 72 %	м3	#########	31,95	31,95	34014	34014	–	9051	46510
				–	11,81	–	12571	–	3445	

11 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	1064,598	143,96	66,41	153256	70703	–	84086	256330
				77,54	32,16	82553	34233	–	18987	
12 1101-0102-0314	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вытесненных грунт,вытесненных грунт НР = 72 %	м3	37,982126	256,34	246,92	9736	9379	3	2055	12734
				9,35	65,8	355	2499	–	943	
13 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	60,771401	95		5773		–		6235
14 1101-0102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов НР = 72 %	м3	37,982126	18,93	16,01	719	607	3	253	1050
				2,84	6,42	108	244	–	78	
15 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	0,176625	15355,56	1077,74	2712	190	2317	222	3169
				1158,3	222,09	205	39	–	235	
16 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	33185,92	8498,46	50443	12918	23169	19407	75438
				9444,74	3452,05	14356	5247	–	5588	
17 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	24704		24704		24704		26680

18 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2	21190		42380		42380		45770
19 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	22792		22792		22792		24615
20 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	1479		1479		1479		1597
21 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2763		2763		2763		2984
22 2303-0101-0304	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	11	21260		233860		233860		252569
23 2106-0510-0101	Стоимость стремянки	т	0,01708	629589		10753		10753		11614
24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительные элементы,МС НР = 118 %	т стальных элементов	0,0416	686404,54	6652,78	28554	277	25932	2829	33894
				56364	1261,75	2345	52	–	2511	
25 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,70172	156,03	2,51	266	4	209	37	327
				31,37	0,37	53	1	–	24	
26 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	1,70172	582,67	3,72	992	6	933	37	1111
				31,08	0,74	53	1	–	82	

27 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР = 93 %	м2	19,2	848,99	20,12	16301	386	11002	4613	22586
				255,88	2,45	4913	47	–	1673	
28 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,282	1146	1013,15	323	286	1	107	465
				130,75	220,48	37	62	–	34	
29 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,282	1401		395		395		427
30 1106-0101-0101	Устройство бетонных отмосток НР = 91 %	м3	0,094	16380,66	1077,74	1540	101	1330	118	1790
				1158,3	222,09	109	21	–	133	
31 1101-0101-0208	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3	55,06	105,2	101,62	5792	5595	–	1366	7731
				3,59	30,87	197	1700	–	573	
32 1101-0205-0208	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м НР = 72 %	м3	4,14	2933,36	–	12144	–	–	8744	22559
				2933,36	–	12144	–	–	1671	
33 1101-0104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м НР = 72 %	м3	44,4	27,39	27,39	1216	1216	–	324	1663

				–	10,11	–	449	–	123	
34 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы НР = 72 %	м3	14,8	724,82	–	10727	–	–	7724	19927
				724,82	–	10727	–	–	1476	
35 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	44,4	143,96	66,41	6392	2949	–	3507	10690
				77,54	32,16	3443	1428	–	792	
36 1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	1	15355,56	1077,74	15356	1078	13120	1256	17941
				1158,3	222,09	1158	222	–	1329	
37 1107-0601-0202	Устройство камер со стенками из монолитного бетона НР = 118 %	м3	11,8	27860,24	1154,23	328751	13620	213638	123721	488670
				8601,12	284,36	101493	3355	–	36198	
38 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02976	197175		5868		5868		6337
39 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03728	198284		7392		7392		7983
40 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06844	221252		236394		236394		255306
41 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,14	33185,92	8498,46	4646	1190	2134	1787	6948

				9444,76	3452,05	1322	483	–	515	
42 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	1479		2958		2958		3195
43 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2763		5526		5526		5968
44 2303-0101-0304	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	21260		42520		42520		45922
45 1109-0304-0101	Стремянка, С5. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05348	67730,72	24811,02	3622	1327	460	1551	5587
				34304,3	7715,37	1835	413	–	414	
46 2106-0208-0501	Стоимость стремянка, С5	т	0,05348	521309		27880		27880		30110
47 1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,55092	84,47	1,93	131	3	64	44	189
				41,27	–	64	–	–	14	
48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,55092	75,22	1,6	117	2	78	26	154
				23,98	0,25	37	–	–	11	
49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30	848,99	20,12	25470	604	17189	7208	35291
				255,88	2,45	7677	74	–	2614	
50 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка гильза в колодце НР = 99 %	км трубопровода	0,54811	390670,45	110725,13	214130	60690	2613	166993	411614

				275176	32572,75	150827	17853	–	30490	
51 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	553,5911	1553		859727		859727		928505
52 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,015	596176,85	119473,4	8943	1792	539	7217	17453
				440832	45172,65	6612	678	–	1293	
53 2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	3011		45346		45346		48973
									3628	
54 1122-0601-1004	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,015	1652344,24	307,16	24785	5	21123	3622	30680
				243814	85,75	3657	1	–	2273	
55 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0051	942332,16	465417,2	4806	2374	96	3008	8439
				458105,5	137623,9	2336	702	–	625	
56 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	816		1632		1632		1763

57 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1536		6144		6144		6636
58 1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1474,51	78,03	1475	78	171	1250	2943
				1226,22	36,75	1226	37	–	218	
59 2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29399		29399		29399		31751
60 1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2777,91	130	5556	260	643	4728	11106
				2326,38	61,5	4653	123	–	823	
61 2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	59426		178278		178278		192540
62 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2419,84	201,79	4840	404	246	4172	9733
				2094,95	12,25	4190	25	–	721	
63 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1007,87	67,32	6047	404	369	5221	12170
				879	–	5274	–	–	901	

64 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	523,68	33,66	1047	67	42	928	2134
				468,8	–	938	–	–	158	
65 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5249		10498		10498		11338
66 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2199		13194		13194		14250
67 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1158		2316		2316		2501
68 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	417018,91	63854,87	250	38	8	216	503
				340032	23073,85	204	14	–	37	
69 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	483834,31	101693,63	726	153	29	595	1427
				362880	38089,55	544	57	–	106	
70 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1061450,13	481194,22	1061	481	75	654	1853
				505344	155423,85	505	155	–	137	

71 2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	615		370		370		400
72 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	2436		3669		3669		3962
73 2301-0201-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	9882		9922		9922		10715
74 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,1	1193,76	7,29	3701	23	473	3179	7431
				1033,9	2,08	3205	6	–	550	
75 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	3	29513,35	3094,18	88540	9283	52746	26428	124165
				8836,94	61,25	26511	184	–	9197	
76 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	758896,96	220682,2	911	265	65	664	1700
				483840	74822,75	581	90	–	126	
77 2301-1307-0206	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1,2	5469		6563		6563		7088
78 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1293,21	827,05	15519	9925	–	8300	25724
				466,16	232,51	5594	2790	–	1906	

79	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1298		2596		2596		2804
80	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной (полуотвод) от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1474		11792		11792		12735
81	2302-0201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	6869		13738		13738		14837
									–	1099	

Локальная смета 6-2-1- Автоматическая сисема полива

Система управления поливом

1	1310-0701-0206	Распылитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	511	482,52	22,44	246567	11467	16009	133646	410629
					428,75	–	219091	–	–	30417	
2	5900-0000-0000	Распылитель(1/2 ВРО),выдвижная часть 10 см	шт	511	1174,11		599970		–		599969
3	5900-0000-0000	Соединитель угольник штуцер,SBE-050	шт	511	133,93		68438		–		68437
4	5900-0000-0000	Соединитель угольник штуцер,SBE-075	шт	511	142,86		73001		–		73000
5	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	511	1377,42	–	703864	–	33846	502514	1302887
					1311,19	–	670018	–	–	96510	
6	5900-0000-0000	10-VAN Регулируемая форсунка 10,троектория 10гр. R-VAN 1318	шт	12	3392,86		40714		–		40714

7 5900-0000-0000	12-VAN Регулируемая форсунка 12,троектория 15гр. R-VAN 1318	шт	6	3660,71		21964		–		21964
8 5900-0000-0000	15-VAN Регулируемая форсунка 15,троектория 23гр. R-VAN 1318	шт	7	3839,29		26875		–		26875
9 5900-0000-0000	8-VAN Регулируемая форсунка 8,троектория 26гр. R-VAN 1318	шт	486	1875		911250		–		911250
10 5900-0000-0000	Сверх-гибкая ПЭ труба для отводов ,SPXFLEX30	шт	9	15794,64		142152		–		142152
11 1311-0204-0104	Клапаны магнитные, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	19	6245,1	1797,12	118657	34145	38940	44354	176051
				2398,5	714	45572	13566	–	13041	
12 5900-0000-0000	Клапан электромагнитный 150-PGA	шт	19	28125		534375		–		534375
13 1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	19	727,88	2,19	13830	42	2071	11493	27349
				616,7	0,54	11717	10	–	2026	
14 5900-0000-0000	Регулятор давления для клапанов PRS-Dial	шт	19	60821,43		1155607		–		1155607
15 5900-0000-0000	Коннектор DBRY-6	шт	75	1517,86		113839		–		113839
16 1116-0601-0401	Клапанный бокс. Установка НР = 98 %	шт.	19	1556,53	57,79	29574	1098	2556	25630	59621
				1364,21	12,26	25920	233	–	4416	
17 5900-0000-0000	Клапанный бокс р-р, 49*31*31,VBA02674	шт	19	16883,93		320795		–		320795

18 1310-0409-0115	Контролер полупроводниковый гибридный модульный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	99190	16279	99190	16279	2061	52091	163384
				80850	4545	80850	4545	–	12102	
19 5900-0000-0000	Контроллер полупроводниковый,гибридный модульный,112ESPIXMEEU	шт	1	88062,5		88063		–		88063
20 1310-0701-0301	Расширительный модуль. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	13949,33	1,67	41848	5	626	25142	72350
				13739	–	41217	–	–	5359	
21 5900-0000-0000	Расширительный модуль на 12 ст.,ESP LXV SM12	шт	3	94625		283875		–		283875
22 5900-0000-0000	Сенсор дождя,RSD-BEx	шт	1	16357,14		16357		–		16357
Трубопроводы								16357	–	
23 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,89	269458,45	66898,97	778735	193338	2432	632613	1524255
				201718	19390,15	582965	56038	–	112908	
24 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,865	285696,23	75644,07	247127	65432	1157	197471	480166
				208714	21882,05	180538	18928	–	35568	
25 2301-0501-1408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2918,9	483		1409829		1409829		1522615
26 2301-0501-1410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	873,65	901		787159		787159		850131

27 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	685	1293,21	827,05	885852	566529	–	473808	1468433
				466,16	232,51	319322	159272	–	108773	
28 2302-0301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	1475		95875		95875		103545
29 2302-0301-0508	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3694		11082		11082		11969
30 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	987		59220		59220		63958
31 2302-0301-0408	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2597		15582		15582		16829
32 2302-0301-0617	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	1128		21432		21432		23147
33 2302-0301-0624	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 75x2 1/2x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2687		53740		53740		58039
34 2302-0301-1206	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	534		534		534		577

35 2302-0301-1710	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	511	372		190092		190092		205299
36 2302-1104-2801	Ниппель, d=15-42 мм	кг	1,74	1599		2782		2782		3005
37 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	20	2047,25	91,45	40945	1829	6012	32682	79517
				1655,2	12,25	33104	245	–	5890	
38 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	9512		190240		190240		205459
39 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,153	516897,85	176445,81	79085	26996	1942	57575	147593
				327756	52354,05	50147	8010	–	10933	
40 2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	154,53	1713		264710		264710		285887
41 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	153	1193,76	7,29	182646	1115	23344	156920	366731
				1033,9	2,08	158187	319	–	27165	
42 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3250	354,49	164,97	1152106	536149	138207	460272	1741366
				147	49,7	477750	161516	–	128990	

43 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,25	105670		343428		343428		370902
44 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	260,1	201,67	201,67	52455	52455	–	14568	72385
				–	77,79	–	20234	–	5362	
45 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	260,1	31,95	31,95	8310	8310	–	2211	11363
				–	11,81	–	3071	–	842	

Итого	**77 798 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 311 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 368 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 009 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 156 164
- оборудование, тенге	6 240 665
- перевозка грузов, тенге	5 777
Накладные расходы, тенге	8 416 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 300 609
Всего	**77 798 914**
Временные здания и сооружения (1,04 %)	744 206
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	976 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 465 571**

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**80 984 774**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года	**85 034 013**
НДС (12 %)	10 204 082
Итого	**95 238 095**
Итого с учетом скидки	**85 714 286**
Аванс 30%	**25 714 286**
Итого к оплате	**60 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____ **Джетыбаев Е.Н.**

Технический надзор:

ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Кенесбаев С.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

_____ **Комшабаев С.К.**