Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство города Талдыкорган ",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, дом № 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В**	**050540004554**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №10-С от 06.05.2020 г

Номер документа	Дата составления
69	03.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство парка Ветеранов г.Талдыкоргана			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Куанбаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Ж. Алиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания принятия работ (услуг) 03.08.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Golden City DS"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и благоустройство парка "Ветеранов" города Талдыкорган. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10-С	от 06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и благоустройство парка "Ветеранов" города Талдыкорган. Корректировка	408 739 999	100 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____ **Алиұлы Н.**

Технадзор
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Шафраненко И.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Golden City DS"

_____ **Куанбаев Т.С.**

Форма № 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и благоустройство парка Ветеранов в г.Талдыкорган. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 10 от 06.05.2020 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **август 2021г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01. Вертикальная планировка										
1	1	**Е11-010105-0110**	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**		573	346,14	337,86	198338	193594	0	43892	261609	
				м3 грунта		8,28	98,11	4745	56217		19379		
2	2	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из выемки в насыпь)**		381	51,77	51,77	19724	19724	0	5519	27263	
				м3 грунта		0	20,12	0	7666		2020		
3	3	**Е11-010104-0110 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		381	177,2	177,2	67513	67513	0	18895	93321	
				м3 грунта		0	68,88	0	26243		6913		
4	4	**Е11-010201-0202**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**		381	124,56	124,56	47457	47457	0	13927	66295	
				м3 уплотненного грунта		0	50,77	0	19343		4911		
5	5	**Е11-010201-0205 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**		381	72,54	72,54	27638	27638	0	7047	37460	
				м3 уплотненного грунта		0	25,69	0	9788		2775		
6	6	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		381	84,38	71,11	32149	27093	1067	7772	43114	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	3989	6805		3194		
	6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	38,1	28				1066,8			Казахстан 100%
7	7	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Погрузка излишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		192	282,28	271,04	54198	52040	17	12415	71942	
				м3 грунта		11,15	78,66	2141	15103		5329		
	7.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0077	2231				17,13			Казахстан 100%
8	8	**С341-020101-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		3532,8	38		134246				144986	
				т км							10740		
9	9	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		192	21,9	18,4	4205	3533	17	1532	6196	
				м3 грунта		3,41	7,67	655	1473		459		
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0077	2231				17,13			Казахстан 100%
10	10	**Е11-010104-0701 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,34**		6330	2,11	2,11	13356	13356	0	3737	18461	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,82	0	5191		1367		
11	11	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		438	44,3	44,3	19403	19403	0	5431	26821	
				м3 грунта		0	17,22	0	7542		1987		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010104-0109 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		438	164,05	164,05	71854	71854	0	20111	99322	
				м3 грунта		0	63,77	0	27931		7357		
13	13	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		438	231,18	222,02	101257	97245	31	23185	134398	
				м3 грунта		9,09	64,43	3981	28220		9956		
	13.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0131	2231				29,32			Казахстан 100%
14	14	С341-020101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		5256	38		199728				215706	
				т							15978		
15	15	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		438	17,93	15,1	7853	6614	17	2864	11574	
				м3 грунта		2,79	6,29	1222	2755		857		
	15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0088	2231				19,54			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**998919**	**647065**	**1149**	**166327**	**1258468**	
								16732	**214277**		**93222**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**18877**					
			Итого с временными									**1277344**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**25547**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1302891**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1368082**	
			НДС			**12 %**		**164170**					
			Итого с НДС									**1532252**	

Локальная смета № 02-01-02 покрытия

			Раздел: 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА										
1	5	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		445	1365,2	128,84	607514	57334	528291	39861	699165	
				м2 покрытия		49,19	33,75	21890	15019		51790		
	5.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	42,631	12323				525341,81			Казахстан 100%
	5.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0028	216144				596,34			Казахстан 100%
	5.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0668	25080				1674,09			Казахстан 100%
	5.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0048	140890				677,12			
2	6	Е11-270602-0403 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 6см/**		445	592,89	0,08	263836	36	263569	250	285213	
				м2 покрытия		0,52	0	231	0		21127		
	6.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	21,36	12323				263219,28			Казахстан 100%
	6.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0025	140890				351,1			
3	7	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		445	1361,34	128,84	605796	57334	526573	39861	697310	
				м2 покрытия		49,19	33,75	21890	15019		51653		
	7.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	42,987	12181				523624,65			Казахстан 100%
	7.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0028	216144				596,34			Казахстан 100%
	7.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0668	25080				1674,09			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость всего, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0048	140890				677,12			
4	8	**Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**125**	**1446,22** / **839,69**	**32,69** / **13,35**	**180778** / **104961**	**4086** / **1669**	**71730**	**115160** / **23675**	**319613**	
	8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,875	13713				66850,88			Казахстан 100%
5	9	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,375**	**54924**		**295216**		**295216**	**23617**	**318833**	**Казахстан**
6	14	**Е11-270701-0301**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**500**	**559,65** / **514,79**	**39,31** / **16,78**	**279825** / **257395**	**19655** / **8390**	**2775**	**287048** / **45350**	**612223**	
	14.1	2102-0401-2807	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	11101				2775,25			
7	15	**С121-040509-0102**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**500**	**1625**		**812500**		**812500**	**65000**	**877500**	**Казахстан**
8	16	**Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**340**	**1446,22** / **839,69**	**32,69** / **13,35**	**491715** / **285495**	**11114** / **4539**	**195106**	**313236** / **64396**	**869347**	
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,26	13713				181834,38			Казахстан 100%
9	17	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,62**	**54924**		**802989**		**802989**	**64239**	**867228**	**Казахстан**
10	30	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**89,06**	**10016,79** / **238,68**	**1612,61** / **391,38**	**892097** / **21257**	**143619** / **34856**	**727220**	**60602** / **76216**	**1028915**	
	30.1	2101-0208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	112,2157	6479				727045,69			Казахстан 100%
	30.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,2342	28				174,56			Казахстан 100%
11	31	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**227,6**	**1853,25** / **238,68**	**1612,61** / **391,38**	**421800** / **54324**	**367030** / **89078**	**446**	**154874** / **46134**	**622808**	
	31.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,932	28				446,1			Казахстан 100%
12	32	**С121-010102-0101**	**Глина**	**м3**	**49,6168**	**1647**		**81719**		**81719**	**6538**	**88257**	**Казахстан**
13	33	**С121-010101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**72,832**	**787**		**57319**		**57319**	**4586**	**61905**	**Казахстан**
14	34	**С121-010208-0402**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**218,496**	**6479**		**1415636**		**1415636**	**113251**	**1528887**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									**8877204**	
			ИТОГО:					**7208739** / **767443**	**660210** / **168570**	**5781089**	**1010892** / **657572**	**8877204**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**133158**				**9010361**	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**180207**				**9190568**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9650427**	
			НДС			**12 %**		**1158051**					
			Итого с НДС									**10808478**	

Локальная смета № 02-01-03. Озеленение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-470104-0101	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	ямa	81	400,66 331,4	69,26 26,35	32453 26844	5610 2134	0	25500 4636	62590	
2	4	Е11-470102-0201	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	ямa	8	1180,99 966,49	214,5 87,5	9448 7732	1716 700	0	7420 1349	18217	
3	5	Е11-470102-0101	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	ямa	32	374,5 297,54	76,96 29,28	11984 9521	2463 937	0	9203 1695	22882	
4	6	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	81	1470,18 1201,94	157,38 39,53	119085 97357	12748 3202	8980	88492 16606	224183	
	6.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,215	6932				8422,38			Казахстан 100%
5	9	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	8	3804,76 2711,33	976,09 340,34	30438 21691	7809 2723	939	21484 4154	56076	
	9.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	6932				831,84			Казахстан 100%
6	10	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	шт.	32	836,5 573,89	151,55 38,06	26768 18364	4850 1218	3554	17233 3520	47521	
	10.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,48	6932				3327,36			Казахстан 100%
7	11	С125-010302-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (катальпа,спирея) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	16	419		6704		6704	536	7240	Казахстан
8	15	С125-010103-1402	**Туя западная, с комом, высотой до 1 м**	шт.	2	6051		12102		12102	968	13070	Казахстан
9	19	С125-010203-0302	**Гортензия, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	32	2022		64704		64704	5176	69880	Казахстан
10	20	С125-010302-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (скумпия) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	43	419		18017		18017	1441	19458	Казахстан
11	21	С125-010103-0903	**Сосна горная, с комом, высотой от 0,4 м до 0,6 м**	шт.	6	7194		43164		43164	3453	46617	Казахстан
12	22	С125-010301-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	22	484		10648		10648	852	11500	Казахстан
13	29	Спец.11	**Хризантемы в горшке**	шт	30	1696,43		50893		50893	4071	54964	
14	30	Е11-470113-0101	**Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см**	м2	102	384,36 321,3	63,06 25,72	39205 32773	6432 2623	0	31149 5628	75982	
15	31	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	26	2140,05 1598,52	478,56 120,19	55641 41562	12443 3125	1637	39324 7597	102562	
	31.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	0,52	2532				1316,64			Казахстан 100%
16	32	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	м2	76	2140,05 1598,52	478,56 120,19	162644 121488	36370 9134	4786	114947 22207	299798	
	32.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	1,52	2532				3848,64			Казахстан 100%
17	33	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6 К=1,1	**Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301**	м2	76	92,31 89,61	0 0	-7015 -6810	0 0	-205	-5993 -1041	-14049	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	33.1	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	25080				104,83			Казахстан 100%
	33.2	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0004	240122				100,37			Казахстан 100%
18	**34**	**С125-020101-0101**	**Петуния**	**шт.**	**480**	**86**		**41280**		**41280**	**3302**	**44582**	**Казахстан**
19	**35**	**С125-020101-0102**	**Бархатцы (тагетис)**	**шт.**	**490**	**86**		**42140**		**42140**	**3371**	**45511**	**Казахстан**
20	**36**	**Споз.19**	**Розы гибридные**	**шт**	**495**	**803,57**		**397767**		**397767**	**31821**	**429588**	
21	**37**	**Е11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**72795,4**	**413,36**	**10,1**	**30090713**	**735234**	**8593499**	**18448629**	**52422490**	
	37.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	10919,3122	787	**2,78**	**20761980**	**202371**	8593498,74	**3883148**		Казахстан 100%
22	**38**	**Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**72795,4**	**253,33**	**159,71**	**18441263**	**11626156**	**2217348**	**6615473**	**27061274**	
	38.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	1455,9083	1383	**40,11**	**4597758**	**2919824**	2013521,18	**2004539**		Казахстан 100%
			ИТОГО:					**49700045**	**12451830**	**11517957**	**25412861**	**81121936**	
			В том числе :					**25730259**	**3147991**		**6009029**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1216829					
			Итого с временными									**82338765**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1646775					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**83985540**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**88187840**	
			НДС			12 %		10582541					
			Итого с НДС									**98770381**	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-01									**1532252**	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-02									**10808478**	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-03									**98770381**	
			Итого с НДС									**111111111**	
			Скидка			10 %		11111111					
			Итого со вкидкой									**100000000**	

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

_____**Алиұлы Н.**

Тех. надзор:
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____**Кенесбаев С.Б.**

Подрядчик"
Директор ТОО "Golden City DS"

_____**Куанбаев Т.С.**