Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района" Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, ул.Ташенова, 47 БИН 060140010115

Подрядчик: ТОО «СМК-4», Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 13, 33/1, БИН 010240002470

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 67	03.12.2021			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	189 500 001,00									
В том числе: В текущем месяце	189 500 001,00	169 196 429,46							20 303 571,54	189 500 001,00
Выдача аванса	56 850 000,00	56 850 000,00								
Удержание аванса	56 850 000,00									56 850 000,00
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**132 650 001,00**									**132 650 001,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района" БИН 060140010115 **Махаева Г.К.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "СМК-4" БИН 010240002470 **Омірбек М.Ж.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, АРШАЛЫНСКАЯ П.А., П.АРШАЛЫ, УЛИЦА** — **060140010115**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4",г.Актау 13 мкр., 33/1, БЦ "Нұр", тел.: 31-84-07** — **010240002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 67 от 03.12.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000042	24.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа Аршалынского района Акмолинской области (улично-дорожная сеть)			усл	1	189 500 001,00	189 500 001,00	20 303 571,54
				Итого	1	x	189 500 001,00	20 303 571,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / подпись / Өмірбек М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СМК-4»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 22 декабря 2021 г.

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры /автомобильные дороги/ в разъезде 42 Волгодоновского сельского округа, Аршалынского района, Акмолинской области

за Декабрь м-ц 2021 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту			Выполнение					
			Объем	Цена за ед.	Договорная цена, тенге	на начало отчетного периода		за отчетный период		на конец отчетного периода	
						Объем	Договорная цена, тенге	Объем	Договорная цена, тенге	Объем	Договорная цена, тенге
I	**На восстановление оси**				632 898,00		-		-		-
1.1	Разбивка и закрепление оси трассы	1разбивка	50,00	12 657,96	632 898,00		-		-	-	-
II	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				316 600 347,27		-		-		-
2.1	Растительный слой грунта	м3	113 863	721,98	82 206 808,74		-		-	-	-
2.2	Привозка грунта	м3	100 348	1 342,52	134 719 196,96		-		-	-	-
2.3	Засыпка грунта	м3	100 348	94,78	9 510 983,44		-		-	-	-
2.4	Уплотнение дно корыта	м2	269 697	85,89	23 164 275,33		-		-	-	-
2.5	Разравнивание грунта в насыпи	м3	168 636	397,30	66 999 082,80		-		-	-	-
III	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (проезжая часть)**				1 920 985 742,20		-		189 500 001,00		189 500 001,00
3.1	Планировка корыта автогрейдером с устройством уклона 2%	м2	272 397,00	8,83	2 405 265,51		-		-	-	-
3.2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	41 536,95	1 986,07	82 495 290,29		-		-	-	-
	Песок природный	***м3***	*45 690,6504*	*1 684,37*	*76 959 960,81*		-	*23 320,02119*	*39 279 544,09*	*23 320,02119*	*39 279 544,09*
3.3	Прослойка из геокомпозита. Устройство	м2	284 185,00	73,78	20 967 169,30		-		-	-	-
	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	***м2***	*338 180,15*	*980,88*	*331 714 145,53*		-		-	-	-
3.4	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см толщ.20см. Устройство	м2	261 872,00	347,89	91 102 650,08		-		-	-	-
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм	***м3***	*65 826,76*	*3 654,58*	*240 569 160,56*		-	*41 104,711597*	*150 220 456,91*	*41 104,711597*	*150 220 456,91*
3.5	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,77кг/м2	т	149,55	3 505,32	524 220,61		-		-	-	-
	Битумы дорожные жидкие марки МГ 70/130	***т***	*154,03*	*187 740,56*	28 917 678,46		-		-	-	-
3.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см толщ.30см из бутового камня. Устройство	м2	194 705,00	495,41	96 458 804,05		-		-	-	-
	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	***м3***	*79 439,64*	*2 982,31*	236 913 632,77		-		-	-	-
3.7	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,33кг/м2	т	65,45	3 505,48	229 433,67		-		-	-	-
	Битумы дорожные жидкие марки МГ 70/130	***т***	*67,41*	*187 740,56*	12 655 591,15		-		-	-	-
3.8	Устройство покрытия из асфальтобетона горячего плотного м/з, типа Б, марки I, H=5 см	м2	198 338,00	336,09	66 659 418,42		-		-	-	-
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные м/з, типа Б, марки I	***т***	*22 589,68*	*18 997,94*	429 157 385,26		-		-	-	-
3.9	Камни бортовые бетонные. Установка	м	37 172,00	2 127,18	79 071 534,96		-		-	-	-
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15	***м3***	*1 672,74*	*41 614,89*	69 610 891,10		-		-	-	-

№	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту			Выполнение					
			Объем	Цена за ед.	Договорная цена, тенге	на начало отчетного периода		за отчетный период		на конец отчетного периода	
						Объем	Договорная цена, тенге	Объем	Договорная цена, тенге	Объем	Договорная цена, тенге
	Бетон тяжелый класса В15	*м3*	*2 230,50*	*24 466,94*	54 573 509,67		-		-	-	-
IV	**ЛОТКИ АРЫЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ L=2 м**				207 802 873,61		-		-		-
4.1	Лотки из сборного ж/б. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	1 721,40	24 112,63	41 507 481,28		-		-	-	-
	Лотки водопропускные железобетонные ТИП 1	*м3*	*1 721,40*	*71 140,54*	122 461 325,56		-		-	-	-
4.2	Наружные стены лотков. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	30 983,00	758,21	23 491 620,43		-		-	-	-
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	*кг*	*74 359,20*	*273,57*	20 342 446,34		-		-	-	-
V	**ЛОТКИ ПРИКРОМОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ L=1 м**				228 437 604,48		-		-		-
5.1	Лотки из сборного ж/б. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	2 124,24	40 063,02	85 103 469,60		-		-	-	-
	Лотки водопропускные железобетонные ТИП 1	*м3*	*2 124,24*	*67 475,49*	143 334 134,88		-		-	-	-
VI	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ**				32 317 419,23		-		-		-
6.1	Планировка корыта автогрейдером с устройством уклона 2%	м2	2 348,00	84,45	198 288,60		-		-	-	-
6.2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	387,00	1 979,70	766 143,90		-		-	-	-
	Песок природный	*м3*	*425,70*	*1 684,37*	717 036,31		-		-	-	-
6.3	Прослойка из геокомпозита. Устройство	м2	2 699,00	67,54	182 290,46		-		-	-	-
	Геомембрана трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм	*м2*	*3 211,81*	*980,88*	3 150 400,19		-		-	-	-
6.4	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см толщ.20см. Устройство	м2	2 348,00	347,66	816 305,68		-		-	-	-
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм	*м3*	*443,77*	*3 654,58*	1 621 792,97		-		-	-	-
6.5	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,77кг/м2	т	1,51	3 508,60	5 297,99		-		-	-	-
	Битумы дорожные жидкие марки МГ 70/130	*т*	*1,553*	*187 740,56*	291 561,09		-		-	-	-
6.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см толщ.30см из бутового камня. Устройство	м2	1 953,00	561,62	1 096 843,86		-		-	-	-
	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	*м3*	*369,12*	*3 654,58*	1 348 978,57		-		-	-	-
6.7	Основания. Розлив вяжущих материалов, расход 0,33кг/м2	т	0,65	3 504,05	2 277,63		-		-	-	-
	Битумы дорожные жидкие марки МГ 70/130	*т*	*0,664*	*187 740,56*	124 659,73		-		-	-	-
6.8	Устройство покрытия из асфальтобетона горячего плотного м/з, типа Б, марки 1, Н=5 см	м2	2 506,00	299,59	750 772,54		-		-	-	-
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные м/з, типа Б, марки 1	*т*	*295,76*	*18 997,94*	5 618 830,73		-		-	-	-
6.9	Камни бортовые бетонные. Установка	м	2 858,00	2 127,18	6 079 480,44		-		-	-	-
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.30.15	*м3*	*128,61*	*41 614,89*	5 352 091,00		-		-	-	-
	Бетон тяжелый класса В15	*м3*	*171,4300007*	*24 466,94*	4 194 367,54		-		-	-	-
VII	**ВОДОПРОПУСКНОЙ ЛОТОК ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ (НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ)**				122 820 253,23		-		-		-
7.1	Основание из черного щебня, толщина 10 см.Устройство	м2	5 864,00	784,67	4 601 304,88		-		-	-	-
	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм	*т*	*1 145,77*	*12 520,54*	14 345 659,12		-		-	-	-
7.2	Устройство лотка	м3	635,00	138 609,05	88 016 746,75		-		-	-	-

№	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту			Выполнение					
			Объем	Цена за ед.	Договорная цена, тенге	на начало отчетного периода		за отчетный период		на конец отчетного периода	
						Объем	Договорная цена, тенге	Объем	Договорная цена, тенге	Объем	Договорная цена, тенге
	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	*компл.*	*389,00*	*40 762,32*	15 856 542,48		-		-	-	-
VIII	**ТРОТУАРЫ**				861 192 556,36		-		-		-
8.1	Основание из черного щебня, толщина 10 см.Устройство	м2	73 369,00	784,67	57 570 453,23		-		-	-	-
	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм	*т*	*14 335,5707*	*12 520,54*	179 489 086,37		-		-	-	-
8.2	Покрытия из хол. а/б смесей типа БХ Н=4 см. Устройство	м2	73 369,00	238,70	17 513 180,30		-		-	-	-
	Смеси а/б холодные плотные м/з, типа Бх, марки I	*т*	*6 970,06*	*19 037,20*	132 690 426,23		-		-	-	-
8.3	Камни бортовые бетонные. Установка	м	132 530,00	2 127,18	281 915 165,40		-		-	-	-
	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8	*м3*	*2 120,48*	*41 614,89*	88 243 541,95		-		-	-	-
	Бетон тяжелый класса В15	*м3*	*4 241,262*	*24 466,94*	103 770 702,88		-		-	-	-
IX	**ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ**				25 222 630,93		-		-		0,00
8.1	Установка дорожных знаков	шт	647,00	37 621,33	24 341 000,51		-		-	-	-
8.2	Проезжая часть. Разметка ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км	29,58	29 804,95	881 630,42		-		-	-	-
	ИТОГО с НДС:				3 716 012 325,31		0,00		189 500 001,00		189 500 001,00
	В том числе НДС:				398 144 177,71		0,00		20 303 571,54		20 303 571,54
	Итого без учета НДС:				3 317 868 147,60		0,00		169 196 429,46		169 196 429,46

Заказчик:

Руководитель управления ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"
ГУ "УПТ и АД Акмолинской области"

_____ **Махаева Г.К.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Башанов Д.Ж.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

_____ **Омірбек М.Ж.**