Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере строительной
деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» декабря 2021 года

Заказчик Государственное Учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», БИН 060140009176, 8 (7232) 25-24-05, 070004, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «14» декабря 2021 года ТОО «NS Tekhgroup» директор Садыков Бауыржан Нурланович, 010011, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 72, оф. 304, БИН 060940022162, тел 8 (7232) 757-022

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «14» декабря 2021 года, ТОО «UK Teh Consulting», эксперт Жанузаков Мурат Жумаканович аттестат №KZ31VJE00021561 от 21.12.2016 года, БИН 180340019046

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «14» декабря 2021 года ТОО «Восток Массивпроект», эксперт Савикова Надежда Васильевна, аттестат № KZ41VJE00023709 от 09.03.2017 года

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25-го жилого района города Усть-Каменогорска. Внеплощадочные сети водоснабжения»,

вид строительства – новое строительство, уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности (технически не сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, 25 жилой район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года, дата ознакомления документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок постановления от «20» мая 2019 года №2112, №2115, №2116, №2118, №2119 Акимата города Усть-Каменогорска;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», №74 ДСП от 23.11.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Восток Массивпроект», № 1-146.6

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного (й) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №18 от 25.06.2020 года на основании заключения №06-0015/20 ДСП от 25.06.2020г. РГП «Госэкспертиза»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2020 года;
окончание работ декабрь 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6 (шесть);
фактически, месяц:14 (четырнадцать) *по факту финансирования*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Протяженность трубопроводов	м	9014	-	9014	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сеть выполнена в 2 водовода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13,6 Ø160х11,8 и 225х16,6 по ГОСТ 18599-2001 футляры из стальных электросварных труб 530х7,0 по ГОСТ 10704-91.

Для обеспечения свободного напора на площадке повысительной насосной станции №3 – установлены две повысительных насосных станции в стеклопластиковом корпусе – ПНС№1, ПНС№2, (подземные) над ними установлены павильоны комплектной поставки.

Электроснабжение к ПНС№1 и ПНС№2 выполнено ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом АС-50/8, установлены столбовые трансформаторные подстанции типа КСТП-40кВА-10/0,4кВ. Кабельные линии 0,4кВ от трансформаторных подстанций до насосных станции выполнены кабелем АВБбШв-0,66-4х25 кв. мм., в траншеях проложен в полиэтиленовой трубе ПЭ50.

Колодцы на сети водопровода смонтированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Днище и внутренняя поверхность стен мокрых колодцев на всю высоту покрыта горячим битумом по огрунтовке за 2 раза. Наружная поверхность колодцев на 1м выше уровня грунтовых вод покрыта горячим битумом по огрунтовке за 2 раза.

На площадке насосной станции №3 размещены – здание ПНС№3, 2 РЧВ по 500 М3, ДЭС, КПП, выполнены планировка участка, озеленение, проезды с твердым покрытием, территория ограждена глухим ж/б забором с воротами шириной 4,5 м.

Здание повысительной насосной станции №3 – одноэтажное, размерами в плане – 6х11,88 м. Фундаменты выполнены из сборных бетонных блоков, стены толщ. 380 мм и перегородки выполнены из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, покрытие – ж/б многопустотные плиты, наружные стены утеплены плитами с последующем оштукатуриванием, кровля – плоская с покрытием рулонными материалами, фундаменты под оборудование – монолитные ж/б. В здании ПНС №3 выполнены пожарная и охранная сигнализация, установлена система видеонаблюдения и автоматизированного контроля и управления.

Электроснабжение насосной станции выполнено кабелем ВБбШв, в местах пересечения КЛ защищена трубой ПВХ д№ 110 в траншее. Наружное освещение выполнено на металлических опорах, питающая сеть выполнена в траншеи кабелем АВБбШВ-4х4 мм2.

Здание КПП – бескаркасное, бесподвальное, размерами в плане – 2,7х4,3 м. Фундамент – ленточный, из блоков ФБС, стены – кирпичные толщ.

510 мм, покрытие – из сборных ж/б пустотных плит, кровля – совмещенная, рулонная.

Резервуары чистой воды (2 шт.) емкостью 500 м3, размерами в плане 12,0х12,0 м, выполнены монолитными железобетонными, с покрытием из сборных ж/б плит.

Дизельная комплектная электростанция установлена на ж/б монолитный фундамент.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 779 992,093 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 469 610,899 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 172 108,484 тысяч тенге, прочие затраты 138 272,71 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 780 138, 155 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 556 356,726 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 166 541,674 тысяч тенге, прочие затраты 57 239,755 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 86,55 % и фактически применено 80 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не предусмотрено;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25-го жилого района города Усть-Каменогорска. Внеплощадочные сети водоснабжения»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Тенекенов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Жанузаков М.Ж., по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «UK Teh Consulting» директор Кабаев Д.Е.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Жанузаков М.Ж., по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Восток Массивпроект», Ракишев К.К., директор

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Восток Массивпроект», Ракишев К.К., директор ,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Савикова Н.В., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Савикова Н.В., по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Садыков Б.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)
Внеплощадочные сети водоснабжения 25-го жилого района

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПНС 3	1	------	5	85,3	355,3	65,0	----	65,0	------	------

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный из сборных бетонных блоков ФБС	Кирпич керамический	Плоская, наплавляемая, рулонная	Электрическое	Кабельная линия от КГПН-250 кВА-10/0,4кВ, ДЭС (резервное)	Внутриплощадочные сети	От водонагревателя	Внутриплощадочные сети	-------

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
17260	90	90	----	703	306	16161

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Сборный железобетонный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Кирпич керамический
	2) перегородки			То же
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			Сборные железобетонные плиты, утеплитель, наплавляемая рулонная кровля
5	Полы	1-го этажа		Бетонные; покрытие керамической плиткой, линолеум
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		Из ПВХ профилей
		двери		Ворота металлические, дверь металлическая, двери деревяные межкомнатные.
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, водоэмульсионная окраска, окраска известковым раствором, облицовка из керамической плитки
		наружные		Отделка теплоизоляционными плитами с последующей штукатуркой по сетке
8	Горячее водоснабжение			От водонагревателя, трубопроводы из стальных водогазопроводных труб д. 15-20 мм
9	Водопровод			Из стальных водогазопроводных труб д. 15-20 мм
10	Канализация			Из полиэтиленовых канализационных труб д. 50-100мм
11	Электроосвещение			Кабель ВВГнг 3х1,5, в кабельном канале
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		Электрическое, в качестве нагревательных приборов – печи и электроконвекторы
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	

20	Разные работы	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Дизельная электростанция (ДЭС)	4,26	2,4	10,22	2,6	26,6	сталь
КПП	5,52	3,92	21,64	3,92	84,83	кирпич

Техническое описание отдельных частей строения ПНС 3 (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард) подземная часть

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
----	----					----	----
----	----					----	----

Заказчик Танекенов К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Савикова Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

Внеплощадочные сети водоснабжения 25 жилого района

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,710
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,030
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВт	км	0,025
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	43
	5) тросовые подвесы	шт	90
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	5,643
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
	4) светильники светодиодные	шт	8
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШВ-0,66 (4х4) напряжением 0,4 кВ	км	0,307
	2) марки ВБбШВ-0,66 4х120 напряжением 0,4 кВ	км	0,371
	3) марки ВБбШВ-0,66 4х70 напряжением 0,4 кВ	км	0,055
	4) марки ВБбШВ-0,66 4х6 напряжением 0,4 кВ	км	0,074
	5) марки ВБбШВ-0,66 4х2,5 напряжением 0,4 кВ	км	0,074
	6) марка КВБбШВ 4х2,5 напряжение 0,4 кВ	км	0,055
	7) марка ВВг-0,66 4х120 напряжение 0,4 кВ	км	0,010
11	Муфты соединительные	шт	6
12	Муфты концевые	шт	1

13	Контуры заземления	шт	3
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	-
	2) булыжные	м 2	-
	3) тротуары	м 2	-

Заказчик Танекенов К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Савикова Н.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)
Внеплощадочные сети водоснабжения 25 жилого района

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2	13527	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	17803,5	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2	-	
	под кустарниками	м2	-	
	под цветниками	м2	-	
	под газонами	м2	13527	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2	13527	
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	1095	
	щебеночное покрытие	м2	306	
	Плитами (бетонные тротуарные плитки)	м2	-	
	грунтовые улучшенные	м2	-	
	грунтовые	м2	-	
7	Под строениями	м2	135,5	
8	Под сооружениями	м2	-	
9	Под водоемами	м2	-	
10	Прочие	м2	2740	
11	деревья	шт	-	
12	кусты	шт	-	
13	кустарники	шт	-	
14	цветники		-	
15	газоны	м2	13527	
16	порода деревьев (хвойные)	шт	-	
17	возраст	год	-	

Заказчик Танекенов К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Савикова Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)
Внеплощадочные сети водоснабжения 25 жилого района

№ п/п	*Наименование*	*Единицы измерения*	*Количество, протяженность*	*Примечание*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	9014	
	1) из стальных труб	м	636	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	8378	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт.	12	
	Задвижка d-50	шт.	4	
	" d-100		8	
	" d-150	шт.	6	
	" d-200	шт.	7	
	" d-250		2	
	" d-700	шт.	1	
	Вентили d-25		-	
	" d-32	шт.	2	
	Фильтр сетчатый d-50	шт.	2	
	Гидрант	шт.	-	
	Водопроводная врезка	шт.	4	
	Водоразборная колонка	шт.	-	
	Стальной футляр	шт.	10	
	Питьевой фонтанчик	шт.	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	

	7)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	75,5	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из гофрированных полипропиленовых труб	м	75,5	
3	Прочие устройства		-	
	Смотровой колодец	шт.	5	
	Выпуск	шт.	-	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	*Наименование*	*Марка*	*Материал*	*Диаметр (мм) (размеры)*	*Количество*	*Примечание*
1	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС7.3	бетон класса В15	Ø 700	23 шт.	-
2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС7.9	бетон класса В15	Ø 700	3 шт.	-
3	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС10.6	бетон класса В15	Ø 1000	1 шт.	-
4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС10.9	бетон класса В15	Ø 1000	3 шт.	-
5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС15.6	бетон класса В15	Ø 1500	10 шт.	-
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС15.9	бетон класса В15	Ø 1500	19 шт.	-
7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС20.6	бетон класса В15	Ø 2000	6 шт.	-
8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КС20.9	бетон класса В15	Ø 2000	18 шт.	-
9	Кольца опорные железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 КО6	бетон класса В15	Ø 580	49 шт.	-
10	Плиты днищ железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 ПН10	бетон класса В15	Ø 1000	4 шт.	-

11	Плиты днищ железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 ПН15	бетон класса В15	Ø 2000	5 шт.	-
12	Плиты днищ железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 ПН20	бетон класса В15	Ø 2500	8 шт.	-
13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 ПП10-1	бетон класса В15	Ø 980	4 шт.	-
14	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 1ПП15-1	бетон класса В15	Ø 1680	9 шт.	-
15	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	бетон класса В15	Ø 2200	8 шт.	-
16	Труба, электросварная	ГОСТ 10704-91	сталь	D 108 мм	80,8 м.п.	толщина стенки 4,0 мм
17	Труба электросварная	ГОСТ 10704-91	сталь	D 159	130 м.п.	толщина стенки 4,5 мм
18	Труба электросварная	ГОСТ 10704-91	сталь	D 219	71,7 м.п.	толщина стенки 5,0мм
19	Труба электросварная	ГОСТ 10704-91	сталь	D 273	359,6 м.п.	толщина стенки 7,0 мм
20	Труба для водоснабжения питьевая	ГОСТ 18599-2001 PE 100 SDR 13,6 - 110x16,6	полиэтилен	D 225	5716 м.п.	-
21	Труба для водоснабжения питьевая	ГОСТ 18599-2001 PE 100 SDR 13,6 – 160x11,8	полиэтилен	D 160	2746 м.п.	-
22	Трубы безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом	ГОСТ Р 54475-2011 DN/OD 200 SN 12 PP	полипропилен	D 200	75,3 м.п.	-
23	Задвижки клиновые короткие фланцевые, со штурвалом	ГОСТ 5762-2002	Чугун, нержавеющая сталь	DN 50	4 шт.	-
24	Задвижки клиновые короткие фланцевые, со штурвалом	ГОСТ 5762-2002	Чугун, нержавеющая сталь	DN 100	8 шт.	-
25	Задвижки клиновые короткие фланцевые, со штурвалом	ГОСТ 5762-2002	Чугун, нержавеющая сталь	DN 150	6 шт.	-
26	Задвижки клиновые короткие фланцевые, со штурвалом	ГОСТ 5762-2002	Чугун, нержавеющая сталь	DN 200	7 шт.	-
27	Задвижки клиновые	ГОСТ 5762-	Чугун,	DN 250	2 шт.	-

	короткие фланцевые, со штурвалом	2002	нержавеющая сталь			
28	Вентили проходные муфтовые для воды	ГОСТ 5761-2005 15кч18р	чугун	DN 32	2 шт.	-
29	Фильтр сетчатый фланцевый	ГОСТ Р 50553-2010	чугун, / сталь	DN 50	2 шт.	-
30	Задвижка	ГОСТ 5762-2002	чугун	DN 700	1 шт	-
31	Трубы электросварные прямошовные	ГОСТ 10705-80	сталь	D 530	329,3 м.п.	толщина стенки 7,0 мм
32	Трубы бесшовные горячедеформированные	ГОСТ 8731-74	сталь	D 426	20 м.п.	толщина стенки 8,0 мм

Заказчик Танекенов К.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Савикова Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)