Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NS Tekhgroup», индекс 010011, Республика Казахстан, Нур-Султан, район Алматы, пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, д. 72, оф. 304

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Садыкова Бауыржана Нурлановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25-го жилого района города Усть-Каменогорска. Внеплощадочные сети водоснабжения», ВКО, г. Усть-Каменогорск, 25 жилой район

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Алтайстрой»

наименование организации

ТОО «АртСтройИнжиниринг»

наименование организации

ТОО «ТМ Көркем Құрылыс»

наименование организации

ТОО «Matai LTD»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Восток Массивпроект», № 1-146.6

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №18 от 25.06.2020 года, на основании заключения №06-0015/20 ДСП от 25.06.2020 года РГП «Госэкспертиза»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Протяженность трассы	м	9014	-	9014	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-		-	
Число этажей	этаж	-		-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-		-	
В том числе подземной части	м3	-		-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-		-	
Показатели		*По проекту*		*Фактически*	
		число квартир	*площадь квартир, м2*	*число квартир*	*площадь квартир, м2*
			общая / *жилая*		*общая* / *жилая*
Всего квартир, в том числе:		-	- / -	-	- / -
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сеть выполнена в 2 водовода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13,6 Ø160х11,8 и 225х16,6 по ГОСТ 18599-2001 футляры из стальных электросварных труб 530х7,0 по ГОСТ 10704-91.

Для обеспечения свободного напора на площадке повысительной насосной станции №3 – установлены две повысительных насосных станции в

стеклопластиковом корпусе – ПНС№1, ПНС№2, (подземные) над ними установлены павильоны комплектной поставки.

Электроснабжение к ПНС№1 и ПНС№2 выполнено ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом АС-50/8, установлены столбовые трансформаторные подстанции типа КСТП-40кВА-10/0,4кВ. Кабельные линии 0,4кВ от трансформаторных подстанций до насосных станции выполнены кабелем АВБбШв-0,66-4х25 мм.кв., в траншеях проложен в полиэтиленовой трубе ПЭ50.

Колодцы на сети водопровода смонтированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Днище и внутренняя поверхность стен мокрых колодцев на всю высоту покрыта горячим битумом по огрунтовке за 2 раза. Наружная поверхность колодцев на 1м выше уровня грунтовых вод покрыта горячим битумом по огрунтовке за 2 раза.

На площадке насосной станции №3 размещены – здание ПНС№3, 2 РЧВ по 500 М3, ДЭС, КПП, выполнены планировка участка, озеленение, проезды с твердым покрытием, территория ограждена глухим ж/б забором с воротами шириной 4,5 м.

Здание повысительной насосной станции №3 – одноэтажное, размерами в плане – 6х11,88 м. Фундаменты выполнены из сборных бетонных блоков, стены толщ. 380 мм и перегородки выполнены из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, покрытие – ж/б многопустотные плиты, наружные стены утеплены плитами с последующем оштукатуриванием, кровля – плоская с покрытием рулонными материалами, фундаменты под оборудование – монолитные ж/б. В здании ПНС №3 выполнены пожарная и охранная сигнализация, установлена система видеонаблюдения и автоматизированного контроля и управления.

Электроснабжение насосной станции выполнено кабелем ВБбШв, в местах пересечения КЛ защищена трубой ПВХ д№ 110 в траншее. Наружное освещение выполнено на металлических опорах, питающая сеть выполнена в траншеи кабелем АВБбШВ-4х4 мм2.

Здание КПП – бескаркасное, бесподвальное, размерами в плане – 2,7х4,3 м. Фундамент – ленточный, из блоков ФБС, стены – кирпичные толщ. 510 мм, покрытие – из сборных ж/б пустотных плит, кровля – совмещенная, рулонная.

Резервуары чистой воды (2 шт) емкостью 500 м3, размерами в плане 12,0х12,0 м, выполнены монолитными железобетонными, с покрытием из сборных ж/б плит.

Дизельная комплектная электростанция установлена на ж/б монолитный фундамент.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2020 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 14 (четырнадцать) месяцев *по факту финансирования*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 86,55 % и фактически применено 80 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство **инженерно коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25-го жилого района города Усть-Каменогорска. Внеплощадочные сети водоснабжения»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «NS Tekhgroup», Садыков Б.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)