Счет-фактура № 00000000004 от 28 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №22 от 22.06.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020440002797, Коммунальное государственное учреждение "№80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "№80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440002797,

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасьево Курмангазинского районного отдела образования Курмангазинского района Атырауской области за июнь месяц 2016 года	работа	1	7 800 893,00	7 800 893,00	12%	936 107,00	8 737 000,00		
Всего по счету:					**7 800 893,00**		**936 107,00**	**8 737 000,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

«Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Алдыгл 28.06.2016 Нурсултанова Т. Нурлыбаев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "№80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района" государственного учреждения "Курмангазинский районный отдел образования Атырауской области"**	**020440002797**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12**	**040440027885**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №22 от 22.06.2016 года

Номер документа	Дата составления
4	**28.06.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасьево Курмангазинского районного отдела образования Курмангазинского района Атырауской области за июнь месяц 2016 года			работа	1		8 737 000,00
				Итого	1	x	8 737 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Кулсымакова / Кулсымакова Т.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЗАКАЗЧИК **КГУ " №80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района"**

форма 3

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Утверждена
приказом Председателя Агентства

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасьево Курмангазинского районного отдела образования Курмангазинского района Атырауской области**

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименовани е	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	22	22.06.2016г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	8 737 000,00	7 800 893,00							936 107,00	8 737 000,00
итого к оплате			8 737 000 (Восемь миллион семьсот тридцать семь тысячи) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Директор КГУ "№80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района"

_____ **Кулсымакова Т.Б**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Ғайдаров Н.Ғ**

ЗАКАЗЧИК **КГУ " №80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасьево Курмангазинского районного отдела образования Курмангазинского района Атырауской области**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ
за июнь месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				июнь	июль	август
1.	**Капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасьево"**	**19 600 000,00**	**8 737 000,00**	**8 737 000,00**		

ЗАКАЗЧИК
Директор КГУ "№80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района"

_____ **Кулсымакова Т.Б**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н. Ғ.**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **КГУ " №80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района"**

Подрядчик **ТОО "ИгілікГН"**

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасъево Курмангазинского районного отдела образования Курмангазинского района Атырауской области**

АКТ

Основание ; выполненных работ капитальный ремонт здания КГУ "Начальная школа №80" разъезд Афанасъево" за июнь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыша								
1	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	292	48,37 44,01	4,36 0,68	14124 12851	1273 199	13976 107,1	0,29 0,01	84 1
2	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций кровли м2	292	24,15 21,51	2,64 0,45	7052 6281	771 131	6868 107,1	0,15 -	44 1
3	E0110-5-1	Установка элементов каркаса кровли из брусьев м3	14,15	22541,72 3487,5	316,57 119,25	318965 49348	4479 1687	61243 120	22,5 0,58	318 8
4	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам м2	292	220,01 16,58	0,75 0,29	64243 4841	219 85	5911 120	0,1 -	28 -
5	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли м3	14,15	573,75 123,75	28,11 10,58	8118 1751	398 150	2281 120	0,78 0,05	11 1
6	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей м2	292	748,17	8,2	218467	2394	95915	1,71	499

	... и доп. Вып 12			272,95	3,08	79701	899	119	0,02	4
		Окны								
7	Е0156--1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	16	215,57 194,33	21,24 3,31	3449 3109	340 53	3415 108	1,29 0,03	21 -
8	Е0110-91-4,8.02-01-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК8.02-06-2002,СН РК 8.02-07-2002,РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных , поворотно- откидных / , одностворчатых площадью проема более 2 м2	43,2	387,83	18,74	16754	810	8214	0,91	39
		м2		152,26	6,18	6578	267	120	0,03	1
9	С12061-184 доп.вып .16 СН РК 8.02-04-20 02	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные , остекленные однокамерными стеклопекетами , с поворотно-откидной фурнитурной : двухэлементные- импост и поворотная	43,2	5206	-	224899	-	0	-	-
				-	-	-	-	0	-	-
10	Е0156-1-1.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	8	215,57 194,33	21,24 3,31	1725 1555	170 26	1708 108	1,29 0,03	10 -
11	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных , площадь проема до 2 м2 м2	8,64	828,63 272,25	71,29 25,25	7159 2352	616 218	3084 120	1,64 0,1	14 1
12	С12061-22	Блоки оконные одностворные с разделными створками и форточкой ОР 12-9 для жилья м2	8,64	6640	-	57370	-	0	-	-
13	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты / с раздельными двойными двухсторными переплетами для жилых зданий комплект	8	720	-	5760	-	0	-	-

14	E0115-165-5 K=2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных за два раза м2	20,736	564,04 435,6	0,32 0,14	11696 9033	7 3	9487 105	2,52 -	52 -
		Полы								
15	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных 1 м	400	5,64 5,45	0,19 0,02	2256 2180	76 8	2422 110,7	0,04 -	15 -
16	E0157-2-1	разборка дощатого покрытия полов 1м2	125	51,33 46,44	4,89 0,83	6416 5805	611 104	6541 110,7	0,34 0,01	42 1
17	E0157-1-2	разборка основания покрытия полов - лак из досок и брусков 1м2	125	11,07 11,03	0,04 0,02	1384 1379	5 3	1529 110,7	0,08 -	10 -
18	E0157-12-2	укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10м2 1м2	125	630,74 114,73	8,95 1,42	78842 14341	1119 177	16072 110,7	0,76 0,02	95 2
19	E0157-17-2	устроиство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадю свыше 10м2 1м2	125	1553,45 107,64	4,07 0,65	194181 13455	509 81	14985 110,7	0,69 0,01	86 1
20	E0157-2-1	разбока дощатого покрытия полов 1м2	84,36	51,33 46,44	4,89 0,83	4330 3918	413 70	4414 110,7	0,34 0,01	28 1
21	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов - лаг из досок и брусков 1м2	84,3	11,07 11,03	0,04 0,02	933 930	3 2	1031 110,7	0,08 -	6 -
22	E0157-12-2	укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10м2 1м2	84,3	630,74 114,73	8,95 1,42	53171 9672	754 120	10839 110,7	0,76 0,02	64 1
23	E0157-17-2	Устроиство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадю свыше 10м2 1м2	84,3	1553,45 107,64	4,07 0,65	130955 9074	343 55	10106 110,7	0,69 0,01	58 1
		В учебных кабинетах								
24	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных 1м	100	5,64 5,45	0,19 0,02	564 545	19 2	606 110,7	0,04 -	4 -
25	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	200	333,48 52,2	9,95 3,74	66696 10440	19,9 748	13761 123	0,36 0,02	71 4

26	Е1101-34-7Изм.и доп.вып3.СН РК 8.02-05-2002,СН РК8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устроиством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом м2	200	735,9 77,35	2,96 0,92	147179 15470	592 184	19254 123	0,35 -	70 1
27	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	100	178,36	0,09	17836	9	1676	0,09	9
		Двери внутренние								
28	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосках шт	17	320,85 290,7	30,15 2,9	5454 4942	513 49	5390 108	1,96 0,19	33 3
29	Е0156-14-1	Снятие дверных /оконных/ преборов врезных шт	17	18,74 18,74	- -	319 319	- -	344 108	0,14 -	2 -
30	Е011023-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 м2	32,13	398,48 151,65	102,53 35,67	12803 4873	3294 1146	7222 120	0,9 0,14	29 4
31	С12062-3	Блоки дверные однополные с глухими полотнами ДГ 21-9 П; ДГ 21-10П внутренние м2	32,13	4010 -	- -	128841 -	- -		- -	- -
32	С11011-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в помищение комплект	17 -	1380 -	- -	23460 -	- -		- -	- -
33	Е0110-36-1	Установка и крепления наличников м	86,7	95,32 11,79	0,32 0,11	8264 1022	28 10	1238 120	0,08 -	7 -
34	Е0156-27-1	Установка дверных "оконных" приборов врезных шт	17	77,9 76,46	- -	1324 1300	- -	1404 108	0,39 -	7 -
35	С11011-815	Замок врезной отценкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	17	844 -	- -	14348 -	- -		- -	- -
		Полы столовой								
36	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	80	116,63 106,07	10,56 1,67	9330 8486	845 134	9541 110,7	0,7 0,01	56 1
37	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	80	1158,89 243,95	14,85 2,32	92711 19516	1188 186	21810 110,7	1,54 0,02	123 2

38	Е0146-24-2	Ремонт цокольной части Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	120	32,87 32,87	- -		3944 3944	- -		3944 100	0,23 -	27 -
		Отопительная система										
39	Е0165-19-1	Отопительная система Демонтаж радиаторов массой до 80кг шт	19	197,2 181,24	15,96 2,52		3747 3444	303 48		4022 115,2	1,21 0,02	23 -
40	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центального отопления на резьбе диаметром 32 мм м	426	67,96 67,46	0,5 0,09		28951 28738	213 38		33150 115,2	0,44 -	186 -
41	Е0115-64-3	Отделочные работы Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка / из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (приемная , директорский , учительская) м2	123	358,58 73,73	3,43 1,31		44105 9069	422 161		9691 105	0,46 0,01	56 1
42	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	84,34	306,5 65,03	2,1 0,79		25850 5485	177 67		5829 105	0,39 -	48 -
		Электроосвещение										
43	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей , розеток шт	72	8,42 8,42	- -		606 606	- -		589 97,2	0,06 -	4 -
44	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	60	9,32 9,09	0,23 0,05		559 545	14 3		533 97,2	0,06 -	4 -
45	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка , рапред. Коробки шт	70	37,55 37,55	- -		2629 2629	- -		2555 97,2	0,24 -	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 071 769,94			422 596,24		
		Накладные расходы					422 596,24					
		итого					2 494 366,18					
		Ненормируемая и непредвиденные расходы					149 661,97					
		итого					2 644 028,15					
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,38968					4 983 199,85					
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2 %					99 664,00					

		Услуги инженера (технологического сопровождения)				67 273,20				
		Стоимость экспертизы проектно - изыскатльской документации				6 727,32				
		Итого без НДС				7 800 893,00				
		НДС 12%				936 107,00				
		Всего к оплате				8 737 000,00				

ЗАКАЗЧИК
Директор КГУ "№80 начальная школа разъезда Афанасьева Курмангазинского района"

_____**Кулсымакова Т.Б**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
технадзор

_____**Салманов А.А**