Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №125 от 21 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	20 000 000,00	20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00
за ноябрь 2020 год	20 000 000,00	20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00

Итого за ноябрь 2020 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ «Г
городская поликлиника» ГУ «Управление
здравоохранения Алматинской области»

_____ **Толеуханова Л.О.**

Авторский надзор:
ТОО «ТС-Индустрия»

_____ **Уразаев Р.Ш.**

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Мустау»

_____ **Вишняков Р.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

_____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ										
		ПОЛЫ										
1	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка**	м2 покрытия	1230		400,95	143,63	493163	176664	--	336483	896018
		НР - 84%; СП - 8%				257,32	68,36	316499	84077		66372	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,246	302,58	1046,00		316499,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0558	68,63							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0558	68,634		2474,00		169801,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0558	68,634		1225,00		84076,65			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1116	137,268		50,00		6863,00			
2	1146-0401-1002 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе. Разборка**	м2 покрытия	1520		362,44	11,84	550912	17997	--	454843	1086216
		НР - 84%; СП - 8%				350,60	5,64	532915	8565		80460	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,317	481,84	1106,00		532915,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	6,99							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	6,992		2474,00		17298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	6,992		1225,00		8565,20			
2.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0092	13,984		50,00		699,00			
4	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**930**		**100,34**	**2,62**	**93319**	**2434**	--	**66331**	**172422**
		НР - 72%; СП - 8%				**97,73**	**1,33**	**90885**	**1240**		**12772**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	105,93	858,00		90885,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,21							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,209		2013,00		2434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,209		1026,00		1240,43			
4.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	4,371	--				--		
5	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1853**		**32,35**	**--**	**59938**	**--**	--	**43156**	**111341**
		НР - 72%; СП - 8%				**32,35**	**--**	**59938**	**--**		**8248**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	69,86	858,00		59938,00				
5.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	2,0383	--				--		
6	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1785,536**		**745,85**	**28,99**	**1331748**	**51758**	--	**940587**	**2454122**
		НР - 72%; СП - 8%				**716,87**	**14,77**	**1279990**	**26380**		**181787**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	1247,55	1026,00		1279990,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	25,71							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	25,711718		2013,00		51758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	25,711718		1026,00		26380,22			
6.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	92,847872	--				--		
7	**1146-0401-1012 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка**	**м2 покрытия**	**2350**		**400,95**	**143,63**	**942221**	**337529**	--	**642875**	**1711903**
		НР - 84%; СП - 8%				**257,32**	**68,36**	**604693**	**160634**		**126808**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,246	578,1	1046,00		604693,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0558	131,13							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0558	131,13		2474,00		324416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0558	131,13		1225,00		160634,25			
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1116	262,26		50,00		13113,00			
		СТЕНЫ										
8	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**4520**		**195,80**	**--**	**884996**	**--**	--	**743397**	**1758664**
		НР - 84%; СП - 8%				**195,80**	**--**	**884996**	**--**		**130271**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	1031,46	858,00		884996,00				
9	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**45,3**		**10670,70**	**2960,10**	**483383**	**134093**	--	**347010**	**896824**
		НР - 84%; СП - 8%				**7710,60**	**1408,75**	**349290**	**63816**		**66431**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,1	321,63	1086,00		349290,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	52,09							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	52,095		2474,00		128883,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	52,095		1225,00		63816,38			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	104,19		50,00		5210,00			
10	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**5,3**		**18261,56**	**6537,96**	**96786**	**34651**	--	**66046**	**175859**
		НР - 84%; СП - 8%				**11723,60**	**3111,50**	**62135**	**16491**		**13027**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	10,6	56,18	1106,00		62135,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	13,46							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	13,462		2474,00		33305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	13,462		1225,00		16490,95			
10.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	26,924		50,00		1346,00			
11	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**302**		**699,38**	**49,26**	**211214**	**14876**	--	**146512**	**386344**
		НР - 72%; СП - 8%				**650,13**	**23,68**	**196338**	**7152**		**28618**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	224,39	875,00		196338,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	6,01							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	4,9528		2474,00		12253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	4,9528		1225,00		6067,18			
11.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	9,9056		50,00		495,00			
11.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,057		2013,00		2128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,057		1026,00		1084,48			
11.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	13,3182	--				--		
		ОКНА										
12	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**52**		**1262,76**	**51,41**	**65663**	**2673**	--	**46287**	**120906**
		НР - 72%; СП - 8%				**1211,35**	**24,94**	**62990**	**1297**		**8956**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	66,94	941,00		62990,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,12							
12.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,754		2474,00		1865,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,754		1225,00		923,65			
12.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	1,5028		50,00		75,00			
12.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,364		2013,00		733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,364		1026,00		373,46			
12.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	5,5432	--				--		
13	**1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**2,2**		**21530,16**	**11608,74**	**47366**	**25539**	--	**28545**	**81984**
		НР - 84%; СП - 8%				**9921,42**	**5524,75**	**21827**	**12154**		**6073**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	9,67	21,27	1025,99		21827,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	9,92							
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,51	9,922		2474,00		24547,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,51	9,922		1225,00		12154,45			
13.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,02	19,844		50,00		992,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ										
14	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**112**		**1882,14**	**102,18**	**210799**	**11444**	--	**147457**	**386917**
		НР - 72%; СП - 8%				**1779,95**	**48,63**	**199355**	**5447**		**28660**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	219,55	908,00		199355,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	4,45							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	4,4464		2474,00		11000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	4,4464		1225,00		5446,84			
14.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	8,8816		50,00		444,00			
14.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	11,76	--				--		
15	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**204**		**323,25**	--	**65944**	--	--	**47480**	**122498**
		НР - 72%; СП - 8%				**323,25**	--	**65944**	--		**9074**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	74,01	891,00		65944,00				
15.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	2,4072	--				--		
		ПОТОЛОК										
16	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от левкаса,набела**	**м2**	**5520**		**152,72**	--	**843036**	--	--	**606986**	**1566025**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,72**	--	**843036**	--		**116002**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	982,56	858,00		843036,00				
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
		КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ										
18	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**130**		**696,04**	**3,22**	**90485**	**419**	--	**65001**	**167925**
		НР - 72%; СП - 8%				**692,82**	**1,64**	**90066**	**213**		**12439**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	89,44	1007,00		90066,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,208							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,208		2013,00		419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,208		1026,00		213,41			
18.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,767	--				--		
19	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**152**		**865,41**	**6,44**	**131543**	**979**	--	**94365**	**243980**
		НР - 72%; СП - 8%				**858,97**	**3,28**	**130564**	**499**		**18073**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	129,66	1007,00		130564,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,4864							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,4864		2013,00		979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,4864		1026,00		499,05			
19.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	2,0368	--				--		
20	**1215-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**20**		**1132,47**	**9,66**	**22649**	**193**	--	**16239**	**42000**
		НР - 72%; СП - 8%				**1122,81**	**4,92**	**22456**	**98**		**3111**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,11	22,3	1007,00		22456,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,096							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,096		2013,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,096		1026,00		98,50			
20.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,436	--				--		
		ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ										
22	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 108-159 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**85**		**807,99**	**6,92**	**68679**	**589**	**4855**	**45692**	**123521**
		НР - 72%; СП - 8%				**743,94**	**2,67**	**63235**	**227**		**9150**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,7638	64,92	974,00		63235,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,221							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,221		2013,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,221		1026,00		226,75			
22.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	5,525		26,00		144,00			
22.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,7225	5488,00				3965,00		
22.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	4,59	194,00				890,00		
22.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,3655	--				--		
23	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**150**		**635,39**	**4,90**	**95309**	**736**	**7468**	**62904**	**170869**
		НР - 72%; СП - 8%				**580,70**	**1,74**	**87105**	**262**		**12657**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	89,43	974,00		87105,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,255							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,255		2013,00		513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,255		1026,00		261,63			
23.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	8,55		26,00		222,00			
23.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,11	5488,00				6092,00		
23.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,095	194,00				1376,00		
23.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,51	--				--		
24	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**230**		**369,37**	**2,87**	**84956**	**660**	**6651**	**56075**	**152313**
		НР - 72%; СП - 8%				**337,59**	**1,03**	**77645**	**236**		**11282**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	79,72	974,00		77645,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,23							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,23		2013,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,23		1026,00		235,98			
24.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	7,59		26,00		197,00			
24.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,989	5488,00				5428,00		
24.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	6,302	194,00				1223,00		
24.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,506	--				--		
25	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники. Демонтаж**	**прибор**	**85**		**531,57**	**5,23**	**45184**	**445**	--	**32375**	**83763**
		НР - 72%; СП - 8%				**526,34**	**2,67**	**44739**	**227**		**6205**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	43,6	1026,01		44739,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,221							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,221		2013,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,221		1026,00		226,75			
25.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	1,547	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**8**		**1068,58**	**15,90**	**8549**	**127**	--	**6110**	**15831**
		НР - 72%; СП - 8%				**1052,68**	**8,11**	**8421**	**65**		**1173**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,03	8,21	1025,95		8421,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0632							
26.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0632		2013,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0079	0,0632		1026,00		64,84			
26.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,0944	--				--		
27	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы . Демонтаж**	**прибор**	**15**		**660,84**	**5,84**	**9913**	**88**	--	**7106**	**18380**
		НР - 72%; СП - 8%				**655,00**	**2,98**	**9825**	**45**		**1361**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	9,58	1026,00		9825,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0435							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0435		2013,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0435		1026,00		44,63			
27.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,3975	--				--		
		ОТОПЛЕНИЕ										
30	**1215-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Воздухосборники. Демонтаж**	**шт.**	**2**		**503,77**	--	**1008**	--	--	**725**	**1872**
		НР - 72%; СП - 8%				**503,77**	--	**1008**	--		**139**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,491	0,982	1026,48		1008,00				
30.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,027	0,054	--				--		
31	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**883**		**369,37**	**2,87**	**326157**	**2535**	**25531**	**215277**	**584749**
		НР - 72%; СП - 8%				**337,59**	**1,03**	**298091**	**906**		**43315**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	306,05	974,00		298091,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,883							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,883		2013,00		1777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,883		1026,00		905,96			
31.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	29,139		26,00		758,00			
31.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	3,7969	5488,00				20837,00		
31.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	24,1942	194,00				4694,00		
31.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	1,9426	--				--		
32	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**250**		**635,39**	**4,90**	**158848**	**1226**	**12447**	**104840**	**284782**
		НР - 72%; СП - 8%				**580,70**	**1,74**	**145175**	**436**		**21095**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	149,05	974,00		145175,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,425							
32.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,425		2013,00		856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,425		1026,00		436,05			
32.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	14,25		26,00		371,00			
32.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,85	5488,00				10153,00		
32.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	11,825	194,00				2294,00		
32.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,85	--				--		
33	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**7**		**807,99**	**6,92**	**5656**	**48**	**400**	**3763**	**10172**
		НР - 72%; СП - 8%				**743,94**	**2,67**	**5208**	**19**		**754**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,7638	5,35	974,08		5208,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0182							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0182		2013,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182		1026,00		18,67			
33.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	0,455		26,00		12,00			
33.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,0595	5488,00				327,00		
33.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	0,378	194,00				73,00		
33.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,0301	--				--		
34	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**148**		**1007,59**	**45,09**	**149123**	**6673**	--	**105013**	**274467**
		НР - 72%; СП - 8%				**962,50**	**22,98**	**142450**	**3401**		**20331**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	162,8	875,00		142450,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,32							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	3,3152		2013,00		6673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	3,3152		1026,00		3401,40			
35	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**7**		**1459,40**	**76,90**	**10216**	**538**	--	**7165**	**18772**
		НР - 72%; СП - 8%				**1382,50**	**39,19**	**9678**	**274**		**1390**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,58	11,06	875,05		9678,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	0,2674							
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	0,2674		2013,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	0,2674		1026,00		274,35			
36	**1215-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Кран. Снятие**	**шт. арматуры**	**204**		**58,68**	**0,20**	**11971**	**41**	--	**8605**	**22222**
		НР - 72%; СП - 8%				**58,48**	**0,10**	**11930**	**21**		**1646**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,057	11,63	1025,97		11930,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0204							
36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0204		2013,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0204		1026,00		20,93			
36.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0005	0,102	--				--		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
39	**1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**736**		**424,47**	**15,10**	**312411**	**11112**	--	**221013**	**576098**
		НР - 72%; СП - 8%				**409,37**	**7,70**	**301299**	**5664**		**42674**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,399	293,66	1026,00		301299,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	5,52							
39.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	5,52		2013,00		11112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	5,52		1026,00		5663,52			
40	**1215-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**53**		**344,44**	**15,10**	**18256**	**800**	--	**12861**	**33606**
		НР - 72%; СП - 8%				**329,35**	**7,70**	**17455**	**408**		**2489**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,321	17,01	1025,98		17455,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,3975							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,3975		2013,00		800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,3975		1026,00		407,84			
41	**1215-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**58**		**268,52**	**15,10**	**15574**	**876**	--	**10904**	**28597**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**253,42**	**7,70**	**14698**	**446**		**2118**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,247	14,33	1025,97		14698,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,435							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,435		2013,00		876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,435		1026,00		446,31			
42	**1215-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж**	**шт.**	**2**		**8740,02**	**45,70**	**17480**	**91**	--	**12553**	**32436**
		НР - 72%; СП - 8%				**8694,32**	**23,29**	**17389**	**47**		**2403**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	8,47	16,95	1026,02		17389,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,0454							
42.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0227	0,0454		2013,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,0454		1026,00		46,58			
43	**1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные. Смена**	**жалюзийная решетка**	**192**		**474,11**	**0,20**	**91029**	**39**	--	**65527**	**169081**
		НР - 72%; СП - 8%				**473,91**	**0,10**	**90991**	**20**		**12525**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4619	88,68	1026,00		90991,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0192							
43.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0192		2013,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0192		1026,00		19,70			
43.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0007	0,1344	--				--		
44	**1215-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**408**		**200,99**	**0,20**	**82003**	**82**	**3641**	**56392**	**149466**
		НР - 72%; СП - 8%				**191,86**	**0,10**	**78280**	**42**		**11072**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,187	76,3	1026,00		78280,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0408							
44.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0408		2013,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0408		1026,00		41,86			
44.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,1632	22244,00				3630,00		
44.5	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,06936	161,00				11,00		
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
45	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.ВРУ**	**шт.**	**2**		**914,29**	**150,49**	**1829**	**301**	--	**1228**	**3302**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,80**	**89,25**	**1528**	**179**		**245**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	4	382,00		1528,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12							
45.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06		4887,00		293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1750,00		105,00			
45.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,231	0,462		187,00		86,00			
45.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,06		3452,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1225,00		73,50			
46	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.Пункт силовой**	**шт.**	**3**		**914,29**	**150,49**	**2743**	**451**	--	**1843**	**4952**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,80**	**89,25**	**2291**	**268**		**367**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	6	381,83		2291,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,18							
46.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,09		4887,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09		1750,00		157,50			
46.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,231	0,693		187,00		130,00			
46.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,09		3452,00		311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09		1225,00		110,25			
47	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.Щит силовой**	**шт.**	**12**		**1160,28**	**14,58**	**13923**	**175**	--	**9976**	**25811**
		НР - 72%; СП - 8%				**1145,70**	**8,93**	**13748**	**107**		**1912**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	36	381,89		13748,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,072							
47.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,036		4887,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036		1750,00		63,00			
47.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,036		3452,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036		1225,00		44,10			
47.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153	1,836		18,00		33,00			
48	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.Щит освет**	**шт.**	**15**		**1160,28**	**14,58**	**17404**	**219**	--	**12470**	**32264**
		НР - 72%; СП - 8%				**1145,70**	**8,93**	**17186**	**134**		**2390**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	45	381,91		17186,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,09							
48.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,045		4887,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,045		1750,00		78,75			
48.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,045		3452,00		155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,045		1225,00		55,13			
48.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153	2,295		18,00		41,00			
49	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**612**		**54,83**	**0,60**	**33556**	**370**	--	**24030**	**62192**
		НР - 72%; СП - 8%				**54,23**	**0,31**	**33186**	**188**		**4607**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	38,68	858,00		33186,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1836							
49.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1836		2013,00		370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1836		1026,00		188,37			
50	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетки. Демонтаж**	**шт.**	**288**		**50,11**	--	**14431**	--	--	**10390**	**26807**
		НР - 72%; СП - 8%				**50,11**	--	**14431**	--		**1986**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	16,82	858,01		14431,00				
51	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж короб**	**шт.**	**927**		**74,93**	--	**69464**	--	--	**50014**	**129036**
		НР - 72%; СП - 8%				**74,93**	--	**69464**	--		**9558**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	213,21	325,80		69464,00				
52	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**152**		**50,11**	--	**7616**	--	--	**5484**	**14148**
		НР - 72%; СП - 8%				**50,11**	--	**7616**	--		**1048**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	8,88	857,97		7616,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**7350**		**82,91**	**0,20**	**609407**	**1480**	--	**438251**	**1131470**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,71**	**0,10**	**607927**	**754**		**83813**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	708,54	858,00		607927,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,735							
53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,735		2013,00		1480,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,735		1026,00		754,11			
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
54	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж короб**	**шт.**	**2**		**74,93**	--	**150**	--	--	**108**	**278**
		НР - 72%; СП - 8%				**74,93**	--	**150**	--		**21**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	0,46	326,09		150,00				
55	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**2550**		**21,79**	--	**55573**	--	--	**40012**	**103232**
		НР - 72%; СП - 8%				**21,79**	--	**55573**	--		**7647**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	64,77	858,01		55573,00				
55.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,102	--				--		
56	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**120**		**82,91**	**0,20**	**9950**	**24**	--	**7155**	**18473**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,71**	**0,10**	**9925**	**12**		**1368**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	11,57	857,97		9925,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,012							
56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012		2013,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012		1026,00		12,31			
57	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж кабельного канала**	**м**	**75**		**51,38**	**1,53**	**3853**	**114**	--	**2745**	**7127**
		НР - 72%; СП - 8%				**49,85**	**0,98**	**3739**	**74**		**528**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	10,5	356,10		3739,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0495							
57.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00033	0,02475		4887,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,02475		1750,00		43,31			
57.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00033	0,02475		3452,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,02475		1225,00		30,32			
57.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00243	0,18225		18,00		3,00			
58	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Розетки. Демонтаж**	**шт.**	**5**		**50,11**	--	**251**	--	--	**180**	**465**
		НР - 72%; СП - 8%				**50,11**	--	**251**	--		**34**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,292	859,59		251,00				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
63	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж пульта пожарной сигнализации**	**луч**	**1**		**649,25**	**0,02**	**649**	--	--	**396**	**1129**
		НР - 61%; СП - 8%				**649,23**	--	**649**	--		**84**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,7	1,7	381,76		649,00				
63.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0048	0,0048		14,00		0,07			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж пожарного извещателя**	**шт.**	**250**		**367,58**	**0,08**	**91894**	**19**	--	**56044**	**159773**
		НР - 61%; СП - 8%				**367,50**	--	**91875**	--		**11835**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	250	367,50		91875,00				
64.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,018	4,5		14,00		63,00			
65	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1545**		**82,91**	**0,20**	**128100**	**311**	--	**92122**	**237840**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,71**	**0,10**	**127789**	**159**		**17618**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	148,94	858,00		127789,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1545							
65.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1545		2013,00		311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1545		1026,00		158,52			
66	**1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж указателей**	**шт.**	**87**		**332,87**	**19,71**	**28960**	**1715**	--	**20242**	**53138**
		НР - 72%; СП - 8%				**313,16**	**10,00**	**27245**	**870**		**3936**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,82	71,34	381,90		27245,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,5846							
66.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00336	0,29232		4887,00		1429,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,29232		1750,00		511,56			
66.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0768	6,6816		187,00		1249,00			
66.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00336	0,29232		3452,00		1009,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,29232		1225,00		358,09			
67	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж звукового оповещателя**	**шт.**	**85**		**675,60**	--	**57426**	--	--	**35030**	**99852**
		НР - 61%; СП - 8%				**675,60**	--	**57426**	--		**7396**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2	170	337,80		57426,00				
68	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж кабельного канала**	**м**	**2500**		**51,38**	**1,53**	**128450**	**3815**	--	**91504**	**237550**
		НР - 72%; СП - 8%				**49,85**	**0,98**	**124635**	**2454**		**17596**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	350	356,10		124635,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,65							
68.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00033	0,825		4887,00		4032,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,825		1750,00		1443,75			
68.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00033	0,825		3452,00		2848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,825		1225,00		1010,63			
68.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00243	6,075		18,00		109,00			
		ЧАСОФИКАЦИЯ										
69	**1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж часов**	**шт.**	**3**		**74,93**	--	**225**	--	--	**162**	**418**
		НР - 72%; СП - 8%				**74,93**	--	**225**	--		**31**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	0,69	326,09		225,00				
		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж прибора охранной сигнализации**	**луч**	**1**		**649,25**	**0,02**	**649**	**--**	**--**	**396**	**1129**
		НР - 61%; СП - 8%				**649,23**	**--**	**649**	**--**		**84**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,7	1,7	381,76		649,00				
70.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0048	0,0048		14,00		0,07			
71	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж пожарного извещателя**	**шт.**	**21**		**367,58**	**0,08**	**7719**	**2**	**--**	**4708**	**13421**
		НР - 61%; СП - 8%				**367,50**	**--**	**7718**	**--**		**994**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	21	367,52		7718,00				
71.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,018	0,378		14,00		5,00			
72	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1850**		**82,91**	**0,20**	**153388**	**372**	**--**	**110308**	**284792**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,71**	**0,10**	**153016**	**190**		**21096**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	178,34	858,00		153016,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,185							
72.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,185		2013,00		372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,185		1026,00		189,81			
73	**1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж кабельного канала**	**м**	**1230**		**51,38**	**1,53**	**63197**	**1877**	**--**	**45020**	**116875**
		НР - 72%; СП - 8%				**49,85**	**0,98**	**61320**	**1208**		**8657**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	172,2	356,10		61320,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,8118							
73.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00033	0,4059		4887,00		1984,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,4059		1750,00		710,32			
73.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00033	0,4059		3452,00		1401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,4059		1225,00		497,23			
73.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00243	2,9889		18,00		54,00			
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ										
74	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,3**	**Демонтаж камеры**	**камера**	**5**		**1153,15**	**0,51**	**5766**	**3**	**--**	**4150**	**10708**
		НР - 72%; СП - 8%				**1152,64**	**--**	**5763**	**--**		**793**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	2,67	13,35	431,69		5763,00				
74.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,069	0,345		16,00		6,00			
74.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,033	0,165		18,00		3,00			
75	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж прибора видеофиксации**	**луч**	**1**		**649,25**	**0,02**	**649**	**--**	**--**	**396**	**1129**
		НР - 61%; СП - 8%				**649,23**	**--**	**649**	**--**		**84**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,7	1,7	381,76		649,00				
75.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0048	0,0048		14,00		0,07			
76	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1000**		**82,91**	**0,20**	**82913**	**201**	**--**	**59626**	**153942**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,71**	**0,10**	**82711**	**103**		**11403**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	96,4	858,00		82711,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1		2013,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1		1026,00		102,60			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18 064 198,79**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8817223**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**849404**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**407507**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**60993**		
		- Накладные расходы	Тенге								**6998490**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1338092**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**216 770,39**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**246 793,08**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**370 555,25**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**18 898 317,50**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	**19 841 269,84**
НДС (12 %)	**2 380 952,38**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 222 222,23**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	

Итого с учетом понижающего коэффициента	**20 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
_____ Толеуханова Л.О.

Авторский надзор:
ТОО «ТС-Индустрия»
_____ Уразаев Р.Ш.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Мустау»
_____ Вишняков Р.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс»
_____ Кереев К.Н.