Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма КОД		
		21	30.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	8111090,66									
Акт выполненных работ №4 за август 2021г.	2 388 613,80	2 132 690,89	2 132 691	2 132 691		0		0	255922,91	2388613,80

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"
_____ Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор №21 от 30.11.2020г.

Акт №4

выполненных работ за август 2021 г.

25.08.21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-1-1 Наружные сети водоснабжения ПНС 3									
		Раздел 1 Система В1									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	996,2	159,15	149,94	158545	149370	0	35885	209984
					9,21	40,82	9175	40665	–	15554	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	39,8	2212,06		88040	0	0	63389	163543
					2212,06		88040	0	–	12114	

3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,2	212,5	202,29	10030	9548	0	2398	13422
					10,21	60,35	482	2849	–	994	
4	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,600;	т	152,704	90		13743	0	13743	0	14843
							0	0	–	1099	
12	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,08	553862,5	115650	44309	9252	0	38351	89272
					438212,5	46012,5	35057	3681	–	6613	
13	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	832024,8	247742,44	49921	14865	0	40075	97197
					584282,39	90387,9	35057	5423	–	7200	
14	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,071	1153662	543408,45	81910	38582	0	56089	149039
					610253,52	187718,31	43328	13328	–	11040	
15	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,056	1287571	571821,43	72104	32022	0	50852	132793
					715750	201500	40082	11284	–	9837	

20 1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,08	286050	287,5	22884	23	0	22639	49165
				285762,5	87,5	22861	7	–	3642	
21 1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,06	288712,2	202583,4	17323	12155	0	8565	27959
				86128,78	58068,27	5168	3484	–	2071	
22 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,071	723633,8	623408,45	51378	44262	0	22374	79652
				100225,35	218084,51	7116	15484	–	5900	
23 1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,056	743196,4	630750	41619	35322	0	18453	64877
				112446,43	220392,86	6297	12342	–	4806	
24 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2111	110,5	2111	111	0	2010	4450
				2000,5	29,5	2001	30	–	330	

26	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1923,16	86,33	1923	86	0	1862	4088
					1836,83	44,33	1837	44	–	303	
27	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2828	201,25	2828	201	0	2703	5973
					2626,75	103,5	2627	104	–	442	
28	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	6306,6	2096,2	6307	2096	0	4853	12052
					4210,4	691,6	4210	692	–	893	
29	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	10547,5	5201,5	10548	5202	0	6993	18944
					5346	1717,5	5346	1718	–	1403	
34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1511	1082555	529391,13	163574	79991	0	107607	292876
					553163,47	166187,95	83583	25111	–	21694	
	1.3 Переливной трубопровод ПР										
74	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,014	553857,2	115642,86	7754	1619	0	6711	15622

				438214,29	46000	6135	644	–	1157	
76	1122-0601-1003									
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,014	286071,4	285,71	4005	4	0	3962	8604
					285785,71	71,43	4001	1	–	637	
	1.4 Спускной трубопровод СП										
77	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0228	553859,6	115657,89	12628	2637	0	10930	25442
					438201,75	46008,77	9991	1049	–	1885	
79	1122-0601-1003										
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0228	286052,6	263,16	6522	6	0	6453	14013
					285789,47	87,72	6516	2	–	1038	
80	1122-0901-0103										
		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1923,5	86,5	1924	87	0	1863	4089
					1837	44,5	1837	45	–	303	
82	1122-0801-0105										
		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0026	1082308	529230,77	2814	1376	0	1851	5039
					553076,92	166153,85	1438	432	–	373	

Итого					**1 502 940**					
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге					422 184					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438 816					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					138 417					
- перевозка грузов, тенге					13 743					
- накладные расходы, тенге					516 868					
в т.ч. зарплата, тенге					46 518					
- сметная прибыль (8 %), тенге					111 329					

6-2-1 Наружные сети канализации ПНС 3

Раздел 1 Хозяйственно-бытовая канализация К1

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	179,2	159,15	149,94	28520	26869	0	6455	37773
					9,21	40,82	1650	7315	–	2798	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение в трубопроводом) НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	17,3	2119,88		36674	0	0	26405	68125
					2119,88		36674	0	–	5046	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,5	2212		14378	0	0	10352	26709
					2212		14378	0	–	1978	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,3	212,48	202,3	2401	2286	0	573	3212
					10,18	60,27	115	681	–	238	

5	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,600;	т	18,08	90		1627	0	1627	0	1757
							0	0	–	130	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,3	1323,96	164,15	7017	870	0	6358	14445
					1159,81	51,89	6147	275	–	1070	
10	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,055	82145,46	10072,73	4518	554	0	4207	9422
					72072,73	5181,82	3964	285	–	698	
11	1122-0301-0110	Футляры стальные, диаметр 400 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	2061250	986800	41225	19736	0	28040	74806
					1074450	341700	21489	6834	–	5541	
12	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1368350	849850	27367	16997	0	14982	45737
					518500	238150	10370	4763	–	3388	
13	1122-1401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1337,95	8,9	26759	178	0	26377	57386

				1329,05	3,1	26581	62	–	4251	
17 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,606	21084,3	9672,49	76030	34879	0	55631	142194
				11411,81	4171,38	41151	15042	–	10533	

	Итого	**481 566**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 519
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 369
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 257
	- перевозка грузов, тенге	1 627
	- накладные расходы, тенге	179 379
	в т.ч. зарплата, тенге	16 144
	- сметная прибыль (8 %), тенге	35 672
	Итого по актам	**1 984 507**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)	**39690**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	**66799**
	Непредвиденные работы изатраты 2%	**41820**
	Итого	**2 132 815**

Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**2132690,89**
НДС (12 %)	**255922,91**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2388613,80**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Абдрахманов Д.К.