Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД		
		21	30.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	10792259,78									
Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2021г.	2 681 169,12	2 393 901,01	2 393 901	2 393 901		0		0	287268,12	2681169,12

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"
_____ Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор №21 от 30.11.2020г.

Акт №5

выполненных работ за сентябрь 2021 г.

23.09.21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-4-6 Повысительная насосная станция№3. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	2615		2615	0	0	1595	4547
					2615		2615	0	–	337	
3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2961,75	1,75	11847	7	0	7222	20595
					2960		11840	0	–	1526	
5	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1480,5	0,5	2961	1	0	1806	5148

				1480		2960	0	–	381	
7	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1999		1999	0	0	1219	3476
					1999		1999	0	–	257	
10	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	100	161,8	32,83	16180	3283	0	10140	28425
					128,97	11,86	12897	1186	–	2106	
12	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	100	401,87	0,63	40187	63	0	24476	69836
					401,24		40124	0	–	5173	
15	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	2	1823	654	3646	1308	0	2326	6450
					1169	446,5	2338	893	–	478	
17	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1915,5	1,5	3831	3	0	2335	6659
					1914		3828	0	–	493	

Итого	**145 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 601
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 079
- накладные расходы, тенге	51 119
в т.ч. зарплата, тенге	4 601
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 751

2-4-7 Система видеонаблюдения

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,25	1843,56		4148	0	0	2987	7705
					1843,56		4148	0	–	571	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,25	961,33		2163	0	0	1557	4018
					961,33		2163	0	–	298	
3	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	12	307,25	176,08	3687	2113	0	1583	5692
					131,17	52,08	1574	625		422	

0.1 Телекоммуникационный шкаф ШТ-1

4	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф серверный) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу (прим) НР = 72 %	шт.	1	9773	3621	9773	3621	0	5491	16485
					6152	1474	6152	1474	–	1221	

0.2 Оборудование

20	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1699	460	1699	460	0	1107	3030
					1239	237	1239	237	–	224	
22	1310-0411-0210	Комплект оптических одноволоконных трасиверов. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	1361		1361	0	0	830	2367
					1361		1361	0	–	175	
25	1134-0201-0803	Установка кронштейна (прим) НР = 76 %	шт.	8	1095,5		8764	0	0	6661	16659

				1095,5		8764	0	–	1234	
27	1310-0302-0108	Шкаф уличный для коммутаторов. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	13411	1571	13411	1571	0	7520	22606
					11840	488,5	11840	489	–	1675	
29	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР = 61 %	разъем	13	296,1		3849	0	0	2348	6693
					296,1		3849	0	–	496	
	0.3 Видеокамеры										
31	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	4	5415,17	10	21661	40	0	13189	37637
					5405,17		21621	0	–	2788	
32	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	1	4646	6	4646	6	0	2830	8075
					4640		4640	0	–	598	
	0.4 Грозозащита уличных камер										
37	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	4	1243,17	4,17	4973	17	0	3023	8636
					1239		4956	0	–	640	
	0.5 Кабеленесущие системы										
39	1308-0201-1204	Консоль, масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 %	шт.	158	423,27	68,07	66877	10755	0	42084	117678
					355,2	14,74	56122	2329	–	8717	
42	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	159	453,59	95,34	72121	15159	0	45499	127029
					358,25	39,19	56962	6231	–	9410	
47	1308-0206-0701	Профиль зетовый длиной 2 м. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 % К=4,000;	м	2	161,88	32,88	324	66	0	203	569

				129	11,88	258	24	–	42	
49	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4	329,5	14,25	1318	57	0	919	2416
					315,25	4	1261	16	–	179	
51	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5	161,81	32,81	809	164	0	507	1422
					129	11,88	645	59	–	105	
	0.6 Кабельно-проводниковая продукция										
54	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	247	298,72	150,72	73784	37228	0	35424	117944
					148	51,19	36556	12644	–	8737	
55	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	11	640,6	433,41	7047	4768	0	2876	10716
					207,19	155,88	2279	1715	–	794	
56	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	21	489,73	31;17	10284	655	0	7069	18742
					458,56	8,98	9630	189	–	1388	

Итого	**536 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 031
- накладные расходы, тенге	183 708

	в т.ч. зарплата, тенге					16 534				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					39 712				
	2-4-8 Охранная сигнализация									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,25	1843,56		4148	0	0	2987	7705
					1843,56		4148	0	–	571	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,25	961,33		2163	0	0	1557	4018
					961,33		2163	0	–	298	
3	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	4	72,33	0,83	289	3	0	207	536
					71,5	0,42	286	2	–	40	
	0.1 Шкаф сигнализации										
4	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4452	1376	4452	1376	0	2631	7650
					3076	578	3076	578	–	567	
7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4451,67	1375,67	4452	1376	0	2630	7649
					3076	577,33	3076	577	–	567	
	0.2 Оборудование сигнализации										
11	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования (прим) НР = 61 %	шт.	1	7976	1	7976	1	0	5742	14815
					7975		7975	0	–	1097	

14	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 75 %	шт.	1	1699	460	1699	460	0	1107	3030
					1239	237	1239	237	–	224	
17	1310-1001-0301	Радиолокационные системы охраны периметра с лестниц. Монтаж НР = 61 %	систем а	2	4422,4	7,8	8845	16	0	5386	15369
					4414,6		8829	0	–	1138	
22	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	754,5		3018	0	0	1841	5248
					754,5		3018	0	–	389	
25	1107-0111-0208	Устройство столбов металлических (прим) НР = 118 %	шт.	2	12162,83	89,5	24326	179	0	28599	57158
					12073,33	44,83	24147	90	–	4234	
	0.3 Кабеленесущие системы										
27	1308-0201-1204	Консоль, масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 %	шт.	60	423,27	68,07	25396	4084	0	15981	44688
					355,2	14,74	21312	884	–	3310	
29	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	60	453,59	95,34	27215	5720	0	17169	47936
					358,25	39,19	21495	2351	–	3551	
32	1308-0206-0701	Профиль зетовый длиной 2 м. Монтаж оборудования (прим) НР = 72 % К=6,000;	м	4	161,92	32,92	648	132	0	406	1138
					129	11,92	516	48	–	84	
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	329,5	14,22	1977	85	0	1379	3625
					315,28	3,94	1892	24	–	268	

36	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	6	300,78	28,5	1805	171	0	1228	3275
					272,28	11,89	1634	71	–	243	
	0.4 Кабельно-проводниковая продукция										
38	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	260	298,72	150,72	77667	39187	0	37288	124152
					148	51,19	38480	13309	–	9196	
39	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5	640,6	433,4	3203	2167	0	1307	4871
					207,2	155,87	1036	779	–	361	
	Итого						**352 862**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						144 321				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						54 957				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						18 951				
	- накладные расходы, тенге						127 446				
	в т.ч. зарплата, тенге						11 470				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						26 138				
	2-4-9 Технологические решения										
	0.1 Система В1										
1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования(насосная установка хоз.питьевого назначения) НР = 61 %	шт.	1	39549,25	858,25	39549	858	0	23667	68274

				38691	108	38691	108	–	5057	
3 1307-0401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования (насосная установка противопожарного назначения) НР = 61 %	шт.	1	41581,33	1457,33	41581	1457	0	24695	71578
				40124	359,67	40124	360	–	5302	
5 1337-0101-0202	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении (бактерицидная установка) НР = 61 %	шт.	1	26297,34	674,67	26297	675	0	15675	45330
				25622,67	74	25623	74	–	3358	
8 1307-0403-0204	Насос погружной , масса 0,11 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	32900	3146	32900	3146	0	18786	55820
				29754	1042	29754	1042	–	4135	
10 1116-0901-0202	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	12982,5	747	12983	747	0	12198	27195
				12235,5	211,5	12236	212	–	2014	
12 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2083	82	2083	82	0	1976	4383

				2001	15	2001	15	–	325	
14	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	8735,25	501,25	8735	501	0	8212	18303
					8234	145,75	8234	146	–	1356	
16	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	854,75	41	1710	82	0	1611	3586
					813,75		1628	0	–	266	
17	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	1698,38	106,25	3397	213	0	3182	7105
					1592,13	14,75	3184	30	–	526	
28	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	фасонных частей	0,223	1082557	529391,04	241410	118054	0	158811	432239
					553166,37	166183,2	123356	37059	–	32018	
41	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (гибкая вставка) НР = 99 %	фасонных частей	0,077	1082558	529390,67	83357	40763	0	54836	149249
					553167,68	166184,1	42594	12796	–	11055	
45	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	8735,25	501,25	8735	501	0	8212	18303
					8234	145,75	8234	146	–	1356	

46	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	11784,09	850,27	35352	2551	0	32898	73710
					10933,82	255,82	32801	767	–	5460	
47	1116-0601-0107	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	14705,33	1193	14705	1193	0	13586	30555
					13512,33	351	13512	351	–	2263	
51	1116-1001-0102	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки(прим) НР = 98 %	врезка	1	6966	107	6966	107	0	6737	14799
					6859	15	6859	15	–	1096	
52	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15	94,84	1	1423	15	0	1379	3026
					93,84		1408	0	–	224	
53	1116-1101-0104	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3	94,82	1	284	3	0	276	605
					93,82		281	0	–	45	

54 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверх	13,36	485,23	1,1	6483	15	0	5180	12596
				484,13	0,57	6468	8	–	933	
55 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных констр	2	1460,76	58,88	2922	118	0	3342	6765
				1401,88	14,25	2804	29	–	501	
57 1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	4096,5		4097	0	0	4015	8760
				4096,5		4097	0	–	649	
	0.2 Система К3									
58 1116-0401-0104	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	2	1165,5	71,5	2331	143	0	2197	4890
				1094	26,83	2188	54	–	362	
60 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (прим) НР = 99 %	фасонных частей	0,0041	1082623	529426,23	4439	2171	0	2920	7948
				553196,72	166229,51	2268	682	–	589	
64 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3806	267	3806	267	0	3533	7926
				3539	66	3539	66	–	587	

65	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2111	110,5	2111	111	0	1989	4428
					2000,5	29,5	2001	30	–	328	
68	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	593,25	27,25	593	27	0	560	1246
					566		566	0	–	92	
70	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1116	54,5	1116	55	0	1051	2340
					1061,5		1062	0	–	173	
72	1116-0301-0101	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	458,28	18,71	917	37	0	877	1937
					439,57	7,71	879	15	–	143	
74	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	94,86	1	190	2	0	184	404
					93,86		188	0	–	30	
75	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	94,83	1	190	2	0	184	403
					93,83		188	0	–	30	

76	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверх	0,92	485,15 / 484,06	1,09 / 0,36	446 / 445	1 / 0	0 / –	357 / 64	867
77	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,26	849,35 / 848,05	1,3	221 / 220	0 / 0	0 / –	176 / 32	429
	0.3 Система КО.Н										
78	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	875,5 / 834,5	41 / 16,25	876 / 835	41 / 16	0 / –	834 / 137	1846
79	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1	94,75 / 93,75	1	95 / 94	1 / 0	0 / –	92 / 15	202
80	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,35	484,61 / 483,65	0,96	170 / 169	0 / 0	0 / –	135 / 24	329

	Итого	
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 087 376**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 529
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 938
	- накладные расходы, тенге	54 018
	в т.ч. зарплата, тенге	414 362
	- сметная прибыль (8 %), тенге	37 293
	Итого по актам	80 546
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)	**2 121 493**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	**42430**
	Непредвиденные работы изатраты 2%	**71409**
	Итого	**44707**
	Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**2280039**
	НДС (12 %)	**2393901,01**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**287268,12**
		2681169,12

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ Салыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ Абдрахманов Д.К.