Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД		
		21	30.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	11971881,59									
Акт выполненных работ №6 за ноябрь 2021г.	1 179 621,81	1 053 233,76	1 053 234	1 053 234		0		0	126388,05	1179621,81

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"
Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Договор №21 от 30.11.2020г.

Акт №6
выполненных работ за ноябрь 2021 г.

24.11.21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-6-4 Автоматизация технологических процессов поз.4										
	Раздел 2 Монтажные работы и материалы не учтенные ценником										
7	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах (САУ-М6) НР = 75 %	шт.	3	769		2307	0	0	1730	4360
					769		2307	0	–	323	
8	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении(преобразователь дидростатического давления) НР = 75 %	шт.	1	5327	1866	5327	1866	0	3189	9197
					3461	791	3461	791	–	681	
9	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях (Электродные датчики уровня) НР = 75 %	шт.	5	1584,2		7921	0	0	5941	14971

				1584,2		7921	0	–	1109	
10	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования(блок питания, модем) НР = 61 %	шт.	2	17985,5	2064,5	35971	4129	0	20218	60684
					15921	651	31842	1302	–	4495	
11	1311-0101-0102	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг. Монтаж оборудования (бобышка, полоса перфорированная) НР = 75 %	шт.	10	816,1	172,1	8161	1721	0	5496	14750
					644	88,8	6440	888	–	1093	
16	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	258	14,4	5160	288	0	3565	9423
					243,6	4	4872	80	–	698	
17	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	250,5	21,17	1503	127	0	1020	2725
					229,33	6,83	1376	41	–	202	
20	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	2	1065,5		2131	0	0	1534	3959
					1065,5		2131	0	–	293	
22	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	462,2	46,6	4622	466	0	3050	8286
					415,6	8	4156	80	–	614	

24	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	72,6	0,9	726	9	0	518	1344
					71,7	0,3	717	3	–	100	
26	1310-0702-0501	Коробка соединительная. Монтаж на стене (прим) НР = 61 %	шт.	2	754,5		1509	0	0	1086	2803
					754,5		1509	0	–	208	

Итого **132 502**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 185
- накладные расходы, тенге 47 349
  в т.ч. зарплата, тенге 4 254
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 815

4-3-1 ПНС№3 Наружные сети электросвещения

1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	52,56	229,19	229,19	12046	12046	0	3555	16849
						93,93	0	4937	–	1248	
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35,04	36,53	36,53	1280	1280	0	360	1771
						14,27	0	500	–	131	
3	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	7229,17	1765	8675	2118	0	6439	16323

				5464,17	432,5	6557	519	–	1209	
4	1109-0301-0101	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,072	80583,33	47208,33	5802	3399	0	2328	8780
					33375	13486,11	2403	971	–	650	
6	1133-0104-0201	Опоры ВЛ 750 кВ промежуточные свободностоящие. Установка НР = 80 %	т	0,448	34529,02	30044,64	28909	13460	0	15570	48037
					34484,38	8957,59	15449	4013	–	3558	
8	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,1952	93954,92	16992,83	18340	3317	0	11696	32439
					76962,09	6255,12	15023	1221	–	2403	
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	1478,25	20,25	11826	162	0	8398	21842
					1458		11664	0	–	1618	
12	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	8	5326,51	2689,38	42612	21515	0	24550	72535
					2637,13	1198,75	21097	9590	–	5373	
16	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	292	510,26	421,46	148996	123066	0	56384	221811
					88,8	179,39	25930	52382	–	16430	
18	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	275	322,16	159,36	88594	43824	0	42909	142023
					162,8	53,91	44770	14825	–	10520	
19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	112	298,71	150,71	33456	16880	0	16063	53480

				148	51,19	16576	5733	–	3961	
23	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	32	72,35	0,88	2315	28	0	1657	4290
					71,47	0,44	2287	14	–	318	

Итого **640 179**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 161 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 241 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 94 705
- накладные расходы, тенге 189 907
  в т.ч. зарплата, тенге 17 092
- сметная прибыль (8 %), тенге 47 421

7-2-1 ПНС№1 Покрытие

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,180;	м3 материала основания в плотном теле	38,16	1260,83	1102,86	48113	42085	0	17491	70852
					157,97	266,43	6028	10167	–	5248	
2	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	212	189,93	130	40265	27560	0	23088	68422
					59,93	40,91	12705	8673	–	5068	

3	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=4,000;	м2 основания	848	4,38	4,03	3714	3417	0	1932	6098
					0,35	1,76	297	1492	–	452	
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	212	179,07	129,34	37963	27420	0	19198	61734
					49,73	34,12	10543	7233	–	4573	
5	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	848	0,15	0,02	127	17	0	119	266
					0,13		110	0	–	20	

Итого	**207 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 683
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 566
- накладные расходы, тенге	61 829
в т.ч. зарплата, тенге	5 565
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 361
Итого по актам	**980 053**

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)	19601
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	32989
	Непредвиденные работы изатраты 2%	20653
	Итого	**1 053 295**
	Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1053233,76**
	НДС (12 %)	**126388,05**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1179621,81**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ **Садыков Б.Н.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абдрахманов Д.К.**