Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020. г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №125 от 21 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	80 000 000,00	60 000 000,00						6 428 571,43	60 000 000,00
за ноябрь 2020 год	60 000 000,00	60 000 000,00						6 428 571,43	60 000 000,00

Итого за ноябрь 2020 г. - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
_____Толеуханова Л.О.

Авторский надзор:
ТОО «ТС-Индустрия»
_____Уразаев Р.Ш.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Музтау»
_____Вишняков Р.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Усиление КЖ										
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ СТЕН(КЖ,ЛИСТ-10)										
1	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором толщиной 20 мм по камню и бетону улучшенное(первый слой)** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6500**		**1315,47** / **1010,14**	**92,05** / **71,05**	**8550564** / **6565891**	**598310** / **461828**	**1386363**	**5622175** / **1133819**	**15306558**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	5531,5	1187,00		6565891,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	360,1							
1.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	305,5		1207,00		368739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	305,5		1026,00		313443,00			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	54,6		2013,00		109910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	54,6		1026,00		56019,60			
1.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	121,55	11312,00				1374974,00		
1.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,39	22244,00				8675,00		
1.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	7,8	348,00				2714,00		
2	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором толщиной 20 мм по камню и бетону улучшенное(второй слой)** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6500**		**1315,47** / **1010,14**	**92,05** / **71,05**	**8550564** / **6565891**	**598310** / **461828**	**1386363**	**5622175** / **1133819**	**15306558**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	5531,5	1187,00		6565891,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	360,1							
2.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	305,5		1207,00		368739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	305,5		1026,00		313443,00			
2.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	54,6		2013,00		109910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	54,6		1026,00		56019,60			
2.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	121,55	11312,00				1374974,00		
2.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,39	22244,00				8675,00		
2.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	7,8	348,00				2714,00		
3	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6500**		**301,55**	**7,66**	**1960080**	**49784**	**--**	**1543277**	**3783625**
		НР - 80%; СП - 8%				**293,89**	**2,89**	**1910296**	**18800**		**280269**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,2565	1666,92	1146,00		1910296,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	13,65							
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	5,2		4388,00		22818,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	5,2		1225,00		6370,00			
3.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	8,45		2013,00		17010,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	8,45		1026,00		8669,70			
4	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**30,04337**		**215512,00**	**--**	**6474707**	**--**	**6474707**	**--**	**6992683**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**517977**	
5	**1219-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**813**		**57,22**	**0,89**	**46517**	**723**	**--**	**32972**	**85848**
		НР - 72%; СП - 8%				**56,33**	**--**	**45794**	**--**		**6359**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0549	44,63	1026,00		45794,00				
5.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	40,1622		18,00		723,00			
5.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,006	4,878	--				--		
6	**1146-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**3300**		**751,73**	**332,34**	**2480695**	**1096729**	**21643**	**1762368**	**4582509**
		НР - 84%; СП - 8%				**412,83**	**222,95**	**1362323**	**735735**		**339445**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	1112,1	1225,00		1362323,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	600,6							
6.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	541,2		1741,00		942229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	541,2		1225,00		662970,00			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	59,4		2601,00		154499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	59,4		1225,00		72765,00			
6.5	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	83,16	255,00				21206,00		
6.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	14,619	30,00				439,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=8	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	**отверстие**	**3300**		**-66,33** **-37,24**	**-26,46** **-18,62**	**-218877** **-122892**	**-87329** **-61446**	**-8656**	**-154844** **-29898**	**-403619**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0304	100,32	-1225,00		-122892,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0152	50,16							
7.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0152	50,16		1741,00		87329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	50,16		-1225,00		-61446,00			
7.4	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,01008	33,264	255,00				8482,00		
7.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00176	5,808	30,00				174,00		
8	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором(толщиной 120)** *НР - 72%; СП - 8%*	**отверстие**	**24346**		**57,22** **56,33**	**0,89** **--**	**1392995** **1371347**	**21648** **--**	**--**	**987370** **190429**	**2570794**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0549	1336,6	1026,00		1371347,00				
8.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	1202,6924		18,00		21648,00			
8.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,006	146,076	--				--		
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,16423**		**315947,62** **313854,00**	**2093,62** **890,75**	**367836** **365398**	**2437** **1037**	**--**	**333456** **56103**	**757395**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	336,46	1086,00		365398,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,7218							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,291058		4525,00		1317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,291058		1750,00		509,35			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,430765		2601,00		1120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,430765		1225,00		527,69			
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**4,65692**		**198284,00** **--**	**--** **--**	**923393** **--**	**--** **--**	**923393**	**--** **73871**	**997264**
		УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА,всего-485шт(КЖ,ЛИСТ-10)										
11	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,20998**		**29329,29** **25206,39**	**3666,90** **920,68**	**35488** **30499**	**4437** **1114**	**552**	**28768** **5140**	**69396**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	28,29	34,23	890,99		30499,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	0,8627							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	0,59652		5926,00		3535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	0,59652		1225,00		730,74			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,108898		4525,00		493,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,108898		1750,00		190,57			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,157297		2601,00		409,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,157297		1225,00		192,69			
11.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	4,83992	114,00				552,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2222**		**198284,00**	**--**	**242343**	**--**	**242343**	**--**	**261730**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19387**	
13	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,61771**		**197175,00**	**--**	**713322**	**--**	**713322**	**--**	**770388**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57066**	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК,(КЖ,ЛИСТ-10)										
14	**1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,0916175**		**268376,91**	**33630,05**	**24588**	**3081**	**969**	**18067**	**46067**
		НР - 84%; СП - 8%				**224170,52**	**10589,25**	**20538**	**970**		**3412**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	179,48	16,44	1249,00		20538,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	0,5909							
14.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	0,151169		14,00		2,00			
14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	0,469082		4525,00		2123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	0,469082		1750,00		820,89			
14.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	3,395345		187,00		635,00			
14.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,121851		2601,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,121851		1225,00		149,27			
14.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	0,174073		26,00		5,00			
14.8	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,002749	15203,00				42,00		
14.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	0,00055	404706,00				222,00		
14.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	0,16766	194,00				33,00		
14.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,013743	148,00				2,00		
14.12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,003207	208994,00				670,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020615**		**197175,00**	**--**	**4065**	**--**	**4065**	**--**	**4390**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**325**	
16	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0713**		**253752,00**	**--**	**18093**	**--**	**18093**	**--**	**19540**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1447**	
		НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ										
17	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**358**		**3559,32**	**308,02**	**1274237**	**110273**	**559926**	**583270**	**2006108**
		НР - 93%; СП - 8%				**1687,26**	**64,62**	**604038**	**23134**		**148601**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,64	588,73	1026,00		604038,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	15,11							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	14,7138		5926,00		87194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	14,7138		1225,00		18024,41			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,3938		2601,00		1024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,3938		1225,00		482,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	8,234	11636,00				95811,00		
17.6	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	18,0432	25553,00				461058,00		
17.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,008234	218211,00				1797,00		
17.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,05728	21455,00				1229,00		
17.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	1,074	30,00				32,00		
18	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,30558**		**215512,00**	**--**	**65856**	**--**	**65856**	**--**	**71125**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5268**	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ,всего-44шт(КЖ,ЛИСТ-11)										
19	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,264**		**44284,20**	**5359,24**	**11691**	**1415**	**6116**	**4034**	**16983**
		НР - 91%; СП - 8%				**15757,99**	**1033,66**	**4160**	**273**		**1258**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	15,06	3,98	1045,97		4160,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,1769							
19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000713		4388,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000713		1225,00		0,87			
19.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,205788		42,00		9,00			
19.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,168379		5926,00		998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,168379		1225,00		206,26			
19.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,003168		4525,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,003168		1750,00		5,54			
19.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,016685		85,00		1,00			
19.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9159	0,505798		187,00		95,00			
19.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,004594		2601,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,004594		1225,00		5,63			
19.10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,26796	13994,00				3750,00		
19.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,66	70,00				46,00		
19.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,003696	63359,00				234,00		
19.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,022704	45795,00				1040,00		
19.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,006626	63359,00				420,00		
19.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000203	33280,00				7,00		
19.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,16764	310,00				52,00		
19.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000607	212247,00				129,00		
19.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	0,00061	30,00				0,02		
19.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,48312	908,00				439,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01716**		**198284,00**	**--**	**3403**	**--**	**3403**	**--**	**3675**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**272**	
21	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0528**		**197175,00**	**--**	**10411**	**--**	**10411**	**--**	**11244**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**833**	
		РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛАДЫВАЕМЫЙ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 900Х2100,всего-35шт(КЖ,ЛИСТ-11)										
22	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**2,07**		**26799,87**	**19,20**	**55476**	**40**	**26939**	**23938**	**85767**
		НР - 84%; СП - 8%				**13766,83**	**--**	**28497**	**--**		**6353**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	30,28	940,99		28497,00				
22.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,6624		60,00		40,00			
22.3	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,4968	11636,00				5781,00		
22.4	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,828	25553,00				21158,00		
23	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02052**		**198284,00**	**--**	**4069**	**--**	**4069**	**--**	**4394**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**326**	
24	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00531**		**215512,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
		РАЗДЕЛ 4. ЗАКЛАДЫВАЕМЫЙ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 1500Х2100,всего-1шт(КЖ,ЛИСТ-11)										
25	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,23**		**26799,87**	**19,20**	**6164**	**4**	**2994**	**2660**	**9530**
		НР - 84%; СП - 8%				**13766,83**	**--**	**3166**	**--**		**706**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	3,36	940,89		3166,00				
25.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,0736		60,00		4,00			
25.3	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0552	11636,00				642,00		
25.4	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,092	25553,00				2351,00		
26	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00228**		**198284,00**	**--**	**452**	**--**	**452**	**--**	**488**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
27	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00099**		**215512,00**	**--**	**213**	**--**	**213**	**--**	**230**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. ПРОБИВАЕМЫЙ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 1000Х2100,всего-17шт(КЖ,ЛИСТ-12)												
28	**1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**		**0,24376**	**268376,91**	**33630,05**	**65420**	**8198**	**2578**	**48069**	**122568**
		НР - 84%; СП - 8%				**224170,52**	**10589,25**	**54644**	**2581**		**9079**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	179,48	43,75	1249,00		54644,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	1,57							
28.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	0,402204		14,00		6,00			
28.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	1,248051		4525,00		5647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	1,248051		1750,00		2184,09			
28.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	9,033746		187,00		1689,00			
28.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,324201		2601,00		843,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	0,324201		1225,00		397,15			
28.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	0,463144		26,00		12,00			
28.8	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,007313	15203,00				111,00		
28.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	0,001463	404706,00				592,00		
28.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	0,446081	194,00				87,00		
28.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,036564	148,00				5,00		
28.12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,008532	208994,00				1783,00		
29	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,23856**	**230691,00**	**--**	**55034**	**--**	**55034**	**--**	**59436**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4403**	
30	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,0052**	**253752,00**	**--**	**1320**	**--**	**1320**	**--**	**1425**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106**	
31	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**5**	**1632,94**	**92,05**	**8165**	**460**	**2654**	**4325**	**13489**
		НР - 80%; СП - 8%				**1010,14**	**71,05**	**5051**	**355**		**999**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	4,25	1187,07		5051,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,277							
31.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,235		1207,00		284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,235		1026,00		241,11			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,042		2013,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,042		1026,00		43,09			
31.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,2	13225,00				2645,00		
31.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0003	22244,00				7,00		
31.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,006	348,00				2,00		
РАЗДЕЛ 6. ПРОБИВАЕМЫЙ ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 1000Х2100,всего-15шт(КЖ,ЛИСТ-13)												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	**1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**		**0,8689716**	**268376,91**	**33630,05**	**233212**	**29224**	**9190**	**171360**	**436937**
		НР - 84%; СП - 8%				**224170,52**	**10589,25**	**194798**	**9202**		**32366**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	179,48	155,96	1249,00		194798,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	5,6							
32.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	1,433803		14,00		20,00			
32.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	4,449135		4525,00		20132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	4,449135		1750,00		7785,99			
32.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	32,204088		187,00		6022,00			
32.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	1,155732		2601,00		3006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	1,155732		1225,00		1415,77			
			маш.-ч	1,9	1,651046		26,00		43,00			
32.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	м3	0,03	0,026069	15203,00				396,00		
32.8	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	т	0,006	0,005214	404706,00				2110,00		
32.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	м3	1,83	1,590218	194,00				309,00		
32.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	кг	0,15	0,130346	148,00				19,00		
32.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	т	0,035	0,030414	208994,00				6356,00		
32.12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75										
33	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,49504**	**230691,00**	**--**	**114201**	**--**	**114201**	**--**	**123337**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9136**	
34	**2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,02324**	**253752,00**	**--**	**5897**	**--**	**5897**	**--**	**6369**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**472**	
35	**2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**		**0,06436**	**246874,00**	**--**	**15889**	**--**	**15889**	**--**	**17160**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1271**	
36	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**10**	**1632,94**	**92,05**	**16329**	**920**	**5308**	**8650**	**26979**
		НР - 80%; СП - 8%				**1010,14**	**71,05**	**10101**	**711**		**1998**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	8,51	1186,96		10101,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,554							
36.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,47		1207,00		567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,47		1026,00		482,22			
36.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,084		2013,00		169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,084		1026,00		86,18			
36.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,4	13225,00				5290,00		
36.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0006	22244,00				13,00		
36.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,012	348,00				4,00		
37	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**		**76,3**	**75,00**	**--**	**5723**	**--**		**--**	**6180**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
38	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	76,3	204,00	--	15565	--		--	16810
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54192596,37**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19019540				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2438666			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1656121			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12056751		
		- Перевозка грузов	Тенге				21288				
		- Накладные расходы	Тенге							16642090	
		- Сметная прибыль	Тенге							4014265	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**650 311,16**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**740 379,25**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 111 665,74**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**56 694 952,52**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	**59 523 809,54**
НДС (12 %)	**7 142 857,14**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**66 666 666,68**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
_____ Толеуханова Л.О.

Авторский надзор:
ТОО «ТС-Индустрия»
_____ Уразаев Р.Ш.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Мустау»
_____ Вишняков Р.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс»
_____ Кереев К.Н.