Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №125 от 21 июля 2020 года

Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	130 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за декабрь 2020 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за декабрь 2020 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
_____ Голеуханова Л.О.

Авторский надзор:
ТОО «ТС-Индустрия»
_____ Уразаев Р.Ш.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Музтау»
_____ Вишняков Р.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Усиление КЖ										
		РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ СТЕН (КЖ, ЛИСТ-10)										
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором толщиной 20 мм по камню и бетону улучшенное(первый слой)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2491,1663		1315,47	92,05	3277058	229306	531333	2154734	5866336
		НР - 80%, СП - 8%				1010,14	71,05	2516419	176999		434543	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	2119,98	1187,00		2516419,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	138,01							
1.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	117,084816		1207,00		141321,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	117,084816		1026,00		120129,02			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	20,925797		2013,00		42124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	20,925797		1026,00		21469,87			
1.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	46,58481	11312,00				526967,00		
1.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,14947	22244,00				3325,00		
1.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,9894	348,00				1040,00		
2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором толщиной 20 мм по камню и бетону улучшенное(второй слой)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2500		1315,47	92,05	3288678	230119	533216	2162375	5887138
		НР - 80%, СП - 8%				1010,14	71,05	2525343	177626		436084	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	2127,5	1187,00		2525343,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	2301-0801-0104 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 80, толщина стенки 1,8 мм *СП - 8%*	м	5,1	460,00 --	--	2346 --	-- --	2346	-- 188	2534
334	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	40,4	280,00 --	--	11312 --	-- --	11312	-- 905	12217
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45160496,67**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10409630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1313457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					784318			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20747248		
		- Перевозка грузов	Тенге				20088				
		- Накладные расходы	Тенге							9324849	
		- Сметная прибыль	Тенге							3345218	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	541 925,96
Зимнее удорожание (1,35 %)	616 982,71
Непредвиденные работы и затраты 2%	926 388,11
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	47 245 793,77
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	49 603 174,62
НДС (12 %)	5 952 380,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	55 555 555,57
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	

Итого с учетом понижающего коэффициента	50 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ «Талдыкорганская городская поликлиника» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
Толеуханова Л.О.

Авторский надзор:
ТОО «ГС-Индустрия»
Уразаев Р.Ш.

Тех.надзор
Эксперт ТОО «Музтау»
Вишняков Р.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Нур-Шапагат-Құрылыс»
Кереев К.Н.