Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Форма

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"
Договор №42 от 06 августа 2021 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		42	06.08.2021 г							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	2 113 310 539,87									
Акт вып работ №2	308 000 000	196 192 898							23 543 148	219 736 046
Всего к оплате:		**196 192 898**							**23 543 148**	**219 736 046**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Назаров Е.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Джахаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ Конысбаев Г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №42 от 06.08.2021 г.**

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-2-1)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
155	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7034	143,98	136,37	1012783	959253	--	209301	1319851
					7,61	33,72	53530	237166		97767	
156	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	211,02	1827,67	--	385675	--	--	277686	716431
					1827,67	--	385675	--		53069	
157	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1406	794,12	--	1116538	--	--	803908	2074082
					794,12	--	1116538	--		153636	
158	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4777	16,57	16,57	79145	79145	--	22833	110137
					--	6,64	--	31713		8158	
159	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	Страниц - 6 4777	143,90	66,47	687415	317503	--	376755	1149304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					77,44	32,10	369912	153360		85134	
160	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146	37,69	37,69	5502	5502	--	1388	7442
					--	13,21	--	1928		551	
161	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка (за вычетом труб в футляре)	км трубопровода	7,356	417009,72	134341,40	3067524	988215	739	2349563	5850454
					282568,00	40066,10	2078570	294726		433367	
162	С123-010502-0913 2301-0502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24676,3334	5961,00	--	147095623	--	147095623	--	158863273
					--	--	--	--		11767650	
165	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	1293,06	827,72	14224	9105	--	7595	23564
					465,34	232,06	5119	2553		1745	
166	Цена Атыраусского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный,на 11°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13	--	101413	--	101413	--	109526
					--	--	--	--		8113	
167	Цена Атыраусского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный,на 22°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13	--	101413	--	101413	--	109526
					--	--	--	--		8113	
168	Цена Атыраусского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный,на 30°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13	--	101413	--	101413	--	109526
					--	--	--	--		8113	
169	Цена Атыраусского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 45°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13	--	101413	--	101413	--	109526
					--	--	--	--		8113	
170	Цена Атыраусского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 90°ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	1	101413,13	--	101413	--	101413	--	109526
					--	--	--	--		8113	
171	Цена Атыраусского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Муфта без упора с закладным нагревательным элементом ПЭ 100 SDR 9, DN 160 мм	шт.	4	15107,14	--	90643	--	90643	--	97894
					--	--	--	--		7251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	7,356	27127,46	18975,26	199550	139582	--	64407	285073
					8152,20	4008,46	59968	29486		21117	
176	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	30	4522,32	--	135670	--	135670	--	146523
					--	--	--	--		10854	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
224	Ц13-390201-0509 1339-0201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160х17,9 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	623	1222,73	38,22	761763	23811	34211	429282	1286328
					1129,60	--	703741	--		95284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155159120	2522118	147863951	4542718	172477986
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4773053	750932	--	12776148	
	Материалы		Тенге				961312				
	Всего заработная плата		Тенге				34211				
		Накладные расходы	Тенге					793195			
		Сметная прибыль	Тенге				493689				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				116400				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1571401				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								611
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					793195			
	Материалы		Тенге				7102185				
	Всего заработная плата		Тенге				738				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4730790			
		Накладные расходы	Тенге				733378				
		Сметная прибыль	Тенге				4049030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892097				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				12043312				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								4721
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4730790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147095623				
		Сметная прибыль	Тенге				147095623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11767650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158863273				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				172477986				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								5332
			Тенге					5523984			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-1-1)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
97	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5054	143,98	136,37	727695	689233	--	150385	948326
					7,61	33,72	38462	170406		70246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	151,62	1827,67	--	277112	--	--	199520	514763
					1827,67	--	277112	--		38131	
99	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1010	794,12	--	802065	--	--	577487	1489916
					794,12	--	802065	--		110364	
100	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3494	16,57	16,57	57889	57889	--	16701	80556
					--	6,64	--	23195		5967	
101	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3494	143,90	66,47	502790	232229	--	275567	840626
					77,44	32,10	270561	112171		62269	
102	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43	37,69	37,69	1621	1621	--	409	2192
					--	13,21	--	568		162	
103	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,568	320920,49	95004,17	1786885	528983	559	1399083	3440846
					225816,00	27994,17	1257343	155872		254877	
104	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5568	2816,00	--	15679488	--	15679488	--	16933847
					--	--	--	--		1254359	
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1293,06	827,72	10344	6622	--	5523	17137
					465,34	232,06	3723	1856		1269	
106	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 45°ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	1	75613,71	--	75614	--	75614	--	81663
					--	--	--	--		6049	
107	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Отвод удлиненный, на 90°ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	1	81593,06	--	81593	--	81593	--	88121
					--	--	--	--		6527	
108	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Муфта без упора с закладным нагревательным элементом ПЭ 100 SDR 9, DN 110 мм	шт.	1	8812,50	--	52875	--	52875	--	57105
					--	--	--	--		4230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	5,568	27127,46	18975,26	151046	105654	--	48752	215781
					8152,20	4008,46	45391	22319		15984	
110	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	22	5004,46	--	110098	--	110098	--	118906
					--	--	--	--		8808	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
134	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х12,3 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	470	1079,57	36,26	507399	17042	25809	283374	854035
					988,40	--	464548	--		63262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20824514	1639272	16026036	2956801	25683820
							3159206	486387	--	1902504	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				658445				
	Материалы		Тенге				25809				
	Всего заработная плата		Тенге					532259			
		Накладные расходы	Тенге				332126				
		Сметная прибыль	Тенге				79246				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1069817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					532259			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4486581				
	Материалы		Тенге				559				
	Всего заработная плата		Тенге					3113334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				320180				
		Накладные расходы	Тенге				2624675				
		Сметная прибыль	Тенге				568900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7680156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3122
		Сметная заработная плата	Тенге					3113334			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15679488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15679488				
		Сметная прибыль	Тенге				1254359				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16933847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25683820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3536
		Сметная заработная плата	Тенге					3645593			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								198161806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7932258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4161390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1237319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163889987		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							7499519	
		- Сметная прибыль	Тенге							14678652	
		ИТОГО:			198 161 806	0		198 161 806			
		Временные здания и сооружения		1,3%	2 576 103			2 576 103			
		Итого с временными			200 737 909	0		200 737 909			
		Доп.затраты в зимнее время		2,1735%	4 363 038			4 363 038			
		Итого с зимними удорожаниями			205 100 947	0	0	205 100 947			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	4 102 019			4 102 019			
		Итого с непредвиденными затратами			209 202 966	0	0	209 202 966			
		в том числе на 2018 год - 18%			37 656 534	0	0	37 656 534			
		в том числе на 2019 год - 79%			165 270 343	0	0	165 270 343			
		в том числе на 2020 год - 3%			6 276 089	0	0	6 276 089			
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 18% к=1			37 656 534	0	0	37 656 534			
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 79% к=1,0498961			173 516 689	0	0	173 516 689			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 3% к=1,0864865			6 818 886	0	0	6 818 886			
		в том числе в текущих ценах на 2018, 2019, 2020 года			217 992 109	0	0	217 992 109			
		с понижающим коэф. К=0,9			196 192 898	0	0	196 192 898			
		НДС-12%		12%			23 543 148	23 543 148			
		ИТОГО по акту			196 192 898	0	23 543 148	219 736 046			

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Заместитель руководителя _____ **Нургалиев А.**

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»
_____ **Джахаев С.**

Инженер авторский надзор ТОО " Poligram"
_____ **Мурзагалиев З.**

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____ **Копысбаев Г.**