Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор Субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ М-16-2/21	25.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО	5 380 118	4 803 677							576 441	5 380 118

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Строитель"

Манап Б.

Генподрядчик: ТОО "МБК Курылыс" **Ф-2**

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Байконыс сельского округа Жылы су Мактааральского района ЮКО

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5416,4218**		**73,06**	**395710**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00911	49,344	687,27	33912
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	107,245	1137,64	122006
		Итого оплата труда:				**28,79**	**155919**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	107,245	3373,56	361798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0198	107,245	1137,64	122006
		Итого эксплуатация машин:				**66,80**	**361798**
		НР первого уровня	%	59,1		17,01	92148
		НР второго уровня	%	3,8		3,42	18539
		Накладные расходы	%	--		20,44	110687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,48	40512
		Сметная стоимость:				**100,97**	**546909**
2	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**167,5182**		**1045,83**	**175195**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,416	237,206	738,58	175195
		Итого оплата труда:				**1045,83**	**175195**
		НР первого уровня	%	59,1		618,09	103541
		НР второго уровня	%	3,8		63,23	10592
		Накладные расходы	%	--		681,31	114132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,17	23146

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1865,31**	**312474**
3	**Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**69,6500**		**871,52**	**60702**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,18	82,187	738,58	60702
		Итого оплата труда:				**871,52**	**60702**
		НР первого уровня	%	59,1		515,07	35875
		НР второго уровня	%	3,8		52,69	3670
		Накладные расходы	%	--		567,76	39545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,14	8020
		Сметная стоимость:				**1554,43**	**108266**
4	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4467,1500**		**18,95**	**84643**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	30,868	976,75	30150
		Итого оплата труда:				**6,75**	**30150**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	30,868	2742,10	84643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	30,868	976,75	30150
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**84643**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	17819
		НР второго уровня	%	3,8		0,87	3894
		Накладные расходы	%	--		4,86	21712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	8508
		Сметная стоимость:				**25,71**	**114864**
5	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**744,5250**		**594,22**	**442415**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	658,905	671,44	442415
		Итого оплата труда:				**594,22**	**442415**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	261467
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	26748
		Накладные расходы	%	--		387,11	288215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	58450
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**789080**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4467,1500**		**119,35**	**533144**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	482,452	633,43	305600

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	117,263	848,17	99459
		Итого оплата труда:				**90,67**	**405058**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	117,263	1894,55	222160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	117,263	848,17	99459
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	469,051	11,48	5385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**227545**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	239390
		НР второго уровня	%	3,8		6,57	29356
		Накладные расходы	%	--		60,16	268746
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,36	64151
		Сметная стоимость:				**193,87**	**866041**
7	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**744,5250**		**18,95**	**14107**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	5,145	976,75	5025
		Итого оплата труда:				**6,75**	**5025**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	5,145	2742,10	14107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	5,145	976,75	5025
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**14107**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	2970
		НР второго уровня	%	3,8		0,87	649
		Накладные расходы	%	--		4,86	3619
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,90	1418
		Сметная стоимость:				**25,71**	**19144**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**372,2650**		**4480,59**	**1667967**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	379,71	719,58	273232
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	13,029	848,17	11051
		Итого оплата труда:				**763,66**	**284283**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	13,029	3393,60	44216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	13,029	848,17	11051
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**44216**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	409,492	3298,04	1350519
		Итого материалов:				**3627,84**	**1350519**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	176540
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	70091
		Накладные расходы	%	--		662,51	246631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	153168
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**2067766**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**3373885**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1291056**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**732309**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**267691**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1350519**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**929748**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4303633**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**163538**
ИТОГО:	Тенге	**4467171**
Сметная прибыль	Тенге	**357374**
ИТОГО по смете:	Тенге	**4824545**
ИТОГО по акту:	**Тенге**	**4824545**
в т.ч. оборудование		**0**
Итого без оборудования		**4824545**
Временные здания и сооружения 1,3%		62 719
Итого в текущих ценах с временными		4 887 264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%		44 474
Итого в текущих ценах с зимними		4 931 738
Итого с оборудованием		4 931 738
В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383		5 227 338
НДС 12%		627 281
Всего		5 854 619
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527		**5 380 118**
В том числе НДС 12%		**576 441**

Подрядчик:
Директор "ТОО "Строитель"
Манап Б.

Генподрядчик
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"
Манапов М.К.