Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87 — 090240012125

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143 — 061240001543

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000088	15.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Техдиректор / _____ / Мухамет М.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2020

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)				Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за февраль 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них					
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	180 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за февраль 2021 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за февраль 2021 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» — **Толеуханова Л.О.**

м.п.

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» — **Вишняков Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» — **Уразаев Р.Ш.**

м.п.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" — **Кереев К.Н.**

м.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Акт №4

приемки выполненных работ за февраль месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1. Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ										
		ПОЛЫ										
2	**1146-0401-1002 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе. Разборка**	**м2 покрытия**	**1520**		**362,44**	**11,84**	**550912**	**17997**	--	**454843**	**1086216**
		НР - 84% СП - 8%				**350,60**	**5,64**	**532915**	**8565**		**80460**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,317	481,84	1106,00		532915,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	6,99							
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	6,992		2474,00		17298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	6,992		1225,00		8565,20			
2.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0092	13,984		50,00		699,00			
4	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**930**		**100,34**	**2,62**	**93319**	**2434**	--	**66331**	**172422**
		НР - 72% СП - 8%				**97,73**	**1,33**	**90885**	**1240**		**12772**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	105,93	858,00		90885,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,21							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,209		2013,00		2434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,209		1026,00		1240,43			
4.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	4,371	--				--		
5	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1853**		**32,35**	--	**59938**	--	--	**43156**	**111341**
		НР - 72% СП - 8%				**32,35**	--	**59938**	--		**8248**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	69,86	858,00		59938,00				
5.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	2,0383	--				--		
6	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1785,536**		**745,85**	**28,99**	**1331748**	**51758**	--	**940587**	**2454122**
		НР - 72% СП - 8%				**716,87**	**14,77**	**1279990**	**26380**		**181787**	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	1247,55	1026,00		1279990,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	25,71							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	25,711718		2013,00		51758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	25,711718		1026,00		26380,77			
6.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	92,847872	--				--		
7	**1146-0401-1012 РСНБ РК 2015**	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка**	**м2 покрытия**	**2350**		**400,95**	**143,63**	**942221**	**337529**	--	**642875**	**1711903**
		НР = 84%; СП = 8%				**257,32**	**68,36**	**604693**	**160634**		**126808**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,246	578,1	1046,00		604693,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0558	131,13							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0558	131,13		2474,00		324416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0558	131,13		1225,00		160634,25			
7.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1116	262,26		50,00		13113,00			
		СТЕНЫ										
8	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**4520**		**195,80**	--	**884996**	--	--	**743397**	**1758664**
		НР = 84%; СП = 8%				**195,80**	--	**884996**	--		**130271**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	1031,46	858,00		884996,00				
9	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**45,5**		**10670,70**	**2960,10**	**485517**	**134685**	--	**348542**	**900783**
		НР = 84%; СП = 8%				**7710,60**	**1408,75**	**350832**	**64098**		**66725**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,1	323,05	1086,00		350832,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	52,33							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	52,325		2474,00		129452,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	52,325		1225,00		64098,13			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	104,65		50,00		5233,00			
10	**1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**5,03**		**18261,56**	**6537,96**	**91856**	**32886**	--	**62681**	**166900**
		НР = 84%; СП = 8%				**11723,60**	**3111,50**	**58970**	**15651**		**12363**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	10,6	53,32	1106,01		58970,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	12,78							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	12,7762		2474,00		31608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	12,7762		1225,00		15650,84			
10.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	25,5524		50,00		1278,00			
11	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**302**		**699,38**	**49,26**	**211214**	**14876**	--	**146512**	**386344**
		НР = 72%; СП = 8%				**650,13**	**23,68**	**196338**	**7152**		**28618**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	224,39	875,00		196338,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	6,01							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	4,9528		2474,00		12253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	4,9528		1225,00		6067,18			
11.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	9,9056		50,00		495,00			
11.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,057		2013,00		2128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,057		1026,00		1084,48			
11.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	13,3182	--				--		
		ОКНА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**52**		**1262,76**	**51,41**	**65663**	**2673**	--	**46287**	**120906**
						1211,35	**24,94**	**62990**	**1297**		**8956**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	66,94	941,00		62990,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,12							
12.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,754		2474,00		1865,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,754		1225,00		923,65			
12.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	1,5028		50,00		75,00			
12.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,364		2013,00		733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,364		1026,00		373,46			
12.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	5,5432	--				--		
13	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**2,2**		**21530,16**	**11608,74**	**47366**	**25539**	--	**28545**	**81984**
						9921,42	**5524,75**	**21827**	**12154**		**6073**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	9,67	21,27	1025,99		21827,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,51	9,92							
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	4,51	9,922		2474,00		24547,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,51	9,922		1225,00		12154,45			
13.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,02	19,844		50,00		992,00			
		ДВЕРИ										
14	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**112**		**1882,14**	**102,18**	**210799**	**11444**	--	**147457**	**386917**
						1779,95	**48,63**	**199355**	**5447**		**28660**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	219,55	908,00		199355,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	4,45							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	4,4464		2474,00		11000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	4,4464		1225,00		5446,84			
14.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	8,8816		50,00		444,00			
14.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	11,76	--				--		
15	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**204**		**323,25**	--	**65944**	--	--	**47480**	**122498**
						323,25	--	**65944**	--		**9074**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	74,01	891,00		65944,00				
15.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	2,4072	--				--		
		ПОТОЛОК										
16	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от левкаса,набела**	**м2**	**5520**		**152,72**	--	**843036**	--	--	**606986**	**1566025**
						152,72	--	**843036**	--		**116002**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	982,56	858,00		843036,00				

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**130**		**696,04**	**3,22**	**90485**	**419**	--	**65001**	**167925**
						692,82	**1,64**	**90066**	**213**		**12439**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	89,44	1007,00		90066,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,208							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,208		2013,00		419,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,208		1026,00		213,41			
18.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,767	--				--		
19	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**152**		**865,41**	**6,44**	**131543**	**979**	--	**94365**	**243980**
						858,97	**3,28**	**130564**	**499**		**18073**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	129,66	1007,00		130564,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,4864							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,4864		2013,00		979,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,4864		1026,00		499,05			
19.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	2,0368	--				--		
20	**1215-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**20**		**1132,47**	**9,66**	**22649**	**193**	--	**16239**	**42000**
						1122,81	**4,92**	**22456**	**98**		**3111**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,11	22,3	1007,00		22456,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,096							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	0,096		2013,00		193,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,096		1026,00		98,50			
20.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,436	--				--		
		ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ										
22	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 108-159 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**85**		**807,99**	**6,92**	**68679**	**589**	**4855**	**45692**	**123521**
						743,94	**2,67**	**63235**	**227**		**9150**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,7638	64,92	974,00		63235,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,221							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,221		2013,00		445,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,221		1026,00		226,75			
22.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	5,525		26,00		144,00			
22.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,7225	5488,00				3965,00		
22.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	4,59	194,00				890,00		
22.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,3655	--				--		
23	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**150**		**635,39**	**4,90**	**95309**	**736**	**7468**	**62904**	**170869**
						580,70	**1,74**	**87105**	**262**		**12657**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	89,43	974,00		87105,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,255							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,255		2013,00		513,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,255		1026,00		261,63			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	8,55	26,00		222,00			
23.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,11	5488,00			6092,00		
23.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,095	194,00			1376,00		
23.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,51	--			--		
24	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**230**		**369,37**	**2,87**	**84956**	**660**	**6651**	**56075**	**152313**
						337,59	**1,03**	**77645**	**236**		**11282**	
								77645,00				
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	79,72	974,00						
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,23							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,23		2013,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,23		1026,00		235,98			
24.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	7,59		26,00		197,00			
24.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,989	5488,00				5428,00		
24.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	6,302	194,00				1223,00		
24.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,506	--				--		
25	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники. Демонтаж**	**прибор**	**85**		**531,57**	**5,23**	**45184**	**445**	**--**	**32375**	**83763**
						526,34	**2,67**	**44739**	**227**		**6205**	
								44739,00				
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	43,6	1026,01						
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,221							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,221		2013,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,221		1026,00		226,75			
25.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	1,547	--			--			
26	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**8**		**1068,58**	**15,90**	**8549**	**127**	**--**	**6110**	**15831**
						1052,68	**8,11**	**8421**	**65**		**1173**	
								8421,00				
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,03	8,21	1025,95						
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,0632							
26.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0632		2013,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0079	0,0632		1026,00		64,84			
26.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,0944	--			--			
27	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы . Демонтаж**	**прибор**	**15**		**660,84**	**5,84**	**9913**	**88**	**--**	**7106**	**18380**
						655,00	**2,98**	**9825**	**45**		**1361**	
								9825,00				
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	9,58	1026,00						
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0435							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0435		2013,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0435		1026,00		44,63			
27.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,3975	--			--			
		ОТОПЛЕНИЕ										
30	**1215-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Воздухосборники. Демонтаж**	**шт.**	**2**		**503,77**	**--**	**1008**	**--**	**--**	**725**	**1872**
						503,77	**--**	**1008**	**--**		**139**	
								1008,00				
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,491	0,982	1026,48						
30.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,027	0,054	--				--		
31	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**883**		**369,37**	**2,87**	**326157**	**2535**	**25531**	**215277**	**584749**
						337,59	**1,03**	**298091**	**906**		**43315**	
								298091,00				
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	306,05	974,00						
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,883							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,883		2013,00		1777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,883		1026,00		905,96			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	29,139		26,00		758,00	20837,00		
31.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	3,7969	5488,00				4694,00		
31.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	24,1942	194,00				--		
31.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	1,9426	--						
32	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**250**		**635,39**	**4,90**	**158848**	**1226**	**12447**	**104840**	**284782**
						580,70	**1,74**	**145175**	**436**		**21095**	
								145175,00				
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	149,05	974,00						
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,425							
32.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,425		2013,00		856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,425		1026,00		436,06			
32.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	14,25		26,00		371,00			
32.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,85	5488,00				10153,00		
32.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	11,825	194,00				2294,00		
32.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,85	--				--		
33	**1215-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**7**		**807,99**	**6,92**	**5656**	**48**	**400**	**3763**	**10172**
						743,94	**2,67**	**5208**	**19**		**754**	
								5208,00				
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,7638	5,35	974,08						
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0182							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0182		2013,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0182		1026,00		18,67			
33.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	0,455		26,00		12,00			
33.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,0595	5488,00				327,00		
33.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	0,378	194,00				73,00		
33.7	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,0301	--				--		
34	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**148**		**1007,59**	**45,09**	**149123**	**6673**	**--**	**105013**	**274467**
						962,50	**22,98**	**142450**	**3401**		**20331**	
								142450,00				
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	162,8	875,00						
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,32							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	3,3152		2013,00		6673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	3,3152		1026,00		3401,49			
35	**1215-0102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**7**		**1459,40**	**76,90**	**10216**	**538**	**--**	**7165**	**18772**
						1382,50	**39,19**	**9678**	**274**		**1390**	
								9678,00				
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,58	11,06	875,05						
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	0,2674							
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0382	0,2674		2013,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	0,2674		1026,00		274,35			
36	**1215-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Кран. Снятие**	**шт. арматуры**	**204**		**58,68**	**0,20**	**11971**	**41**	**--**	**8605**	**22222**
						58,48	**0,10**	**11930**	**21**		**1646**	
								11930,00				
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,057	11,63	1025,97						
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0204							
36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0204		2013,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0204		1026,00		20,93			
36.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0005	0,102	--				--		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	**1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**736**		**424,47**	**15,10**	**312411**	**11112**	--	**221013**	**576098**
						409,37	**7,70**	**301299**	**5664**		**42674**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,399	293,66	1026,00		301299,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	5,52							
39.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	5,52		2013,00		11112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	5,52		1026,00		5663,52			
40	**1215-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**53**		**344,44**	**15,10**	**18256**	**800**	--	**12861**	**33606**
						329,35	**7,70**	**17455**	**408**		**2489**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,321	17,01	1025,98		17455,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,3975							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,3975		2013,00		800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,3975		1026,00		407,84			
41	**1215-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**58**		**268,52**	**15,10**	**15574**	**876**	--	**10904**	**28597**
						253,42	**7,70**	**14698**	**446**		**2118**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,247	14,33	1025,97		14698,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,435							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,435		2013,00		876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,435		1026,00		446,21			
42	**1215-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж**	**шт.**	**2**		**8740,02**	**45,70**	**17480**	**91**	--	**12553**	**32436**
						8694,32	**23,29**	**17389**	**47**		**2403**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	8,47	16,95	1026,02		17389,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,0454							
42.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0227	0,0454		2013,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,0454		1026,00		46,38			
43	**1215-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные. Смена**	**жалюзийная решетка**	**192**		**474,11**	**0,20**	**91029**	**39**	--	**65527**	**169081**
						473,91	**0,10**	**90991**	**20**		**12525**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4619	88,68	1026,00		90991,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0192							
43.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0192		2013,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0192		1026,00		19,70			
43.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0007	0,1344	--				--		
44	**1215-0103-0801 РСНБ РК 2015**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**408**		**200,99**	**0,20**	**82003**	**82**	**3641**	**56392**	**149466**
						191,86	**0,10**	**78280**	**42**		**11072**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,187	76,3	1026,00		78280,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0408							
44.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0408		2013,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0408		1026,00		41,86			
44.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0004	0,1632	22244,00				3630,00		
44.5	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00017	0,06936	161,00				11,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
45	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.ВРУ**	**шт.**	**2**		**914,29**	**150,49**	**1829**	**301**	--	**1228**	**3302**
						763,80	**89,25**	**1528**	**179**		**245**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	4	382,00		1528,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,12							
45.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,06		4887,00		293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1750,00		105,00			
45.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,231	0,462		187,00		86,00			
45.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,06		3452,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06		1275,00		76,50			
46	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.Пункт силовой**	**шт.**	**3**		**914,29**	**150,49**	**2743**	**451**	--	**1843**	**4952**
						763,80	**89,25**	**2291**	**268**		**367**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	6	381,83		2291,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,18							
46.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,09		4887,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09		1750,00		157,50			
46.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,231	0,693		187,00		130,00			
46.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,09		3452,00		311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09		1275,00		114,75			
47	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.Щит силовой**	**шт.**	**12**		**1160,28**	**14,58**	**13923**	**175**	--	**9976**	**25811**
						1145,70	**8,93**	**13748**	**107**		**1912**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	36	381,89		13748,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,072							
47.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,036		4887,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036		1750,00		63,00			
47.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,036		3452,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036		1275,00		45,90			
47.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153	1,836		18,00		33,00			
48	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Демонтаж.Щит освет**	**шт.**	**15**		**1160,28**	**14,58**	**17404**	**219**	--	**12470**	**32264**
						1145,70	**8,93**	**17186**	**134**		**2390**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	45	381,91		17186,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,09							
48.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,045		4887,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,045		1750,00		78,75			
48.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,003	0,045		3452,00		155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,045		1275,00		57,38			
48.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153	2,295		18,00		41,00			
49	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**612**		**54,83**	**0,60**	**33556**	**370**	--	**24030**	**62192**
						54,23	**0,31**	**33186**	**188**		**4607**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	38,68	858,00		33186,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1836							
49.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,1836		2013,00		370,00			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Розетки. Демонтаж**	шт.	288		50,11 50,11	-- --	14431 14431	-- --	--	10390 1986	26807
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	16,82	858,01		14431,00				
51	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Демонтаж короб**	шт.	927		74,93 74,93	-- --	69464 69464	-- --	--	50014 9558	129036
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,23	213,21	325,80		69464,00				
52	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Демонтаж**	шт.	152		50,11 50,11	-- --	7616 7616	-- --	--	5484 1048	14148
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	8,88	857,97		7616,00				
53	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	7350		82,91 82,71	0,20 0,10	609407 607927	1480 754	--	438251 83813	1131470
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	708,54	858,00		607927,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,735							
53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,735		2013,00		1480,00			

Локальная смета 2-1-1. Усиление

РАЗДЕЛ 1. УСИЛЕНИЕ СТЕН (КЖ, ЛИСТ-10)

1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором толщиной 20 мм по камню и бетону улучшенное(первый слой)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	596,83		1315,47 1010,14	92,05 71,05	785113 602880	54937 42405	127296	516228 104107	1405448
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	507,9	1187,00		602880,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	33,06							
1.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	28,05101		1207,00		33858,00			
1.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	5,013372		2013,00		10092,00			
1.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	11,160721	11312,00				126250,00		
1.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,03581	22244,00				797,00		
1.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,716196	348,00				249,00		

Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть

РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС,лист-12,13)

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	185		2821,38 1184,79	661,73 162,47	521955 219187	122419 30056	180349	224318 59702	805975
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,03	191,26	1146,00		219187,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	18,68							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	12,802		5926,00		75865,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	2,2015		4525,00		9962,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. Затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,2015	1750,00		3852,63			
1.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	3,3115	765,00		2533,00			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	3,6815	2601,00		9576,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	3,6815	1225,00		4509,84			
1.7	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,19425	16389,00			3184,00		
1.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,148	63359,00			9377,00		
1.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	164,65	228,00			37540,00		
1.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	79,92	1364,00			109011,00		
1.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	3,885	351,00			1364,00		
1.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	7,6405	310,00			2369,00		
1.13	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	69,375	202,00			14014,00		
1.14	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,04366	79965,00			3491,00		
2	**1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**52**	**2281,72**	**510,08**	**118649**	**26524**	**35268**	**57284**	**190008**
					1093,41	**130,62**	**56857**	**6792**		**14075**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9211	47,9	1187,00	56857,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	4,22						
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	2,6312	5926,00		15592,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	2,6312	1225,00		3223,27			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,5096	4525,00		2306,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,5096	1750,00		891,80			
2.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,6812	765,00		521,00			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	1,0764	2601,00		2800,00			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, монтаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	1,0764	1225,00		1318,59			
2.7	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,03952	16389,00			648,00		
2.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0364	63359,00			2306,00		
2.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	33,8	228,00			7706,00		
2.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	15,392	1364,00			20995,00		
2.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,7904	351,00			277,00		
2.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,8736	310,00			271,00		
2.13	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	11,6532	202,00			2354,00		
2.14	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,008892	79965,00			711,00		
3	**2109-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**6,72**	**12353,00**	**--**	**83012**	**--**	**83012**	**--**	**89653**
					--	**--**	**--**	**--**		**6641**	
4	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**128,1**	**9004,00**	**--**	**1153412**	**--**	**1153412**	**--**	**1245685**
					--	**--**	**--**	**--**		**92273**	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22,05	5490,00 --	-- --	121055 --	-- --	121055	-- 9684	130739
6	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,7775	5490,00 --	-- --	26228 --	-- --	26228	-- 2098	28327
7	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2	5490,00 --	-- --	138348 --	-- --	138348	-- 11068	149416
8	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 25-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,625	6247,00 --	-- --	172573 --	-- --	172573	-- 13806	186379
9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 26-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	46,8	4091,00 --	-- --	191459 --	-- --	191459	-- 15317	206776
10	2109-0102-0122 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 24-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,2	5162,00 --	-- --	6194 --	-- --	6194	-- 496	6690
11	2113-0814-2205 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для однопольных дверей	шт.	87	2236,00 --	-- --	194532 --	-- --	194532	-- 1959	209491
12	2113-0814-2206 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия для двупольных дверей	шт.	28	3523,00 --	-- --	98644 --	-- --	98644	-- 5038	103682
13	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	114	2103,00 --	-- --	239742 --	-- --	239742	-- 19179	258921

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС,лист-13,14)

ОКНА

23	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	10,26		3760,43 1694,44	197,42 93,40	38582 17385	2026 958	19171	16509 4407	59498
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	16,31	1066,00		17385,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,6761							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,309852		2013,00		624,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,309852		1026,00		317,91			
23.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,006506		16,00		16,00			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,366282		2601,00		953,00			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3527	0,396788		18,00		28,00			
23.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,551312					12875,00		
23.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,4392	1364,00				816,00		
23.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	31,3956	26,00				838,00		
23.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	7,2846	115,00				1888,00		
23.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	21,9564	86,00				903,00		
23.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	82,08	11,00				1851,00		
23.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	35,6022	52,00						
24	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-1)**	**м2**	**10,26**		**13134,16**	**--**	**134756**	**--**	**134756**	**--**	**145537**
						--	--	--	--		**10781**	
25	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,125**		**4168,31**	**204,57**	**4689**	**230**	**2662**	**1712**	**6913**
						1597,35	**93,40**	**1797**	**105**		**512**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	1,69	1065,99		1797,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0741							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,033975		2013,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,033975		1026,00		34,00			
25.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,257512		16,00		4,00			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,040163		2601,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,040163		1235,00		49,00			
25.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	0,396788		18,00		7,00			
25.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	1,2825	1364,00				1749,00		
25.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	8,0325	26,00				209,00		
25.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,79875	115,00				92,00		
25.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	3,04875	86,00				262,00		
25.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	9	11,00				99,00		
25.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	4,82625	52,00				251,00		
26	**2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-5,ОК-6,ОС-1,ОС-2)**	**м2**	**1,125**		**20107,36**	**--**	**22621**	**--**	**22621**	**--**	**24430**
						--	--	--	--		**1810**	
27	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**322,335**		**2958,36**	**204,06**	**953582**	**65776**	**483409**	**391759**	**1452968**
						1254,59	**95,83**	**404397**	**30891**		**107627**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	379,36	1066,00		404397,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	21,85							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	10,346953		2013,00		20828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	10,346953		1026,00		10656,97			
27.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	42,580454		16,00		681,00			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	11,507359		2601,00		29931,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	11,507359		1225,96		14098,51			
27.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	65,595173		18,00		1181,00			
27.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	228,85785	1364,00				312162,00		
27.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1328,0202	26,00				34529,00		
27.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	190,17765	115,00				21870,00		
27.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	512,51265	86,00				44076,00		
27.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2578,68	11,00				28365,00		
27.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	815,50755	52,00				42406,00		
28	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99(ОК-2,ОК-3,ОК-4)**	**м2**	**322,335**		**20080,32**	**--**	**6472590**	**--**	**6472590**	**--**	**6990397**
						--	--	--	--		**517807**	
		ПОДОКОННАЯ ДОСКА										
31	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**196,725**		**1071,93**	**5,88**	**210875**	**1157**	**160533**	**44764**	**276091**
						250,02	**2,81**	**49185**	**553**		**20451**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2437	47,94	1025,99		49185,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,3738							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,07869		2013,00		158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,07869		1026,00		80,74			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,295088		2601,00		768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,295088		1225,96		361,48			
31.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	111,34635	1364,00				151876,00		
31.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	786,9	11,00				8656,00		
32	**2109-0205-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**196,725**		**1972,00**	**--**	**387942**	**--**	**387942**	**--**	**418977**
						--	--	--	--		**31035**	

РАЗДЕЛ 5. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)

		ПОТОЛОК										
48	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит.Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**400**		**401,99**	**2,77**	**160796**	**1107**	**5337**	**123933**	**307507**
						385,88	**1,41**	**154352**	**564**		**22778**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	137,08	1126,00		154352,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,44							
48.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,44		2013,00		886,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,44		1026,00		451,44			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,24	15083,00				3620,00		
48.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	2,96	580,00				1717,00		
49	**1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (проектная толщина 25 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,9**		**-4233,03** **-2694,50**	**-294,14** **-225,46**	**-46140** **-29370**	**-3206** **-2457**	**-13564**	**-25462** **-5728**	**-77330**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,58	28,08	-1046,00		-29370,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1743	1,9							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,08393		4388,00		368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,0837		1275,00		107,81			
49.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,14	1,526		1057,00		1613,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	1,526		1026,00		1565,68			
49.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	0,28994		2013,00		584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	0,28994		1026,00		297,48			
49.6	2105-0307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,218	306,00				67,00		
49.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	39,24	70,00				2747,00		
49.8	2105-0308-0106	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	11,772	262,00				3084,00		
49.9	2107-0203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00001	0,000109	21851,00				2,00		
49.10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0297	0,32373	16852,00				5455,00		
49.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005	0,0545	33280,00				1814,00		
49.12	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0016	0,01744	22244,00				388,00		
49.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,218	30,00				7,00		
50	**1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,9**		**227,39** **84,20**	**56,11** **45,48**	**2479** **918**	**612** **496**	**949**	**1131** **289**	**3898**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0805	0,8775	1046,21		918,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0352	0,3842							
50.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01199		4388,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01199		1275,00		14,69			
50.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	0,327		1057,00		346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,327		1026,00		335,50			
50.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00415	0,045235		2013,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,045235		1026,00		85,41			
50.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00375	0,040875	16852,00				689,00		
50.7	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00055	0,005995	33280,00				200,00		
50.8	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00025	0,002725	22244,00				61,00		
50.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0005	0,00545	30,00				0,16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	257,775		854,13 569,48	5,50 1,76	220174 146798	1418 453	71958	117801 27038	365012
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	125,9	1166,00		146798,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2836							
52.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,077332		4525,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,077332		1750,00		135,37			
52.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,128887		2013,00		259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,128887		1026,00		132,24			
52.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,077332		2601,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,077332		1225,00		94,73			
52.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	2,397308		135,00		324,00			
52.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	720,481125	93,00				67005,00		
52.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,20622	161,00				33,00		
52.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	30,185453	163,00				4920,00		
53	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	257,775		518,19 330,69	3,50 1,66	133577 85245	903 428	47429	68538 16169	218284
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	77,07	1106,00		85245,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2836							
53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,025777		2013,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025777		1026,00		26,45			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,257775		2601,00		670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,257775		1225,00		315,77			
53.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,799103	90,00				72,00		
53.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,16531	172,00				372,00		
53.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,177865	264161,00				46985,00		
55	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные. Устройство**	м2	210		1568,14 1399,18	168,97 79,88	329310 293827	35483 16774	--	248481 46223	624015
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	247,54	1187,00		293827,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	11,21							
55.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	11,235		14,00		157,00			
55.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,596		2013,00		3213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,596		1026,00		1637,50			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	9,618		2601,00		25016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	9,618		1225,00		11782,05			
56	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	210		2794,00 --	-- --	586740 --	-- --	586740	-- 46939	633679

СТЕНЫ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	248,895		**4547,05** **2003,21**	**28,36** **21,36**	**1131737** **498588**	**7058** **5316**	**626091**	**403124** **122789**	**1657650**
		НР - 80% СП - 8%										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	435,07	1146,00		498588,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,11							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,199116		4388,00		874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,199116		1225,00		243,92			
57.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	3,235635		1057,00		3420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	3,235635		1026,00		3319,76			
57.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,672017		2013,00		1353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,672017		1026,00		689,49			
57.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,244475	90,00				112,00		
57.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	248,895	2268,00				564494,00		
57.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	124,4475	141,00				17547,00		
57.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	2,314723	30,00				69,00		
57.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	933,35625	47,00				43868,00		
58	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	970,225		**1162,19** **725,39**	**8,58** **2,76**	**1127585** **703789**	**8322** **2675**	**415474**	**565171** **135420**	**1828176**
		НР - 80% СП - 8%										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	592,91	1187,00		703789,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,65							
58.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,485112		4525,00		2195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,485112		1750,00		848,95			
58.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,679158		2013,00		1367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,679158		1026,00		696,82			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,485112		2601,00		1262,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,485112		1225,00		594,26			
58.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,58315		135,00		1834,00			
58.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4067,1832	93,00				378248,00		
58.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,261292	161,00				203,00		
58.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	227,129673	163,00				37022,00		
59	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	489,475		**465,46** **293,81**	**3,50** **1,66**	**227830** **143812**	**1715** **812**	**82303**	**115700** **27482**	**371011**
		НР - 80% СП - 8%										
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	130,03	1106,00		143812,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5384							
59.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,048948		2013,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048948		1026,00		50,22			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,489475		2601,00		1273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,489475		1225,00		599,61			
59.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,517372	90,00				137,00		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,11159	172,00				707,00		
59.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,308369	264161,00				81459,00		
60	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**480,35**	**580,15** **401,42**	**1,55** **0,74**	**278674** **192822**	**746** **356**	**85106**	**154542** **34657**	**467874**
		НР - 50										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	171,24	1126,00		192822,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,2402							
60.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,048035		2013,00		97,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,048035		1026,00		49,28			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,19214		2601,00		500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,19214		1225,00		235,37			
60.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,011528	4448,00				51,00		
60.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,489085	90,00				134,00		
60.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,03494	172,00				694,00		
60.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,036026	591099,00				21295,00		
60.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	54,27955	436,00				23666,00		
60.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	88,240295	445,00				39267,00		
61	**1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (проектная толщина 25 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**37,925**	**4233,03** **2694,50**	**294,14** **225,46**	**160538** **102189**	**11155** **8550**	**47194**	**88591** **19930**	**269059**
		НР - 50										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,58	97,69	1046,00		102189,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1743	6,61							
61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,292023		4388,00		1281,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,292023		1225,00		357,73			
61.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,14	5,3095		1057,00		5612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	5,3095		1026,00		5447,55			
61.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	1,008805		2013,00		2031,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	1,008805		1026,00		1035,07			
61.6	2105-0307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,7585	306,00				232,00		
61.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	136,53	70,00				9557,00		
61.8	2105-0308-0106	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	40,959	262,00				10731,00		
61.9	2107-0203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00001	0,000379	21851,00				8,00		
61.10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0297	1,126373	16852,00				18982,00		
61.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005	0,189625	33280,00				6311,00		
61.12	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0016	0,06068	22244,00				1350,00		
61.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,7585	30,00				23,00		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101**	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,925		-227,39 -84,20	-56,11 -45,48	-8624 -3193	-2128 -1725	-3303	-3935 -1005	-13563
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0805	3,05	-1045,87		-3193,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0352	1,34							
62.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,041718		4388,00		183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,041718		-1225,00		-51,10			
62.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	1,13775		1057,00		1203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,13775		-1026,00		-1167,33			
62.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00415	0,157389		2013,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,157389		-1026,00		-181,48			
62.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00375	0,142219	16852,00				2397,00		
62.7	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00055	0,020859	33280,00				694,00		
62.8	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00025	0,009481	22244,00				211,00		
62.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0005	0,018963	30,00				0,57		
63	СТПРАЙС	**Баритовый песок (плотность песка 2400м3/кг, расход на 1м2 при толщине 30 мм-0,048м3,находим сколько кг уходит на толщину 30мм 0,048 м3х2400 кг/м3 115,2 кг на 1 м2,при толщине 3 см, теперь находим расход за каждый 1 мм сколько уходит баритового песка 115,2:30**	кг	3640,8		80,36 --	-- --	292564 --	-- --	292564	-- 23405	315969

РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.2 ЭТАЖ(АР,лист-19,20,21)

ПОТОЛОК

68	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	309,5		401,99 385,88	2,77 1,41	124416 119430	857 437	4129	95893 17625	237934
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	106,07	1126,00		119430,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3405							
68.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,34045		2013,00		685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,34045		1026,00		349,30			
68.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1857	15083,00				2801,00		
68.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	2,2903	580,00				1328,00		
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	309,5		854,13 569,48	5,50 1,76	264354 176254	1702 544	86398	141438 32463	438255
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	151,16	1166,00		176254,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3405							
69.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,09285		4525,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,09285		1750,00		162,49			
69.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,15475		2013,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,15475		1026,00		158,77			
69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,09285		2601,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,09285		1275,00		113,74			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	2,87835		135,00		389,00			
69.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	865,0525	93,00				80450,00		
69.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,2476	161,00				40,00		
69.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	36,24245	163,00				5908,00		
70	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**309,5**		**518,19** **330,69**	**3,50** **1,66**	**160380** **102350**	**1084** **514**	**56946**	**82291** **19414**	**262085**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	92,54	1106,00		102350,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3405							
70.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03095		2013,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03095		1026,00		31,75			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3095		2601,00		805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3095		1225,00		379,14			
70.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,95945	90,00				86,00		
70.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,5998	172,00				447,00		
70.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,213555	264161,00				56413,00		
71	**1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**109,975**		**646,71** **440,27**	**1,88** **0,89**	**71122** **48418**	**206** **98**	**22498**	**38813** **8795**	**118730**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,391	43	1125,99		48418,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,066							
71.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010998		2013,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010998		1026,00		11,28			
71.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,054988		2601,00		143,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,054988		1225,00		67,36			
71.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002639	4448,00				12,00		
71.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,340923	90,00				31,00		
71.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,92379	172,00				159,00		
71.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,009788	591099,00				5786,00		
71.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	14,29675	436,00				6233,00		
71.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	23,09475	445,00				10277,00		
72	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**157,875**		**1568,14** **1399,18**	**168,97** **79,88**	**247571** **220895**	**26676** **12611**	--	**186805** **34750**	**469125**
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	186,1	1187,00		220895,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	8,43							
72.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	8,446312		14,00		118,00			
72.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,19985		2013,00		2415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,19985		1026,00		1331,05			
72.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	7,230675		2601,00		18807,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	7,230675		1225,00		8857,58			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	157,875		2794,00	--	441103	--	441103	--	476391
							--	--	--		35288	
		СТЕНЫ										
74	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	365,225		4547,05	28,36	1660695	10357	918716	591538	2432412
						2003,21	21,36	731622	7801		180179	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	638,41	1146,00		731622,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	6,03							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,29218		4388,00		1282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,29218		1325,00		387,92			
74.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	4,747925		1057,00		5019,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,747925		1026,50		4871,27			
74.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,986107		2013,00		1985,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,986107		1026,60		1011,75			
74.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,826125	90,00				164,00		
74.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	365,225	2268,00				828330,00		
74.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	182,6125	141,00				25748,00		
74.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	3,396592	30,00				102,00		
74.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1369,59375	47,00				64371,00		
75	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	994,3925		1162,19	8,58	1155672	8530	425822	579249	1873715
						725,39	2,76	721320	2742		138794	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	607,68	1187,00		721320,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,69							
75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,497196		4525,00		2250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,497196		1750,00		870,09			
75.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,696075		2013,00		1401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,696075		1026,00		714,17			
75.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,497196		2601,00		1293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,497196		1225,00		609,07			
75.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,921495		135,00		1879,00			
75.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4168,49336	93,00				387670,00		
75.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,29271	161,00				208,00		
75.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	232,787284	163,00				37944,00		
76	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	607,2		465,46	3,50	282625	2127	102097	143527	460244
						293,81	1,66	178401	1008		34092	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	161,3	1106,00		178401,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6679							
76.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,06072		2013,00		122,00			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,6072		2601,00		1579,00			
76.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,88232	90,00				169,00		
76.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,10048	172,00				877,00		
76.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,382536	264161,00				101051,00		
77	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	386,7925		**580,15** **401,42**	**1,55** **0,74**	**224397** **155266**	**600** **287**	**68531**	**124442** **27907**	**376746**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел.-ч	0,3565	137,89	1126,00		155266,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005	0,1934							
77.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,038679		2013,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	0,038679		1026,00		39,68			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,154717		2601,00		402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004	0,154717		1225,00		189,53			
77.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,009283	4448,00				41,00		
77.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,199057	90,00				108,00		
77.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,249057	172,00				559,00		
77.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,029009	591099,00				17147,00		
77.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	43,707552	436,00				19056,00		
77.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	71,053782	445,00				31619,00		
		ОТКОСЫ										
78	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	116,15		**3106,19** **2400,21**	**51,83** **26,42**	**360785** **278785**	**6021** **3069**	75979	**225483** **46901**	**633168**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	2,06	239,09	1166,00		278785,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0206	2,39							
78.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,39269		2013,00		4816,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0206	2,39269		1026,00		2454,90			
78.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,11615	15083,00				1752,00		
78.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,99445	14862,00				74228,00		
79	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	116,15		**1569,61** **631,84**	**51,09** **42,93**	**182310** **73388**	**5934** **4986**	**102988**	**62700** **19601**	**264610**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел.-ч	0,5235	60,8	1207,00		73388,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0333	3,87							
79.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,104535		4388,00		459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009	0,104535		1725,00		128,06			
79.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	3,43804		1057,00		3634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0296	3,43804		1026,00		3527,43			
79.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,32522		2013,00		655,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	0,32522		1026,00		333,68			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.6	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,6	418,14	41,00				17144,00		
79.7	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	1995,457	43,00				85805,00		
79.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,30088	30,00				39,00		
80	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**116.15**		**465,46** **293,81**	**3,50** **1,66**	**54063** **34126**	**407** **193**	**19530**	**27455** **6521**	**88039**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	30,86	1106,00		34126,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1278							
80.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011615		2013,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011615		1026,00		11,92			
80.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11615		2601,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11615		1225,00		142,28			
80.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,360065	90,00				32,00		
80.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,97566	172,00				168,00		
80.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,073175	264161,00				19330,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**45160496,67**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**14170429**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1064480**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**496590**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**15079552**		
		- Накладные расходы	Тенге								**11500824**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3345224**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**541 925,96**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**616 982,71**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**926 388,11**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**47 245 793,77**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	**49 603 174,62**
НДС (12 %)	**5 952 380,95**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55 555 555,57**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**50 000 000,00**

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нур-Шапагат-Курылыс" **Кереев К.Н.**