Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13** ИИН/БИН **020540001029**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Али-ТехСтрой",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул.Уалиханова, д.3/1, кв.31** **081240007219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №122-1 от 27.12.2017г. к Договору 122 от 20.12.2017г. от "___"

Номер документа	Дата составления
2	27.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидовв соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство насосной станции с техническими помещениями и водозаборной скважиной на территории зеленого пояса г.Астаны			Услуга	1	8 100 383,00	8 100 383,00
				Итого	1	x	8 100 383,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Бектурумов Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Республика Казахстан г.Астана БИН 081240007219 Товарищество с ограниченной ответственностью Али-ТехСтрой Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Астана қаласы Қазақстан Республикасы

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Али-ТехСтрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство насосной станции с техпомещением, насосной станции с водозаборной скважиной на территории "зеленого пояса" города Астаны"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		122	20.12.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**94 523 931**									
7-1-1 Благоустройство и озеленение		7 232 485							867 898	8 100 383
СМР		**7 232 485**							**867 898**	**8 100 383**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"

_____**Танабаев М.Т.**

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____**Бектурумов Р.С.**

Заказчик ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан "
Подрядчик ТОО "Али-ТехСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство насосной станции с техпомещением, насосной станции с водозаборной скважиной на территории "зеленого пояса" г.Астаны

А К Т
приемки выполненных работ №1
за июнь 2019 года

на 7-1-1 Благоустройство и озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	255	25,65	5,38	6540	1371	5014	0,13	33
		м3		20,27	0	5169	0	97	0	0
2	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	127,5	1588,05	0	202476	0	74806	2,99	381
		м3		477	0	60818	0	123	0	0
3	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	170	2050,1	0	348517	0	111032	3,24	551
		м3		531	0	90270	0	123	0	0
4	Е0127-53-4	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	850	421,3	15,35	358106	13049	12436	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5049	4301	133	0,02	15
5	Е0127-54-2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	850	296,54	0	252057	0	68	0	0
		м2		0,06	0	51	0	133	0	0
6	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	200,283	544,72	15,35	109098	3075	2930	0,03	7

Заказчик — ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан "

Подрядчик — ТОО "Али-ТехСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство насосной станции с техпомещением, насосной станции с водозаборной скважиной на территории "зеленого пояса" г.Астаны

А К Т
приемки выполненных работ №1

за июнь 2019 года

на 7-1-1 Благоустройство и озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Благоустройство								
1	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	255	25,65	5,38	6540	1371	5014	0,13	33
		м3		20,27	0	5169	0	97	0	0
2	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	127,5	1588,05	0	202476	0	74806	2,99	381
		м3		477	0	60818	0	123	0	0
3	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	170	2050,1	0	348517	0	111032	3,24	551
		м3		531	0	90270	0	123	0	0
4	Е0127-53-4	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	850	421,3	15,35	358106	13049	12436	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5049	4301	133	0,02	15
5	Е0127-54-2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	850	296,54	0	252057	0	68	0	0
		м2		0,06	0	51	0	133	0	0
6	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	200,283	544,72	15,35	109098	3075	2930	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	1190	1013	133	0,02	4
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	203	1637,14	6,63	332340	1346	29817	0,7	142
		м		108,68	1,76	22062	357	133	0,01	1
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22,5	25,65	5,38	577	121	442	0,13	3
		м3		20,27	0	456	0	97	0	0
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	7,5	1588,05	0	11910	0	4400	2,99	22
		м3		477	0	3578	0	123	0	0
10	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15	2050,1	0	30752	0	9797	3,24	49
		м3		531	0	7965	0	123	0	0
11	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	75	544,72	15,35	40854	1151	1097	0,03	3
		м2		5,94	5,06	446	380	133	0,02	1
12	Е0127-54-2 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	75	130,6	0	9795	0	2	0	0
		м2		0,02	0	2	0	133	0	0
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий	20	1103,14	6,63	22063	133	2938	0,7	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	0
		Итого по разделу: Благоустройство				**1725086**				
		Раздел: Озеленение								
14	Е0147-5-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,3х1,3х0,6 м	18	1277,35	104,43	22992	1880	11438	3,18	57
		яма		452,48	40,09	8145	722	129	0,16	3
15	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	18	1032,19	286,81	18579	5163	17282	3,88	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		674,55	69,7	12142	1255	129	0,29	5
16	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	18	3760		67680				
		шт								
17	Е0147-36-7	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	18	831,77	236,02	14972	4248	14885	3,88	70
		шт		587,03	54	10567	972	129	0,24	4
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	3,808	5904,59	98,32	22485	374	2928	4,41	17
		м3		695,25	37,15	2648	141	105	0,18	1
19	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,068	9052		616				
		1000шт								
20	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	2,986	27935,09	9375,11	83425	27998	49690	91	272
		т		16380	2107,33	48917	6293	90	7,36	22
21	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0272	50954		1388				
		т								
22	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,41	59500		143378				
		т								
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1455	55620		8093				
		т								
24	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	2,123	25987,18	4444,95	55160	9435	39154	110	233
		т		19800	696,02	42027	1477	90	2,55	5
25	С11011-4147 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0144	50954		735				
		т								
		Итого по разделу: Озеленение				**439504**				
		ИТОГО:				**2164588**	**69340**			**1952**
						323676	**16945**			**62**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**301311**				
		На металломонтажные работы				**88844**				
		Всего накладных расходов:				**390154**				
		Итого с накладными				**2554743**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**58523**				
		- трудоемкость				**195**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**153286**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2708028**				
		Итого с временными, 3,4 %				**2800102**				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,4 %				**2923307**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2934507**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2962508**				
		ИТОГО:				**2962508**				
		Сметная заработная плата				**399144**				
		Нормативная трудоемкость				**2209**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**7576378**				
		понижающий коэф-т к=0,93589293				**7090672**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**141813**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7232485**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**867898**				
		Итого с НДС				**8100383**				
		Всего:				**8100383**				

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан "

_____**Танабаев М.Т.**

Руководитель отдела

_____**Жанатаев А.**

Гл.специалист

_____

_____**ТОО АДС Сапа**

Исполнитель

Директор ТОО "Али-Тех Строй"

_____**Бектурумов Р.С**

Страниц - 4