Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87** | **090240012125**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** | **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение от 30.12.2020г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	01.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шуршелина А.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.03.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение от 30.12.2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за март 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	200 000 000,00	20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00
за март 2021 год	20 000 000,00	20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00

Итого за март 2021 г. - 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» — **Толеуханова Л.О.**

м.п.

Технадзор: Эксперт ТОО «Мустау» — **Вишняков Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» — **Уразаев Р.Ш.**

м.п.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" — **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №5
приемки выполненных работ за март месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть												
РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ(АС,лист-14)												
37	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**458,519**		**2096,22**	**16,62**	**961158**	**7623**	**484780**	**424488**	**1496497**
		НР - 90%; СП - 8%				**1022,32**	**6,32**	468755	**2899**		**110852**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9079	416,3	1126,00		468755,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,56							
37.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,779482		4525,00		3527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,779482		1750,00		1364,09			
37.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	9,583047		16,00		153,00			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,779482		2601,00		2027,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,779482		1225,00		954,87			
37.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	1,467261		199,00		292,00			
37.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	5,456376		18,00		98,00			
37.8	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	356,452671	131,00				46695,00		
37.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	963,165011	140,00				134843,00		
37.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	546,462944	20,00				10929,00		
37.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	166,717508	62,00				10336,00		
37.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	118,756421	49,00				5819,00		
37.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	7,336304	854,00				6265,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.14	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	481,44495	448,00				215687,00		
37.15	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	212,248445	109,00				23135,00		
37.16	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	1310,584858	1,00				1311,00		
37.17	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,091704	161,00				15,00		
37.18	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	154,337495	51,00				7871,00		
37.19	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	414,042657	40,00				16562,00		
37.20	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	486,259399	10,00				4863,00		
37.21	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	2,751114	163,00				448,00		
		РАЗДЕЛ 5. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)										
		ПОТОЛОК										
48	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит.Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**400**		**401,99**	**2,77**	**160796**	**1107**	**5337**	**123933**	**307507**
		НР - 80%; СП - 8%				**385,88**	**1,41**	**154352**	**564**		**22778**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	137,08	1126,00		154352,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,44							
48.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,44		2013,00		886,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,44		1026,00		451,44			
48.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,24	15083,00				3620,00		
48.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	2,96	580,00				1717,00		
52	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**250**		**854,13**	**5,50**	**213533**	**1375**	**69788**	**114247**	**354003**
		НР - 80%; СП - 8%				**569,48**	**1,76**	**142370**	**439**		**26222**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	122,1	1166,00		142370,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,275							
52.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,075		4525,00		339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,075		1750,00		131,25			
52.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,125		2013,00		252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,125		1026,00		128,25			
52.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,075		2601,00		195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,075		1225,00		91,88			
52.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	2,325		135,00		314,00			
52.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	698,75	93,00				64984,00		
52.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,2	161,00				32,00		
52.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	29,275	163,00				4772,00		
53	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**250**		**518,19**	**3,50**	**129548**	**876**	**45998**	**66471**	**211700**
		НР - 80%; СП - 8%				**330,69**	**1,66**	**82674**	**415**		**15681**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	74,75	1106,01		82674,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,275							
53.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,025		2013,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025		1026,00		25,65			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,25		2601,00		650,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,25		1225,00		306,25			
53.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,775	90,00				70,00		
53.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,1	172,00				361,00		
53.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,1725	264161,00				45568,00		
55	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**210**		**1568,14** **1399,18**	**168,97** **79,88**	**329310** **293827**	**35483** **16774**	**--**	**248481** **46223**	**624015**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	247,54	1187,00		293827,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	11,21							
55.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	11,235		14,00		157,00			
55.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,596		2013,00		3213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,596		1026,00		1637,50			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	9,618		2601,00		25016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	9,618		1225,00		11782,05			
56	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте** *СП - 8%*	**м2**	**210**		**2794,00** **--**	**--** **--**	**586740** **--**	**--** **--**	**586740**	**--** **46939**	**633679**
		СТЕНЫ										
57	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**245**		**4547,05** **2003,21**	**28,36** **21,36**	**1114026** **490786**	**6948** **5233**	**616292**	**396815** **120867**	**1631709**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	428,26	1146,00		490786,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,04							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,196		4388,00		860,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,196		1225,00		240,10			
57.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	3,185		1057,00		3367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	3,185		1026,00		3267,81			
57.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,6615		2013,00		1332,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,6615		1026,00		678,70			
57.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,225	90,00				110,00		
57.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	245	2268,00				555660,00		
57.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	122,5	141,00				17273,00		
57.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	2,2785	30,00				68,00		
57.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	918,75	47,00				43181,00		
58	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**955**		**1162,19** **725,39**	**8,58** **2,76**	**1109890** **692745**	**8192** **2633**	**408953**	**556303** **133295**	**1799488**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	583,61	1187,00		692745,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,62							
58.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,4775		4525,00		2161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,4775		1750,00		835,63			
58.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,6685		2013,00		1346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6685		1026,00		685,88			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,4775		2601,00		1242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,4775		1225,00		584,94			
58.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,37		135,00		1805,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4003,36	93,00				372312,00		
58.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,2415	161,00				200,00		
58.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	223,5655	163,00				36441,00		
59	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**450**		**465,46** **293,81**	**3,50** **1,66**	**209456** **132214**	**1576** **747**	**75666**	**106369** **25266**	**341090**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	119,54	1106,00		132214,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,495							
59.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,045		2013,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045		1026,00		46,17			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,45		2601,00		1170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,45		1225,00		551,25			
59.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,395	90,00				126,00		
59.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,78	172,00				650,00		
59.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,2835	264161,00				74890,00		
60	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**430**		**580,15** **401,42**	**1,55** **0,74**	**249464** **172610**	**667** **319**	**76187**	**138343** **31025**	**418831**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	153,29	1126,00		172610,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,215							
60.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,043		2013,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,043		1026,00		44,12			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,172		2601,00		447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,172		1225,00		210,70			
60.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,01032	4448,00				46,00		
60.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,333	90,00				120,00		
60.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,612	172,00				621,00		
60.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,03225	591099,00				19063,00		
60.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	48,59	436,00				21185,00		
60.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	78,991	445,00				35151,00		
61	**1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (проектная толщина 25 мм)** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40**		**4233,03** **2694,50**	**294,14** **225,46**	**169321** **107780**	**11766** **9018**	**49775**	**93438** **21021**	**283780**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,58	103,04	1046,00		107780,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1743	6,97							
61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,308		4388,00		1352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,308		1225,00		377,30			
61.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,14	5,6		1057,00		5919,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	5,6		1026,00		5745,60			
61.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0266	1,064		2013,00		2142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0266	1,064		1026,00		1091,66			
61.6	2105-0307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,8	306,00				245,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	144	70,00				10080,00		
61.8	2105-0308-0106	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	43,2	262,00				11318,00		
61.9	2107-0203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00001	0,0004	21851,00				9,00		
61.10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0297	1,188	16852,00				20020,00		
61.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,005	0,2	33280,00				6656,00		
61.12	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0016	0,064	22244,00				1424,00		
61.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,8	30,00				24,00		
62	**1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5**	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	**40**		-227,39 **-84,20**	-56,11 -45,48	**-9096** **-3368**	**-2245** **-1819**	-3483	-4150 **-1060**	-14305
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0805	3,22	-1045,96		-3368,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0352	1,41							
62.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,044		4388,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044		-1225,00		-53,90			
62.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,03	1,2		1057,00		1268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,2		-1026,00		-1231,20			
62.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00415	0,166		2013,00		334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,166		-1026,00		-170,32			
62.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00375	0,15	16852,00				2528,00		
62.7	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00055	0,022	33280,00				732,00		
62.8	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00025	0,01	22244,00				222,00		
62.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0005	0,02	30,00				0,60		
63	**СТПРАЙС**	**Баритовый песок (плотность песка 2400м3/кг, расход на 1м2 при толщине 30 мм-0,048м3,находим сколько кг уходит на толщину 30мм 0,048 м3х2400 кг/м3** **115,2 кг на 1 м2,при толщине 3 см, теперь находим расход за каждый 1 мм сколько уходит баритового песка 115,2:30** *СП - 8%*	кг	**3840**		**80,36** –	–	**308571** –	–	**308571**	– 24686	333257
		ОТКОСЫ										
64	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	**151,5**		**3106,19** **2400,21**	**51,83** **26,42**	**470589** **363632**	**7853** **4003**	**99104**	**294108** **61176**	825872
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	311,86	1166,00		363632,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,12							
64.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,1209		2013,00		6282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,1209		1026,00		3202,04			
64.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1515	15083,00				2285,00		
64.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	6,5145	14862,00				96818,00		
65	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	**151,5**		**1569,61** 631,84	**51,09** 42,93	**237796** 95724	**7740** 6504	**134332**	**81782** 25566	345144

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,5235	79,31	1207,00		95724,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	5,04							
65.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,13635		4388,00		598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,13635		1225,00		167,03			
65.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	4,4844		1057,00		4740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	4,4844		1026,00		4600,99			
65.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,4242		2013,00		854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,4242		1026,00		435,23			
65.6	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,6	545,4	41,00				22361,00		
65.7	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	2602,77	43,00				111919,00		
65.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,6968	30,00				51,00		
66	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**151,5**		465,46	3,50	**70517**	**531**	25474	35811	114834
		НР - 80%; СП - 8%				293,81	1,66	**44512**	**251**		8506	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	40,25	1106,00		44512,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1666							
66.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01515		2013,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01515		1026,00		15,54			
66.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1515		2601,00		394,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1515		1225,00		185,59			
66.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,46965	90,00				42,00		
66.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,2726	172,00				219,00		
66.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,095445	264161,00				25213,00		
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.2 ЭТАЖ(АР,лист-19,20,21)										
		ПОТОЛОК										
68	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит.Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**310**		**401,99**	**2,77**	**124617**	**858**	**4136**	**96048**	**238318**
		НР - 80%; СП - 8%				**385,88**	**1,41**	**119623**	**437**		17653	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	106,24	1126,00		119623,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,341							
68.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,341		2013,00		686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,341		1026,00		349,87			
68.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,186	15083,00				2805,00		
68.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	2,294	580,00				1331,00		
69	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**310**		**854,13**	**5,50**	**264781**	**1705**	**86537**	**141667**	**438963**
		НР - 80%; СП - 8%				**569,48**	**1,76**	**176539**	**545**		**32516**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	151,41	1166,00		176539,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,341							
69.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,093		4525,00		421,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,093		1750,00		162,75			
69.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,155		2013,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,155		1026,00		159,03			
69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,093		2601,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,093		1225,00		113,92			
69.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	2,883		135,00		389,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	866,45	93,00				80580,00		
69.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,248	161,00				40,00		
69.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	36,301	163,00				5917,00		
70	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**310**		**518,19**	**3,50**	**160639**	**1086**	**57038**	**82424**	**262508**
		НР - 80%; СП - 8%				**330,69**	**1,66**	**102515**	**514**		**19445**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	92,69	1106,00		102515,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,341							
70.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,031		2013,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,031		1026,00		31,81			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,31		2601,00		806,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,31		1225,00		379,75			
70.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,961	90,00				86,00		
70.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,604	172,00				448,00		
70.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,2139	264161,00				56504,00		
71	**1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**115**		**646,71**	**1,88**	**74372**	**216**	**23525**	**40587**	**124155**
		НР - 80%; СП - 8%				**440,27**	**0,89**	**50631**	**103**		**9197**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,391	44,97	1126,01		50631,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,069							
71.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0115		2013,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0115		1026,00		11,80			
71.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0575		2601,00		150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0575		1225,00		70,44			
71.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00276	4448,00				12,00		
71.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,3565	90,00				32,00		
71.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,966	172,00				166,00		
71.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000089	0,010235	591099,00				6050,00		
71.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	14,95	436,00				6518,00		
71.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21	24,15	445,00				10747,00		
72	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**160**		**1568,14**	**168,97**	**250903**	**27035**	**--**	**189319**	**475440**
		НР - 80%; СП - 8%				**1399,18**	**79,88**	**223868**	**12781**		**35218**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	188,6	1187,00		223868,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	8,54							
72.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	8,56		14,00		120,00			
72.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,216		2013,00		2448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,216		1026,00		1247,62			
72.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	7,328		2601,00		19060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	7,328		1225,00		8976,80			
73	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**160**		**2794,00**	**--**	**447040**	**--**	**447040**	**--**	**482803**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**35763**	
		СТЕНЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 поверхности облицовки**	**370**		**4547,05** **2003,21**	**28,36** **21,36**	**1682407** **741187**	**10493** **7903**	**930727**	**599272** **182534**	**2464213**
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	646,76	1146,00		741187,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	6,11							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,296		4388,00		1299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,296		1225,00		362,60			
74.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	4,81		1057,00		5084,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	4,81		1026,00		4935,06			
74.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,999		2013,00		2011,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,999		1026,00		1024,97			
74.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,85	90,00				167,00		
74.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	370	2268,00				839160,00		
74.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	185	141,00				26085,00		
74.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	3,441	30,00				103,00		
74.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1387,5	47,00				65213,00		
75	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**950**		**1162,19** **725,39**	**8,58** **2,76**	**1104079** **689118**	**8149** **2619**	**406812**	**553390** **132598**	**1790067**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	580,55	1187,00		689118,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,61							
75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,475		4525,00		2149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,475		1750,00		831,25			
75.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,665		2013,00		1339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,665		1026,00		682,29			
75.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,475		2601,00		1235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,475		1225,00		581,88			
75.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,3		135,00		1796,00			
75.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	3982,4	93,00				370363,00		
75.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,235	161,00				199,00		
75.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	222,395	163,00				36250,00		
76	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**560**		**465,46** **293,81**	**3,50** **1,66**	**260656** **164533**	**1962** **929**	**94161**	**132370** **31442**	**424468**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	148,76	1106,00		164533,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,616							
76.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,056		2013,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,056		1026,00		57,46			
76.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,56		2601,00		1457,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,56		1225,00		686,00			
76.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,736	90,00				156,00		
76.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,704	172,00				809,00		
76.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,3528	264161,00				93196,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	395		**580,15** **401,42**	**1,55** **0,74**	**229159** **158561**	**613** **293**	69985	**127082** **28499**	**384740**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	140,82	1126,00		158561,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,1975							
77.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0395		2013,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0395		1026,00		40,53			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,158		2601,00		411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,158		1225,00		193,55			
77.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00948	4448,00				42,00		
77.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,2245	90,00				110,00		
77.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,318	172,00				571,00		
77.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,029625	591099,00				17511,00		
77.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	44,635	436,00				19461,00		
77.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	72,5615	445,00				32290,00		
		ОТКОСЫ										
78	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	149,8		**3106,19** **2400,21**	**51,83** **26,42**	**465308** **359552**	**7765** **3958**	97991	**290807** **60489**	**816605**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	308,36	1166,00		359552,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,09							
78.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,08588		2013,00		6212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,08588		1026,00		3166,11			
78.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1498	15083,00				2259,00		
78.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	6,4414	14862,00				95732,00		
79	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	149,8		**1569,61** **631,84**	**51,09** **42,93**	**235127** **94650**	**7653** **6431**	132824	**80865** **25279**	**341271**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,5235	78,42	1207,00		94650,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	4,99							
79.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,13482		4388,00		592,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,13482		1225,00		165,15			
79.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	4,43408		1057,00		4687,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	4,43408		1026,00		4549,37			
79.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,41944		2013,00		844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,41944		1026,00		430,35			
79.6	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,6	539,28	41,00				22110,00		
79.7	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	2573,564	43,00				110663,00		
79.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,67776	30,00				50,00		
80	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	149,8		**465,46** **293,81**	**3,50** **1,66**	**69725** **44013**	**525** **249**	**25187**	**35409** **8411**	**113545**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	39,79	1106,01		44013,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1648							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01498		2013,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01498		1026,00		15,37			
80.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1498		2601,00		390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1498		1225,00		183,50			
80.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,46438	90,00				42,00		
80.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,25832	172,00				216,00		
80.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,094374	264161,00				24930,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18064198,81**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6163400**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**157550**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**84742**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5359477		
		- Накладные расходы	Тенге								**5045679**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1338087**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	216 770,38
Зимнее удорожание (1,35 %)	246 793,08
Непредвиденные работы и затраты 2%	370 555,24
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	18 898 317,51
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	19 841 269,85
НДС (12 %)	2 380 952,38
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	22 222 222,23
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**20 000 000,00**

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ " Талдыкорганская городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» **Голеуханова Л.О.**

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" **Кереев К.Н.**