СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Договор: № М-16-3/21 от 26.05.2021 г.

Наименование объекта: "Строительство магистрального газопровода для жилого массива Кайнар булак в городе Шымкент"

№п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начало года		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Строительно-монтажные работы	4 730 204	5 297 828	4 730 204	5 297 828
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**4 730 204**	**5 297 828**	**4 730 204**	**5 297 828**

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО "МБК Құрылыс"

Манапов М.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Строитель"

Манап Б.

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование стройки: "Строительство магистрального газопровода для жилого массива Кайнар булак в городе Шымкент"

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого давления (подземный)										
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**766,26**		**23,18**	**23,18**	**17764**	**17764**	**--**	**4879**	**24455**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**8,84**	--	**6777**		**1811**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,21							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	4,21443		4215,00		17764,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	4,21443		1608,00		6776,80			
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**766,26**		**20,06**	**20,06**	**15374**	**15374**	**--**	**4223**	**21164**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**7,65**	--	**5865**		**1568**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	3,65							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	3,647398		4215,00		15374,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	3,647398		1608,00		5865,02			
3	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**	**766,26**		**23,18**	**23,18**	**17764**	**17764**	**--**	**4879**	**24455**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**8,84**	--	**6777**		**1811**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,21							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	4,21443		4215,00		17764,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	4,21443		1608,00		6776,80			
4	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**766,26**		**20,06**	**20,06**	**15374**	**15374**	**--**	**4223**	**21164**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**7,65**	--	**5865**		**1568**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	3,65							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	3,647398		4215,00		15374,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	3,647398		1608,00		5865,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5750,43645**		**191,75**	**183,16**	**1102667**	**1053275**	--	**312884**	**1528795**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**66,98**	**49392**	**385170**		**113244**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0109	62,68	788,01		49392,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	286,37							
5.3	3101-0203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	286,371735		3678,00		1053275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	286,371735		1345,00		385169,98			
6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**177,84855**		**1681,68**	--	**299084**	--	--	**215341**	**555579**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	--	**299084**	--		**41154**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	328,66	910,00		299084,00				
7	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,23**		**1401,40**	--	**14336**	--	--	**10322**	**26631**
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	--	**14336**	--		**1973**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	15,75	909,98		14336,00				
8	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков**	**м3 грунта**	**237,1314**		**1401,40**	--	**332316**	--	--	**239267**	**617310**
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	--	**332316**	--		**45727**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	365,18	910,00		332316,00				
9	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**237,1314**		**665,52**	--	**157816**	--	--	**113627**	**293158**
		НР - 72%; СП - 8%				**665,52**	--	**157816**	--		**21715**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	209,86	752,00		157816,00				
10	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./после ручной разработки/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,23**		**30,99**	**30,99**	**317**	**317**	--	**80**	**429**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**10,84**	--	**111**		**32**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,0825							
10.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,082454		3845,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,082454		1345,00		110,90			
11	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4074,659756**		**30,99**	**30,99**	**126277**	**126277**	--	**31804**	**170727**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**10,84**	--	**44172**		**12646**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	32,84							
11.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	32,841758		3845,00		126277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	32,841758		1345,00		44172,16			
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4074,659756**		**135,12**	**63,84**	**550568**	**260126**	--	**295833**	**914113**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				71,28	29,56	290442	120437		67712	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	440,06	660,00		290442,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	106,96							
12.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	106,959819		2376,00		254137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	106,959819		1126,00		120436,76			
12.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	427,839274		14,00		5990,00			
13	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**418,56**		**665,52**	**--**	**278560**	**--**	**--**	**200563**	**517453**
		НР - 72%, СП - 8%				**665,52**	**--**	**278560**	**--**		**38330**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	370,43	752,00		278560,00				
14	**1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1087,365244**		**60,03**	**60,03**	**65277**	**65277**	**--**	**14110**	**85738**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**18,02**	**--**	**19598**		**6351**	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0134	14,57							
14.2	3101-0101-0202	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0134	14,570694		4480,00		65277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	14,570694		1345,00		19597,58			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4801171**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1421946**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1571547**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**594771**			
		- Накладные расходы	Тенге								**1452035**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**355642**	

ИТОГО по смете:	**Тенге**	**4801171**
в т.ч. оборудование		**0**
Итого без оборудования		**4801171**
Временные здания и сооружения 1,3%		62415
Итого в текущих ценах с временными		4863586
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3x0,7%		44259
Итого в текущих ценах с зимними		4907845
Непредвиденные работы и затраты, 2%		98157
Итого		5006002
Итого с оборудованием		5006002
В текущих ценах на 2019 год,К=1,0498961		5255782
НДС 12%		630694
Всего		5886476

Итого по акту с понижающим коэффициентом К= 0,899999992 **5 297 828**

В том числе НДС 12% **567 624**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МЖК Курылыс"
Курылыс
Манапов М.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Строитель"
Строитель
Манап Б.