Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 127 а
БИН: 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за декабрь 2021г.
Доп. Соглашение №4 от 29.11.2021г. к договору № 64 от 03.06.2021г.
Наименование бюджетной программы: 051-015-432, 051-032-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По годам	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настаящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и дорог перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства"	тенге	**Бюджетная программа 051-032-432**							
			в.т.ч. на 2021гг.	4 592 318 450,26	4 592 318 450,26	1 377 695 535,07	3 501 282 378,28	1 091 036 071,98	327 310 821,58	763 725 250,40
			в.т.ч. на 2022гг.	2 654 079 281,63						
			в.т.ч. на 2023гг.							
			Итого:	**7 246 397 731,89**	**4 592 318 450,26**	**1 377 695 535,07**	**3 501 282 378,28**	**1 091 036 071,98**	**327 310 821,58**	**763 725 250,40**
			Бюджетная программа 051-015-432							
			в.т.ч. на 2021гг.	58 087 513,12	58 087 513,12	58 087 446,13	66,99	58 087 446,13	58 087 446,13	0,00
			в.т.ч. на 2022гг.	1 575 861 520,36						
			в.т.ч. на 2023гг.	123 973 397,42						
			Итого:	**1 757 922 430,90**	**58 087 513,12**	**58 087 446,13**	**66,99**	**58 087 446,13**	**58 087 446,13**	**0,00**
	Всего по акту:			**9 004 320 162,79**	**4 650 405 963,38**	**1 435 782 981,20**	**3 501 282 445,27**	**1 149 123 518,11**	**385 398 267,71**	**763 725 250,40**

Заказчик:

Заместитель Руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Технического надзора:

Главный инженер проекта ТОО "KazTransBuilding"

_____ **Рыскелдиев М.Б.**

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ТОО "Дизайн-центр Диполь"

_____ **Суворов Д.Ю.**

Представитель Заказчика:
Руководитель отдела пассажирского транспорта

_____ **Шарапиев К.А.**

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____ **Жуматаев А.Г.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64** от 03.06.2021г.; доп.соглашение №4 от 29.11.2021г.

Акт выполненных работ №3

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на № 02-1-1 ИВПП материалы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое аэродромное покрытие									
1	35	217-203-0106 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	м2	123102,38	591,00		72753506,21		72753506,21		78573787,11
											5820280,90	
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					72753506,21	0,00	72753506,21	0,00	78573787,11
								0,00	0,00	0,00	5820280,90	
			ИТОГО по акту					72753506,21	0,00	72753506,21	0,00	78573787,11
								0,00	0,00	0,00	5820280,90	
			Временные здания и сооружении 3,84%									3 017 233,43
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									81 591 020,54
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%									2 129 525,64
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									83 720 546,17
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									10 046 465,54
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									93 767 011,71

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на Калькуляция на приготовление №1 приготовление бетона класса В 25, В 30 для нижнего, верхнего слоя покрытия материалы ИВПП**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	9897,25	10930,33		108180208,59		216360417,19		108180208,59
2	5	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4716,78	10812,96		51002353,47		102004706,94		51002353,47
3	6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4652,41	10374,84		48268009,36		96536018,73		48268009,36
4	7	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	3976,39	6052,68		24067816,23		48135632,45		24067816,23
			ИТОГО по акту					231518387,65	0,00	463036775,30	0,00	231518387,65
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Временные здания и сооружения 3,84%									8 890 306,09
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									240 408 693,74
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%									6 274 666,91
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									246 683 360,64
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									29 602 003,28
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									276 285 363,92

за **Декабрь 2021** (месяц, год) на **№ 02-1-1 ИЗИП** материалы

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 6: Деформационные швы верхнего слоя покрытия									
1	84	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	93,612268	343539,00		32159464,94		32159464,94	2572757,19	34732222,13
2	98	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	52,76425	343539,00		18126577,68		18126577,68	1450126,21	19576703,90
			Итого по разделу 6: Деформационные швы верхнего слоя покрытия					50286042,62	0,00	50286042,62	0,00	54308926,03
								0,00	0,00	0,00	4022883,41	
			ИТОГО по акту					50286042,62	0,00	50286042,62	0,00	54308926,03
								0,00	0,00	0,00	4022883,41	
			Временные здания и сооружения 3,84%									2 085 462,76
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									56 394 388,79
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%									1 471 893,55

			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									57 866 282,33
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									6 943 953,88
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									64 810 236,21

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на № 02-2-1 РД-5 материалы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое аэродромное покрытие									
1	25	217-203-0106 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	7420,84	591,00		4385716,00		4385716,00	350857,00	4736573,00
2	32	217-203-0106 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	6747,3	591,00		3987654,00		3987654,00	319012,00	4306666,00
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					8373370,00	0,00	8373370,00	0,00	9043239,00
								0,00	0,00	0,00	669869,00	
			ИТОГО по акту					8373370,00	0,00	8373370,00	0,00	9043239,00
								0,00	0,00	0,00	669869,00	
			Временные здания и сооружения 3,84%									347 260,38
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									9 390 499,38
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%									245 092,03
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									9 635 591,41
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 156 270,97
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									10 791 862,38

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на № 02-3-1 РД-6 материалы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Усиление существующего покрытия									
1	7	СТИРАЙС	Геосетка "Hatelit" 50/50	м2	8598,6	2199,38		18911589,00		18911589,00	1512927,00	20424516,00
			Итого по разделу 1: Усиление существующего покрытия					18911589,00	0,00	18911589,00	0,00	20424516,00
								0,00	0,00	0,00	1512927,00	
			ИТОГО по акту					18911589,00	0,00	18911589,00	0,00	20424516,00
								0,00	0,00	0,00	1512927,00	

			Временные здания и сооружения 3,84%									**784 301,41**
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									**21 208 817,41**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%									**553 550,13**
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									**21 762 367,55**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2 611 484,11**
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									**24 373 851,65**

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на № 02-4-1 перрон материалы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Усиление существующего покрытия									
1	7	СТПРАЙС	**Геосетка "Hatelit" 50/50**	м2	14739	2199,38		32416662,00		32416662,00	2593333,00	35009995,00
			Итого по разделу 1: Усиление существующего покрытия					32416662,00	0,00	32416662,00	0,00	35009995,00
								0,00	0,00	0,00	2593333,00	
			ИТОГО по акту					32416662,00	0,00	32416662,00	0,00	35009995,00
								0,00	0,00	0,00	2593333,00	
			Временные здания и сооружения 3,84%									**1 344 383,81**
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									**36 354 378,81**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%									**948 849,29**
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									**37 303 228,09**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**4 476 387,37**
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									**41 779 615,47**

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-8 Светосигнальное оборудование и сети электроснабжения оборудование**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 2 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	Т Прайс-лист	**Ветроуказатель длиной 7 метров,в полном объеме поставки Hollard Aviation**	шт	-1	8595297,31		-8595297,00		-8595297,00		-8595297,00
1	38	Т Прайс-лист	**Аэродромный знак 900x1300mm 1x45Вт тр-р**	шт	2	3117016,02		6234032,00		6234032,00		6234032,00

2	39	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x1600mm 1x65Вт тр-р	шт	7	3872350,23		27106452,00				27106452,00
										27106452,00		
3	40	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x2100mm 1x65Вт тр-р	шт	2	4933173,81		9866348,00				9866348,00
										9866348,00		
4	41	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x2500mm 1x65Вт тр-р	шт	2	5607956,44		11215913,00				11215913,00
										11215913,00		
5	42	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x3000mm 1x100Вт тр-р	шт	6	6493543,18		38961259,00				38961259,00
										38961259,00		
	45	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 65W типа KR-636	шт	-11	86005,54		-946061,00				-946061,00
										-946061,00		
	53	Т Прайс-лист	Наземный боковой рулежный огонь 45Вт/6.6А т ипа EL-EAM+BSP+PK30D+1C	шт	-29	488795,10		-14175057,97				-14175057,97
										-14175057,97		
	60	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 65W типа KR-636	шт	-5	86005,54		-430028,00				-430028,00
										-430028,00		
	61	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 100W типа KR-641	шт	-4	95019,57		-380078,00				-380078,00
										-380078,00		
6	65	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x1600mm 1x65Вт тр-р	шт	2	3872350,23		7744700,00				7744700,00
										7744700,00		
7	66	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x2100mm 1x65Вт тр-р	шт	3	4933173,81		14799521,00				14799521,00
										14799521,00		
8	67	Т Прайс-лист	Аэродромный знак 900x3000mm 1x100Вт тр-р	шт	4	6493543,18		25974173,00				25974173,00
										25974173,00		
	85	Т Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением типа KR646	шт	-68	100814,18		-6855364,00				-6855364,00
										-6855364,00		
9	128	Т Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 380В,100кВа Emerson NET-60 100кВА	к-т	2	61732000,00		123464000,00				123464000,00
										123464000,00		
10	130	Т Прайс-лист	Молниезащита и защита от перенапряжения светосигнального оборудования(заземляющая оцинкованна я сталь 3,5x30мм)	к-т	1	33649000,00		33649000,00				33649000,00
										33649000,00		
			ИТОГО по акту					267633512,03	0,00	0,00	0,00	267633512,03
								0,00	0,00	267633512,03	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							267633512,03		
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									32 116 021,44
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									299 749 533,47

за **Декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Ограждение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Противотаранное устройство									
1	21	Т Прайс-лист	Дорожный блокиратор 3000М,с системой обгрева,радиоприемником и пультами	шт	3	4066071,43		12198214,00				12198214,00
										12198214,00		
			Итого по разделу 2: Противотаранное устройство					12198214,00	0,00	0,00	0,00	12198214,00
								0,00	0,00	12198214,00	0,00	
			ИТОГО по акту					12198214,00	0,00	0,00	0,00	12198214,00

								0,00	0,00	12198214,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12198214,00		
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 463 785,68
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									13 661 999,68

за **Декабрь 2021** (месяц, год) на **4-2-1 Э лектроосвещение периметра по ограждению аэропорта** работы и материалы

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 2 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Опоры освещения									
1	3	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	151	95033,00		14349983,00		14349983,00	1147999,00	15497982,00
2	7	247-306-0306 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	151	8843,00		1335293,00		1335293,00	106823,00	1442116,00
3	9	247-103-0606 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные м арки PROLED SL-144,мощность 178 Вт,световой пото к 24900 лм	шт.	151	171337,00		25871887,00		25871887,00	2069751,00	27941638,00
			Итого по разделу 1: Опоры освещения					41557163,00	0,00	41557163,00	0,00	44881736,00
								0,00	0,00	0,00	3324573,00	
			Раздел 2: Прокладка кабеля									
4	50	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покры тий	м кабеля	3500	805,16	432,05	2818059,88	1512175,15	223930,14	1191178,94	4329977,98
						309,13	163,56	1081954,92	572460,08		320739,16	
5	53	243-116-0825 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х185 (мк)-1	км	7,13	37601880,00		268101404,13		268101404,13	21448112,52	289549516,65
			Итого по разделу 2: Прокладка кабеля					270919464,01	1512175,15	268325334,27	1191178,94	293879494,63
								1081954,92	572460,08	0,00	21768851,68	
			ИТОГО по акту					312476627,01	1512175,15	309882497,27	1191178,94	338761230,63
								1081954,92	572460,08	0,00	25093424,68	
			Временные здания и сооружения 2,9% с к=0,8 = 2,32%									7 859 260,55
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями									346 620 491,18
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9211928%									6 659 247,92
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время									353 279 739,10
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									42 393 568,69
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									395 673 307,79

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на 4-1- 2 монтаж сетей электроснабжения 10кВ и 0,4кВ оборудование**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 2 очередь строительства**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство ВЛ 10 кВ									
1	45	515-201-0604 РСНБ РК 2015	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ на токи от 630 А до 1000 А серии КРН-IV ГОСТ 14693-90**	шт.	2	9671630,00		19343260,00				19343260,00
										19343260,00		
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ 10 кВ					19343260,00	0,00	0,00	0,00	19343260,00
								0,00	0,00	19343260,00	0,00	
			Раздел 2: КТПН 2х250									
2	79	515-102-0202 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные двухтрансформ аторные,без силовых трансформаторов,наружной уст ановки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная,исполн ение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 250 кВА,класс нап ряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	6762902,00		6762902,00				6762902,00
										6762902,00		
			Итого по разделу 2: КТПН 2х250					6762902,00	0,00	0,00	0,00	6762902,00
								0,00	0,00	6762902,00	0,00	
			ИТОГО по акту					26106162,00	0,00	0,00	0,00	26106162,00
								0,00	0,00	26106162,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							26106162,00		
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									3 132 739,44
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									29 238 901,44

за **Декабрь 2021 (месяц, год) на 5-2-1 Видеонаблюдение материалы и оборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	Т Прайс-лист	**Сетевая видеокамера уличная с ИК до 80м DS-2CD2625FWD-IZS**	шт	222	173292,35		38470902,00				38470902,00
										38470902,00		
2	7	С Прайс-лист	**Адаптер крепления на столб DS-1475ZJ-SUS**	шт	186	25008,21		4651527,00		4651527,00		5023649,00
											372122,00	
3	22	Т Прайс-лист	**Пульт управления видеокамерами DS-10 0Ki**	шт	1	497942,85		497943,00				497943,00
										497943,00		
			ИТОГО по акту					43620372,00	0,00	4651527,00	0,00	43992494,00
								0,00	0,00	38968845,00	372122,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							38968845,00		

			Временные здания и сооружения 2,9% с к=0,8 = 2,32%							**116 548,66**
			ИТОГО с временными зданиями и сооружениями							**5 140 197,66**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9211928%							**98 753,11**
			ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время							**5 238 950,76**
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**38 968 845,00**
			ИТОГО общая с оборудованием							**44 207 795,76**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**5 304 935,49**
			ВСЕГО по смете с учетом НДС							**49 512 731,26**
			Всего по смете с учетом НДС							**1 299 644 414,99**
			Возврат суммы по предыдущему акту из-за примененного коэффициента зимнего удорожания к оборудованию							**-60 932 908,62**
			ВСЕГО по смете с учетом НДС и удержания							**1 238 711 506,37**

С учетом скидки **1 149 123 518,11**

Заказчик:

Зам. руководителя _____ Самуратов С.З.

Представитель Заказчика _____ Шарапиев К.А.

М.П.

Главный инженер проекта:
ТОО "KazTransBuilding" _____ Рыскелдиев М.Б.

Главный инженер проекта:
ТОО "Дизайн-центр Диполь" _____ Суворов Д.Ю.

М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Исполнительный директор _____ Жуматаев А.Г.

М.П.