Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма КОД		
		21	30.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	3699906,64									
Акт выполненных работ №2 за июнь 2021г.	1 091 909,64	974 919,32	974 919	974 919		0		0	116990,32	1 091 909,64

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"
_____ Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района г.Усть-Каменогорска.Внеплощадочные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Договор №21 от 30.11.2020г.

Акт №2
выполненных работ за июнь 2021 г.

28.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы.Повысительная насосная стация									
		Раздел 2 Фундаменты									
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,085	2514,87	1114,87	5244	2325	0	3165	9082
					1400	268,35	2919	560	–	673	
11	1106-0101-0120	Монолитная подушка МП, при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,2	6721,98	1998,81	21510	6396	0	15098	39537
					4723,17	461,43	15114	1477	–	2929	
13	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5,2	2075,52	1215,15	10793	6319	0	8299	20619

				860,37	492,07	4474	2559	–	1527	
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	3176,61	1924,78	22236	13473	0	16837	42199
					1251,83	786,56	8763	5506	–	3126	
17	1106-0401-0101	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	5258,75	1317,5	2104	527	0	1562	3958
					3941,25	348,75	1576,5	140	–	293	
18	1106-0701-0201	Монолитная обвязка ОП. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	15739,21	4717,25	1889	566	0	1321	3467
					11021,96	1075,29	1323	129	–	257	
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,22	2515,56	1115,56	553	245	0	334	959
					1400	268,89	308	59	–	71	
23	1106-0101-0120	Фундаменты железобетонные под кирпичные перегородки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,29	6720,69	1998,28	1949	580	0	1368	3582
					4722,41	460,34	1369	133	–	265	
25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	99	329,19	20,09	32590	1989	0	28731	66227
					309,1	2,96	30601	293	–	4906	
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,59	2513,97	1114,31	1483	657	0	896	2569
					1399,66	268,42	826	158	–	190	

27	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (ФОм1, ФОм2) НР = 91 %	м3	1,01	3932,67	1714,85	3972	1732	0	2436	6920
					2217,82	432,18	2240	437	–	513	
29	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0072	47291,66	2222,22	340	16	0	300	692
					45069,44	763,89	324	6	–	51	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
33	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	6,2	484,83	11,52	3006	71	0	2763	6231
					473,31	5,94	2935	37	–	462	
34	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,6	8735,73	2454,01	48920	13742	0	35798	91496
					6281,72	592,01	35178	3315	–	6777	
38	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,91	7609,26	2454,03	22143	7141	0	15554	40712
					5155,23	591,94	15002	1729	–	3016	
39	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,68	2027,07	255,32	19622	2471	0	16513	39025

				1771,75	62,5	17151	605	–	2891	
41	1108-0201-0701	т металлических изделий								
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %		0,0058	76247,85	2237,52	442	13	0	403	913
				74010,33	774,53	429	4	–	68	
43	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,17	41,18	2,94	7	0	0	4	12
					38,24		7	0	–	1	
44	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,34	20,59	1,47	7	0	0	4	12
					19,12		7	0	–	1	
45	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,745	20900,67	4355,7	15571	3245	0	11894	29662
					16544,97	998,66	12326	744	–	2197	
51	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,35	41857,34	20071,7	14650	7025	0	6643	22997
					21785,64	5721,71	7625	2003	–	1703	
53	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0065	33434,65	4407,29	217	29	0	234	487
					29027,36	1443,77	189	9	–	36	

56	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1460,76	58,88	2922	118	0	3342	6765
					1401,88	14,25	2804	29	–	501	
58	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0007	271153,9	1923,08	190	1	0	172	390
					269230,77		188	0	–	29	
60	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,2	41,46	2,44	8	0	0	5	15
					39,02		8	0	–	1	
61	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=3,000;	м2	0,615	21,14	2,44	13	2	0	8	23
					18,7		12	0	–	2	
		Раздел 4 Перекрытие									
62	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	5024,76	1295,63	20099	5183	0	19181	42422
					3729,13	334,63	14917	1339	–	3142	
64	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	17540,71	2890	12278	2023	0	9753	23794

				14650,71	660,71	10255	462	–	1763	
65	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,14	28682,79	10520,33	4016	1473	0	2073	6576
					18161,96	3296,37	2543	461	–	487	
76	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	13179	6605	13179	6605	0	9630	24634
					6574	1587	6574	1587	–	1825	
		Раздел 5 Кровля									
86	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	83,3	102,22	12,83	8515	1069	0	7113	16879
					89,39	3,43	7446	286	–	1250	
87	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами насухо НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	83,3	509,97	138,27	42481	11518	0	32082	80528
					371,7	46,93	30963	3909	–	5965	
89	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	8,33	4578,87	1768,55	38142	14732	0	25393	68618
					2810,32	503,12	23410	4191	–	5083	

90	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	83,3	356,67	104,68	29711	8720	0	21511	55319
					251,99	28,7	20991	2391	–	4098	
91	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1249,5	2,48	1,55	3099	1937	0	1575	5048
					0,93	0,44	1162	550	–	374	
92	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование стяжки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1	76300	2300	7630	230	0	6956	15753
					74000	800	7400	80	–	1167	
93	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	83,3	302,86	22	25228	1833	0	22051	51062
					280,86	6,88	23396	573	–	3782	
95	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	10,3	1218,59	14,3	12551	147	0	11450	25921
					1204,29	4	12404	41	–	1920	
99	1112-0101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками НР = 92 %	м примыканий	20,33	804,87	34,59	16363	703	0	14545	33381
					770,28	7,38	15660	150	–	2473	

101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,2	1218,62	14,31	6337	74	0	5780	13087
					1204,31	3,95	6262	21	–	969	
105	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0358	80921,79	18016,76	2897	645	0	2297	5609
					62905,03	7597,77	2252	272	–	416	

	Итого	**907 180**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	349 330
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 577
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 237
	- накладные расходы, тенге	365 075
	- накладные расходы, тенге	32 857
	- сметная прибыль (8 %), тенге	67 199
	Итого по актам	**907 180**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)	**18144**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	**30536**
	Непредвиденные работы изатраты 2%	**19117**
	Итого	**974 976**

Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**974919,32**
НДС (12 %)	**116990,32**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1091909,64**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ **Садыков Б.Н.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абдрахманов Д.К.**