Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87** — **090240012125**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение от 30.12.2020г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000007	11.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Тех директор / _____ / Мукалиева Л.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Молдахасова Л.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.03.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за март 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	280 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за март 2021 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за март 2021 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» — **Толеуханова Л.О.**

м.п.

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» — **Вишняков Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» — **Уразаев Р.Ш.**

м.п.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" — **Кереев К.Н.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №7

приемки выполненных работ за март месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть										
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС,лист-12,13)										
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
5	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22,05		5490,00	--	121055	--	121055	--	130739
		СП - 8%				--	--	--	--		9684	
7	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	25,2		5490,00	--	138348	--	138348	--	149416
		СП - 8%				--	--	--	--		11068	
8	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 25-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,625		6247,00	--	172573	--	172573	--	186379
		СП - 8%				--	--	--	--		13806	
9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 26-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,562		4091,00	--	161848	--	161848	--	174796
		СП - 8%				--	--	--	--		12948	
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ(АС,лист-14)										
37	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1653,795		2096,22	16,62	3466721	27494	1748513	1531052	5397595

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				**1022,32**	**6,32**	**1690714**	**10455**		**399822**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,9079	1501,52	1126,00		1690714,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	5,62							
37.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	2,811451		4525,00		12722,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	2,811451		1750,00		4920,04			
37.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	34,564315		16,00		553,00			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	2,811451		2601,00		7313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	2,811451		1225,00		3444,03			
37.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	5,292144		199,00		1053,00			
37.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	19,68016		18,00		354,00			
37.8	2106-0902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	1285,660233	131,00				168421,00		
37.9	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	3473,961777	140,00				486355,00		
37.10	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	1970,992881	20,00				39420,00		
37.11	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	601,319862	62,00				37282,00		
37.12	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	428,332905	49,00				20988,00		
37.13	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	26,46072	854,00				22597,00		
37.14	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ПКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1736,48475	448,00				777945,00		
37.15	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	765,541705	109,00				83444,00		
37.16	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	4727,042248	1,00				4727,00		
37.17	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,330759	161,00				53,00		
37.18	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	556,667397	51,00				28390,00		
37.19	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	1493,376885	40,00				59735,00		
37.20	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	1753,849598	10,00				17538,00		
37.21	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	9,92277	163,00				1617,00		
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 3 ЭТАЖ (АР,лист-22,23,24)										
		ПОТОЛОК										
82	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит.Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**200**		**401,99**	**2,77**	**80398**	**554**	**2668**	**61967**	**153754**
		НР - 80%; СП - 8%				**385,88**	**1,41**	**77176**	**282**		**11389**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	68,54	1126,00		77176,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,22							
82.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,22		2013,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22		1026,00		225,72			
82.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,12	15083,00				1810,00		
82.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	1,48	580,00				858,00		
83	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**200**		**854,13**	**5,50**	**170826**	**1100**	**55830**	**91398**	**283202**
		НР - 80%; СП - 8%				**569,48**	**1,76**	**113896**	**351**		**20978**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	97,68	1166,00		113896,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,22							
83.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,06		4525,00		272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,06		1750,00		105,00			
83.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,1		2013,00		201,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1		1026,00		102,60			
83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,06		2601,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,06		1225,00		73,50			
83.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	1,86		135,00		251,00			
83.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	559	93,00				51987,00		
83.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,16	161,00				26,00		
83.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	23,42	163,00				3817,00		
		СТЕНЫ										
88	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**250**		**4547,05**	**28,36**	**1136761**	**7090**	**628869**	**404914**	**1665009**
		НР - 80%; СП - 8%				**2003,21**	**21,36**	**500802**	**5340**		**123334**	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	437	1146,00		500802,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,13							
88.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,2		4388,00		878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2		1225,00		245,00			
88.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	3,25		1057,00		3435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	3,25		1026,00		3334,50			
88.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,675		2013,00		1359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,675		1026,00		692,55			
88.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,25	90,00				113,00		
88.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	250	2268,00				567000,00		
88.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	125	141,00				17625,00		
88.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	2,325	30,00				70,00		
88.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	937,5	47,00				44063,00		
89	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1150**		**1162,19**	**8,58**	**1336517**	**9864**	**492457**	**669893**	**2166923**
		НР - 80%; СП - 8%				**725,39**	**2,76**	**834196**	**3171**		**160513**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	702,78	1187,00		834196,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,96							
89.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,575		4525,00		2602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,575		1750,00		1006,25			
89.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,805		2013,00		1620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,805		1026,00		825,93			
89.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,575		2601,00		1496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,575		1225,00		704,38			
89.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	16,1		135,00		2174,00			
89.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4820,8	93,00				448334,00		
89.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,495	161,00				241,00		
89.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	269,215	163,00				43882,00		

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 4 ЭТАЖ (АР,лист-25,26)

ПОТОЛОК

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит.Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**608**		**401,99**	**2,77**	**244410**	**1683**	**8112**	**188378**	**467411**
		НР - 80%; СП - 8%				**385,88**	**1,41**	**234615**	**858**		**34623**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	208,36	1126,00		234615,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6688							
96.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,6688		2013,00		1346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,6688		1026,00		686,19			
96.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3648	15083,00				5502,00		
96.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	4,4992	580,00				2610,00		
97	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**608**		**854,13**	**5,50**	**519312**	**3344**	**169724**	**277850**	**860934**
		НР - 80%; СП - 8%				**569,48**	**1,76**	**346244**	**1068**		**63773**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	296,95	1166,00		346244,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6688							
97.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,1824		4525,00		825,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1824		1750,00		319,20			
97.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,304		2013,00		612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,304		1026,00		311,90			
97.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1824		2601,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1824		1225,00		223,44			
97.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	5,6544		135,00		763,00			
97.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1699,36	93,00				158040,00		
97.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,4864	161,00				78,00		
97.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	71,1968	163,00				11605,00		
98	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**304**		**518,19**	**3,50**	**157530**	**1065**	**55934**	**80828**	**257427**
		НР - 80%; СП - 8%				**330,69**	**1,66**	**100531**	**504**		**19069**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	90,9	1106,00		100531,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3344							
98.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0304		2013,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0304		1026,00		31,19			
98.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,304		2601,00		791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,304		1225,00		372,40			
98.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,9424	90,00				85,00		
98.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,5536	172,00				439,00		
98.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,20976	264161,00				55410,00		
99	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**170**		**1568,14**	**168,97**	**266584**	**28724**	**--**	**201151**	**505155**
		НР - 80%; СП - 8%				**1399,18**	**79,88**	**237860**	**13579**		**37419**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	200,39	1187,00		237860,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	9,08							
99.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	9,095		14,00		127,00			
99.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,292		2013,00		2601,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,292		1026,00		1325,59			
99.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	7,786		2601,00		20251,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	7,786		1225,00		9537,85			
100	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**170**		**2794,00**	**--**	**474980**	**--**	**474980**	**--**	**512978**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		37998	
		СТЕНЫ										
101	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**120**		**4547,05**	**28,36**	**545645**	**3403**	**301857**	**194359**	**799204**
		НР - 80%; СП - 8%				**2003,21**	**21,36**	**240385**	**2563**		**59200**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	209,76	1146,00		240385,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,98							
101.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,096		4388,00		421,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096		1225,00		117,60			
101.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,56		1057,00		1649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,56		1026,00		1600,56			
101.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,324		2013,00		652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,324		1026,00		332,42			
101.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6	90,00				54,00		
101.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	120	2268,00				272160,00		
101.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	60	141,00				8460,00		
101.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,116	30,00				33,00		
101.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	450	47,00				21150,00		
102	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2230**		**1162,19**	**8,58**	**2591681**	**19128**	**954939**	**1299010**	**4201946**
		НР - 80%; СП - 8%				**725,39**	**2,76**	**1617614**	**6148**		**311255**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	1362,78	1187,00		1617614,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,79							
102.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,115		4525,00		5045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,115		1750,00		1951,25			
102.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,561		2013,00		3142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,561		1026,00		1601,59			
102.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,115		2601,00		2900,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,115		1225,00		1365,88			
102.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	31,22		135,00		4215,00			
102.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	9348,16	93,00				869379,00		
102.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,899	161,00				467,00		
102.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	522,043	163,00				85093,00		
103	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**855**		**465,46**	**3,50**	**397966**	**2995**	**143764**	**202100**	**648071**
		НР - 80%; СП - 8%				**293,81**	**1,66**	**251207**	**1419**		**48005**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	227,13	1106,00		251207,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,9405							
103.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0855		2013,00		172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0855		1026,00		87,72			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,855		2601,00		2224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,855		1225,00		1047,38			
103.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,6505	90,00				239,00		
103.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,182	172,00				1235,00		
103.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,53865	264161,00				142290,00		
104	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**255**		**580,15**	**1,55**	**147938**	**396**	**45180**	**82041**	**248377**
						401,42	**0,74**	**102362**	**189**		**18398**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	90,91	1126,00		102362,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,1275							
104.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0255		2013,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0255		1026,00		26,16			
104.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,102		2601,00		265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,102		1225,00		124,95			
104.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00612	4448,00				27,00		
104.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,7905	90,00				71,00		
104.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,142	172,00				368,00		
104.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,019125	591099,00				11305,00		
104.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	28,815	436,00				12563,00		
104.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	46,8435	445,00				20845,00		
		ОТКОСЫ										
105	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**111,4**		**3106,19**	**51,83**	**346030**	**5774**	**72872**	**216261**	**607275**
						2400,21	**26,42**	**267384**	**2943**		**44983**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	229,32	1166,00		267384,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,29							
105.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,29484		2013,00		4620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,29484		1026,00		2354,51			
105.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1114	15083,00				1680,00		
105.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,7902	14862,00				71192,00		
106	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**111,4**		**1569,61**	**51,09**	**174854**	**5692**	**98775**	**60136**	**253789**
						631,84	**42,93**	**70387**	**4783**		**18799**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,5235	58,32	1207,00		70387,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	3,71							
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,10026		4388,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,10026		1225,00		122,82			
106.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	3,29744		1057,00		3485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	3,29744		1026,00		3383,17			
106.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,31192		2013,00		628,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,31192		1026,00		320,03			
106.6	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,6	401,04	41,00				16443,00		
106.7	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	1913,852	43,00				82296,00		
106.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,24768	30,00				37,00		
107	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**111,4**		**465,46**	**3,50**	**51852**	**390**	**18732**	**26332**	**84439**
		НР - 80%; СП - 8%				**293,81**	**1,66**	**32730**	**185**		**6255**	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	29,59	1105,99		32730,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1225							
107.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01114		2013,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01114		1026,00		11,43			
107.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1114		2601,00		290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1114		1225,00		136,47			
107.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,34534	90,00				31,00		
107.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,93576	172,00				161,00		
107.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,070182	264161,00				18539,00		
		РАЗДЕЛ 11. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.1 ЭТАЖ (АР, лист-17,18)										
		ТИП 1										
164	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**70**		**1493,44**	**107,92**	**104541**	**7555**	**46988**	**47921**	**164659**
		НР - 94%; СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**49998**	**983**		**12197**	
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	33,49	1493,01		49998,00				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,686							
164.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	4,2		26,00		109,00			
164.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,635		765,00		4311,00			
164.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,273		2013,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,273		1026,00		280,10			
164.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,413		2601,00		1074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,413		1225,00		505,92			
164.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	78,4	183,00				14347,00		
164.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,2422	95198,00				23057,00		
164.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0098	230598,00				2260,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,35	90,00				32,00		
164.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,1617	21468,00				3471,00		
164.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0665	57467,00				3822,00		
165	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**70**		**902,18**	**53,17**	**63153**	**3722**	**29264**	**28883**	**99399**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**30167**	**560**		**7363**	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2886	20,21	1493,01		30167,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,392							
165.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	3,15		26,00		82,00			
165.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,576		765,00		1971,00			
165.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,161		2013,00		324,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,161		1026,00		165,19			
165.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,231		2601,00		601,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,231		1225,00		282,98			
165.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	78,4	183,00				14347,00		
165.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,1057	95198,00				10062,00		
165.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0042	230598,00				969,00		
165.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,0742	21468,00				1593,00		
165.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0399	57467,00				2293,00		
166	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**70**		**669,39**	**33,77**	**46857**	**2364**	**18959**	**25074**	**77685**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**25534**	**1140**		**5754**	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	28,66	890,99		25534,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889							
166.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349		16,00		102,00			
166.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889		2013,00		1790,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889		1026,00		912,11			
166.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	13225,00				18885,00		
166.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,45	30,00				74,00		
167	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**70**		**466,22**	**34,49**	**32636**	**2414**	**28328**	**2843**	**38317**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**1894**	**1131**		**2838**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	2,13	891,21		1894,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,882							
167.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	9,744		16,00		156,00			
167.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,882		2013,00		1775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,882		1026,00		904,93			
167.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	2,142	13225,00				28328,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	155		**4523,30**	**88,33**	**701112**	**13692**	**472400**	**207845**	**981673**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**215020**	**6091**		**72717**	
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	201,71	1066,00		215020,00				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	4,56							
168.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,558		4388,00		2449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,558		1225,00		683,55			
168.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	2,387		14,00		33,00			
168.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	3,565		2013,00		7176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	3,565		1026,00		3657,69			
168.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,434		2601,00		1129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,434		1225,00		531,65			
168.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,364		122,00		166,00			
168.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,775	90,00				70,00		
168.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	158,1	2703,00				427344,00		
168.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,155	30,00				5,00		
168.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	697,5	47,00				32783,00		
168.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	93	104,00				9672,00		
168.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	15,5	163,00				2527,00		
169	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	82		**585,99**	**1,95**	**48051**	**160**	**21029**	**25321**	**79242**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**26862**	**75**		**5870**	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	22,25	1207,02		26862,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0492							
169.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0492		2601,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0492		1225,00		60,27			
169.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,1312	11312,00				1484,00		
169.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	82,82	236,00				19546,00		
		ТИП 2										
170	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 75 мм)**	**м2 стяжки**	11		**609,92**	**33,77**	**6709**	**371**	**2325**	**3940**	**11501**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**4013**	**179**		**852**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	4,5	891,10		4013,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1397							
170.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,9977		16,00		16,00			
170.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1397		2013,00		281,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1397		1026,00		143,33			
170.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2244	10310,00				2314,00		
170.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,385	30,00				12,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	11		565,54	51,73	6221	569	5206	670	7442
		НР - 94%; СП - 8%				40,58	24,24	446	267		551	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,5009	890,33		446,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,2079							
171.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	2,2968		16,00		37,00			
171.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,2079		2013,00		419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,2079		1026,00		213,31			
171.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,5049	10310,00				5206,00		
172	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	12		3294,97	25,06	39540	301	34104	4963	48063
		НР - 94%; СП - 8%				427,88	12,15	5135	146		3560	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	5,27	974,09		5135,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,102							
172.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,042		2013,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,042		1026,00		43,09			
172.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,06		2601,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06		1225,00		73,50			
172.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	6	269,00				1614,00		
172.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,06	90,00				5,00		
172.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	12,24	2654,00				32485,00		
173	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	16		433,15	2,60	6930	42	5444	1376	8971
		НР - 94%; СП - 8%				90,26	1,23	1444	20		665	
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,41	1025,86		1444,00				
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0128							
173.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0128		2601,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0128		1225,00		15,68			
173.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,048	310,00				15,00		
173.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	16,16	336,00				5430,00		
		ТИП 3										
174	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	м2 стяжки	240		669,39	33,77	160653	8105	65002	85968	266350
		НР - 94%; СП - 8%				364,78	16,29	87546	3909		19730	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	98,26	891,00		87546,00				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,05							
174.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	21,768		16,00		348,00			
174.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,048		2013,00		6136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,048		1026,00		3127,25			
174.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,896	13225,00				64750,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,4	30,00				252,00		
175	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**240**		**466,22**	**34,49**	**111894**	**8277**	**97125**	**9748**	**131373**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**6492**	**3878**		**9731**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	7,29	890,97		6492,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	3,02							
175.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	33,408		16,00		535,00			
175.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	3,024		2013,00		6087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	3,024		1026,00		3102,62			
175.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	7,344	13225,00				97124,00		
176	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**245**		**4543,75**	**152,36**	**1113219**	**37329**	**800997**	**274234**	**1498449**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**274893**	**16845**		**110996**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	253,12	1086,00		274893,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	10,93							
176.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	6,076		14,00		85,00			
176.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,637		4525,00		2882,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,637		1750,00		1114,75			
176.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,225		2013,00		2466,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,225		1026,00		1256,85			
176.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	7,007		84,00		589,00			
176.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	9,065		2601,00		23578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	9,065		1225,00		11104,63			
176.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,156		122,00		263,00			
176.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	4,9	90,00				441,00		
176.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	249,9	2601,00				649990,00		
176.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,4704	30,00				14,00		
176.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1874,25	68,00				127449,00		
176.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	183,75	104,00				19110,00		
176.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	24,5	163,00				3994,00		
177	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**170**		**1768,43**	**15,16**	**300633**	**2577**	**248325**	**47575**	**376065**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**49731**	**881**		**27857**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	44,97	1105,99		49731,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,5627							
177.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,357		14,00		5,00			
177.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,051		4525,00		231,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,051		1750,00		89,25			
177.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0578		2013,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0578		1026,00		59,30			
177.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,7		84,00		143,00			
177.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,4539		3452,00		1567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,4539		1225,00		556,03			
177.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0272	30,00				0,82		
177.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	108,8	68,00				7398,00		
177.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	10,2	104,00				1061,00		
177.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	171,7	1397,00				239865,00		
		ТИП 4										
178	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**70**		**609,92**	**33,77**	**42694**	**2364**	**14796**	**25074**	**73190**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**25534**	**1140**		**5421**	
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	28,66	890,99		25534,00				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,889							
178.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,349		16,00		102,00			
178.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,889		2013,00		1790,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,889		1026,00		912,11			
178.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,428	10310,00				14723,00		
178.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,45	30,00				74,00		
179	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**70**		**565,54**	**51,73**	**39588**	**3621**	**33127**	**4265**	**47361**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**2840**	**1697**		**3508**	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	3,19	890,90		2840,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	1,32							
179.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	14,616		16,00		234,00			
179.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	1,323		2013,00		2663,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	1,323		1026,00		1357,40			
179.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	3,213	10310,00				33126,00		
180	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**65**		**3294,97**	**25,06**	**214173**	**1629**	**184732**	**26885**	**260343**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**27812**	**789**		**19285**	
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	28,55	974,00		27812,00				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,5525							
180.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,2275		2013,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,2275		1026,00		233,42			
180.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,325		2601,00		845,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,325		1225,00		398,13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	32,5	269,00				8743,00		
180.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,325	90,00				29,00		
180.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	66,3	2654,00				175960,00		
181	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**52**		**433,15**	**2,60**	**22524**	**135**	**17695**	**4472**	**29156**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**4694**	**64**		**2160**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	4,57	1026,08		4694,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0416							
181.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0416		2601,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0416		1225,00		50,96			
181.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,156	310,00				48,00		
181.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	52,52	336,00				17647,00		
		ТИП 5										
182	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**69,68**		**4543,75**	**152,36**	**316609**	**10617**	**227810**	**77994**	**426171**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**78182**	**4791**		**31568**	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	71,99	1086,00		78182,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,11							
182.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	1,728064		14,00		24,00			
182.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,181168		4525,00		820,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,181168		1750,00		317,04			
182.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,3484		2013,00		701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3484		1026,00		357,46			
182.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,992848		84,00		167,00			
182.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,57816		2601,00		6706,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,57816		1225,00		3158,25			
182.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,613184		122,00		75,00			
182.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,3936	90,00				125,00		
182.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	71,0736	2601,00				184862,00		
182.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,133786	30,00				4,00		
182.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	533,052	68,00				36248,00		
182.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	52,26	104,00				5435,00		
182.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,968	163,00				1136,00		
183	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**52,8**		**1768,43**	**15,16**	**93373**	**800**	**77127**	**14776**	**116801**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**15446**	**274**		**8652**	
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	13,97	1106,00		15446,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1748							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,11088		14,00		2,00			
183.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,01584		4525,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01584		1750,00		27,72			
183.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,017952		2013,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,017952		1026,00		18,42			
183.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,528		84,00		44,00			
183.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,140976		3452,00		487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,140976		1225,00		172,70			
183.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,008448	30,00				0,25		
183.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	33,792	68,00				2298,00		
183.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	3,168	104,00				329,00		
183.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	53,328	1397,00				74499,00		
		ТИП 6										
184	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**37**		**609,92**	**33,77**	**22567**	**1250**	**7820**	**13253**	**38686**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**13497**	**603**		**2866**	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	15,15	891,02		13497,00				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4699							
184.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,3559		16,00		54,00			
184.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,4699		2013,00		946,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,4699		1026,00		482,12			
184.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,7548	10310,00				7782,00		
184.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,295	30,00				39,00		
185	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**37**		**565,54**	**51,73**	**20925**	**1914**	**17510**	**2254**	**25034**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**1501**	**897**		**1854**	
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	1,68	890,81		1501,00				
185.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,6993							
185.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	7,7256		16,00		124,00			
185.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,6993		2013,00		1408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,6993		1026,00		717,48			
185.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	1,6983	10310,00				17509,00		
186	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**45**		**3294,97**	**25,06**	**148274**	**1128**	**127891**	**18613**	**180238**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**19255**	**547**		**13351**	
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	19,77	974,02		19255,00				
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,3825							
186.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1575		2013,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1575		1026,00		161,59			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,225		2601,00		585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,225		1225,00		275,63			
186.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	22,5	269,00				6053,00		
186.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,225	90,00				20,00		
186.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	45,9	2654,00				121819,00		
187	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**52**		**433,15**	**2,60**	**22524**	**135**	**17695**	**4472**	**29156**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**4694**	**64**		**2160**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	4,57	1026,08		4694,00				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0416							
187.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0416		2601,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0416		1225,00		50,96			
187.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,156	310,00				48,00		
187.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	52,52	336,00				17647,00		
		ТИП 7										
188	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**12**		**609,92**	**33,77**	**7319**	**405**	**2537**	**4298**	**12547**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**4377**	**195**		**929**	
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	4,91	890,94		4377,00				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1524							
188.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,0884		16,00		17,00			
188.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,1524		2013,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,1524		1026,00		156,36			
188.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2448	10310,00				2524,00		
188.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,42	30,00				13,00		
189	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**12**		**565,54**	**51,73**	**6786**	**621**	**5678**	**731**	**8119**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**487**	**291**		**601**	
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,5465	891,16		487,00				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,2268							
189.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	2,5056		16,00		40,00			
189.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,2268		2013,00		457,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,2268		1026,00		232,70			
189.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,5508	10310,00				5679,00		
190	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**17**		**3294,97**	**25,06**	**56015**	**426**	**48315**	**7032**	**68090**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**7274**	**206**		**5044**	
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	7,47	974,01		7274,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1445							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0595		2013,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0595		1026,00		61,05			
190.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,085		2601,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,085		1225,00		104,13			
190.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	8,5	269,00				2287,00		
190.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,085	90,00				8,00		
190.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	17,34	2654,00				46020,00		
191	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**8**		**433,15**	**2,60**	**3465**	**21**	**2722**	**688**	**4485**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**722**	**10**		**332**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	0,7038	1025,86		722,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064							
191.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0064		2601,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064		1225,00		7,84			
191.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,024	310,00				7,00		
191.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	8,08	336,00				2715,00		
		ТИП 8										
192	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 65 мм)**	**м2 стяжки**	**18**		**609,92**	**33,77**	**10979**	**608**	**3805**	**6448**	**18820**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**6566**	**293**		**1394**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	7,37	891,01		6566,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2286							
192.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,6326		16,00		26,00			
192.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2286		2013,00		460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2286		1026,00		234,54			
192.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3672	10310,00				3786,00		
192.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,63	30,00				19,00		
193	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**18**		**565,54**	**51,73**	**10180**	**931**	**8519**	**1097**	**12178**
		НР - 94%; СП - 8%				**40,58**	**24,24**	**730**	**436**		**902**	
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0455	0,8197	890,55		730,00				
193.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0189	0,3402							
193.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2088	3,7584		16,00		60,00			
193.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0189	0,3402		2013,00		685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0189	0,3402		1026,00		349,05			
193.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0459	0,8262	10310,00				8518,00		
194	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**25**		**3294,97**	**25,06**	**82374**	**627**	**71050**	**10341**	**100132**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**10697**	**304**		**7417**	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	10,98	974,00		10697,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2125							
194.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0875		2013,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875		1026,00		89,77			
194.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,125		2601,00		325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,125		1225,00		153,13			
194.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	12,5	269,00				3363,00		
194.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,125	90,00				11,00		
194.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	25,5	2654,00				67677,00		
195	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**21**		**433,15**	**2,60**	**9096**	**55**	**7145**	**1806**	**11774**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**1896**	**26**		**872**	
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,85	1026,27		1896,00				
195.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0168							
195.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0168		2601,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0168		1225,00		20,58			
195.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,063	310,00				20,00		
195.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	21,21	336,00				7127,00		
		ТИП 9										
196	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4**		**1493,44**	**107,92**	**5974**	**432**	**2685**	**2738**	**9409**
		НР - 94%; СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**2857**	**56**		**697**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	1,91	1493,00		2857,00				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0392							
196.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,24		26,00		6,00			
196.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,322		765,00		246,00			
196.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,0156		2013,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0156		1026,00		16,01			
196.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,0236		2601,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,0236		1225,00		28,91			
196.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	4,48	183,00				820,00		
196.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,01384	95198,00				1318,00		
196.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00056	230598,00				129,00		
196.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,02	90,00				2,00		
196.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,00924	21468,00				198,00		
196.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0038	57467,00				218,00		
197	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4**		**902,18**	**53,17**	**3609**	**213**	**1672**	**1650**	**5680**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**1724**	**32**		**421**	
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2886	1,15	1493,16		1724,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0224							
197.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,18		26,00		5,00			
197.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,1472		765,00		113,00			
197.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,0092		2013,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,0092		1026,00		9,44			
197.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0132		2601,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0132		1225,00		16,17			
197.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	4,48	183,00				820,00		
197.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,00604	95198,00				575,00		
197.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00024	230598,00				55,00		
197.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,00424	21468,00				91,00		
197.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,00228	57467,00				131,00		
198	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**4**		**669,39**	**33,77**	**2678**	**135**	**1084**	**1433**	**4439**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**1459**	**65**		**329**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	1,64	890,94		1459,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0508							
198.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,3628		16,00		6,00			
198.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0508		2013,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0508		1026,00		52,12			
198.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0816	13225,00				1079,00		
198.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,14	30,00				4,00		
199	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**4**		**466,22**	**34,49**	**1865**	**138**	**1619**	**162**	**2190**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**108**	**65**		**162**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,1214	889,33		108,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,0504							
199.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,5568		16,00		9,00			
199.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,0504		2013,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,0504		1026,00		51,71			
199.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,1224	13225,00				1619,00		
200	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6**		**4523,30**	**88,33**	**27140**	**530**	**18287**	**8046**	**38000**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**8323**	**236**		**2815**	
200.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	7,81	1065,95		8323,00				
200.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,1764							
200.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0216		4388,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0216		1225,00		26,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
200.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,0924		14,00		1,00			
200.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,138		2013,00		278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,138		1026,00		141,59			
200.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0168		2601,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0168		1225,00		20,58			
200.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0528		122,00		6,00			
200.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,03	90,00				3,00		
200.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	6,12	2703,00				16542,00		
200.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,006	30,00				0,18		
200.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	27	47,00				1269,00		
200.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,6	104,00				374,00		
200.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,6	163,00				98,00		
201	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**3,5**		**585,99**	**1,95**	**2051**	**7**	**897**	**1081**	3382
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**1147**	**3**		**251**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	0,9499	1207,50		1147,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0021							
201.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0021		2601,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0021		1225,00		2,57			
201.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0056	11312,00				63,00		
201.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	3,535	236,00				834,00		
		ТИП 10										
205	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**140,8**		**4543,75**	**152,36**	**639760**	**21453**	**460328**	**157601**	**861150**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**157979**	**9681**		**63789**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	145,47	1086,00		157979,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	6,28							
205.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	3,49184		14,00		49,00			
205.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,36608		4525,00		1657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,36608		1750,00		640,64			
205.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,704		2013,00		1417,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,704		1026,00		722,30			
205.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	4,02688		84,00		338,00			
205.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	5,2096		2601,00		13550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	5,2096		1225,00		6381,76			
205.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,23904		122,00		151,00			
205.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,816	90,00				253,00		
205.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	143,616	2601,00				373545,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,270336	30,00				8,00		
205.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1077,12	68,00				73244,00		
205.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	105,6	104,00				10982,00		
205.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	14,08	163,00				2295,00		
206	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**55,14**		**1768,43**	**15,16**	**97511**	**836**	**80545**	**15431**	**121978**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**16130**	**286**		**9035**	
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	14,58	1105,97		16130,00				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,1825							
206.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,115794		14,00		2,00			
206.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,016542		4525,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,016542		1750,00		28,95			
206.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,018748		2013,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,018748		1026,00		19,24			
206.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,5514		84,00		46,00			
206.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,147224		3452,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,147224		1225,00		180,35			
206.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,008822	30,00				0,26		
206.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	35,2896	68,00				2400,00		
206.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	3,3084	104,00				344,00		
206.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	55,6914	1397,00				77801,00		
		ТИП 11										
207	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**23**		**669,39**	**33,77**	**15396**	**777**	**6229**	**8239**	**25525**
		НР - 94%; СП - 8%				**364,78**	**16,29**	**8390**	**375**		**1891**	
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	9,42	891,02		8390,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2921							
207.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,0861		16,00		33,00			
207.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,2921		2013,00		588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,2921		1026,00		299,69			
207.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4692	13225,00				6205,00		
207.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,805	30,00				24,00		
208	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**23**		**466,22**	**34,49**	**10723**	**793**	**9308**	**934**	**12590**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,05**	**16,16**	**622**	**372**		**933**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0304	0,6983	890,76		622,00				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,2898							
208.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	3,2016		16,00		51,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,2898		2013,00		583,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,2898		1026,00		297,33			
208.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,7038	13225,00				9308,00		
209	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**30**		**4543,75**	**152,36**	**136313**	**4571**	**98082**	**33580**	**183484**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**33660**	**2063**		**13591**	
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	30,99	1085,99		33660,00				
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,34							
209.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,744		14,00		10,00			
209.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,078		4525,00		353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,078		1750,00		136,50			
209.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,15		2013,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,15		1026,00		153,90			
209.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,858		84,00		72,00			
209.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	1,11		2601,00		2887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,11		1225,00		1359,75			
209.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,264		122,00		32,00			
209.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,6	90,00				54,00		
209.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	30,6	2601,00				79591,00		
209.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,0576	30,00				2,00		
209.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	229,5	68,00				15606,00		
209.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	22,5	104,00				2340,00		
209.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3	163,00				489,00		
210	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**16**		**1768,43**	**15,16**	**28295**	**243**	**23371**	**4478**	**35394**
		НР - 94%; СП - 8%				292,54	**5,18**	**4681**	**83**		2622	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	4,23	1106,10		4681,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,053							
210.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0336		14,00		0,47			
210.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0048		4525,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0048		1750,00		8,40			
210.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00544		2013,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00544		1026,00		5,58			
210.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,16		84,00		13,00			
210.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,04272		3452,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,04272		1225,00		52,33			
210.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00256	30,00				0,08		
210.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	10,24	68,00				696,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,96	104,00				100,00		
210.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	16,16	1397,00				22576,00		
		ТИП 12										
211	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,1**		**1493,44**	**107,92**	**3136**	**227**	**1409**	**1438**	**4940**
		НР - 94%; СП - 8%				**714,25**	**14,04**	**1500**	**29**		**366**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	1	1493,07		1500,00				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0206							
211.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	0,126		26,00		3,00			
211.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,16905		765,00		129,00			
211.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,00819		2013,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,00819		1026,00		8,40			
211.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,01239		2601,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,01239		1225,00		15,18			
211.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	2,352	183,00				430,00		
211.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,007266	95198,00				692,00		
211.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000294	230598,00				68,00		
211.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0105	90,00				0,94		
211.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,004851	21468,00				104,00		
211.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,001995	57467,00				115,00		
212	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,1**		**902,18**	**53,17**	**1895**	**112**	**878**	**867**	**2982**
		НР - 94%; СП - 8%				**430,95**	**8,00**	**905**	**17**		**221**	
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2887	0,6062	1492,99		905,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0118							
212.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,045	0,0945		26,00		2,00			
212.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,07728		765,00		59,00			
212.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,00483		2013,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,00483		1026,00		4,96			
212.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,00693		2601,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00693		1225,00		8,49			
212.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	2,352	183,00				430,00		
212.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,003171	95198,00				302,00		
212.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000126	230598,00				29,00		
212.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,002226	21468,00				48,00		
212.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,001197	57467,00				69,00		
213	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**2,1**		**669,39**	**33,77**	**1406**	**71**	**569**	**752**	**2331**