*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №127/08/20 от 13.08.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000086 | 11.12.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района Алматинской области | | | Работа | 1 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 100 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

**Справка № 5**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код | |

Договор №№127/08/20 от 13 августа 2020 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце за декабрь 2020 г. | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области » | 285 436 893,00 | 89 285 714,29 | | | | | | 10 714 285,71 | 100 000 000 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»**

_____ **Жолжанов Д.Б.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

_____ **Кереев К.Н.**

**Технический надзор:**
**ТОО « Муз Тау»**

_____ **Канатов С.А.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»**

_____ **Албай А.**

**Заказчик:** Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

**Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

**Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"**
**Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020**

# Акт №5
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы отм.-3,000** | | | | | | | | | |
| | | **Внутренняя отделка /АС-31/** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 73 | 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями=ЗАТИРКА** | м2 отделываемой поверхности | 860,93 | 449,61 | 3,01 | 387081 | 2594 | 10965 | 269918 | 709559 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 433,86 | 1,59 | 373522 | 1365 | | 52560 | |
| | | **Стены или перегородки** | | | | | | | | | |
| 75 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1547,0965 | 1551,47 | 102,08 | 2400273 | 157932 | 486024 | 1353488 | 4054063 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1135,23 | 79,85 | 1756317 | 123528 | | 300301 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы 1-го этажа** | | | | | | | | | |
| | | **Двери /АС-34/** | | | | | | | | | |
| | | **Наружные дверные блоки** | | | | | | | | | |
| 95 | 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 2,31 | 52099,00 | -- | 120349 | -- | 120349 | -- | 129977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9628 | |
| 96 | 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | 15,09 | 47541,00 | -- | 717394 | -- | 717394 | -- | 774785 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57391 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого с временными | | | | | | | | | | | 91404439,26 |
| Зимние удорожания | | | | 1,35% | 1 233 959,66 | | | | | | |
| Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | | 92638398,92 |
| Непредвиденные работы и затраты | | | | 2% | 1852767,58 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | | 94491166,50 |
| Итого в текущих ценах СМР 2020 года, к = 1,049901 | | | | | 99206349,20 | | | | | | |
| НДС | | | | 12% | 11904761,90 | | | | | | |
| Итого с НДС | | | | | | | | | | | 106 396 166,40 |
| Тендерная скидка | | | | | | | | | | | |
| Понижающий коэффициент составит 0,940000000001 | | | | | | | | | | | |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | | | | | | | | | | | 100 000 000 |

**Заказчик:**
**Руоводитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»**

_____ **Жолжанов Д.Б.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»**

_____ **Албай А.**

**Тех.надзор**
**ТОО « Муз Тау»**

_____ **Канатов С.А.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс»**

_____ **Кереев К.Н.**