Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019г. №178

Утверждена постановлением Госкомитета Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Договор №01 от 04.07.2020 г. Дополнительное соглашение №03 от 26.04.2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	428 657 089,00								
за июль	40 000 000,00								
к оплате:	40 000 000,00		35 714 285,71					4 285 714,29	40 000 000,00

Итого к оплате: 40 000 000 (сорок миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Жолжанов Д.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Бахыт АБК» _____ **Нурсеитов Ш.О.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**

Тех. надзор:
Директор ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» _____

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Керсев К.Н**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство средней школы на 120 мест им.Байбатшаева в с.Аккудык Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 8
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-2. Блок "А". Надземная часть. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ/лист 134/										
		ПОКРЫТИЕ										
621	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная /Ютафол/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		1100	283,64	12,83	312006	14108	200641	92906	437304
		НР - 92%; СП - 8%				88,42	3,39	97257	3727		32393	
622	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон /металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм/. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		1100	4927,71	102,80	5420477	113078	2956149	2193884	8223509
		НР - 92%; СП - 8%				2137,50	30,37	2351250	33406		609149	
		СЛУХОВОЕ ОКНО -2ШТ										
625	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно		2	8796,19	885,71	17592	1771	913	14121	34251
		НР - 90%; СП - 8%				7454,08	391,16	14908	782		2537	
626	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		0,55414	53047,00	--	29395	--	29395	--	31747
		СП - 8%				--	--	--	--		2352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,64014	8928,33 975,00	60,20 28,03	5715 624	39 18	5052	578 503	6797
628	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,086	49060,00 --	-- --	4219 --	-- --	4219	-- 338	4557
629	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	1,28	28268,00 --	-- --	36183 --	-- --	36183	-- 2895	39078
630	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,62	4598,41 1850,00	102,80 30,37	53434 21497	1195 353	30742	20102 5883	79418
631	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,3	3183,67 1191,67	14,39 3,95	29608 11083	134 37	18391	10230 3187	43025
632	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03272	77332,57 40980,20	27128,87 9216,63	2530 1341	888 302	301	1133 293	3957
633	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,03272	581977,00 --	-- --	19042 --	-- --	19042	-- 1523	20566
634	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,94888	291,05 144,08	1,09 0,56	276 137	1 1	138	110 31	417
		РАЗДЕЛ 15.ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/									
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЙКИ -8ШТ									
656	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В10/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,512	17317,46 1385,10	1125,96 265,42	8867 709	576 136	7582	769 771	10406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3+замоноличивание базы. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,68	20820,57	660,85	76620	2432	56258	17164	101287
					4872,15	253,38	17930	932		7503	
658	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /раствор М100/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,088	18385,40	1125,96	1618	99	1397	132	1890
					1385,10	265,42	122	23		140	
659	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03328	248556,00	--	8272	--	8272	--	8934
					--	--	--	--		662	
660	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,036	226611,00	--	8158	--	8158	--	8811
					--	--	--	--		653	
661	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08544	224534,00	--	19184	--	19184	--	20719
					--	--	--	--		1535	
662	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	98,88	187,00	--	18491	--	18491	--	19970
					--	--	--	--		1479	
		СТОЙКИ -8ШТ									
664	С121-050206-0804 2105-0206-0804 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более с отдельными конструктивными элементами и креплениями ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,938777	285406,00	--	267933	--	267933	--	289367
					--	--	--	--		21435	

Локальная смета 2-2-4. БЛОК "А". Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ

ОКНА ПВХ СЛОЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ

1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	195,696	2344,47	179,54	458802	35136	220099	199153	710592
					1040,22	90,52	203567	17714		52636	
2	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	195,696	19662,00	--	3847775	--	3847775	--	4155597
					--	--	--	--		307822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	132,26	2643,05 1303,81	181,94 91,62	349570 172442	24063 12118	153065	166104 41254	556928
4	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	123,26	20510,00 --	-- --	2528063 --	-- --	2528063	-- 202245	2730308
5	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	9	19216,00 --	-- --	172944 --	-- --	172944	-- 13836	186780
6	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,52	3700,02 1660,02	181,80 89,29	27824 12483	1367 671	13974	11839 3173	42837
7	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/Ок-7/ *СП - 8%*	м2	7,52	23626,00 --	-- --	177668 --	-- --	177668	-- 14213	191881
8	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,2	3436,60 1760,92	176,08 89,29	4124 2113	211 107	1800	1998 490	6612
9	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Ок-9/ *СП - 8%*	м2	1,2	14561,00 --	-- --	17473 --	-- --	17473	-- 1398	18871

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

НА ОТМ. -2.100

ПОКРЫТИЕ БЕТОН-УЗЕЛ 740

37	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	375,22	227,38 80,63	32,91 12,88	85317 30254	12347 4834	42716	32983 9464	127764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	30,0176	18854,49 4113,84	7,68 --	565967 123488	231 --	442248	116078 54564	736609
39	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	375,22	956,43 384,47	99,81 39,60	358872 144259	37450 14860	177163	149571 40676	549119
40	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	375,22	-170,09 -22,15	-9,02 -4,66	-63823 -8312	-3384 -1748	-52127	-9456 -5862	-79141
		НА ОТМ. 0.000									
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651									
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	106,56	706,09 379,14	30,72 15,57	75241 40401	3274 1659	31566	39537 9182	123960
44	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	106,56	334,84 18,74	20,85 10,30	35681 1997	2221 1097	31463	2909 3087	41677
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 531									
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	264,47	227,38 80,63	32,91 12,88	60135 21324	8702 3407	30109	23248 6671	90053
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,1576	18854,49 4113,84	7,68 --	398916 87039	162 --	311715	81817 38459	519191
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	264,47	706,09 379,14	30,72 15,57	186741 100271	8126 4118	78344	98126 22789	307656
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446									
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	200,13	706,09 379,14	30,72 15,57	141311 75877	6149 3116	59285	74254 17245	232809
54	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	200,13	334,84 18,74	20,85 10,30	67012 3751	4172 2061	59089	5464 5798	78273
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 376									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	156,99	227,38 80,63	32,91 12,88	35696 12658	5166 2023	17872	13800 3960	53456
58	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	12,5592	18854,49 4113,84	7,68 --	236797 51667	96 --	185034	48567 22829	308193
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-УЗЕЛ 400									
61	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	25,35	227,38 80,63	32,91 12,88	5764 2044	834 327	2886	2228 639	8632
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,028	18854,49 4113,84	7,68 --	38237 8343	16 --	29878	7842 3686	49766
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25,35	706,09 379,14	30,72 15,57	17899 9611	779 395	7509	9406 2184	29489
64	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная /изол 2 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25,35	1595,39 742,14	86,28 13,42	40443 18813	2187 340	19443	18004 4676	63123
65	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	25,35	978,73 447,78	42,82 7,65	24811 11351	1085 194	12375	10853 2853	38517
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	25,35	706,09 379,14	30,72 15,57	17899 9611	779 395	7509	9406 2184	29489
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-УЗЕЛ 346									
69	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,37	706,09 379,14	30,72 15,57	10853 5827	472 239	4554	5703 1324	17880
70	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная /изол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	15,37	1595,39 742,14	86,28 13,42	24521 11407	1326 206	11788	10916 2835	38272
71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,37	706,09 379,14	30,72 15,57	10853 5827	472 239	4554	5703 1324	17880
		НА ОТМ. +3.300									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651									
75	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	475,58	706,09	30,72	335804	14612	140881	176453	553238
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	180311	7405		40981	
76	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	475,58	334,84	20,85	159243	9914	140415	12983	186005
		НР - 94%; СП - 8%			18,74	10,30	8914	4898		13778	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446									
80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	235,86	706,09	30,72	166539	7247	69868	87511	274374
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	89424	3672		20324	
81	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	235,86	334,84	20,85	78975	4917	69637	6439	92247
		НР - 94%; СП - 8%			18,74	10,30	4421	2429		6833	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-УЗЕЛ 346									
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,59	706,09	30,72	23718	1032	9951	12463	39075
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	12735	523		2894	
85	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная /изол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	33,59	1595,39	86,28	53589	2898	25762	23857	83641
		НР - 94%; СП - 8%			742,14	13,42	24929	451		6196	
86	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,59	706,09	30,72	23718	1032	9951	12463	39075
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	12735	523		2894	
		НА ОТМ. +6.600									
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651									
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	471,11	706,09	30,72	332648	14475	139556	174795	548038
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	178617	7335		40595	
91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	471,11	334,84	20,85	157746	9821	139095	12861	184256
		НР - 94%; СП - 8%			18,74	10,30	8830	4852		13649	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446									
95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	253,78	706,09	30,72	179193	7797	75178	94159	295220
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	96218	3951		21868	
96	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	253,78	334,84	20,85	84976	5291	74928	6928	99256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			18,74	10,30	4757	2614		7352	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-УЗЕЛ 346									
99	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,83	706,09 379,14	30,72 15,57	16120 8656	701 355	6763	8471 1967	26558
100	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная /изол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,83	1595,39 742,14	86,28 13,42	36423 16943	1970 306	17510	16215 4211	56848
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,83	706,09 379,14	30,72 15,57	16120 8656	701 355	6763	8471 1967	26558
		Локальная смета 2-2-6. БЛОК "А". Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
		ТРУБЫ									
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	200	1564,76 1531,34	15,75 0,11	312953 306269	3151 21	3533	300164 49049	662166
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	557	1679,91 1653,00	18,96 0,18	935710 920722	10562 99	4426	902405 147049	1985164
8	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1841,08 1803,65	22,43 0,28	36822 36073	449 6	300	35357 5774	77953
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	170	2371,32 1978,62	94,77 14,64	403125 336365	16111 2489	50649	332077 58816	794018
		Локальная смета 2-3-3. БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1". Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
		ОКНА ПВХ СЛОЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ									
1	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2 /ОК-1, ОК-3/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	61,9311	2344,47	179,54	145195	11119	69654	63025	224878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1040,22	90,52	64422	5606		16658	
2	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 /ОК-2,Фр-1/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	10,5252	3099,09	182,67	32618	1923	15783	14278	50649
					1416,82	90,52	14912	953		3752	
3	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	45,7611	19662,00	--	899755	--	899755	--	971735
					--	--	--	--		71980	
4	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-3/ СП - 8%	м2	25,5045	14561,00	--	371371	--	371371	--	401081
					--	--	--	--		29710	
5	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/Фр-1/ СП - 8%	м2	1,1907	13926,00	--	16582	--	16582	--	17908
					--	--	--	--		1327	
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		УТЕПЛИТЕЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ СМ.ПРИМЕЧАНИЕ (Л9,Л14)									
30	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	19	17731,13	1677,69	336891	31876	224884	86325	457073
					4217,44	615,96	80131	11703		33857	
31	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	27,25	17731,13	1677,69	483173	45717	322531	123808	655539
					4217,44	615,96	114925	16785		48558	
		НА ОТМ. 0.000									
		ПОКРЫТИЕ РЕЙКА-УЗЕЛ 110									
32	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные/80/. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	17,6232	8706,57	1794,19	153438	31619	57640	73667	245274
					3641,76	805,20	64179	14190		18168	
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 531									
36	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	112,83	227,38	32,91	25655	3713	12844	9918	38419
					80,63	12,88	9098	1454		2846	
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,0264	18854,49	7,68	170188	69	132986	34905	221501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	--	37133	--		16407	
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	112,83	706,09	30,72	79669	3467	33424	41863	131254
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	42778	1757		9723	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 376									
41	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	105,37	227,38	32,91	23959	3467	11996	9262	35879
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	8496	1358		2658	
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	8,4296	18854,49	7,68	158936	65	124193	32597	206856
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	--	34678	--		15323	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-УЗЕЛ 400									
45	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	20,06	227,38	32,91	4561	660	2284	1763	6831
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	1617	258		506	
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,6048	18854,49	7,68	30258	12	23644	6206	39381
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	--	6602	--		2917	
47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,06	706,09	30,72	14164	616	5942	7443	23336
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	7606	312		1729	
48	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная /изол 2 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,06	1595,39	86,28	32003	1731	15385	14247	49951
		НР - 94%; СП - 8%			742,14	13,42	14887	269		3700	
49	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,06	978,73	42,82	19633	859	9791	8588	30479
		НР - 94%; СП - 8%			447,78	7,65	8983	153		2258	
50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,06	706,09	30,72	14164	616	5942	7443	23336
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	7606	312		1729	
		ПОКРЫТИЕ БЕТОН-УЗЕЛ 740									
53	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	12,1	227,38	32,91	2751	398	1377	1064	4120
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	976	156		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,968	18854,49 4113,84	7,68 --	18251 3982	7 --	14262	3743 1760	23754
55	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,1	956,43 384,47	99,81 39,60	11573 4652	1208 479	5713	4823 1312	17708
56	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	12,1	-170,09 -22,15	-9,02 -4,66	-2058 -268	-109 -56	-1681	-305 -189	-2552
		НА ОТМ. +3.300									
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 651									
58	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /35 мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	1,925	17731,13 4217,44	1677,69 615,96	34132 8119	3230 1186	22783	8746 3430	46309
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	55	706,09 379,14	30,72 15,57	38835 20853	1690 856	16292	20407 4739	63981
60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	55	334,84 18,74	20,85 10,30	18416 1031	1147 566	16238	1501 1593	21511
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446									
63	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /20 мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	17731,13 4217,44	1677,69 615,96	1773 422	168 62	1183	454 178	2406
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5	706,09 379,14	30,72 15,57	3530 1896	154 78	1480	1855 431	5816
65	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5	334,84 18,74	20,85 10,30	1674 94	104 51	1476	136 145	1956
		Локальная смета 2-3-5. БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1". Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
		ТРУБЫ									
4	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	155	1687,55	18,96	261570	2939	2416	251118	553703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1653,00	0,18	256215	28		41015	
6	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	53	1841,08	22,43	97577	1189	795	93696	206575
					1803,65	0,28	95593	15		15302	
8	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	2038,46	26,55	81538	1062	747	78152	172468
					1993,24	0,43	79729	17		12775	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
19	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	42	2399,94	123,39	100798	5182	12514	82645	198118
					1978,62	29,28	83102	1230		14675	
		Локальная смета 2-4-3. БЛОК "Г". Архитектурные решения									
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ									
		ОКНА ИЗ ПВХ									
3	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2 /ОК-2/. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	18,2133	2344,47	179,54	42700	3270	20484	18535	66134
					1040,22	90,52	18946	1649		4899	
4	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	18,2133	19662,00	--	358110	--	358110	--	386759
					--	--	--	--		28649	
5	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2	4,1418	2643,05	181,94	10947	754	4793	5202	17441
					1303,81	91,62	5400	379		1292	
6	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	4,1418	17771,00	--	73604	--	73604	--	79492
					--	--	--	--		5888	
7	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,09	1227,58	5,22	18524	79	14525	3565	23856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			259,79	2,69	3920	41		1767	
8	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	15,09	1156,00	--	17444	--	17444	--	18840
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
9	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	18	111,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
10	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие /слив/ (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,55	3183,67	14,39	24037	109	14931	8305	34929
		НР - 92%; СП - 8%			1191,67	3,95	8997	30		2587	
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ									
		УТЕПЛИТЕЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ СМ.ПРИМЕЧАНИЕ (Л8)									
21	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	8,1	17731,13	1677,69	143622	13589	95872	36802	194858
		НР - 94%; СП - 8%			4217,44	615,96	34161	4989		14434	
		НА ОТМ. -2.100									
		ПОКРЫТИЕ БЕТОН-УЗЕЛ 740									
22	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	57,26	227,38	32,91	13020	1884	6519	5033	19497
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	4617	738		1444	
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,5808	18854,49	7,68	86369	35	67489	17714	112409
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	--	18845	--		8327	
24	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20 мм/. Устройство**	м2 покрытия	57,26	956,43	99,81	54765	5715	27036	22825	83798
		НР - 94%; СП - 8%			384,47	39,60	22014	2268		6207	
25	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	57,26	-170,09	-9,02	-9740	-516	-7956	-1443	-12077
		НР - 94%; СП - 8%			-22,15	-4,66	-1268	-267		-895	
		НА ОТМ. 0.000									
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ-УЗЕЛ 446									
27	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая /20 мм/. Устройство**	м3 изоляции	1,152	17731,13	1677,69	20426	1933	13635	5234	27713
		НР - 94%; СП - 8%			4217,44	615,96	4858	710		2053	
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м2 стяжки	57,6	706,09	30,72	40671	1770	17063	21371	67006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	21838	897		4963	
29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	57,6	334,84	20,85	19287	1201	17006	1572	22528
		НР - 94%; СП - 8%			18,74	10,30	1080	593		1669	
		ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-УЗЕЛ 400									
32	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	38,91	227,38	32,91	8847	1280	4430	3420	13249
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	3137	501		981	
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,1128	18854,49	7,68	58690	24	45860	12037	76386
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	--	12806	--		5658	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38,91	706,09	30,72	27474	1195	11527	14437	45264
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	14752	606		3353	
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная /изол 2 слоя/ на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	38,91	1595,39	86,28	62077	3357	29843	27635	96888
		НР - 94%; СП - 8%			742,14	13,42	28877	522		7177	
36	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	38,91	978,73	42,82	38083	1666	18994	16658	59119
		НР - 94%; СП - 8%			447,78	7,65	17423	298		4379	
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38,91	706,09	30,72	27474	1195	11527	14437	45264
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	14752	606		3353	
		ПОКРЫТИЕ ЛИНОЛЕУМ-УЗЕЛ 531									
40	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	22,74	227,38	32,91	5171	748	2589	1999	7743
		НР - 94%; СП - 8%			80,63	12,88	1834	293		574	
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /80 мм/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,8192	18854,49	7,68	34300	14	26802	7035	44642
		НР - 94%; СП - 8%			4113,84	--	7484	--		3307	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,74	706,09	30,72	16057	699	6736	8437	26453
		НР - 94%; СП - 8%			379,14	15,57	8622	354		1959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2-10. БЛОК "А".Технологическое оборудование									
		РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БЛОК "А"									
		Подъемное оборудование									
143	**Ц13-030601-0111 1303-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.**	**Установка платформы, грузоподъемность 250 т, с приводом электрическим. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**174688,87**	**73446,39**	**174689**	**73446**	**58409**	**39276**	**231082**
		НР - 61%; СП - 8%			**42834,00**	**21553,50**	**42834**	**21554**		**17117**	
144	**Прайс**	**Подъемник для инвалидов"ТОО Луч"**	**шт.**	**1**	**3162500,00**	**--**	**3162500**	**--**		**--**	**3162500**
					--	**--**	**--**	**--**	**3162500**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37493933,77**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7300928**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**669789**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**246911**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16732937**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3162500**		
		- Накладные расходы	Тенге							**7084713**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2543068**	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	**995 611,58**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**476 915,11**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**716 079,21**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**36 520 039,67**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами, с оборудованием	**39 682 539,67**
НДС (12 %)	**4 761 904,76**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44 444 444,43**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000041	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**40 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» _____ **Жолжанов Д.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» _____

Авторский надзор:
Директор ТОО «Бахыт АБК» _____ **Нурсеитов П.О.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Ответственное лицо по авторскому надзору: _____ **Анваров Ю.З.**