Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100440000262

Заказчик Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Республика Казахстан, Актюбинская область Алгинский район,с.Алга,микрорайон 5,4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,
Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 07.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000005	16.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области			Работа	1	4 964 642,93	4 964 642,93	531 926,03
				Итого	**1**	**x**	**4 964 642,93**	**531 926,03**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Б.А. Балмухамбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"**

Наименование объекта: **Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области**

Основание: **Договор №45 от 07.06.2021 года**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области	4 964 642,93	4 432 716.90							531 926,03	4 964 642,93
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**4 432 716,90**							**531 926,03**	**4 964 642,93**
К оплате:		**4 964 642,93**	(Четыре миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок две) тенге,93 тиын							

Заказчик:

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, строительства и градостроительства"

Руководитель _____ Сариев Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

Баторов В.С.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"

Директор _____ Бекмухамбетов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЕвраСтройИнвест"

Форма по приложению 5.1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс", БИН 060940009670, г.Актобе, ул.Калыбаева,9А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство мини футбольного поля
(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 07.06.2021 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) или перемещения грунта до 10 м	м3 грунта	203	53,65 0	53,65 15,69	10892 0	10892 3185	0	2293 1055	14240
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	251	163,31 6,99	156,25 41,37	40992 1755	39219 10383	17	8739 3978	53709
3	3	С341-020102-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	401,6	166		66666			5333	71999
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	251	16,58 2,38	14,16 5,37	4163 597	3555 1347	12	1399 445	6007
5	5	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	968	5,82 0	5,82 1,5	5637 0	5637 1450	0	1044 534	7216
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	454	152,14 79,06	73,08 32,76	69070 35891	33178 14873	0	36550 8450	114070
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									267240
			Раздел: 2. Покрытия									
7	7	Е41-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	968	892,58 31,65	225,11 72,32	864014 30634	217904 70009	615477	108695 77817	1050526
8	9	С125-030201-0301	Газоны искусственные в рулонах	м2	968	2200		2129600		2129600	178368	2299968
9	13	У86-010805-0303	Футбольные ворота (с сеткой)	комплект	2	140669 0	0 0	281338 0	0 0	281338	22507 0	303845
10	14	У86-010303-0205	Урна на тренере (0,30 м ±0,44 м ± 0,2 м)	шт.	2	10181 0	0 0	20362 0	0 0	20362	1629	21991
			Итого по разделу: 2. Покрытия									3676330
			Раздел: 3. Ограждение									
11	17	С123-010201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	177,19	828		146713		146713	11737	158450
12	18	С121-050304-0139	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 70 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00846	272938		2309		2309	185	2494
13	20	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		37,6	219		8234		8234		8893

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12		13
14	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м	0,06768	222453			15056			15056	659		16260
15	27	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,933	240429			464749			464749	1204		501929
16	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	222453			3337			3337	37180		3604
17	29	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	274850			550			550	267		594
18	30	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	355,74	303			107789			107789	44		116412
19	34	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 3	Калитка. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0374	91170,4	18891,35		3410	707		141	8623		5763
20	35	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	68515,2	6117,34		2562	229			1926		7271
21	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	240429			6732			6732	427		7271
22	37	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00037	274850			102			102	539		360
23	38	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,94	303			891			891	29		389
			Итого по разделу: 18. Ограждение										8		110
			ИТОГО:						4252966	311092		3803769	71		823131
			В том числе :						71439	101476			160646		4766702
			Стоимость оборудования, всего										353089		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %			61967			0			
			Итого с временными												
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			96573						4828668
			Итого с непредвиденными работами и затратами												4925241
			Тендерная скидка			0,9									4432716,9
			НДС			12 %			531926,03						
			Итого с НДС												4964642,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Damak Kurylys", БИН 060940009670

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекмухамбетов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

Батыров. С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100440000262

Заказчик Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Республика Казахстан, Актюбинская область Алгинский район,с.Алга,микрорайон 5,4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,
Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 07.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000008	16.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области			Работа	1	2 037 488,20	2 037 488,20	218 302,31
				Итого	**1**	**x**	**2 037 488,20**	**218 302,31**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) Директор, А.С. Бекмуханбетов
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"
Наименование объекта: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
Основание: Договор №45 от 07.06.2021 года

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области	7 002 131,13	1 819 185,89							218 302,31	2 037 488,20
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**1 819 185,89**							**218 302,31**	**2 037 488,20**
К оплате:		**2 037 488,20**	(Два миллиона тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге,20 тиын							

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, строительства и градостроительства"
Руководитель _____ Сериков Б.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"
Директор _____ Бекмухамбетов А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТеатрСтройИнвест"
_____

Форма № приложение 5-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс", БИН 060940009670, г.Актобе, ул.Калыбаева,9А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство мини футбольного поля
(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 07.06.2021 года

Акт выполненных работ №2

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел:1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Покрытия									
1	8	E11-470112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	968	659,25	7,82	638154	7572	98805	469452	1196215
						549,36	1,75	531777	1691		88608	
2	10	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны. Обсыпка вручную кварцевым песком и резиновым гранулятовом	м2	968	215,55	153,08	208651	148185	8325	75013	306358
						53,87	34,2	52141	33101		22693	
3	11	C121-010405-0101	Песок кварцевый	т	12,7776	1494		19090		19090		20617
											1527	
4	12	C121-130816-9901	Крошка резиновая	кг	3388	82		277816		277816		300041
											22225	
			Итого по разделу: 2. Покрытия									1823229
			Раздел: 3. Ограждение									
5	15	E11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,961	1581,94	0	4684	0	0	3373	8701
						1581,94	0	4684	0		645	
6	16	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,595	71457,57	16939,23	42517	10079	880	32185	80679
						53040	6402,49	31559	3809		5976	
7	22	C121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,35	16897		39708		39708		42885
											3177	
8	23	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,552	738,09	0	407	0	0	293	757
						738,09	0	407	0		56	
			Итого по разделу: 3. Ограждение									133021
			ИТОГО:					1231027	165834	444624	580316	1956253
								620568	38601		144907	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		25431				
			Итого с временными									1981683
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39634				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2021317

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Тендерная скидка			0,9						1819185,89
		НДС									
		Итого с НДС			12 %		218302,31				2037488,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Дамак Курылыс", БИН 0609400009670

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекмухамбетов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", БИН 100440000262

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймереке"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ТенгриСтройИнвест"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

ИИН/БИН
100440000262

Заказчик Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Республика Казахстан, Актюбинская область Алгинский район,с.Алга,микрорайон 5,4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,
Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 07.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000016	27.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области			Работа	1	368 533,21	368 533,21	39 485,70
				Итого	**1**	**x**	**368 533,21**	**39 485,70**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"
Наименование объекта: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
Основание: Договор №45 от 07.06.2021 года

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области	7 370 664,34	329 047,51							39 485,70	368 533,21
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:		**329 047,51**							**39 485,70**	**368 533,21**
К оплате:		**368 533,21**	(триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) тенге,21 тиын							

Заказчик:
Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, строительства и градостроительства"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерек-ЕКЕ"

_____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс"

Директор _____ Бекмухамбетов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дамак Құрылыс", БИН 060940009670, г.Актобе, ул.Калыбаева,9А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство мини футбольного поля в с.Карахобда, Карахобдинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство мини футбольного поля
(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 07.06.2021 года

Акт выполненных работ №3

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
			Раздел: 2. Покрытия									
			Раздел: 3. Ограждение									
1	19	Е11-090501-0203	Крепление панелей. Электродуговая сварка при монтаже		0,1	55178,02	10889,32	5518	1089	132	2965	9162
				т		42971,6	2,5	4297	0		679	
2	23	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,059	738,09	0	44	0	0	31	81
				м3 грунта		738,09	0	44	0		6	
3	24	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		34,09	93,64	2,31	3192	79	1688	989	4516
				м2		41,8	0,25	1425	9		334	
4	25	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		34,09	73,18	1,64	2495	56	1606	581	3321
				м2		24,43	0,25	833	9		246	
5	26	Е11-090501-0203	Ограждение сетчатое. Электродуговая сварка при монтаже		3,006	55178,02	10889,32	165865	32733	3959	89134	275399
				т		42971,6	2,5	129173	8		20400	
6	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		156,3	93,64	2,31	14635	361	7740	4535	20704
				м2		41,8	0,25	6534	39		1534	
7	32	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		156,3	73,18	1,64	11438	256	7363	2662	15228
				м2		24,43	0,25	3819	39		1128	
8	33	Е11-070111-0203	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	11083,13	102,71	11083	103	799	12059	24993
				шт.		10181,45	37,88	10181	38		1851	
9	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,9	93,64	2,31	178	4	94	55	252
				м2		41,8	0,25	79	0		19	
10	40	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,9	73,18	1,64	139	3	90	32	185
				м2		24,43	0,25	46	0		14	
			Итого по разделу: 18. Ограждение									353841
			ИТОГО:					214587	34685	23471	113043	353841
								156431	142		26211	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		4600				
			Итого с временными									358440
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7169				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									365609

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тендерная скидка			0,9						329047,51
			НДС			12 %		39485,70				
			Итого с НДС									368533,21

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Дамак Құрылыс", БИН 060940009670

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекмухамбетов А.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аймерекe"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ТенгриСтройИнвест"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Принял (Заказчик)

ГУ"Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"СБИН 100440000262

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сериков Б.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)