Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Yш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяца 2020 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 135 от 21.05.2020г.	РБ	029-011-431	ТОО "Yш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	483 398 354,81	483 398 354,81	163 748 531,08	150 987 367						19 649 823,73	183 398 354,81

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

И.О. Руководитель_____ М.Т.Момбеков

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ Д.А.Туркестанов

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Уш-Сай"

Директор_____ К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22252,5	158,34	3523460	696314
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	645,2	1434,41	925480	666346
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	1231,2	1195,34	1471703	1059626
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2587,9	3298,67	8536628	2629018
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3359,2	741,63	2491283	1793724
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	17099,5	29,17	498743	127440
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17099,5	151,99	2598910	1382566
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3670,2	219,31	804899	166358
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	6202,702	113,00	700905	--
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12552,69	3902,91	48992058	7931517,98

	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	8	451153,60	3609229	2619772
28	С123-010501-1023 2301-0501-1023 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 техническая ГОСТ 18599-2001	м	160,59	19509,00	3132950	--
29	С123-010501-1022 2301-0501-1022 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 450х17,2 техническая ГОСТ 18599-2001	м	139,38	15806,00	2203040	--
30	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 техническая ГОСТ 18599-2001	м	257,55	12516,00	3223496	--
31	С123-010501-1020 2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 355х13,6 техническая ГОСТ 18599-2001	м	1336,23	10173,00	13593468	--
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	61,735	16450,33	1015561	79361
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	370,526	28882,78	10701819	7328334
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	100	8450,00	845000	--
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	34	4851,00	164934	--
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	50	6216,00	310800	--
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	27	9751,00	263277	--
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	100	6781,00	678100	--
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	208,8	14545,00	3036996	--
		Итого прямые затраты по смете:				**113 322 741**	**26 480 377**
		С накладными расходами				26 480 377	
		Итого:				139 803 118	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				11 184 249	
		Итого:				150 987 367	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 962 836	
		Итого:				152 950 203	
		Зимние удорожания 0,98%				1 498 912	
		Итого:				154 449 115	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				3 088 982	
		Итого сметная стоимость:				157 538 097	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				33 083 000	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				130 665 531	
		Итого:				163 748 531,08	

		НДС 12%				19 649 823,73	
		Всего к оплате:				**183 398 354,81**	

"Сдал":

Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____Д.А.Туркестанов

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Зва.сектор_____А.А.Абдигапбаров

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"

Договор : № 135 от 21.05.2020 год. Доп. Соглашение № 1 от 19.11.2020 год.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за НОЯБРЬ месяца 2020 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 135 от 20.05.2020г. Доп.соглашение №1 от 19.11.2020г.	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	966 796 709,62	966 796 709,62	128 034 245,37	118 056 348						15 364 109,44	143 398 354,81

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

в и.о. Руководитель _____ **Н.К. Бектурсынов**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ **Д.А.Туркестанов**

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.
доп.соглашение № 1 от 19.11.2020 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11635	158,34	1842286	364075
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	326	1434,41	467617	336683
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	644,7	1195,34	770636	554857
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1355,1	3298,67	4470028	1376629
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1758,6	741,63	1304231	939045
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8952,6	29,17	261121	66721
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8952,6	151,99	1360683	723854
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1921,5	219,31	421398	87094
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	3248,82	113,00	367117	--
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	5440,5	560,69	3050439	871505
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6747,6	3902,91	26335296	4263524
12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	82	1238,38	101547	44408

	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	10	451153,60	4511536	3274714
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	29,07	16450,33	478211	37369
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	174,58	28882,78	5042355	3452876
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	210	8450,00	1774500	--
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	39	4851,00	189189	--
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	79	6216,00	491064	--
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	22	9751,00	214522	--
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	210	6781,00	1424010	--
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	288	2169,00	624672	--
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	98,31	14545,00	1429919	--
126	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1518,3	854,37	1297190	373235
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	67,74	16450,33	1114345	87079
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	482,46	20749,45	10010781	6622651
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	147	14992,00	2203824	--
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	229	9094,00	2082526	--
135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	152	14058,00	2136816	--

136	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	65	6781,00	440765	--
137	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	82	15538,00	1274116	--
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	65	15538,00	1009970	--
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	241	2169,00	522729	--
140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	26	4851,00	126126	--
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	34	6216,00	211344	--
142	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	27	9751,00	263277	--
43	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	201,64	14545,00	2932854	--
150	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2977,76	854,37	2544109	732007
		Итого прямые затраты по смете:				**85 103 148**	**24 208 326**
		С накладными расходами				24 208 326	
		Итого:				109 311 434	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 744 915	
		Итого:				118 056 348	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 534 733	
		Итого:				119 591 081	
		Зимние удорожания 0,98%				1 171 993	
		Итого:				120 763 073	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				2 415 261	
		Итого сметная стоимость:				123 178 335	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				25 867 450	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				102 166 795	
		Итого:				128 034 245,37	
		НДС 12%				**15 364 109,44**	
		Всего к оплате:				**143 398 354,81**	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай"

Директор _____ *К.А.Султанов*

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Зва.сектора _____ *А.Г.Абдигапбаров*

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт: _____ *Д.А.Туркестанов*

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год. Доп.соглашение №1 от 19.11.2020 год.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за НОЯБРЬ месяца 2020 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 135 от 21.05.2020г. Доп.соглашение №1 от 19.11.2020 год.	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	823 398 354,81	823 398 354,81	303 571 428,57	279 913 661						36 428 571,43	340 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

в и.о Руководитель_____Н.К.Бектурсынов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____Д.А. Туркестанов

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.
доп.соглашение № 1 от 19.11.2020год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27200	158,34	4306847	851128
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	800	1434,41	1147526	826219
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	1504,3	1195,34	1798150	1294668
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3161,9	3298,67	10430065	3212138
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4103,4	741,63	3043205	2191107
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20889,4	29,17	609283	155686
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20889,4	151,99	3174928	1688996
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4483,5	219,31	983261	203223
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	7576,185	113,00	856109	--
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	12694,5	560,69	7117691	2033513
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	15744,4	3902,91	61449025	9948225

	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
13	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	651850,23	782220	507775
14	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	2	598482,77	1196966	807943
15	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	7	549459,62	3846217	2695865
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	7	451153,60	3158075	2292301
	*	**РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ**					
33	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7	2737,15	19160	15422
34	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	208	352,40	73299	34761
	*	**РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДЫ**					
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ №1**					
44	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,9	158,34	9960	1968
45	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,9	1434,41	2725	1962
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	503
47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
48	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45	29,17	1313	335
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45	151,99	6839	3638

50	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,4	65,61	485	107
51	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	43,2	933,89	40344	18406
52	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	25	23979,72	599493	386107
53	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	43342,00	1087884	--
54	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	8890535,70	222263	21061
	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1554,59	38865	28234
56	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	10566,00	265207	--
57	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	3758843,38	93971	10864
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	1,27	18843,25	23931	1633
59	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	5,08	2419,35	12290	10954
60	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,08	11149,00	56637	--
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ №2**					
61	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	87,3	158,34	13823	2732
62	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,7	1434,41	3873	2788

63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
64	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
65	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	67	29,17	1954	499
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	67	151,99	10183	5417
67	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	65,61	689	152
68	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	60	933,89	56033	25564
69	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	24	23979,72	575513	370662
70	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	43342,00	1044369	--
71	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	8890535,70	213373	20218
72	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1406,90	33766	26819
73	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	5574,00	134311	--
74	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3049401,45	73186	8978
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	1,32	18843,25	24873	1697
76	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	5,26	2419,35	12726	11342

77	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	5,26	11149,00	58644	--
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ №3**					
78	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	115,2	158,34	18241	3605
79	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6	1434,41	5164	3718
80	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
81	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	94	29,17	2742	701
83	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94	151,99	14287	7600
84	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3	65,61	807	178
85	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	79,2	933,89	73964	33745
86	Е11-221401-0104 1122-1401-0104 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	18	20861,69	375510	246998
87	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	43342,00	783277	--
88	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	8890535,70	160030	15164
89	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1554,59	27983	20328
90	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	10566,00	190949	--

91	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	3758843,38	67659	7822
92	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	0,41	18843,25	7726	527
93	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	1,61	2419,35	3895	3472
94	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	1,61	11149,00	17950	--
	*	**ПЕРЕХОД ПОД КАНАЛОМ №4**					
95	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	131	158,34	20743	4099
	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,1	1434,41	5881	4234
97	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	3298,67	1649	508
98	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,4	741,63	9196	6621
99	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	106,3	29,17	3101	792
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,3	151,99	16157	8595
101	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,3	65,61	1069	236
102	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	90	933,89	84050	38346
103	Е11-221401-0107 1122-1401-0107 РСНБ РК 2015 К=0,525	Трубы диаметром 1200 мм/630мм/. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м/ФУТЛЯР/	м продавливания	23	23979,72	551534	355218
104	С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	43342,00	1000853	--

105	Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	8890535,70	204482	19376
106	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1554,59	35756	25975
107	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	10566,00	243990	--
108	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	3758843,38	86453	9995
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	м3	1,18	18843,25	22235	1517
[illegible]	Е11-070112-0201 1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание	м3	4,73	2419,35	11444	10199
111	С121-020401-2801 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	4,73	11149,00	52735	--
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	68	16450,33	1118622	87415
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	408	28882,78	11784172	8069502
[illegible]	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	490	8450,00	4140500	--
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	91	4851,00	441441	--
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	183	6216,00	1137528	--
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	51	9751,00	497301	--
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	490	6781,00	3322690	--
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	672	2169,00	1457568	--

120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	230	14545,00	3345350	--
126	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3545	854,37	3028742	871450
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	152	16450,33	2500450	195398
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1075	20749,45	22305662	14756354
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	328	14992,00	4917376	--
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	511	9094,00	4647034	--
135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	337	14058,00	4737546	--
136	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	144	6781,00	976464	--
137	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	184	15538,00	2858992	--
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	144	15538,00	2237472	--
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	535	2169,00	1160415	--
140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	57	4851,00	276507	--
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	75	6216,00	466200	--
142	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	60	9751,00	585060	--
143	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	450	14545,00	6545250	--
150	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6629	854,37	5663619	1629574
		Итого прямые затраты по смете:				**202 997 559**	**56 181 756**
		С накладными расходами				56 181 756	
		Итого:				259 179 315	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*20 734 345*	
		Итого:				*279 913 661*	
		Временные здания и сооружения 1,3%				*3 638 878*	
		Итого:				*283 552 538*	
		Зимние удорожания 0,98%				*2 778 815*	
		Итого:				*286 331 353*	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				*5 726 627*	
		Итого сметная стоимость:				*292 057 980*	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				*61 332 176*	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				*242 239 253*	
		Итого:				*303 571 428,57*	
		НДС 12%				***36 428 571,43***	
		Всего к оплате:				***340 000 000,00***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай"

Директор_____Султанов К.

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Зва.сектор_____А.А.Абдигапбаров

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____Д.А.Туркестанов

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАЙ месяца 2020 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 135 от 21.05.2020г.	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	100 000 000,00	100 000 000,00	89 285 714,29	82 327 547						10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель _____ **Н.М. Жарасов**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Подрядчик:
Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"

Директор_____**К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ush-сай "

Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"

Договор : № 135 от 21.05.2020 год.

АКТ

о стоимости выполненных работ

за МАЙ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
17	С123-010603-0206 2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1357,44	6062	8228801	--
18	С123-010603-0205 2301-0603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1357,44	4004	5435190	--
19	С123-010603-0204 2301-0603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8035,56	2542	20426394	--
20	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	10594,6644	1860	19706076	--
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	250	8450	2112500	--
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	250	4851	1212750	--
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	250	6216	1554000	--
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	250	9751	2437750	--
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	250	6781	1695250	--
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	250	14992	3748000	--
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	250	9094	2273500	--

135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	250	14058	3514500	--
137	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	250	15538	3884500	--
		Итого прямые затраты по смете:				**76 229 210**	**0**
		С накладными расходами				-	
		Итого:				76 229 210	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				6 098 337	
		Итого:				82 327 547	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 070 258	
		Итого:				83 397 805	
		Зимние удорожания 0,98%				817 298	
		Итого:				84 215 104	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 684 302	
		Итого сметная стоимость:				85 899 406	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				18 038 875	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				71 246 839	
		Итого:				89 285 714,29	
		НДС 12%				**10 714 285,71**	
		Всего к оплате:				**100 000 000,00**	

л":

Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"

Директор:_____К.А.Султанов

Технадзор:
ТОО "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации акимата города Туркестан"

Зва.сектор:_____А.А. Абдигапбаров

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮНЬ месяца 2020 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 135 от 21.05.2020г.	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	300 000 000,00	300 000 000,00	178 571 428,57	164 655 095,00						21 428 571,43	200 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

И.О. Руководитель _____ **М.Т.Момбеков**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ **Р.Ж.Ибрагимов**

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9346,05	158,34	1479853	292452
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	270,984	1434,41	388702	279865
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	517,104	1195,34	618115	445043
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1086,918	3298,67	3585384	1104187
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1410,864	741,63	1046339	753364
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7181,79	29,17	209472	53525
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7181,79	151,99	1091542	580678
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1541,484	219,31	338058	69870
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	2605,108	113,00	294377	--
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5491,408	3902,91	21432488	3469792
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	7	451153,60	3158075	2292301

17	С123-010603-0206 2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	625,19	6062,00	3789902	--
18	С123-010603-0205 2301-0603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1283,71	4004,00	5139975	--
20	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	43590,8256	1860,00	81078936	--
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	46,256	16450,33	760926	59463
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	277,624	28882,78	8018552	5490901
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	156,45	14545,00	2275565	--
122	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	407	4341,00	1766787	--
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
145	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	252	4341,00	1093932	--
		Итого прямые затраты по смете:				**137 566 980**	**14 891 441**
		С накладными расходами				14 891 441	
		Итого:				152 458 421	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				12 196 674	
		Итого:				164 655 095	
		Временные здания и сооружения 1,3%				2 140 516	
		Итого:				166 795 611	
		Зимние удорожания 0,98%				1 634 597	
		Итого:				168 430 208	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				3 368 604	
		Итого сметная стоимость:				171 798 812	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				36 077 750	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				142 493 678	
		Итого:				**178 571 428,57**	
		НДС 12%				**21 428 571,43**	
		Всего к оплате:				**200 000 000,00**	

"Сдал":

Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____Д.А.Туркестанов

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Зва.сектор:_____А.А.Абдигапбаров