Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 20.05.2020 год. Доп. Соглашение № 2 от 26.01.2021 год.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ФЕВРАЛЬ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 135 от 20.05.2020г.Доп. соглашение № 2 от 26.01.2021 год	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	1 116 796 709,62	1 116 796 709,62	133 928 571,43	123 491 321						16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Руководитель _____ **Н.К.Бектурсынов**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ **Д.А.Туркестанов**

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 20.05.2020 год.
Доп. Соглашение № 2 от 26.01.2021 год

АКТ
о стоимости выполненных работ
за ФЕВРАЛЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17802	158,34	2818768	557051
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	516,16	1434,41	740384	533076
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	984,96	1195,34	1177362	847701
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2070,32	3298,67	6829302	2103214
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2687,36	741,63	1993027	1434979
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13679,6	29,17	398994	101952
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13679,6	151,99	2079128	1106053
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2936,16	219,31	643919	133087
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	4962,11	113,00	560718	
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	7132,72	560,69	3999252	1142580
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9974,116	3902,91	38928108	6302227

12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	32,24	1238,38	39925	17460
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2	451153,60	902307	654943
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт /30шт/**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,4	16450,33	88832	6942
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	32,41	28882,78	936091	641011
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	30	8450,00	253500	
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	10	4851,00	48510	
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	15	6216,00	93240	
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	8	9751,00	78008	
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	30	6781,00	203430	
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	31	2169,00	67239	
	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	18,26	14545,00	265592	
121	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1032	7951,00	8205432	
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт /100шт/**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	38	16450,33	625112	48849
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	269,335	20749,45	5588554	3697119
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	100	14992,00	1499200	

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 20.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАРТ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	№ 135 от 20.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	1 266 796 709,62	300 000 000,00	133 928 571,42	123 491 321						16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель _____ **Н.К.Бектурсынов**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ **Д.А.Туркестанов**

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 20.05.2020 год.
Доп.соглашение № 2 от 26.01.2021г.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2021г.

№ п/п	*Шифр норм, код ресурса*	*Наименование работ и затрат*	*Един. изм*	*Кол-во*	*Стоимость единицы тенге*	*Общая стоимость*	*Накладные расходы*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
*	*	***РАЗДЕЛ 1. СЕТИ***					
*	*	***ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ***					
1	*Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015*	*Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3*	*м3 грунта*	*17802*	*158,34*	*2818768*	*557051*
	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	*Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*м3 грунта*	*516,16*	*1434,41*	*740384*	*533076*
3	*Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015*	*Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/*	*м3 грунта*	*984,96*	*1195,34*	*1177362*	*847701*
4	*Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015*	*Основание под трубопроводы песчаное. Устройство*	*м3 основания*	*2070,32*	*3298,67*	*6829302*	*2103214*
5	*Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015*	*Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1*	*м3 грунта*	*2687,36*	*741,63*	*1993027*	*1434979*
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	*Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1*	*м3 грунта*	*13679,6*	*29,17*	*398994*	*101952*
7	*Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015*	*Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками*	*м3 уплотненного грунта*	*13679,6*	*151,99*	*2079128*	*1106053*
8	*Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015*	*Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3*	*м3*	*2936,16*	*219,31*	*643919*	*133087*
9	*С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015*	*Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/*	*т*	*4671,6633*	*113,00*	*527898*	
10	*Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015*	*Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые*	*м2 креплений*	*7132,72*	*560,69*	*3999252*	*1142580*
11	*Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015*	*Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство*	*м2 изолируемой поверхности*	*9460*	*3902,91*	*36921558*	*5977377*

12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	32,24	1238,38	39925	17460
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	4	451153,60	1804614	1309886
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт /60шт/**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,8	16450,33	177664	13884
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	64,82	28882,78	1872182	1282022
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	60	8450,00	507000	
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	20	4851,00	97020	
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	30	6216,00	186480	
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	16	9751,00	156016	
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	60	6781,00	406860	
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	62	2169,00	134478	
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	36,52	14545,00	531183	
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт /182шт/**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	69,16	16450,33	1137705	88906
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	490,18	20749,45	10170967	6728623
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	182	14992,00	2728544	
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	265	9094,00	2409910	

135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	186	14058,00	2614788	
136	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	66	6781,00	447546	
137	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	116	15538,00	1802408	
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	66	15538,00	1025508	
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	244	2169,00	529236	
140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	26	4851,00	126126	
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	34	6216,00	211344	
142	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	75	9751,00	731325	
143	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	205,4	14545,00	2987543	
		Итого прямые затраты по смете:				***90 965 965***	***23 377 851***
		С накладными расходами				*23 377 851*	
		Итого:				*114 343 816*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*9 147 505*	
		Итого:				*123 491 321*	
		Временные здания и сооружения 1,3%				*1 605 387*	
		Итого:				*125 096 708*	
		Зимние удорожания 0,98%				*1 225 948*	
		Итого:				*126 322 656*	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				*2 526 453*	
		Итого сметная стоимость:				*128 849 109*	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				*27 058 313*	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				*106 870 259*	
		Итого:				*133 928 571,42*	
		НДС 12%				***16 071 428,57***	
		Всего к оплате:				***150 000 000,00***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай":

Директор _____ ***Султанов К.***

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Зав.сектор _____ ***А.А.Абдигапбаров***

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт: _____ ***Д.А.Туркестанов***

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АПРЕЛЬ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	№ 135 от 21.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.	НФ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	1 416 796 709,62	450 000 000,00	133 928 571,43	123 491 321						16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

В.и.о. руководитель _____ **К.Т.Таукебаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ **Д.А.Туркестанов**

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан" 1-очередь
Договор : № 135 от 20.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17802	158,34	2818768	557051
	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	516,16	1434,41	740384	533076
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	984,96	1195,34	1177362	847701
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2070,32	3298,67	6829302	2103214
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2687,36	741,63	1993027	1434979
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13679,6	29,17	398994	101952
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13679,6	151,99	2079128	1106053
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2936,16	219,31	643919	133087
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	4671,6633	113,00	527898	
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	7132,72	560,69	3999252	1142580
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9460	3902,91	36921558	5977377

12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	32,24	1238,38	39925	17460
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	4	451153,60	1804614	1309886
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт /60шт/**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,8	16450,33	177664	13884
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	64,82	28882,78	1872182	1282022
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	60	8450,00	507000	
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	20	4851,00	97020	
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	30	6216,00	186480	
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	16	9751,00	156016	
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	60	6781,00	406860	
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	62	2169,00	134478	
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	36,52	14545,00	531183	
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт /182шт/**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	69,16	16450,33	1137705	88906
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	490,18	20749,45	10170967	6728623
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	182	14992,00	2728544	
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	265	9094,00	2409910	

135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	186	14058,00	2614788	
136	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	66	6781,00	447546	
137	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	96	15538,00	1491648	
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	66	15538,00	1025508	
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	244	2169,00	529236	
140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	26	4851,00	126126	
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	34	6216,00	211344	
143	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	277,0456	14545,00	4029628	
		Итого прямые затраты по смете:				**90 965 965**	**23 377 851**
		С накладными расходами				23 377 851	
		Итого:				114 343 816	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 147 505	
		Итого:				123 491 321	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 605 387	
		Итого:				125 096 708	
		Зимние удорожания 0,98%				1 225 948	
		Итого:				126 322 656	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				2 526 453	
		Итого сметная стоимость:				128 849 109	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				27 058 313	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				106 870 259	
		Итого:				133 928 571,43	
		НДС 12%				**16 071 428,57**	
		Всего к оплате:				**150 000 000,00**	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор_____К.А.Султанов

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникаций" акимата города Туркестан"

Зав.сектор_____А.Т.Абдигапбаров

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____Д.А.Туркестанов

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АПРЕЛЬ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	№ 135 от 20.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.	Областной бюджет	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	1 466 796 709,61	500 000 000,00	44 642 857,14	41 163 774						5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

В.и.о.руководитель_____К.З.Таукебаев

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Д.А.Туркестанов

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"1-очередь
Договор : № 135 от 21.05.2020 год. Доп.согл.№ 2 от 26.01.2021г.

АКТ

о стоимости выполненных работ

за АПРЕЛЬ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6000	158,34	950040	187749
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	200	1434,41	286882	206555
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	330	1195,34	394462	284013
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	690	3298,67	2276082	700963
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	900	741,63	667467	480576
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4550	29,17	132710	33910
	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4550	151,99	691543	367887
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	980	219,31	214921	44420
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	1650,031	113,00	186454	
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	2377,79	560,69	1333205	380895
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3409	3902,91	13305031	2154004

12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	11	1238,38	13622	5957
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	451153,60	676730	491207
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт /60шт/**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	16450,33	59221	4628
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	21,61	28882,78	624157	427407
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	20	8450,00	169000	
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	7	4851,00	33957	
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	10	6216,00	62160	
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	20	6781,00	135620	
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	21	2169,00	45549	
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	20	14545,00	290900	
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт /182шт/**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	23,05	16450,33	379180	29631
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	163,39	20749,45	3390253	2242828
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	30	14992,00	449760	
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	88	9094,00	800272	
135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	35	14058,00	492030	

136	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	22	6781,00	149182	
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	22	15538,00	341836	
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	81	2169,00	175689	
140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	9	4851,00	43659	
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	11	6216,00	68376	
143	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	84,7044	14545,00	1232025	
		Итого прямые затраты по смете:				***30 071 976***	***8 042 630***
		С накладными расходами				*8 042 630*	
		Итого:				*38 114 605*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*3 049 168*	
		Итого:				*41 163 774*	
		Временные здания и сооружения 1,3%				*535 129*	
		Итого:				*41 698 903*	
		Зимние удорожания 0,98%				*408 649*	
		Итого:				*42 107 552*	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				*842 151*	
		Итого сметная стоимость:				*42 949 703*	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				*9 019 438*	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				*35 623 420*	
		Итого:				*44 642 857,14*	
		НДС 12%				***5 357 142,86***	
		Всего к оплате:				***50 000 000,00***	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай":

Директор _____ ***Султанов К.***

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Зав.сектор _____ ***А.Г.Абдигапбаров***

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт: _____ ***Д.А.Туркестанов***

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 135 от 21.05.2020 год. Доп.согл. № 3 от 15.04.2021г.

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАЙ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	№ 135 от 21.05.2020 год. Доп.согл.№ 3 от 15.04.2021г.	НФ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"	1 616 796 709,62	650 000 000,00	133 928 571,43	123 491 321						16 071 428,57	150 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель _____ **Т.М.Усенбаев**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

_____ **Д.А.Туркестанов**

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Намиенование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан" 1 очередь
Договор : № 135 от 20.05.2020 год. Доп.соглашение № 3 от 15.04.2021год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
*	*	**ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**					
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	25600	158,34	4053503	801062
	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	750	1434,41	1075806	774580
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	м3 грунта	1420	1195,34	1697383	1222116
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3000	3298,67	9896010	3047665
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3900	741,63	2892357	2082497
	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19700	29,17	574592	146821
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19700	151,99	2994154	1592828
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4225	219,31	926571	191505
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	т	7135	113,00	806255	--
10	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	10255	560,69	5749886	1642734
11	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14800	3902,91	57763113	9351498

12	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	48	1238,38	59442	25995
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
16	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1	451153,60	451154	327472
	*	**РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ**					
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1439шт**					
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	16450,33	90477	7070
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	29,066	28882,78	839507	574874
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	25	8450,00	211250	--
115	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	8	4851,00	38808	--
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	12	6216,00	74592	--
118	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	25	6781,00	169525	--
119	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	26	2169,00	56394	--
120	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	м3	16	14545,00	232720	--
	*	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-1400шт**					
131	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10	16450,33	164503	12856
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	39	20749,45	809229	535347
134	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	6	9094,00	54564	--
136	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	9	6781,00	61029	--
138	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	9	15538,00	139842	--
139	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	34	2169,00	73746	--

140	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	4	4851,00	19404	--
141	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	5	6216,00	31080	--
		Итого прямые затраты по смете:				**92 006 895**	**22 336 920**
		С накладными расходами				22 336 920	
		Итого:				114 343 816	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 147 505	
		Итого:				123 491 321	
		Временные здания и сооружения 1,3%				1 605 387	
		Итого:				125 096 708	
		Зимние удорожания 0,98%				1 225 948	
		Итого:				126 322 656	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				2 526 453	
		Итого сметная стоимость:				128 849 109	
		в тек.ценах 2019г. К=1, 21%				27 058 313	
		в тек.ценах 2020г. К=1,0498961, 79%				106 870 259	
		Итого:				133 928 571,43	
		НДС 12%				**16 071 428,57**	
		Всего к оплате:				**150 000 000,00**	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Үш-Сай":

Директор_____**Султанов К.**

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации "акимата города Туркестан"

Зав.сектор_____**А.Г.Абдигапбаров**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Инженер-эксперт:_____**Д.А.Туркестанов**