Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение №2 от 05.02.2021г. к Договору №127/08/20 от 13.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	14.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района Алматинской области			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жолжанов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

Справка № 15

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №№127/08/20 от 13 августа 2020 года

Доп согл. №2 от 05 февраля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »	935 272 927,00	89 285 714,29						10 714 285,71	100 000 000,00

Итого за июнь 2021 г. - 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

_____ **Кереев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО « Муз Тау»

_____ **Кошенова Г.М.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____ **Албай А.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"

Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020

Акт №15
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		ОТДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 10. Ремонтные работы 1-го этажа									
		Обшивка канализационных труб /АС-52/									
112	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	21,834	2177,04	18,08	47534	395	22042	18181	70972
					1149,43	7,11	25097	155		5257	
113	1115-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	33,28	6178,00	44,66	205604	1486	114682	65138	292401
					2687,37	31,07	89436	1034		21659	
		Окна /АС-55/									
117	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	87,495	2321,79	215,72	203145	18874	85849	77568	303170
					1124,89	106,42	98422	9311		22457	
118	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	28,9	2638,16	218,60	76243	6318	29178	31579	116448
					1409,94	107,71	40747	3113		8626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными											87037754,44
Зимние удорожания				1,35%	1 175 009,69						
Итого с зимними удорожаниями											88212764,13
Непредвиденные работы и затраты				2%	1764255,28						
Итого с непредвиденными работами и затратами											89977019,41
Итого в текущих ценах СМР 2021 года, к = 1,1025743					99206349,19						
НДС				12%	11904761,91						
Итого с НДС											111 111 111,10
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000007											
Итого с учетом понижающего коэффициента											100 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
_____Жолжанов Д.Б.

Тех.надзор
ТОО «Музтау»
_____Капатов С.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
_____Албай А.