Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013977

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240001543

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение №2 от 05.02.2021г. к Договору №127/08/20 от 13.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	08.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района Алматинской области			Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Технический директор / подпись / Мухамет Л.Ж. / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Жолжанов Д.Б. / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

Справка № 16

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор №№127/08/20 от 13 августа 2020 года

Доп согл. №2 от 05 февраля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »	985 272 927,00	44 642 857,14						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за июль 2021 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

_____ **Кереев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО « Муз Тау»

_____ **Кошенова Г.М.**

Авторский надзор:

ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____ **Албай А.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"
Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020

Акт №16
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		ОТДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 10. Ремонтные работы 1-го этажа									
		Полы /АС-56/									
		Тип ТД 59-1									
174	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	67,29	1648,18	114,70	110906	7718	49171	39657	162608
		НР - 72%; СП - 8%			802,76	15,78	54017	1062		12045	
175	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	67,29	2025,40	113,01	136289	7604	63501	47804	198821
		НР - 72%; СП - 8%			968,71	17,99	65184	1211		14727	
176	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	67,29	4359,08	93,17	293323	6269	188786	72893	395512
		НР - 72%; СП - 8%			1460,36	44,16	98268	2972		29297	
		Тип ТД 53-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого в текущих ценах СМР 2021 года, к = 1,1025743					49603174,60						
НДС				12%	5952380,95						
Итого с НДС											55 555 555,55
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000007											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Албай А.

Тех.надзор
ТОО « Муз Тау»

Канатов С.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Кереев К.Н.