Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области".Республика Казахстан. Алматинская область. г.Талдыкорган. ул.Гаухар ана. дом № 87** — **090240012125**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан. Алматинская область. г. Талдыкорган. ул Каратальская. дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 10.03.2021г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	07.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.04.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за апрель 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	350 000 000,00	20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00
за апрель 2021 год	20 000 000,00	20 000 000,00						2 142 857,14	20 000 000,00

Итого за апрель 2021 г. - 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» **Толеуханова Л.О.**

м.п.

м.п. Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» **Вишняков Р.К.**

м.п. Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» **Уразаев Р.Ш.**

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" **Кереев К.Н.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №9

приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть										
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС,лист-12,13)										
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	208		2821,38	661,73	586846	137639	202770	252207	906177
						1184,79	162,47	246437	33793		67124	
		НР - 90%; СП - 8%						246437,00				
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,03	215,04	1146,00						
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	21,01							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	14,3936		5926,00		85296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	14,3936		1225,00		17632,16			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	2,4752		4525,00		11200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	2,4752		1750,00		4331,60			
1.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	3,7232		765,00		2848,00			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	4,1392		2601,00		10766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	4,1392		1225,00		5070,52			
1.7	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,2184	16389,00				3579,00		
1.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,1664	63359,00				10543,00		
1.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	185,12	228,00				42207,00		
1.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	89,856	1364,00				122564,00		
1.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	4,368	351,00				1533,00		
1.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	8,5904	310,00				2663,00		
1.13	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	78	202,00				15756,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.14	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,049088	79965,00				3925,00		
2	**1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**54**		**2281,72**	**510,08**	**123213**	**27544**	**36625**	**59487**	**197316**
						1093,41	**130,62**	**59044**	**7053**		**14616**	
		НР - 90%; СП - 8%				1187,00		59044,00				
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,9211	49,74							
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	4,38							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	2,7324		5926,00		16192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	2,7324		1225,00		3347,19			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,5292		4525,00		2395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,5292		1750,00		926,10			
2.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,7074		765,00		541,00			
2.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	1,1178		2601,00		2907,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	1,1178		1225,00		1369,30			
2.7	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,04104	16389,00				673,00		
2.8	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0378	63359,00				2395,00		
2.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	35,1	228,00				8003,00		
2.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	15,984	1364,00				21802,00		
2.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,8208	351,00				288,00		
2.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,9072	310,00				281,00		
2.13	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	12,1014	202,00				2444,00		
2.14	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,009234	79965,00				738,00		
11	**2113-0814-2205 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия для однопольных дверей**	**шт.**	**86**		**2236,00**	--	**192296**	--	**192296**	--	**207680**
		СП - 8%				--	--	--	--		**15384**	
12	**2113-0814-2206 РСНБ РК 2015**	**Скобяные изделия для двупольных дверей**	**шт.**	**25**		**3523,00**	--	**88075**	--	**88075**	--	**95121**
		СП - 8%				--	--	--	--		**7046**	
13	**2109-0404-0302 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**110**		**2103,00**	--	**231330**	--	**231330**	--	**249836**
		СП - 8%				--	--	--	--		**18506**	

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС, лист-13,14)

		ОКНА										
23	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**10**		**3760,43**	**197,42**	**37604**	**1974**	**18686**	**16091**	**57990**
						1694,44	**93,40**	**16944**	**934**		**4296**	
		НР - 90%; СП - 8%				1065,98		16944,00				
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	15,9							
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,659							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,302		2013,00		608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,302		1026,00		309,85			
23.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,981		16,00		16,00			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,357		2601,00		929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,357		1225,00		437,32			
23.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,512		18,00		27,00			
23.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,2	1364,00				12549,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	30,6	26,00				796,00		
23.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	7,1	115,00				817,00		
23.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	21,4	86,00				1840,00		
23.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	80	11,00				880,00		
23.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	34,7	52,00				1804,00		
24	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-1)**	**м2**	**10**		**13134,16**	--	**131342**	--	**131342**	--	**141849**
		СП - 8%				--	--	--	--		**10507**	
25	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,2**		**4168,31**	**204,57**	**5002**	**245**	**2840**	**1826**	**7374**
		НР - 90%; СП - 8%				**1597,35**	**93,40**	**1917**	**112**		**546**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	1,8	1066,10		1917,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0791							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,03624		2013,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,03624		1026,00		37,18			
25.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,27468		16,00		4,00			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,04284		2601,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,04284		1225,00		52,48			
25.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	0,42324		18,00		8,00			
25.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	1,368	1364,00				1866,00		
25.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	8,568	26,00				223,00		
25.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,852	115,00				98,00		
25.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	3,252	86,00				280,00		
25.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	9,6	11,00				106,00		
25.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	5,148	52,00				268,00		
26	**2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-5,ОК-6,ОС-1,ОС-2)**	**м2**	**1,2**		**20107,36**	--	**24129**	--	**24129**	--	**26059**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1930**	
27	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**325**		**2958,36**	**204,06**	**961466**	**66320**	**487406**	**394998**	**1464981**
		НР - 90%; СП - 8%				**1254,59**	**95,83**	**407740**	**31146**		**108517**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	382,5	1066,00		407740,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	22,04							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	10,4325		2013,00		21001,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	10,4325		1026,00		10703,74			
27.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	42,9325		16,00		687,00			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	11,6025		2601,00		30178,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	11,6025		1225,00		14213,06			
27.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	66,1375		18,00		1190,00			
27.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	230,75	1364,00				314743,00		
27.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	1339	26,00				34814,00		
27.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	191,75	115,00				22051,00		
27.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	516,75	86,00				44441,00		
27.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2600	11,00				28600,00		
27.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	822,25	52,00				42757,00		
28	**2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99(ОК-2,ОК-3,ОК-4)**	**м2**	**325**		20080,32	--	**6526104**	--	**6526104**	--	**7048192**
		СП - 8%				--	--	--	--		**522088**	
		ФРАМУГА										
29	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**12**		**3760,43**	**197,42**	**45125**	**2369**	**22423**	**19309**	**69589**
		НР - 90%; СП - 8%				**1694,44**	**93,40**	**20333**	**1121**		**5155**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	19,07	1065,99		20333,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,7908							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,3624		2013,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,3624		1026,00		371,82			
29.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,1772		16,00		19,00			
29.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,4284		2601,00		1114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,4284		1225,00		524,79			
29.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,8144		18,00		33,00			
29.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	11,04	1364,00				15059,00		
29.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	36,72	26,00				955,00		
29.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	8,52	115,00				980,00		
29.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	25,68	86,00				2208,00		
29.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	96	11,00				1056,00		
29.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	41,64	52,00				2165,00		
30	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**12**		**13134,16**	--	**157610**	--	**157610**	--	**170219**
		СП - 8%				--	--	--	--		**12609**	
		ПОДОКОННАЯ ДОСКА										
31	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**195**		**1071,93**	**5,88**	**209026**	**1147**	**159125**	**44372**	**273670**
		НР - 90%; СП - 8%				**250,02**	**2,81**	**48754**	**548**		**20272**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2437	47,52	1026,00		48754,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,3705							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,078		2013,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,078		1026,00		80,03			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,2925		2601,00		761,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2925		1225,00		358,31			
31.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	110,37	1364,00				150545,00		
31.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	780	11,00				8580,00		
32	**2109-0205-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**195**		**1972,00**	--	**384540**	--	**384540**	--	**415303**
		СП - 8%				--	--	--	--		**30763**	

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.3 ЭТАЖ(АР,лист-22,23,24)

ПОТОЛОК

84	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210**		518,19	**3,50**	**108820**	**736**	**38638**	**55835**	**177828**
		НР - 80%; СП - 8%				**330,69**	**1,66**	**69446**	**348**		**13172**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	62,79	1106,00		69446,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,231							
84.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,021		2013,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,021		1026,00		21,55			
84.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,21		2601,00		546,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,21		1225,00		257,25			
84.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,651	90,00				59,00		
84.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,764	172,00				303,00		
84.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,1449	264161,00				38277,00		
86	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**195**		**1568,14**	**168,97**	**305788**	**32949**	--	**230733**	**579442**
		НР - 80%; СП - 8%				**1399,18**	**79,88**	**272839**	**15576**		**42922**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	229,86	1187,00		272839,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	10,41							
86.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	10,4325		14,00		146,00			
86.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,482		2013,00		2983,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,482		1026,00		1520,53			
86.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	8,931		2601,00		23230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	8,931		1225,00		10940,47			
87	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**195**		**2794,00**	--	**544830**	--	**544830**	--	**588416**
		СП - 8%				--	--	--	--		**43586**	

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 4 ЭТАЖ (АР, лист-25,26)

ПОТОЛОК

98	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**304**		**518,19**	**3,50**	**157530**	**1065**	**55934**	**80828**	**257427**
		НР - 80%; СП - 8%				**330,69**	**1,66**	**100531**	**504**		**19069**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	90,9	1106,00		100531,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,3344							
98.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0304		2013,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0304		1026,00		31,19			
98.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,304		2601,00		791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,304		1225,00		372,40			
98.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,9424	90,00				85,00		
98.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,5536	172,00				439,00		
98.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,20976	264161,00				55410,00		
99	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные. Устройство**	**м2**	**170**		**1568,14**	**168,97**	**266584**	**28724**	**--**	**201151**	**505155**
		НР - 80%; СП - 8%				**1399,18**	**79,88**	**237860**	**13579**		**37419**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,18	200,39	1187,00		237860,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	9,08							
99.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	9,095		14,00		127,00			
99.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,292		2013,00		2601,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,292		1026,00		1325,59			
99.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	7,786		2601,00		20251,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	7,786		1225,00		9537,85			
100	**2203-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**170**		**2794,00**	**--**	**474980**	**--**	**474980**	**--**	**512978**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37998**	
		СТЕНЫ										
101	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**120**		**4547,05**	**28,36**	**545645**	**3403**	**301857**	**194359**	**799204**
		НР - 80%; СП - 8%				**2003,21**	**21,36**	**240385**	**2563**		**59200**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,75	209,76	1146,00		240385,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,98							
101.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,096		4388,00		421,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096		1225,00		117,60			
101.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,56		1057,00		1649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,56		1026,00		1600,56			
101.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,324		2013,00		652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,324		1026,00		332,42			
101.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6	90,00				54,00		
101.7	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	120	2268,00				272160,00		
101.8	2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	60	141,00				8460,00		
101.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,116	30,00				33,00		
101.10	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	450	47,00				21150,00		

Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	130		18669,76	149,53	2427069	19439	2306630	108144	2738030
		НР - 98%; СП - 8%				776,92	71,93	101000	9351		202817	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,7025	91,32	1106,00		101000,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	8,11							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,28119		14,00		4,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,18746		4525,00		848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,18746		1750,00		328,06			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	3,45462		2013,00		6954,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	3,45462		1026,00		3544,44			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	4,47226		2601,00		11632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	4,47226		1225,00		5478,52			
1.7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,06565	9400,00				617,00		
1.8	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	8,216	989,00				8126,00		
1.9	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	1,014	5638,00				5717,00		
1.10	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	1,001	5855,00				5861,00		
1.11	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	130	17587,00				2286310,00		

Локальная смета 2-1-5. Внутреннее электричество

РАЗДЕЛ 4. ТРУБЫ

322	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	м	1143,4		317,48	9,70	363004	11093	121184	168817	574367
		НР - 72%; СП - 8%				201,79	3,27	230727	3742		42546	
322.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,17	194,38	1187,00		230727,00				
322.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,52							
322.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,25774		4887,00		6147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,25774		1750,00		2201,05			
322.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,25774		3452,00		4342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,25774		1225,00		1540,73			
322.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0294	33,61596		18,00		605,00			
322.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,240114	14135,00				3394,00		
322.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	24,0114	416,00				9989,00		
322.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	2,2868	237,00				542,00		
322.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	139,4948	194,00				27062,00		
322.10	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	139,4948	287,00				40035,00		
322.11	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	5,717	541,00				3093,00		
322.12	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,02	22,868	1541,00				35240,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
322.13	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	11,434	160,00				1829,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18064198,79**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2053957**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**334648**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**120371**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12509354**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1828157**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1338088**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**216 770,39**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**246 793,08**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**370 555,25**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**18 898 317,51**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961	**19 841 269,85**
НДС (12 %)	**2 380 952,38**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22 222 222,23**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**20 000 000,00**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: **Эксперт ТОО «Музтау»** **Воронцов Р.К.**

Авторский надзор: **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**