Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

Справка № 19

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

		Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
Договор №127/08/20 от 13 августа 2020 года										
Доп согл. №1 от10 сентября 2020 года										
Доп согл. №2 от 05 февраля 2021 года										
Доп согл. №3 от 01 сентября 2021 года										

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »	1 386 052 549,14	98 910 376,91						11 869 245,23	110 779 622,14

Итого за сентябрь 2021 г. - 110 779 622,14 (сто десять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) тенге 14 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»

_____ **Жолжанов Д.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нур-Шапағат-Құрылыс"

_____ **Кереев К.Н.**

Технический надзор:
ТОО « Муз Тау»

_____ **Кошенова Г.М.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

_____ **Албай А.**

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"
Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020

Акт №19
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-2-1									
		Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м3									
		Общестроительные работы									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	35,625	43,27	43,27	1541	1541	--	415	2113
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,20	--	577		157	
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	35,625	226,35	217,73	8064	7756	3	1773	10624
		НР - 72%; СП - 8%			8,55	60,58	305	2158		787	
3	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	64,125	118,00	--	7567	--		--	8172
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	35,625	17,39	14,72	619	524	1	219	906
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,92	94	211		67	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	266,8623469	163,13	154,34	43534	41188	--	9172	56923
		НР - 72%; СП - 8%			8,79	38,95	2346	10393		4216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	129,5	636,78	69,03	82463	8939	34450	31343	122911
		НР - 72%; СП - 8%			301,73	34,43	39074	4458		9104	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								95626581,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13921973				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1562980			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					585512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54990558		
		- Перевозка грузов	Тенге				41669				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7925461		
		- Накладные расходы	Тенге							10687557	
		- Сметная прибыль	Тенге							6496379	
ИТОГО:								95626581,82			
Оборудование								7925461			
В том числе :											
Временные здания и сооружения				1,2%	1 052 413,45						88753534,27
Итого с временными											
Зимние удорожания				1,35%	1 198 172,71						89951706,98
Итого с зимними удорожаниями											
Непредвиденные работы и затраты				2%	1799034,14						91750741,12
Итого с непредвиденными работами и затратами											
Итого в текущих ценах СМР 2021 года, к = 1,1025743					101162009,17						
Итого в текущих ценах оборудование 2021 года, к = 1,1025744					8738409,61						
НДС				12%	13188050,26						
Итого с НДС											123 088 469,04
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000007											
Итого с учетом понижающего коэффициента											110 779 622,14

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
_____ **Жолжанов Л.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
_____ **Албай А.**

Тех.надзор
ТОО « Муз Тау»
_____ **Канатов С.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**