Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090240012125**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240001543**
Договор (контракт)	Доп.соглашение №4 от 10.03.2021г.к Договору №125 от 21.07.2020г.	

Номер документа	Дата составления
00000000013	**20.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	43 133 600,00	43 133 600,00	4 621 457,14
				Итого	1	x	43 133 600,00	4 621 457,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Мукалы Л.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Толеуханова Л.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за апрель 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	393 133 600,00	43 133 600,00						4 621 457,14	43 133 600,00
за апрель 2021 год	43 133 600,00	43 133 600,00						4 621 457,14	43 133 600,00

Итого за апрель 2021 г. - 43 133 600 (Сорок три миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» м.п. **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» м.п. **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» м.п. **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" м.п. **Кереев К.Н.**

Форма 4

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Акт №10
приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть										
		РАЗДЕЛ 4. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.ПОДВАЛ(АР,лист-15,16)										
		ПОТОЛОК										
38	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит.Затирка**	**м2 отделываемой поверхности**	**160**		**401,99**	**2,77**	**64318**	**443**	**2134**	**49573**	**123003**
		НР - 80%; СП - 8%				**385,88**	**1,41**	**61741**	**226**		**9111**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3427	54,83	1126,00		61741,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,176							
38.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,176		2013,00		354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,176		1026,00		180,58			
38.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,096	15083,00				1448,00		
38.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	1,184	580,00				687,00		
39	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**160**		**854,13**	**5,50**	**136661**	**880**	**44664**	**73118**	**226562**
		НР - 80%; СП - 8%				**569,48**	**1,76**	**91117**	**281**		**16782**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,4884	78,14	1166,00		91117,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,176							
39.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,048		4525,00		217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,048		1750,00		84,00			
39.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,08		2013,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08		1026,00		82,08			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,048		2601,00		125,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,048		1225,00		58,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	1,488		135,00		201,00			
39.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	447,2	93,00				41590,00		
39.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,128	161,00				21,00		
39.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	18,736	163,00				3054,00		
40	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**160**		**518,19**	**3,50**	**82911**	**560**	**29440**	**42541**	**135488**
		НР - 80%; СП - 8%				**330,69**	**1,66**	**52911**	**266**		**10036**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,299	47,84	1106,00		52911,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,176							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,016		2013,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016		1026,00		16,42			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,16		2601,00		416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,16		1225,00		196,00			
40.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,496	90,00				45,00		
40.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,344	172,00				231,00		
40.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,1104	264161,00				29163,00		
		СТЕНЫ										
42	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе 4мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**255**		**1162,19**	**8,58**	**296358**	**2187**	**109197**	**148542**	**480492**
		НР - 80%; СП - 8%				**725,39**	**2,76**	**184974**	**703**		**35592**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,6111	155,83	1187,00		184974,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4335							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1275		4525,00		577,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1275		1750,00		223,13			
42.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,1785		2013,00		359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1785		1026,00		183,14			
42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1275		2601,00		332,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1275		1225,00		156,19			
42.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,57		135,00		482,00			
42.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1068,96	93,00				99413,00		
42.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,3315	161,00				53,00		
42.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	59,6955	163,00				9730,00		

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.3 ЭТАЖ(АР,лист-22,23,24)

		СТЕНЫ										
91	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**250**		**580,15**	**1,55**	**145037**	**388**	**44294**	**80432**	**243507**
		НР - 80%; СП - 8%				**401,42**	**0,74**	**100355**	**185**		**18038**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	89,13	1126,00		100355,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,125							
91.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,025		2013,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025		1026,00		25,65			
91.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1		2601,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1		1225,00		122,50			
91.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,006	4448,00				27,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,775	90,00				70,00		
91.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,1	172,00				361,00		
91.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,01875	591099,00				11083,00		
91.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	28,25	436,00				12317,00		
91.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	45,925	445,00				20437,00		
		ОТКОСЫ										
92	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**110**		**3106.19**	**51,83**	**341681**	**5702**	**71956**	**213543**	**599643**
		НР - 80%; СП - 8%				**2400.21**	**26,42**	**264023**	**2906**		**44418**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	226,44	1166,00		264023,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,27							
92.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,266		2013,00		4561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,266		1026,00		2324,92			
92.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,11	15083,00				1659,00		
92.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,73	14862,00				70297,00		
93	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**110**		**1569.61**	**51,09**	**172657**	**5620**	**97535**	**59380**	**250600**
		НР - 80%; СП - 8%				**631.84**	**42,93**	**69502**	**4722**		**18563**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,5235	57,58	1206,99		69502,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	3,66							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,099		4388,00		434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,099		1225,00		121,28			
93.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	3,256		1057,00		3442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	3,256		1026,00		3340,66			
93.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,308		2013,00		620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,308		1026,00		316,01			
93.6	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,6	396	41,00				16236,00		
93.7	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	1889,8	43,00				81261,00		
93.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,232	30,00				37,00		
94	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**110**		**465.46**	**3,50**	**51200**	**385**	**18496**	**26001**	**83378**
		НР - 80%; СП - 8%				**293.81**	**1,66**	**32319**	**183**		**6176**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	29,22	1106,00		32319,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,121							
94.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011		2013,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011		1026,00		11,29			
94.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11		2601,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11		1225,00		134,75			
94.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,341	90,00				31,00		
94.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,924	172,00				159,00		
94.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0693	264161,00				18306,00		

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.4 ЭТАЖ(АР,лист-25,26)

СТЕНЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**850**		**465,46**	**3,50**	**395638**	**2977**	**142923**	**200919**	**644282**
		НР - 80%; СП - 8%				**293,81**	**1,66**	**249738**	**1411**		**47725**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	225,8	1106,00		249738,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,935							
103.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,085		2013,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,085		1026,00		87,21			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,85		2601,00		2211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,85		1225,00		1041,25			
103.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,635	90,00				237,00		
103.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,14	172,00				1228,00		
103.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,5355	264161,00				141458,00		
104	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям. подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**250**		**580,15**	**1,55**	**145037**	**388**	**44294**	**80432**	**243507**
		НР - 80%; СП - 8%				**401,42**	**0,74**	**100355**	**185**		**18038**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3565	89,13	1126,00		100355,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,125							
104.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,025		2013,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025		1026,00		25,65			
104.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1		2601,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1		1225,00		122,50			
104.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600. фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,006	4448,00				27,00		
104.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,775	90,00				70,00		
104.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,1	172,00				361,00		
104.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,01875	591099,00				11083,00		
104.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	28,25	436,00				12317,00		
104.10	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	45,925	445,00				20437,00		
		ОТКОСЫ										
105	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**105**		**3106,19**	**51,83**	**326150**	**5443**	**68685**	**203837**	**572386**
		НР - 80%; СП - 8%				**2400,21**	**26,42**	**252022**	**2774**		**42399**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	216,14	1166,00		252022,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,16							
105.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,163		2013,00		4354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,163		1026,00		2219,24			
105.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,105	15083,00				1584,00		
105.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	4,515	14862,00				67102,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	105		1569,61	51,09	164809	5365	93101	56681	239209
		НР - 80%, СП - 8%				631,84	42,93	66343	4508		17719	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,5235	54,97	1207,00		66343,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	3,5							
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0945		4388,00		415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0945		1225,00		115,76			
106.4	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	3,108		1057,00		3285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0296	3,108		1026,00		3188,81			
106.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,294		2013,00		592,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,294		1026,00		301,64			
106.6	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,6	378	41,00				15498,00		
106.7	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	1803,9	43,00				77568,00		
106.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,176	30,00				35,00		
107	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	105		465,46	3,50	48873	368	17655	24819	79588
		НР - 80%, СП - 8%				293,81	1,66	30850	174		5895	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	27,89	1106,00		30850,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1155							
107.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0105		2013,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0105		1026,00		10,77			
107.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,105		2601,00		273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,105		1225,00		128,63			
107.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,3255	90,00				29,00		
107.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,882	172,00				152,00		
107.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,06615	264161,00				17474,00		
		РАЗДЕЛ 10. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.ПОДВАЛ(АР,лист-15,16)										
118	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	24,96		15835,53	1933,88	395255	48270	245676	110347	546050
		НР - 94%, СП - 8%				4058,86	644,29	101309	16081		40448	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,96	98,74	1026,00		101309,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	11,23							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	6,7392		4388,00		29572,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	6,7392		1225,00		8255,52			
118.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	4,4928		2013,00		9044,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,4928		1026,00		4609,61			
118.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	27,456	8948,00				245676,00		
		ТИП 1										
119	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	788		329,69	36,21	259794	28535	170102	67469	353443

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%				77,61	13,48	61157	10618		26181	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0783	61,71	991,00		61157,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	6,93							
119.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	2,6004		4388,00		11411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	2,6004		1225,00		3185,49			
119.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,7092		3309,00		2347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,7092		1225,00		868,77			
119.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	3,6248		2474,00		8968,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	3,6248		1225,00		4440,38			
119.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	7,3284		14,00		103,00			
119.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	78,8	2158,00				170050,00		
119.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	1,7336	30,00				52,00		
120	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**78,8**		**18480,31**	**9,60**	**1456248**	**756**	**1143391**	**293375**	**1889593**
		НР - 94%, СП - 8%				**3960,67**	--	**312101**	--		**139970**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	4,21	331,67	941,00		312101,00				
120.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	37,824		16,00		605,00			
120.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	24,428	1749,00				42725,00		
120.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	80,376	12153,00				976810,00		
120.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0788	15287,00				1205,00		
120.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	157,6	773,00				121825,00		
120.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	27,58	30,00				827,00		
121	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,576**		**16139,44**	**1620,28**	**25436**	**2554**	**50**	**21762**	**50974**
		НР - 91%, СП - 8%				**14487,24**	**686,88**	**22832**	**1083**		**3776**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	13,34	21,02	1086,01		22832,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,5989							
121.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,25216		4525,00		1141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,25216		1750,00		441,28			
121.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,34672		2601,00		902,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,34672		1225,00		424,73			
121.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,44128	114,00				50,00		
122	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,576**		**215512,00**	--	**339647**	--	**339647**	--	**366819**
		СП - 8%				--	--	--	--		**27172**	
		ТИП 2										
123	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**337,8**		**329,69**	**36,21**	**111368**	**12232**	**72919**	**28922**	**151514**
		НР - 94%, СП - 8%				**77,61**	**13,48**	**26217**	**4552**		**11223**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0783	26,45	991,01		26217,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,97							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	1,11474		4388,00		4891,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,11474		1225,00		1365,56			
123.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,30402		3309,00		1006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,30402		1225,00		372,42			
123.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	1,55388		2474,00		3844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,55388		1225,00		1903,50			
123.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	3,14154		14,00		44,00			
123.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1	33,78	2158,00				72897,00		
123.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,74316	30,00				22,00		
124	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**33,78**		**18480,31**	**9,60**	**624265**	**324**	**490150**	**125764**	**810031**
		НР - 94%; СП - 8%				**3960,67**	--	**133791**	--		**60002**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	4,21	142,18	941,00		133791,00				
124.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	16,2144		16,00		259,00			
124.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	10,4718	1749,00				18315,00		
124.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	34,4556	12153,00				418739,00		
124.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,03378	15287,00				516,00		
124.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	67,56	773,00				52224,00		
124.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	11,823	30,00				355,00		
125	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6756**		**16139,44**	**1620,28**	**10904**	**1095**	**21**	**9329**	**21851**
		НР - 91%; СП - 8%				**14487,24**	**686,88**	**9788**	**464**		**1619**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	13,34	9,01	1086,05		9788,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,2567							
125.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,108096		4525,00		489,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,108096		1750,00		189,17			
125.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,148632		2601,00		387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,148632		1225,00		182,07			
125.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,189168	114,00				22,00		
126	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6756**		**215512,00**	--	**145600**	--	**145600**	--	**157248**
		СП - 8%				--	--	--	--		**11648**	

РАЗДЕЛ 11. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)

ТИП 3

176	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**240**	**4543,75**	**152,36**	**1090501**	**36567**	**784651**	**268637**	**1467869**
		НР - 94%; СП - 8%			**1122,01**	**68,76**	**269283**	**16502**		**108731**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	247,96	1086,00		269283,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	10,7							
176.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	5,952		14,00		83,00			
176.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,624		4525,00		2824,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,624		1750,00		1092,00			
176.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,2		2013,00		2416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,2		1026,00		1231,20			
176.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	6,864		84,00		577,00			
176.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	8,88		2601,00		23097,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	8,88		1225,00		10878,00			
176.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,112		122,00		258,00			
176.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	4,8	90,00				432,00		
176.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	244,8	2601,00				636725,00		
176.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,4608	30,00				14,00		
176.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1836	68,00				124848,00		
176.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	180	104,00				18720,00		
176.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	24	163,00				3912,00		
177	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**170**		**1768.43**	**15,16**	**300633**	**2577**	**248325**	**47575**	**376065**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**49731**	**881**		**27857**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	44,97	1105,99		49731,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,5627							
177.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,357		14,00		5,00			
177.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,051		4525,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,051		1750,00		89,25			
177.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0578		2013,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0578		1026,00		59,30			
177.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,7		84,00		143,00			
177.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,4539		3452,00		1567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,4539		1225,00		556,03			
177.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0272	30,00				0,82		
177.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	108,8	68,00				7398,00		
177.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	10,2	104,00				1061,00		
177.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	171,7	1397,00				239865,00		
		ТИП 4										
180	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**55**		**3294,97**	**25,06**	**181223**	**1378**	**156312**	**22749**	**220290**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**23533**	**668**		**16318**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	24,16	973,99		23533,00				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,4675							
180.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1925		2013,00		388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1925		1026,00		197,50			
180.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,275		2601,00		715,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,275		1225,00		336,88			
180.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	27,5	269,00				7398,00		
180.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,275	90,00				25,00		
180.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	56,1	2654,00				148889,00		
181	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**58**		**433,15**	**2,60**	**25123**	**151**	**19737**	**4988**	**32520**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**5235**	**71**		**2409**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	5,1	1025,96		5235,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0464							
181.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0464		2601,00		121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0464		1225,00		56,84			
181.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,174	310,00				54,00		
181.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	58,58	336,00				19683,00		
		ТИП 6										
186	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**35**		**3294,97**	**25,06**	**115324**	**877**	**99471**	**14477**	**140185**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**14976**	**425**		**10384**	
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	15,38	974,02		14976,00				
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2975							
186.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1225		2013,00		247,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1225		1026,00		125,69			
186.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,175		2601,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,175		1225,00		214,38			
186.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	17,5	269,00				4708,00		
186.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,175	90,00				16,00		
186.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	35,7	2654,00				94748,00		
187	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**50**		**433,15**	**2,60**	**21658**	**130**	**17015**	**4300**	**28034**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**4513**	**61**		**2077**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	4,4	1025,97		4513,00				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,04							
187.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,04		2601,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04		1225,00		49,00			
187.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,15	310,00				47,00		
187.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	50,5	336,00				16968,00		
		ТИП 8										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**25**		**3294,97**	**25,06**	**82374**	**627**	**71050**	**10341**	**100132**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**10697**	**304**		**7417**	
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	10,98	974,00		10697,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2125							
190.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0875		2013,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875		1026,00		89,77			
190.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,125		2601,00		325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,125		1225,00		153,13			
190.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	12,5	269,00				3363,00		
190.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,125	90,00				11,00		
190.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	25,5	2654,00				67677,00		
191	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**21**		**433,15**	**2,60**	**9096**	**55**	**7145**	**1806**	**11774**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**1896**	**26**		**872**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,85	1026,27		1896,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0168							
191.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0168		2601,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0168		1225,00		20,58			
191.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,063	310,00				20,00		
191.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	21,21	336,00				7127,00		
		ТИП 11										
209	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**25**		**4543,75**	**152,36**	**113594**	**3809**	**81735**	**27983**	**152903**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**28050**	**1719**		**11326**	
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	25,83	1085,99		28050,00				
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,11							
209.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,62		14,00		9,00			
209.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,065		4525,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,065		1750,00		113,75			
209.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,125		2013,00		252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,125		1026,00		128,25			
209.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,715		84,00		60,00			
209.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,925		2601,00		2406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,925		1225,00		1133,13			
209.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,22		122,00		27,00			
209.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,5	90,00				45,00		
209.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	25,5	2601,00				66326,00		
209.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,048	30,00				1,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
209.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	191,25	68,00				13005,00		
209.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	18,75	104,00				1950,00		
209.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,5	163,00				408,00		
210	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**										
			м	**28**		**1768,43**	**15,16**	**49516**	**424**	**40901**	**7836**	**61940**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**8191**	**145**		**4588**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	7,41	1106,00		8191,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0927							
210.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0588		14,00		0,82			
210.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0084		4525,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0084		1750,00		14,70			
210.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00952		2013,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00952		1026,00		9,77			
210.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,28		84,00		24,00			
210.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,07476		3452,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,07476		1225,00		91,58			
210.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00448	30,00				0,13		
210.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	17,92	68,00				1219,00		
210.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,68	104,00				175,00		
210.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	28,28	1397,00				39507,00		
		РАЗДЕЛ 12. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.2 ЭТАЖ(АР,лист-19,20,21)										
		ТИП 1										
219	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**										
			м2 покрытия	17		**3294,97**	**25,06**	**56015**	**426**	**48315**	**7032**	**68090**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**7274**	**206**		**5044**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	7,47	974,01		7274,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1445							
219.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0595		2013,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0595		1026,00		61,05			
219.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,085		2601,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,085		1225,00		104,13			
219.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	8,5	269,00				2287,00		
219.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,085	90,00				8,00		
219.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	17,34	2654,00				46020,00		
220	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**18,5**		**433,15**	**2,60**	**8013**	**48**	**6295**	**1591**	**10373**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**1670**	**23**		**768**	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,63	1026,09		1670,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0148							
220.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0148		2601,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0148		1225,00		18,13			
220.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,0555	310,00				17,00		
220.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	18,685	336,00				6278,00		
		ТИП 2										
223	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**23**		**3294,97**	**25,06**	75784	576	**65367**	**9513**	**92121**
		НР - 94%, СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**9841**	**279**		**6824**	
223.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	10,1	973,98		9841,00				
223.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1955							
223.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0805		2013,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0805		1026,00		82,59			
223.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,115		2601,00		299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,115		1225,00		140,88			
223.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	11,5	269,00				3094,00		
223.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,115	90,00				10,00		
223.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	23,46	2654,00				62263,00		
224	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**25**		**433,15**	**2,60**	10829	**65**	**8507**	**2150**	**14017**
		НР - 94%, СП - 8%				**90,26**	**1,23**	2257	**31**		**1038**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	2,2	1026,20		2257,00				
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,02							
224.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02		2601,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02		1225,00		24,50			
224.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,075	310,00				23,00		
224.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	25,25	336,00				8484,00		
		ТИП 3										
227	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**113**		**3294,97**	**25,06**	372332	**2832**	**321150**	**46739**	**452597**
		НР - 94%, СП - 8%				**427,88**	**12,15**	48350	**1372**		**33526**	
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	49,64	974,00		48350,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,9605							
227.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,3955		2013,00		796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3955		1026,00		405,78			
227.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,565		2601,00		1470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,565		1225,00		692,12			
227.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	56,5	269,00				15199,00		
227.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,565	90,00				51,00		
227.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	115,26	2654,00				305900,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
228	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**120**		**433,15**	**2,60**	**51978**	**312**	**40835**	**10320**	**67282**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**10831**	**147**		**4984**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	10,56	1025,95		10831,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,096							
228.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,096		2601,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,096		1225,00		117,60			
228.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,36	310,00				112,00		
228.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	121,2	336,00				40723,00		
		ТИП 4										
231	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**20**		**3294,97**	**25,06**	**65899**	**501**	**56840**	**8272**	**80106**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**8558**	**243**		**5934**	
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	8,79	974,05		8558,00				
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,17							
231.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,07		2013,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,07		1026,00		71,82			
231.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1		2601,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1		1225,00		122,50			
231.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	10	269,00				2690,00		
231.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1	90,00				9,00		
231.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	20,4	2654,00				54142,00		
232	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**23**		**433,15**	**2,60**	**9963**	**60**	**7827**	**1978**	**12896**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**2076**	**28**		**955**	
232.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	2,02	1025,98		2076,00				
232.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0184							
232.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0184		2601,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0184		1225,00		22,54			
232.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,069	310,00				21,00		
232.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	23,23	336,00				7805,00		
		ТИП 5										
235	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4**		**4543,75**	**152,36**	**18175**	**609**	**13078**	**4477**	**24464**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**4488**	**275**		**1812**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	4,13	1085,99		4488,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,1784							
235.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,0992		14,00		1,00			
235.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0104		4525,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0104		1750,00		18,20			
235.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,02		2013,00		40,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,02		1026,00		20,52			
235.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,1144		84,00		10,00			
235.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,148		2601,00		385,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,148		1225,00		181,30			
235.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0352		122,00		4,00			
235.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	90,00				7,00		
235.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	4,08	2601,00				10612,00		
235.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,00768	30,00				0,23		
235.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	30,6	68,00				2081,00		
235.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3	104,00				312,00		
235.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,4	163,00				65,00		
236	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**4,2**		**1768,43**	**15,16**	**7427**	**64**	**6134**	**1175**	**9291**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**1229**	**22**		**688**	
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	1,11	1106,31		1229,00				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0139							
236.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,00882		14,00		0,12			
236.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00126		4525,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00126		1750,00		2,21			
236.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,001428		2013,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,001428		1026,00		1,47			
236.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,042		84,00		4,00			
236.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,011214		3452,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,011214		1225,00		13,74			
236.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,000672	30,00				0,02		
236.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	2,688	68,00				183,00		
236.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,252	104,00				26,00		
236.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	4,242	1397,00				5926,00		
		ТИП 6										
237	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**17**		**4543,75**	**152,36**	**77244**	**2590**	**55580**	**19028**	**103974**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**19074**	**1169**		**7702**	
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	17,56	1085,99		19074,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,7582							
237.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,4216		14,00		6,00			
237.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0442		4525,00		200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0442		1750,00		77,35			
237.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,085		2013,00		171,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,085		1026,00		87,21			
237.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,4862		84,00		41,00			
237.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,629		2601,00		1636,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,629		1225,00		770,52			
237.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1496		122,00		18,00			
237.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,34	90,00				31,00		
237.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	17,34	2601,00				45101,00		
237.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,03264	30,00				0,98		
237.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	130,05	68,00				8843,00		
237.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	12,75	104,00				1326,00		
237.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,7	163,00				277,00		
238	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**19**		**1768.43**	**15,16**	**33600**	**288**	**27754**	**5317**	**42031**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**5558**	**98**		**3113**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	5,03	1105,96		5558,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0629							
238.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0399		14,00		0,56			
238.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0057		4525,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0057		1750,00		9,98			
238.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00646		2013,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00646		1026,00		6,63			
238.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,19		84,00		16,00			
238.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,05073		3452,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,05073		1225,00		62,14			
238.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00304	30,00				0,09		
238.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	12,16	68,00				827,00		
238.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,14	104,00				119,00		
238.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	19,19	1397,00				26808,00		

РАЗДЕЛ 13. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.3 ЭТАЖ(АР,лист-23,24)

ТИП 1

279	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**159**		**3294.97**	**25,06**	**523900**	**3985**	**451882**	**65766**	**636840**
		НР - 94%; СП - 8%				**427.88**	**12,15**	**68033**	**1931**		**47173**	
279.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	69,85	974,01		68033,00				
279.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,35							
279.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,5565		2013,00		1120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,5565		1026,00		570,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,795		2601,00		2068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,795		1225,00		973,88			
279.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	79,5	269,00				21386,00		
279.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,795	90,00				72,00		
279.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	162,18	2654,00				430426,00		
280	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**163**		**433,15**	**2,60**	**70604**	**424**	**55467**	**14018**	**91391**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**14713**	**200**		**6770**	
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	14,34	1026,02		14713,00				
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1304							
280.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1304		2601,00		339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1304		1225,00		159,74			
280.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,489	310,00				152,00		
280.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	164,63	336,00				55316,00		
		ТИП 2										
283	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**5**		**3294,97**	**25,06**	**16475**	**125**	**14211**	**2068**	**20026**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**2139**	**61**		**1483**	
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	2,2	973,82		2139,00				
283.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,0425							
283.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0175		2013,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0175		1026,00		17,96			
283.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,025		2601,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,025		1225,00		30,63			
283.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	2,5	269,00				673,00		
283.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,025	90,00				2,00		
283.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	5,1	2654,00				13535,00		
284	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**6,5**		**433,15**	**2,60**	**2815**	**17**	**2211**	**559**	**3644**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**587**	**8**		**270**	
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	0,5718	1026,52		587,00				
284.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0052							
284.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0052		2601,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0052		1225,00		6,37			
284.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,0195	310,00				6,00		
284.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	6,565	336,00				2206,00		
		ТИП 3										
289	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**63**		**4523,30**	**88,33**	**284968**	**5565**	**192008**	**84479**	**399003**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**87395**	**2476**		**29556**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	81,98	1066,00		87395,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,85							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,2268		4388,00		995,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,2268		1225,00		277,83			
289.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,9702		14,00		14,00			
289.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,449		2013,00		2917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,449		1026,00		1486,67			
289.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,1764		2601,00		459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,1764		1225,00		216,09			
289.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,5544		122,00		68,00			
289.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,315	90,00				28,00		
289.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	64,26	2703,00				173695,00		
289.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,063	30,00				2,00		
289.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	283,5	47,00				13325,00		
289.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	37,8	104,00				3931,00		
289.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,3	163,00				1027,00		
290	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**65**		**585,99**	**1,95**	**38089**	**127**	**16669**	**20071**	**62813**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**21293**	**60**		**4653**	
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	17,64	1207,02		21293,00				
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,039							
290.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,039		2601,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,039		1225,00		47,77			
290.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,104	11312,00				1176,00		
290.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	65,65	236,00				15493,00		
		ТИП 4										
293	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**24**		**3294,97**	**25,06**	**79079**	**602**	**68208**	**9927**	**96127**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**10269**	**291**		**7120**	
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	10,54	973,99		10269,00				
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,204							
293.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,084		2013,00		169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,084		1026,00		86,18			
293.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,12		2601,00		312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,12		1225,00		147,00			
293.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	12	269,00				3228,00		
293.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,12	90,00				11,00		
293.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	24,48	2654,00				64970,00		
294	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**25,6**		**433,15**	**2,60**	**11089**	**67**	**8711**	**2202**	**14353**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**2311**	**31**		**1063**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	2,25	1026,13		2311,00				
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0205							
294.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02048		2601,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02048		1225,00		25,09			
294.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,0768	310,00				24,00		
294.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	25,856	336,00				8688,00		
		ТИП 5										
297	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	5		**4543,75**	**152,36**	**22719**	**762**	**16347**	**5597**	**30581**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**5610**	**344**		**2265**	
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	5,17	1085,99		5610,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,223							
297.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,124		14,00		2,00			
297.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,013		4525,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,013		1750,00		22,75			
297.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,025		2013,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,025		1026,00		25,65			
297.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,143		84,00		12,00			
297.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,185		2601,00		481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,185		1225,00		226,63			
297.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,044		122,00		5,00			
297.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,1	90,00				9,00		
297.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	5,1	2601,00				13265,00		
297.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,0096	30,00				0,29		
297.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	38,25	68,00				2601,00		
297.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	3,75	104,00				390,00		
297.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,5	163,00				82,00		
298	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	6,5		**1768,43**	**15,16**	**11495**	**99**	**9495**	**1819**	**14379**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**1901**	**34**		**1065**	
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	1,72	1105,71		1901,00				
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0215							
298.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,01365		14,00		0,19			
298.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00195		4525,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00195		1750,00		3,41			
298.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00221		2013,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00221		1026,00		2,27			
298.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,065		84,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
298.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,017355		3452,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,017355		1225,00		21,26			
298.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00104	30,00				0,03		
298.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	4,16	68,00				283,00		
298.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,39	104,00				41,00		
298.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	6,565	1397,00				9171,00		
		ТИП 6										
301	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**179**		**4543,75**	**152,36**	**813332**	**27273**	**585219**	**200359**	**1094785**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**200840**	**12307**		**81095**	
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	184,94	1086,00		200840,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	7,98							
301.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	4,4392		14,00		62,00			
301.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,4654		4525,00		2106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4654		1750,00		814,45			
301.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,895		2013,00		1802,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,895		1026,00		918,27			
301.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	5,1194		84,00		430,00			
301.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	6,623		2601,00		17226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	6,623		1225,00		8113,18			
301.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,5752		122,00		192,00			
301.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	3,58	90,00				322,00		
301.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	182,58	2601,00				474891,00		
301.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,34368	30,00				10,00		
301.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1369,35	68,00				93116,00		
301.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	134,25	104,00				13962,00		
301.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	17,9	163,00				2918,00		
302	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**167**		**1768,43**	**15,16**	**295328**	**2532**	**243942**	**46736**	**369429**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**48854**	**865**		**27365**	
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	44,17	1106,01		48854,00				
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,5528							
302.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,3507		14,00		5,00			
302.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0501		4525,00		227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0501		1750,00		87,67			
302.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,05678		2013,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,05678		1026,00		58,26			
302.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,67		84,00		140,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,44589		3452,00		1539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,44589		1225,00		546,22			
302.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,02672	30,00				0,80		
302.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	106,88	68,00				7268,00		
302.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	10,02	104,00				1042,00		
302.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	168,67	1397,00				235632,00		
		ТИП 7										
303	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**20**		**4543,75**	**152,36**	**90875**	**3047**	**65388**	**22386**	**122322**
		НР - 94%, СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**22440**	**1375**		**9061**	
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	20,66	1085,99		22440,00				
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,892							
303.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,496		14,00		7,00			
303.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,052		4525,00		235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,052		1750,00		91,00			
303.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,1		2013,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1		1026,00		102,60			
303.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,572		84,00		48,00			
303.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,74		2601,00		1925,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,74		1225,00		906,50			
303.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,176		122,00		21,00			
303.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,4	90,00				36,00		
303.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	20,4	2601,00				53060,00		
303.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,0384	30,00				1,00		
303.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	153	68,00				10404,00		
303.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	15	104,00				1560,00		
303.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2	163,00				326,00		
304	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**18**		**1768,43**	**15,16**	**31832**	**273**	**26293**	**5037**	**39819**
		НР - 94%, СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**5266**	**93**		**2950**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	4,76	1106,07		5266,00				
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0596							
304.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,0378		14,00		0,53			
304.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0054		4525,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0054		1750,00		9,45			
304.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,00612		2013,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,00612		1026,00		6,28			
304.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,18		84,00		15,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,04806		3452,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,04806		1225,00		58,87			
304.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,00288	30,00				0,09		
304.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	11,52	68,00				783,00		
304.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,08	104,00				112,00		
304.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	18,18	1397,00				25397,00		
		ТИП 8										
307	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**17**		**3294,97**	**25,06**	**56015**	**426**	**48315**	**7032**	**68090**
		НР - 94%, СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**7274**	**206**		**5044**	
307.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	7,47	974,01		7274,00				
307.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1445							
307.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0595		2013,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0595		1026,00		61,05			
307.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,085		2601,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,085		1225,00		104,13			
307.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	8,5	269,00				2287,00		
307.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,085	90,00				8,00		
307.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	17,34	2654,00				46020,00		
308	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**15**		**433,15**	**2,60**	**6497**	**39**	**5104**	**1290**	**8410**
		НР - 94%, СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**1354**	**18**		**623**	
308.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	1,32	1026,05		1354,00				
308.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,012							
308.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,012		2601,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012		1225,00		14,70			
308.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,045	310,00				14,00		
308.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	15,15	336,00				5090,00		
		ТИП 9										
311	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,5**		**4543,75**	**152,36**	**29534**	**990**	**21251**	**7276**	**39755**
		НР - 94%, СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**7293**	**447**		**2945**	
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	6,72	1085,99		7293,00				
311.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,2899							
311.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,1612		14,00		2,00			
311.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0169		4525,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0169		1750,00		29,57			
311.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0325		2013,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0325		1026,00		33,34			
311.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,1859		84,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
311.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,2405		2601,00		626,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,2405		1225,00		294,61			
311.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,0572		122,00		7,00			
311.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,13	90,00				12,00		
311.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	6,63	2601,00				17245,00		
311.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,01248	30,00				0,37		
311.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	49,725	68,00				3381,00		
311.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	4,875	104,00				507,00		
311.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,65	163,00				106,00		
312	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**5,8**		**1768,43**	**15,16**	**10257**	**88**	**8472**	**1623**	**12830**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**1697**	**30**		**950**	
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	1,53	1106,19		1697,00				
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,0192							
312.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,01218		14,00		0,17			
312.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,00174		4525,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00174		1750,00		3,05			
312.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,001972		2013,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,001972		1026,00		2,02			
312.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,058		84,00		5,00			
312.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,015486		3452,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,015486		1225,00		18,97			
312.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,000928	30,00				0,03		
312.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	3,712	68,00				252,00		
312.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	0,348	104,00				36,00		
312.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	5,858	1397,00				8184,00		
		ТИП 11										
321	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14**		**4523,30**	**88,33**	**63326**	**1237**	**42668**	**18773**	**88667**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**19421**	**550**		**6568**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	18,22	1065,99		19421,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4116							
321.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0504		4388,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0504		1225,00		61,74			
321.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,2156		14,00		3,00			
321.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,322		2013,00		648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,322		1026,00		330,37			
321.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0392		2601,00		102,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0392		1225,00		48,02			
321.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,1232		122,00		15,00			
321.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,07	90,00				6,00		
321.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	14,28	2703,00				38599,00		
321.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,014	30,00				0,42		
321.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	63	47,00				2961,00		
321.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	8,4	104,00				874,00		
321.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,4	163,00				228,00		
322	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12**		**585,99**	**1,95**	**7032**	**23**	**3078**	**3705**	**11596**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**3931**	**11**		**859**	
322.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	3,26	1207,01		3931,00				
322.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0072							
322.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0072		2601,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0072		1225,00		8,82			
322.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0192	11312,00				217,00		
322.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	12,12	236,00				2860,00		

РАЗДЕЛ 14. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.4 ЭТАЖ(АР,лист-25,26)

ТИП 1

329	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**212**		**3294,97**	**25,06**	**698534**	**5313**	**602511**	**87688**	**849119**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**90710**	**2575**		**62898**	
329.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	93,13	974,00		90710,00				
329.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,8							
329.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,742		2013,00		1494,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,742		1026,00		761,29			
329.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,06		2601,00		2757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,06		1225,00		1298,50			
329.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	106	269,00				28514,00		
329.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,06	90,00				95,00		
329.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	216,24	2654,00				573901,00		
330	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**210**		**433,15**	**2,60**	**90962**	**546**	**71461**	**18060**	**117744**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**18955**	**257**		**8722**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	18,47	1025,99		18955,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,168							
330.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,168		2601,00		437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,168		1225,00		205,80			
330.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,63	310,00				195,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
330.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПП-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	212,1	336,00				71266,00		
		ТИП 3										
339	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**15**		**4523,30**	**88,33**	**67850**	**1325**	**45717**	**20114**	**95001**
		НР - 94%; СП - 8%				**1387,23**	**39,30**	**20808**	**589**		**7037**	
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	19,52	1065,98		20808,00				
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,441							
339.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,054		4388,00		237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,054		1225,00		66,15			
339.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,231		14,00		3,00			
339.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,345		2013,00		694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,345		1026,00		353,97			
339.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,042		2601,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,042		1225,00		51,45			
339.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,132		122,00		16,00			
339.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,075	90,00				7,00		
339.9	2206-0301-0632	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	15,3	2703,00				41356,00		
339.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,015	30,00				0,45		
339.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	67,5	47,00				3173,00		
339.12	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9	104,00				936,00		
339.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,5	163,00				245,00		
340	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**13**		**585,99**	**1,95**	**7618**	**25**	**3334**	**4014**	**12563**
		НР - 94%; СП - 8%				**327,58**	**0,92**	**4259**	**12**		**931**	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2714	3,53	1207,13		4259,00				
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0078							
340.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0078		2601,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0078		1225,00		9,56			
340.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,0208	11312,00				235,00		
340.5	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	13,13	236,00				3099,00		
		ТИП 5										
347	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**172**		**4543,75**	**152,36**	**781525**	**26206**	**562333**	**192523**	**1051973**
		НР - 94%; СП - 8%				**1122,01**	**68,76**	**192986**	**11826**		**77924**	
347.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,03	177,7	1086,00		192986,00				
347.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	7,67							
347.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	4,2656		14,00		60,00			
347.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,4472		4525,00		2024,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,4472		1750,00		782,60			
347.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,86		2013,00		1731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,86		1026,00		882,36			
347.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	4,9192		84,00		413,00			
347.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	6,364		2601,00		16553,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	6,364		1225,00		7795,90			
347.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,5136		122,00		185,00			
347.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	3,44	90,00				310,00		
347.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	175,44	2601,00				456319,00		
347.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,33024	30,00				10,00		
347.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1315,8	68,00				89474,00		
347.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	129	104,00				13416,00		
347.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	17,2	163,00				2804,00		
348	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**170**		**1768,43**	**15,16**	**300633**	**2577**	**248325**	**47575**	**376065**
		НР - 94%; СП - 8%				**292,54**	**5,18**	**49731**	**881**		**27857**	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2645	44,97	1105,99		49731,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,5627							
348.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,357		14,00		5,00			
348.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,051		4525,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,051		1750,00		89,25			
348.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,0578		2013,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,0578		1026,00		59,30			
348.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,7		84,00		143,00			
348.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,4539		3452,00		1567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,4539		1225,00		556,03			
348.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0272	30,00				0,82		
348.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	108,8	68,00				7398,00		
348.10	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	10,2	104,00				1061,00		
348.11	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	171,7	1397,00				239865,00		
		ТИП 9										
361	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**53**		**3294,97**	**25,06**	**174633**	**1328**	**150627**	**21922**	**212280**
		НР - 94%; СП - 8%				**427,88**	**12,15**	**22678**	**644**		**15724**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	23,28	974,02		22678,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,4505							
361.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1855		2013,00		373,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1855		1026,00		190,32			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
361.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,265		2601,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,265		1225,00		324,63			
361.5	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,5	26,5	269,00				7129,00		
361.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,265	90,00				24,00		
361.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	54,06	2654,00				143475,00		
362	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**51**		**433,15**	**2,60**	**22091**	**133**	**17355**	**4386**	**28595**
		НР - 94%; СП - 8%				**90,26**	**1,23**	**4603**	**62**		**2118**	
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,088	4,49	1025,92		4603,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0408							
362.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0408		2601,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0408		1225,00		49,98			
362.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,153	310,00				47,00		
362.5	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	51,51	336,00				17307,00		
		РАЗДЕЛ 15. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ(АР,лист-27)										
		ТИП 1										
363	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1015**		**364,54**	**36,39**	**370010**	**36937**	--	**329608**	**755587**
		НР - 94%; СП - 8%				**328,15**	**17,31**	**333072**	**17574**		**55969**	
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2967	301,15	1106,00		333072,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	11,77							
363.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,827		2013,00		3678,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,827		1026,00		1874,50			
363.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	9,947		2601,00		25872,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	9,947		1225,00		12185,07			
364	**2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120**	**м3**	**156,8175**		**22766,00**	--	**3570107**	--	**3570107**	--	**3855716**
		СП - 8%				--	--	--	--		**285609**	
		РАЗДЕЛ 18. УСТАНОВКА ЛИФТА										
385	**5110-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Лифт больничный с автоматическим открыванием дверей, модели ПБ 0606, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 1 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная**	**комплект**	**2**		**5848100,00**	--	**11696200**	--		--	**11696200**
						--	--	--	--	**11696200**	--	
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**34,75**		**18669,76**	**149,53**	**648774**	**5196**	**616580**	**28908**	**731896**
		НР - 98%; СП - 8%				**776,92**	**71,93**	**26998**	**2500**		**54215**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,7025	24,41	1106,00		26998,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	2,17							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,075164		14,00		1,00			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,05011		4525,00		227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,05011		1750,00		87,69			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,923447		2013,00		1859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,923447		1026,00		947,46			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,195469		2601,00		3109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,195469		1225,00		1464,45			
1.7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,017549	9400,00				165,00		
1.8	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	2,1962	989,00				2172,00		
1.9	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,27105	5638,00				1528,00		
1.10	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,267575	5855,00				1567,00		
1.11	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	34,75	17587,00				611148,00		
46	**1120-2601-0401 РСНБ РК 2015**	**Воздухонагреватели. производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**воздухонагреватель**	**2**		**13307,71**	**490,64**	**26615**	**981**	**8475**	**17161**	**47279**
		НР - 98%; СП - 8%				**8579,29**	**176,40**	**17159**	**353**		**3502**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	7	14,01	1225,03		17159,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,126	0,252							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,042	0,084		4525,00		380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,084		1750,00		147,00			
46.4	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	1,911		51,00		97,00			
46.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1785	0,357		187,00		67,00			
46.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,084	0,168		2601,00		437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,168		1225,00		205,80			
46.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00065	0,0013	404706,00				526,00		
46.8	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00308	0,00616	531772,00				3276,00		
46.9	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00024	207096,00				50,00		
46.10	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	1124,00				4496,00		
46.11	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00				128,00		
47	**ПРАЙС**	**Воздушно-тепловая завеса Wing: E150AC (электрическая) в комплекте регулятор,набор креплений**	**шт**	**2**		**219774,18**	**--**	**439548**	**--**		**--**	**439548**
						--	**--**	**--**	**--**	**439548**	**--**	
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ										
71	**1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**1**		**25339,31**	**974,96**	**25339**	**975**	**12377**	**12134**	**40471**
		НР - 98%; СП - 8%				**11986,63**	**394,75**	**11987**	**395**		**2998**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9,79	9,79	1225,04		11987,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781							
71.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103		14,00		1,00			
71.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103		4525,00		466,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103		1750,00		180,25			
71.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781		187,00		52,00			
71.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751		2601,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751		1225,00		214,50			
71.7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,015	9400,00				141,00		
71.8	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	190322,00				244,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71.9	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0003	0,0003	474971,00				142,00		
71.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,05	323,00				16,00		
71.11	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00074	0,00074	207096,00				153,00		
71.12	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	436,00				22,00		
71.13	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4	1158,00				4632,00		
71.14	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,004	32005,00				128,00		
71.15	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	685,00				6850,00		
71.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,16	0,16	30,00				5,00		
71.17	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	446,00				45,00		
72	**5104-0201-0316 РСНБ РК 2015**	**Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-400/650_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо с прибром учета тепла(отполнение 446,2квт,ГВС**	**шт.**	**1**		**4240500,00**	**--**	**4240500**	**--**		**--**	**4240500**
						--	**--**	**--**	**--**	**4240500**	**--**	
73	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2**		**3712,34**	**68,00**	**7425**	**136**	**5424**	**1873**	**10041**
		НР - 98%; СП - 8%				**932,69**	**22,87**	**1865**	**46**		**744**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,7468	1,49	1248,74		1865,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	0,0365							
73.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002781	0,005562		5926,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002781	0,005562		1225,00		6,81			
73.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00206		4525,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00206		1750,00		3,61			
73.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01442	0,02884		2601,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01442	0,02884		1225,00		35,33			
73.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,359676	0,719352		26,00		19,00			
73.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00042	11312,00				5,00		
73.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,01	561,00				6,00		
73.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0122	5488,00				67,00		
73.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0134	194,00				3,00		
73.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,2198	161,00				35,00		
73.12	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	2	2654,00				5308,00		
74	**1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**		**4776,82**	**92,54**	**19107**	**370**	**13565**	**5181**	**26231**
		НР - 98%; СП - 8%				**1292,94**	**28,70**	**5172**	**115**		**1943**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,07	4,28	1207,06		5172,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0228	0,0911							
74.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00515	0,0206		5926,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	0,0206		1225,00		25,23			
74.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001545	0,00618		4525,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001545	0,00618		1750,00		10,82			
74.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016068	0,064272		2601,00		167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016068	0,064272		1225,00		78,73			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,509026	2,036104		26,00		53,00			
74.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,00456	11312,00				52,00		
74.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,028	561,00				16,00		
74.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,0364	5488,00				200,00		
74.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,04	194,00				8,00		
74.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1717	0,6868	161,00				111,00		
74.12	2301-1307-0109	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1	4	3295,00				13180,00		
75	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3**		**723,88**	**1,01**	**2172**	**3**	**1**	**1735**	**4220**
		НР - 80%; СП - 8%				**722,60**	**0,48**	**2168**	**1**		**313**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,6654	2	1086,10		2168,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0012							
75.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000103	0,000309		2013,00		0,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000309		1026,00		0,32			
75.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000309	0,000927		2601,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,000927		1225,00		1,14			
75.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,009	90,00				0,81		
76	**2113-0801-0603 РСНБ РК 2015**	**Мастика Вектор 1236**	**кг**	**0,78**		**2385,00**	**--**	**1860**	**--**	**1860**	**--**	**2009**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**149**	
77	**2113-0801-0603 РСНБ РК 2015**	**Мастика Вектор 1214**	**кг**	**0,39**		**2385,00**	**--**	**930**	**--**	**930**	**--**	**1005**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**74**	
78	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,15**		**37546,15**	**1736,64**	**5632**	**260**	**1735**	**2857**	**9168**
		НР - 76%; СП - 8%				**24249,96**	**807,52**	**3637**	**121**		**679**	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	19,42	2,91	1248,83		3637,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6592	0,0989							
78.3	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,6489	0,097335		34,00		3,00			
78.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6592	0,09888		2601,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6592	0,09888		1225,00		121,13			
78.5	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00159	133545,00				212,00		
78.6	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,117	1648,00				193,00		
78.7	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0795	160,00				13,00		
78.8	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,1515	133,00				20,00		
78.9	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,000331	434646,00				144,00		
78.10	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000006	1288391,00				8,00		
78.11	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,003975	287921,00				1144,00		
79	**2111-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,15**		**11068,00**	**--**	**1660**	**--**	**1660**	**--**	**1793**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**133**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**3,5**		**2240,74**	**168,14**	**7843**	**588**	**568**	**5119**	**13998**
		НР - 76%; СП - 8%				**1910,67**	**13,63**	**6687**	**48**		**1037**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	1,53	5,35	1248,94		6687,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0111	0,0389							
80.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,085799	0,300297		14,00		4,00			
80.4	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,059019	0,206566		34,00		7,00			
80.5	3204-0106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,133591	0,467568		1018,00		476,00			
80.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011124	0,038934		2601,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011124	0,038934		1225,00		47,69			
80.7	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,000405	133545,00				54,00		
80.8	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,00006	1288391,00				77,00		
80.9	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,000016	309619,00				5,00		
80.10	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,001497	287921,00				431,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**39681497,89**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4106851**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**310042**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**135354**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**13395838**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**16376248**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3766651**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1726352**	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**279 663,00**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**318 396,32**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**478 066,18**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**24 381 375,40**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961 (СМР)	**25 597 910,94**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961 (обор-е)	**17 193 358,91**
НДС (12 %)	**5 134 952,38**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47 926 222,23**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**43 133 600,00**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: **Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**