Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, дом № 131**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143**	**061240001543**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Допсоглашение №4 от 11.11.2021г. к Договору №127/08/20 от 13.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000059	**20.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района Алматинской области			Работа	1	80 709 583,15	80 709 583,15	8 647 455,34
				Итого	1	x	80 709 583,15	8 647 455,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

Справка № 21

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

		Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
Договор №127/08/20 от 13 августа 2020 года										
Доп согл. №1 от10 сентября 2020 года										
Доп согл. №2 от 05 февраля 2021 года										
Доп согл. №3 от 01 сентября 2021 года										
Доп согл. №4 от 11 ноября 2021 года										

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »	1 914 191 662,94	72 062 127,81						8 647 455,34	80 709 583,15

Итого за декабрь 2021 г. – 80 709 583,15 (восемьдесят миллионов семьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят три) тенге 15 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Кереев К.Н.

Технический надзор:
ТОО « Музтау»

Канатов С.А.

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Албай А.

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"

Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020

Акт №21
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-6									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация БЛОК А									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	96	2515,27	0,24	241466	23	8067	168031	442256
		НР - 72%; СП - 8%			2431,00	--	233376	--		32760	
2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	**шт.**	4	30087,00	--	120348	--	120348	--	129976
		СП - 8%			--	--	--	--		9628	
3	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	12	2515,27	0,24	30183	3	1008	21004	55282
		НР - 72%; СП - 8%			2431,00	--	29172	--		4095	
4	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12**	**шт.**	1	25702,00	--	25702	--	25702	--	27758
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
5	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор 12В, 7 А/ч**	**шт.**	5	2113,00	--	10565	--	10565	--	11410
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	535	2854,63	2,40	1527229	1284	52555	1060841	2795116
		НР - 72%; СП - 8%			2754,00	--	1473390	--		207046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	291	1429,38	0,90	415949	262	14980	288509	760814
					1377,00	--	400707	--		56357	
9	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3									
		СП - 8%	шт.	291	867,00	--	252297	--	252297	--	272481
					--	--	--	--		20184	
10	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	89	1439,25	--	128093	--	5540	88238	233638
					1377,00	--	122553	--		17306	
11	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10									
		СП - 8%	шт.	89	1008,00	--	89712	--	89712	--	96889
					--	--	--	--		7177	
12	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	98	4875,62	1,95	477811	191	15158	332973	875646
					4719,00	--	462462	--		64863	
13	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1									
		СП - 8%	шт.	98	9610,00	--	941780	--	941780	--	1017122
					--	--	--	--		75342	
14	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	193	2730,36	--	526959	--	38283	351847	949111
					2532,00	--	488676	--		70304	
15	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010									
		СП - 8%	шт.	30	1991,00	--	59730	--	59730	--	64508
					--	--	--	--		4778	
16	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2									
		СП - 8%	шт.	4	32969,00	--	131876	--	131876	--	142426
					--	--	--	--		10550	
17	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Акустическая система АС-2-2									
		СП - 8%	шт.	159	4364,00	--	693876	--	693876	--	749386
					--	--	--	--		55510	
18	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой									
		НР - 72%; СП - 8%	коробка	14	4144,11	1036,66	58017	14513	4948	32480	97737
					2754,00	468,18	38556	6555		7240	
19	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка распределительная КРТМ-2/10									
		СП - 8%	шт.	14	4255,00	--	59570	--	59570	--	64336
					--	--	--	--		4766	
20	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	6210	50,27	0,91	312177	5650	58003	180433	532019
					40,02	0,33	248524	2077		39409	
21	1308-0206-0902 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м	915	66,24	2,73	60611	2497	9290	35814	104140
					53,36	1,00	48824	918		7714	
22	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5									
		СП - 8%	км	5,44	39265,00	--	213602	--	213602	--	230690
					--	--	--	--		17088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,024112	463526,00 --	-- --	11177 --	-- --	11177 --	-- 894	12071
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС,КАТОК ДЛЯ ВОРОТ/** *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,011752	717806,61 63366,80	7051,33 1418,31	8436 745	83 17	7608	548 719	9703
		Калитка									
57	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,04806	154878,12 60319,80	76022,98 14188,96	7443 2899	3654 682	890	2578 802	10823
58	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,023948	263989,00 --	-- --	6322 --	-- --	6322	-- 506	6828
59	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,024112	463526,00 --	-- --	11177 --	-- --	11177	-- 894	12071
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗАТВОР,НАВЕС ДЛЯ ВОРОТ/** *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,001428	717806,61 63366,80	7051,33 1418,31	1025 90	10 2	925	67 87	1179
		ОГ-1									
61	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,52922	154878,12 60319,80	76022,98 14188,96	81965 31922	40233 7509	9810	28391 8828	119184
62	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86** *СП - 8%*	т	0,52922	263989,00 --	-- --	139708 --	-- --	139708	-- 11177	150885
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69414830,83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13364640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2732252			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					880862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37687225		
		- Перевозка грузов	Тенге				232120				
		- Накладные расходы	Тенге							10256764	
		- Сметная прибыль	Тенге							5141838	
ИТОГО:								69414830,83			
В том числе :											
Временные здания и сооружения				1,2%	832 977,97						
Итого с временными											70247808,80
Зимние удорожания				1,35%	948 345,42						
Итого с зимними удорожаниями											71196154,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непредвиденные работы и затраты				2%	1423923,08						
Итого с непредвиденными работами и затратами											72620077,30
Итого в текущих ценах СМР 2021 года, к = 1,1025743					80069030,90						
НДС				12%	9608283,71						
Итого с НДС											89 677 314,61
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000007											
Итого с учетом понижающего коэффициента											**80 709 583,15**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
_____ **Жолжанов Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
_____ **Албай А.**

Тех.надзор
ТОО « Муз Тау»
_____ **Канатов С.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**