Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013977

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, дом № 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061240001543

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсоглашение №4 от 11.11.2021г. к Договору №127/08/20 от 13.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000053	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района Алматинской области			Работа	1	147 429 530,65	147 429 530,65	15 796 021,14
				Итого	1	x	147 429 530,65	15 796 021,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Технический директор / подпись / Мұхамет Л.Ж.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Кусилбаев М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

Справка № 20
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

		Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
Договор №127/08/20 от 13 августа 2020 года										
Доп согл. №1 от10 сентября 2020 года										
Доп согл. №2 от 05 февраля 2021 года										
Доп согл. №3 от 01 сентября 2021 года										
Доп согл. №4 от 11 ноября 2021 года										

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »	1 533 482 079,79	131 633 509,51						15 796 021,14	147 429 530,65

Итого за ноябрь 2021 г. - 147 429 530,65 (сто сорок семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот тридцать) тенге 65 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Кереев К.Н.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Музтау»

Канатов С.А.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"
Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020

Акт №20
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-2-3									
		Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м3									
		РАЗДЕЛ Вентиляция									
1	1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр трубнаружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	43947,60 31671,00	12249,89 4992,59	65921 47507	18375 7489	39	33547 7957	107426
2	2301-0201-0272 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,5	61274,00 --	-- --	91911 --	-- --	91911	-- 7353	99264
3	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01658	42498,56 29817,80	8269,25 1778,21	705 494	137 29	74	361 85	1151
4	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицыдо 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,01658	463526,00 --	-- --	7685 --	-- --	7685	-- 615	8300
5	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82** *СП - 8%*	м2	1	921,00 --	-- --	921 --	-- --	921	-- 74	995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	12663,61 1179,49	66,74 14,46	12664 1179	67 14	11418	1170 1107	14940
7	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1673,08 464,05	20,91 8,54	1673 464	21 9	1188	463 171	2307
8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонныхчастей	0,0061	1390063,39 514704,20	515599,11 154628,69	8479 3140	3145 943	2194	4042 1002	13523
9	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	4	17838,80 3503,50	336,38 27,54	71355 14014	1346 110	55995	13842 6816	92013
10	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7461	329,61 17,09	1,68 0,28	246 13	1 --	232	9 20	275
11	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4	1940,18 858,00	118,72 59,21	7761 3432	475 237	3854	2788 844	11393
12	2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4	12400,00 --	-- --	49600 --	-- --	49600	-- 3968	53568
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00256	499577,00 --	-- --	1279 --	-- --	1279	-- 102	1381

ОТДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А

РАЗДЕЛ 9. Ремонтные работы отм.-3,000

Шумоизоляция

100	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	СТЕНЫ. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	158,55805	8852,54 5129,91	73,66 20,71	1403641 813389	11680 3284	578572	588004 159332	2150977
101	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	11,246	33853,00	--	380711	--	380711	--	411168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зимние удорожания				1,35%	1 649 965,39						
Итого с зимними удорожаниями											123869623,94
Непредвиденные работы и затраты				2%	2477392,48						
Итого с непредвиденными работами и затратами											126347016,42
Итого в текущих ценах СМР 2021 года, к = 1,1025743					139306973,19						
Итого в текущих ценах оборудование 2021 года, к = 1,1025744					6952481,81						
НДС				12%	17551134,60						
Итого с НДС											163 810 589,60
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000007											
Итого с учетом понижающего коэффициента											147 429 530,65

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
_____ **Жолжанов Д.Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
_____ **Албай А.**

Тех.надзор:
Эксперт ТОО « Муз Тау»
_____ **Канатов С.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ **Кереев К.Н.**