Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство магистральных инженерных сетей к 27-ому жилому району города Усть-Каменогорска ВКО.Магистральные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД		
		22	27.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	2045769									
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2020г.	2 045 769	1 826 579	1 826 579	1 826 579		0		0	219190	2045769

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

Хамитов А.К.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство магистральных инженерных сетей к 27-ому жилому району города Усть-Каменогорска ВКО.Магистральные сети водоснабжения"
Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Договор №22 от 27.11.2020г.

Акт №1
выполненных работ за декабрь 2020 г.

25.12.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-1-1 Внеплощадочные сети водоснабжения										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	474,12	123,43	116,62	58521	55292	0	12651	76865
					6,81	30,25	3229	14342	–	5694	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	431,2	197,59	186,74	85201	80522	0	18407	111897
					10,85	48,44	4679	20887	–	8289	
3	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 %	м2	195	241,27	17,49	47048	3411	0	32524	85937

				223,78	7,87	43637	1535	–	6366	
4 1103-1501-0703	Грунты 6 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети НР = 84 %	м3	120	2223,78	789,36	266854	94723	0	149856	450046
				1434,42	300,02	172130	36002	–	33337	
5 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	312,12	257,29	243,14	80305	75889	0	17353	105471
				14,15	63,07	4416	19685	–	7813	
6 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	112,6	346,5	330,61	39016	37227	0	8918	51769
				15,89	94,11	1789	10597	–	3835	
7 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	209,99	356		74756	0	74756	0	80737
						0	0	–	5981	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % К=0,400;	м3 основания	95,2	1243,97	159,71	118426	15204	0	106755	243195
				1084,26	48,44	103222	4611	–	18014	
22 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,352	567567,6	197197,65	199784	69414	0	149661	377400

				370369,95	59097,07	130370	20802	–	27956	
25	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	1101602	530825,24	2313	1115	0	1552	4174
				570776,7	175533,98	1199	369	–	309	
26	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0021	700679,6	328155,34	1471	689	0	867	2526
				372524,27	44563,11	782	94	–	187	
29	1106-0101-0102	Упоры объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,015	6843,34	1736,67	103	26	0	82	199
				5106,67	403,33	77	6	–	15	
30	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1106,5	27,5	1107	28	0	1082	2364
				1079	14	1079	14	–	175	
32	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1799,5	83	1800	83	0	1740	3823
				1716,5	41,5	1717	42	–	283	
35	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2533,92	168,71	5068	337	0	4710	10561
				2365,21	13,83	4730	28	–	782	

37 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	566,25	27	1133	54	20	1048	2355
				529,25		1059	0	–	174	
39 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0065	1035585	518384,62	6731	3370	0	4328	11944
				517200	155384,62	3362	1010	–	885	
48 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2	20030	9362,5	40060	18725	0	28843	74415
				10667,5	3899,75	21335	7800	–	5512	
60 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0089	75123,21	1344,09	669	12	0	602	1373
				73779,12	582,44	657	5	–	102	
62 1109-0606-0110	Опоры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,027	55107,68	6530,12	1488	176	0	933	2614
				48577,56	1480,65	1312	40	–	194	
	Итого					**1 699 665**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					500 779				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	456 296
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 868
	-перевозка, тенге	74 756
	- накладные расходы, тенге	541 912
	в т.ч. зарплата, тенге	48 772
	- сметная прибыль (8 %), тенге	125 901
	Итого по актам	**1 699 665**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)	**33993**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	**57211**
	Непредвиденные работы изатраты 2%	**35817**
	Итого	**1 826 686**
	Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1826579**
	НДС (12 %)	**219190**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2045769**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ **Хамитов А.К.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абдрахманов Д.К.**