Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация с. Малый Чаган района Байтерек ЗКО новое строительство**
(наименование, адрес)

Объект : **Газификация с. Малый Чаган района Байтерек ЗКО новое строительство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36/2021 от 2021-07-08**

Акт приемки выполненных работ №1

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
07.12.2021	01.12.2021	07.12.2021

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вынос проекта в натуру и закрепление трассы										
1	1		**Вынос проекта в натуру и закрепление трассы**	шт	1	179206,00	--	179206	--	--	--	179206	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Итого по разделу: 1. Вынос проекта в натуру и закрепление трассы									179206	
			Раздел: 2.Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3										
			Надземная прокладка Г3										
2	1	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1346,67	74,34	2693	149	340	2248	5336	Казахстан
						1102,10	33,03	2204	66		395		
3	2	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	2	31952,00	--	63904	--	63904	--	69016	Россия
						--	--	--	--		5112		
4	3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,067	599312,06	182238,62	40154	12210	772	32018	77946	Казахстан
						405552,00	77156,90	27172	5170		5774		
5	4	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	67,268	982,00	--	66057	--	66057	--	71342	Россия
						--	--	--	--		5285		
6	5	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846	Казахстан
						421,12	--	1684	--		285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	6	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1102,00 --	-- --	4408 --	-- --	4408	-- 353	4761	Россия
8	7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,002	881930,32 411513,20	451607,66 123627,95	1764 823	903 247	38	1060 226	3049	Казахстан
9	8	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	403,00 --	-- --	1612 --	-- --	1612	-- 129	1741	Россия
			Монтаж опор										
10	9	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,648	2158,80 2158,80	-- --	1399 1399	-- --	--	1007 192	2599	Казахстан
11	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,648	715,39 715,39	-- --	464 464	-- --	--	334 64	861	Казахстан
12	11	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоВ15,F50,W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,648	36044,80 4512,90	1099,11 220,38	23357 2924	712 143	19721	2791 2092	28240	Казахстан
13	12	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,32448	87996,97 74483,20	6226,79 349,08	28553 24168	2020 113	2365	16754 3625	48932	Казахстан
14	13	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,32448	491550,00 --	-- --	159498 --	-- --	159498	-- 12760	172258	Казахстан
15	14	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,46	102,63 36,88	2,21 0,22	2716 976	59 6	1681	677 271	3664	Казахстан
16	15	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	26,46	153,05 43,11	3,13 0,44	4050 1141	83 12	2826	795 388	5232	Казахстан
			Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка ГЗ										
			Земляные работы										
17	16	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	884,7	60,56 --	60,56 19,45	53578 --	53578 17208	--	12390 5277	71245	Казахстан
18	17	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	752	33,15 --	33,15 9,59	24931 --	24931 7211	--	5192 2410	32533	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	132,7	715,39 715,39	-- --	94933 94933	-- --	--	68351 13063	176347	Казахстан
			Трубопроводы										
20	19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,307	263177,58 187592,00	73359,42 19644,30	607151 432775	169240 45319	5136	473313 86437	1166901	Казахстан
21	20	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	2376,53	771,00 --	-- --	1832305 --	-- --	1832305	-- 146584	1978889	Казахстан
22	21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	2,353	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	60928 17270	43659 8489	--	18546 6358	85833	Казахстан
23	22	С123-060901-0103 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	2,353	15924,00 --	-- --	37469 --	-- --	37469	-- 2998	40467	Россия
24	23	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	2,353	25893,92 7339,50	18554,42 3607,63	60928 17270	43659 8489	--	18546 6358	85833	Казахстан
25	24	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная желтая 100м Газ *СП - 8%*	100 м	23,53	1772,00 --	-- --	41695 --	-- --	41695	-- 3336	45031	Россия
26	25	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7	131,60 131,60	-- --	921 921	-- --	--	562 119	1602	Казахстан
27	26	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	7	564,23 508,40	19,60 --	3950 3559	137 --	254	2171 490	6610	Казахстан
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО										
28	27	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,353	616728,87 406759,00	196325,96 82672,74	1451163 957104	461955 194529	32104	1140117 207302	2798582	Казахстан
29	28	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,353	-395733,43 -306578,00	-75511,52 -26224,47	-931161 -721378	-177679 -61706	-32104	-775253 -136513	-1842927	Казахстан
			Знаки опознавательные-13+8 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,248	32918,74	1099,11	41083	1372	34079	5375	50175	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	5632	275		3717		
31	30	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	13	2434,68	--	31651	--	12869	17092	52642	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1444,80	--	18782	--		3899		
32	31	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	21	542,90	--	11401	--	--	8665	21671	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			542,90	--	11401	--		1605		
33	32	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,26845	424980,00	--	114086	--	114086	--	123213	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9127		
34	33	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,26845	31932,56	--	8572	--	8572	--	9258	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		686		
35	34	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	21	1230,00	--	25830	--	25830	--	27896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2066		
			Газорегуляторный пункт ГРПШ										
36	35	Ц13-070101-0102 1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 1,2 т. Монтаж оборудования	шт.	1	202141,56	68600,44	202142	68600	15735	88357	313739	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			117807,00	27040,89	117807	27041		23240		
37	36	ПРАЙС "Виаст"	Стоимость ГРПШ-400-1У 1ШТ с РДНК-400М без обогрева		1	318750,00	--	318750	--		--	318750	Казахстан
						--	--	--	--	318750	--		
			Фундамент под ГРПШ										
38	37	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	1187,34	--	2493	--	--	1795	4632	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	2493	--		343		
39	38	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	7488	629		6399		
40	39	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			282064,00	800,37	502	1		104		
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ-3,0м х 4,0м, Н=2,2м -1шт										
41	40	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	2607,04	953,12	36499	13344	543	32200	74194	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			1615,16	333,99	22612	4676		5496		
42	41	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,96	9585,77	1461,62	9202	1403	7109	1187	11221	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	690	587		831		
43	42	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28599,00	--	14300	--	14300	--	15443	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1144		
44	43	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017тех.ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона СП - 8%	м3	0,5	270,00	--	135	--	135	--	146	Казахстан
						--	--	--	--		11		
45	44	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	9132,38	97,42	9132	97	62	10627	21340	Казахстан
						8972,55	33,42	8973	33		1581		
46	45	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ СП - 8%	т	0,250257	491550,00	--	123014	--	123014	--	132855	Казахстан
						--	--	--	--		9841		
47	46	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	30,8	550,00	--	16940	--	16940	--	18295	Казахстан
						--	--	--	--		1355		
48	47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	16,31956	84,98	2,21	1387	36	749	418	1949	Казахстан
						36,88	0,22	602	4		144		
49	48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	16,31956	76,52	1,57	1249	26	871	245	1614	Казахстан
						21,56	0,22	352	4		120		
			ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ГРПШ										
50	49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,2	9585,77	1461,62	11503	1754	8887	1484	14026	Казахстан
						718,25	611,74	862	734		1039		
			Заземление ГРПШ										
51	50	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2829,29	156,19	5659	312	3855	1128	7330	Казахстан
						746,20	37,42	1492	75		543		
52	51	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	3	217,83	16,63	653	50	91	376	1112	Казахстан
						170,56	3,74	512	11		82		
			Молниеотвод										
53	52	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоВ15,F50,W8 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,637	37317,55	1099,11	23771	700	20196	2744	28636	Казахстан
						4512,90	220,38	2875	140		2121		
54	53	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017тех.ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона СП - 8%	м3	0,65	270,00	--	176	--	176	--	190	Казахстан
						--	--	--	--		14		
55	54	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,03955	87996,97	6226,79	3480	246	288	2042	5964	Казахстан
						74483,20	349,08	2946	14		442		
56	55	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03955	491550,00	--	19441	--	19441	--	20996	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1555		
57	56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	84,98	2,21	544	14	294	164	764	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	236	1		57		
58	57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,4	76,52	1,57	490	10	342	96	633	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	138	1		47		
			Заземление Молниеотвода										
59	58	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1449,70	182,78	1450	183	308	727	2351	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	959	51		174		
60	59	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1	217,83	16,63	218	17	30	125	371	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	171	4		27		
			Опора под задвижку										
61	60	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1187,34	--	712	--	--	513	1323	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	712	--		98		
62	61	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,4	34571,75	906,51	13829	363	12040	1407	16454	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			3565,70	299,52	1426	120		1219		
63	62	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0556	87996,97	6226,79	4893	346	406	2871	8385	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	4141	19		621		
64	63	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0556	491550,00	--	27330	--	27330	--	29517	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2186		
65	64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6	84,98	2,21	221	6	119	67	310	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	96	1		23		
66	65	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,6	76,52	1,57	199	4	139	39	257	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	56	1		19		
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-1шт										
67	66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,8	9585,77	1461,62	7669	1169	5925	990	9351	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	575	489		693		
68	67	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,56	2158,80	--	1209	--	--	870	2246	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2158,80	--	1209	--		166		
69	68	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,56	715,39	--	401	--	--	288	744	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	401	--		55		
70	69	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0,08	746,05	130,60	60	10	32	20	86	Казахстан
						226,18	42,08	18	3		6		
71	70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,6	826,44	19,07	4628	107	3234	1208	6303	Казахстан
						229,81	2,20	1287	12		467		
72	71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоВ15,F50,W4 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,42	36548,79	1099,11	15350	462	12993	1809	18532	Казахстан
						4512,90	220,38	1895	93		1373		
73	72	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017тех.ч.п.7.	Надбавка на сульфатостойкость бетона СП - 8%	м3	0,42	270,00	--	113	--	113	--	122	Казахстан
						--	--	--	--		9		
74	73	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,16098	87996,97	6226,79	14166	1002	1174	8312	24276	Казахстан
						74483,20	349,08	11990	56		1798		
75	74	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,16098	424980,00	--	68413	--	68413	--	73886	Казахстан
						--	--	--	--		5473		
76	75	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0311847	141077,14	35689,28	4399	1113	162	2391	7333	Казахстан
						100191,00	10907,34	3124	340		543		
77	76	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,1921647	11546,39	1587,98	2219	305	352	1078	3561	Казахстан
						8127,00	3,30	1562	1		264		
78	77	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,0311847	375400,00	--	11707	--	11707	--	12643	Казахстан
						--	--	--	--		937		
79	78	С121-050308-0211 2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	16	1666,00	--	26656	--	26656	--	28788	Казахстан
						--	--	--	--		2132		
80	79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	12,53144	84,98	2,21	1065	28	575	321	1496	Казахстан
						36,88	0,22	462	3		111		
81	80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	12,53144	76,52	1,57	959	20	669	188	1239	Казахстан
						21,56	0,22	270	3		92		
			Выход газопровода из земли Д57х3мм-Д108х3,5мм-3шт										
82	81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,045	32507,23	1049,56	1463	47	1369	51	1635	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	47	9		121		
83	82	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0069	920781,66	339782,90	6353	2345	327	4515	11737	Казахстан
						533494,00	127394,76	3681	879		869		
84	83	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,9	3287,00	--	22680	--	22680	--	24495	Россия
						--	--	--	--		1814		
85	84	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0069	1592154,29	135188,32	10986	933	8692	1504	13489	Казахстан
						197210,00	23003,27	1361	159		999		
86	85	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0651	87785,15	6014,97	5715	392	474	3361	9802	Казахстан
						74483,20	349,08	4849	23		726		
87	86	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16 СП - 8%	т	0,0651	439282,00	--	28597	--	28597	--	30885	Россия
						--	--	--	--		2288		
88	87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,63655	76,52	1,57	202	4	141	40	261	Казахстан
						21,56	0,22	57	1		19		
89	88	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0033	599312,06	182238,62	1978	601	39	1577	3839	Казахстан
						405552,00	77156,90	1338	255		284		
90	89	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,3132	982,00	--	3254	--	3254	--	3514	Россия
						--	--	--	--		260		
91	90	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1222,23	803,26	3667	2410	--	1864	5973	Казахстан
						418,97	208,72	1257	626		442		
92	91	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	3555,00	--	10665	--	10665	--	11518	Казахстан
						--	--	--	--		853		
93	92	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0036	246173,16	64869,16	886	234	--	708	1722	Казахстан
						181304,00	17407,30	653	63		128		
94	93	С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3,636	474,00	--	1723	--	1723	--	1861	Казахстан
						--	--	--	--		138		
95	94	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	3	3563,42	43,28	10690	130	8970	1592	13265	Казахстан
						529,94	11,56	1590	35		983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	95	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	2735,69 1985,52	750,18 13,76	8207 5957	2251 41	--	5938 1132	15277	Казахстан
97	96	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83Удельный вес или вес 1 м3 герметика-1250кг *СП - 8%*	кг	56,25	2466,00 --	-- --	138713 --	-- --	138713	-- 11097	149810	Казахстан
			Переход газопровода ч/з овраг Д-110х10мм футляр (методом ГНБ)-прот. 21м-1шт.										
98	97	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	21	30120,14 8813,68	19459,16 4497,91	632523 185087	408642 94456	38794	254385 70953	957860	Казахстан
99	98	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	21,21	2291,00 --	-- --	48592 --	-- --	48592	-- 3887	52479	Казахстан
100	99	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ *СП - 8%*	т	0,033	37708,00 --	-- --	1244 --	-- --	1244	-- 100	1344	Казахстан
101	100	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин *СП - 8%*	т	0,00132	487924,00 --	-- --	644 --	-- --	644	-- 52	696	Россия
102	101	Е11-250205-0101 1125-0205-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух *НР - 91%; СП - 8%*	м кожуха	21	2659,96 647,68	1686,66 403,44	55859 13601	35420 8472	6838	20087 6076	82022	Россия
103	102	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	28864,37 7942,06	3000,70 55,05	28864 7942	3001 55	17921	7917 2943	39724	Россия
			Переход чередорогу открытым методом Д110мм-2шт										
104	103	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,025	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	7531 5083	2323 630	125	5655 1055	14241	Казахстан
105	104	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	25,25	2291,00 --	-- --	57848 --	-- --	57848	-- 4628	62476	Казахстан
106	105	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	25	1089,52 929,24	7,08 1,87	27238 23231	177 47	3830	23045 4023	54306	Казахстан
107	106	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	28864,37 7942,06	3000,70 55,05	57729 15884	6001 110	35844	15834 5885	79448	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Устройство кантрольной трубки-3шт										
108	107	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	6630,24 2920,84	1886,26 646,23	19891 8763	5659 1939	5469	10594 2439	32924	Казахстан
109	108	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,56	826,44 229,81	19,07 2,20	1289 359	30 3	900	337 130	1756	Казахстан
110	109	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,042	2308,85 226,18	130,60 42,08	97 9	5 2	83	11 9	116	Казахстан
			Ковер под провод спутник										
111	110	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	100134,41 2357,96	558,40 220,20	200269 4716	1117 440	194436	5105 16430	221803	Казахстан
112	111	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка гравием. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3	8303,73 3693,21	1492,20 463,05	2491 1108	448 139	935	1172 293	3956	Казахстан
113	112	Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,042	12935,31 2915,25	1641,68 545,68	543 122	69 23	352	137 54	734	Казахстан
114	113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,3	32199,39 3092,70	7,20 --	9660 928	2 --	8730	872 843	11375	Казахстан
			Защитный кожух из швеллера										
115	114	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Защитный кожух из швеллера 16.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,1136	558854,21 62757,00	19592,64 5452,92	63486 7129	2226 619	54131	5579 5525	74590	Россия
116	115	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,6008	169,95 73,75	4,42 0,44	782 339	20 2	423	236 81	1099	Россия
			Врезка										
117	116	Ц13-121001-0502 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали *НР - 61%; СП - 8%*	врезка	1	11114,22 10674,00	131,32 --	11114 10674	131 --	309	6511 1410	19035	Казахстан
118	117	Ц13-121001-0602 1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали *НР - 61%; СП - 8%*	присоединение	1	10670,86 10336,00	105,23 --	10671 10336	105 --	230	6305 1358	18334	Россия
119	118	Е11-240204-0102 1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом *НР - 99%; СП - 8%*	отключение	1	6665,72 3524,44	1678,37 --	6666 3524	1678 --	1464	3489 812	10967	Россия
			Итого по разделу:2.Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ									8802188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:3.Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1										
			Надземная прокладка Г1										
120	1	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2536,23 2090,90	123,90 55,05	2536 2091	124 55	321	2124 373	5034	Россия
121	2	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	46621,00 --	-- --	46621 --	-- --	46621	-- 3730	50351	Россия
122	3	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	658235,60 424864,00	217605,22 90164,11	1975 1275	653 270	47	1530 280	3785	Россия
123	4	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,012	1807,00 --	-- --	5443 --	-- --	5443	-- 435	5878	Россия
124	5	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	698,49 605,36	46,44 --	1397 1211	93 --	93	1199 208	2803	Россия
125	6	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	2185,00 --	-- --	4370 --	-- --	4370	-- 350	4720	Россия
126	7	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,84	102,63 36,88	2,21 0,22	86 31	2 --	53	22 9	116	Россия
127	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,84	153,05 43,11	3,13 0,44	129 36	3 --	90	25 12	166	Россия
			Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка Г2										
			Земляные работы										
128	9	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	600	60,56 --	60,56 19,45	36337 --	36337 11670	--	8403 3579	48318	Казахстан
129	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	510	33,15 --	33,15 9,59	16908 --	16908 4890	--	3521 1634	22064	Казахстан
130	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90	715,39 715,39	-- --	64385 64385	-- --	--	46357 8859	119602	Казахстан
			Трубопроводы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,102	263177,58	73359,42	290022	80842	2454	226091	557401	Казахстан
						187592,00	19644,30	206726	21648		41289		
132	13	С123-010502-0606 2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	329,26	700,00	--	230482	--	230482	--	248921	Казахстан
						--	--	--	--		18439		
133	14	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	850,42	526,00	--	447321	--	447321	--	483107	Казахстан
						--	--	--	--		35786		
134	15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,482	247569,64	64869,16	119329	31267	673	94821	231282	Казахстан
						181304,00	17407,30	87389	8390		17132		
135	16	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	486,82	153,00	--	74483	--	74483	--	80442	Казахстан
						--	--	--	--		5959		
136	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	1222,23	803,26	24445	16065	--	12428	39823	Россия
						418,97	208,72	8379	4174		2950		
137	18	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	3	678,00	--	2034	--	2034	--	2197	Россия
						--	--	--	--		163		
138	19	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	7	301,00	--	2107	--	2107	--	2276	Россия
						--	--	--	--		169		
139	20	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1	869,00	--	869	--	869	--	939	Россия
						--	--	--	--		70		
140	21	С123-020302-5913 2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	2	741,00	--	1482	--	1482	--	1601	Россия
						--	--	--	--		119		
141	22	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	7	869,00	--	6083	--	6083	--	6570	Россия
						--	--	--	--		487		
142	23	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	35	1801,11	1182,78	63039	41397	--	32078	102726	Россия
						618,33	307,45	21642	10761		7609		
143	24	С123-020303-2404 2302-0303-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	2	1109,00	--	2218	--	2218	--	2395	Россия
						--	--	--	--		177		
144	25	С123-020303-2403 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	5	1018,00	--	5090	--	5090	--	5497	Россия
						--	--	--	--		407		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	26	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	14	4822,00	--	67508	--	67508	--	72909	Россия
						--	--	--	--		5401		
146	27	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ КЛ ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	12	4822,00	--	57864	--	57864	--	62493	Россия
						--	--	--	--		4629		
147	28	С123-020304-3610 2302-0304-3610 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	2	4227,00	--	8454	--	8454	--	9130	Россия
						--	--	--	--		676		
148	29	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка предупредительной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	1,6	25893,92	18554,42	41430	29687	--	12611	58365	Россия
						7339,50	3607,63	11743	5772		4323		
149	30	С121-130809-1301 СТ121-130809-1301	Лента сигнальная желтая 100м Газ *СП - 8%*		1600	13,60	--	21760	--	21760	--	23501	Россия
						--	--	--	--		1741		
150	31	Ц13-390201-0104 1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	263,20	--	1316	--	--	803	2288	Россия
						263,20	--	1316	--		170		
151	32	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	5	705,11	23,52	3526	118	230	1938	5901	Россия
						635,50	--	3178	--		437		
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО										
152	33	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,6	599312,06	182238,62	958899	291582	18434	764611	1861391	Россия
						405552,00	77156,90	648883	123451		137881		
153	34	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,6	-378345,26	-61452,82	-605352	-98325	-18433	-516545	-1211649	Россия
						-305371,00	-20730,65	-488594	-33169		-89752		
			Выход газопровода из земли Д32х3мм-Д76х3,0мм-28шт										
154	35	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28	715,39	--	20031	--	--	14422	37210	Казахстан
						715,39	--	20031	--		2756		
155	36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	32507,23	1049,56	13653	441	12775	474	15257	Казахстан
						1040,85	199,61	437	84		1130		
156	37	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,028	616728,87	196325,96	17268	5497	382	13567	33302	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	11389	2315		2467		
157	38	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	1323,00	--	37192	--	37192	--	40168	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2975		
158	39	Е11-220601-0202 1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	806085,68	25196,70	22570	706	17088	4741	29497	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			170560,00	483,89	4776	14		2185		
159	40	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,028	599312,06	182238,62	16781	5103	323	13381	32574	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	11355	2160		2413		
160	41	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	28,112	473,00	--	13297	--	13297	--	14361	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1064		
161	42	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	140	1222,23	803,26	171112	112456	--	86998	278758	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	58656	29221		20649		
162	43	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84	761,00	--	63924	--	63924	--	69038	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		5114		
163	44	С123-020304-1004 2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	1310,00	--	36680	--	36680	--	39614	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		2934		
164	45	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	3232,00	--	90496	--	90496	--	97736	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7240		
165	46	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0336	247569,64	64869,16	8318	2180	46	6610	16123	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	6092	585		1194		
166	47	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,936	153,00	--	5192	--	5192	--	5608	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		415		
167	48	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	28	2735,74	750,23	76601	21006	--	55420	142582	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			1985,52	13,76	55594	385		10562		
168	49	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83Удельный вес или вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	70	2466,00	--	172620	--	172620	--	186430	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		13810		
			Выход газопровода из земли Д76х3мм-Д159х3,5мм-1шт										
169	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,015	32507,23	1049,56	488	16	456	17	545	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	16	3		40		
170	51	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	920781,66	339782,90	2118	782	109	1505	3912	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			533494,00	127394,76	1227	293		290		
171	52	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3	3287,00	--	7560	--	7560	--	8165	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		605		
172	53	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	1592154,29	135188,32	3662	311	2897	501	4496	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	454	53		333		
173	54	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0217	87785,15	6014,97	1905	131	158	1120	3267	Россия
			НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	1616	8		242		
174	55	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер-№16	т	0,0217	439282,00	--	9532	--	9532	--	10295	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		763		
175	56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,87885	76,52	1,57	67	1	47	13	87	Россия
			НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	19	--		6		
176	57	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0011	616728,87	196325,96	678	216	15	533	1308	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	447	91		97		
177	58	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	1323,00	--	1461	--	1461	--	1578	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
178	59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147		
179	60	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	--	6827	--	6827	--	7373	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		546		
180	61	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	263177,58	73359,42	316	88	3	246	607	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	225	24		45		
181	62	С123-010502-0606 2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	700,00	--	848	--	848	--	916	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
182	63	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3563,42	43,28	3563	43	2990	531	4422	Россия
			НР - 98%; СП - 8%			529,94	11,56	530	12		328		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	64	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2188,55	600,14	2189	600	--	1583	4074	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			1588,41	11,01	1588	11		302		
184	65	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83Удельный вес или вес 1 м3 герметика-1250кг	кг	40	2466,00	--	98640	--	98640	--	106531	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		7891		
			Переход через дорогу открытым методомД-110х10мм -шт, Д63мм-5шт										
185	66	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	301237,40	92929,08	10845	3345	181	8143	20507	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	7319	907		1519		
186	67	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	263177,58	73359,42	7895	2201	66	6155	15174	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	5628	589		1124		
187	68	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,36	2291,00	--	83301	--	83301	--	89965	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		6664		
188	69	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	771,00	--	23361	--	23361	--	25230	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1869		
189	70	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	66	1089,52	7,08	71908	467	10111	60839	143367	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			929,24	1,87	61330	124		10620		
190	71	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	28864,37	3000,70	317508	33008	197137	87089	436964	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			7942,06	55,05	87363	606		32368		
			Устройство кантрольной трубки-11шт										
191	72	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11	6630,24	1886,26	72933	20749	20055	38845	120720	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	32129	7109		8942		
192	73	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,72	826,44	19,07	4727	109	3303	1234	6438	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1315	13		477		
193	74	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,154	746,05	130,60	115	20	60	39	166	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	35	6		12		
			Знаки опознавательные-21 шт										
194	75	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,323	38380,08	1099,11	50777	1454	43352	5699	60993	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	5971	292		4518		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	76	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	21	4130,42	692,94	86739	14552	10296	71808	171231	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			2947,20	218,94	61891	4598		12684		
196	77	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,16296	424980,00	--	69255	--	69255	--	74795	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5540		
197	78	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	21	1230,00	--	25830	--	25830	--	27896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2066		
			Врезка										
198	79	Ц13-121001-0502 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	1	11114,22	131,32	11114	131	309	6511	19035	Россия
			НР - 61%; СП - 8%			10674,00	--	10674	--		1410		
199	80	Ц13-121001-0602 1312-1001-0602 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	10670,86	105,23	10671	105	230	6305	18334	Россия
			НР - 61%; СП - 8%			10336,00	--	10336	--		1358		
200	81	Е11-240204-0103 1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	8363,80	2006,02	8364	2006	1977	4338	13718	Россия
			НР - 99%; СП - 8%			4381,41	--	4381	--		1016		
			Итого по разделу:3.Строительство распределительного газопровода низкого давления Г1 от ГРПШ 1									5354704	
			Раздел:4.Транспортные расходы										
			В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ-5км										
201	1	С341-010103-1005 4101-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	34,155	301,00	--	10281	--		--	11103	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		822		
202	2	С341-010103-3005 4101-0103-3005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,881	493,00	--	1913	--		--	2066	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		153		
			ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ-10км										
203	3	С341-010203-1007 4101-0203-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	34,155	314,00	--	10725	--		--	11583	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		858		
204	4	С341-010203-3007 4101-0203-3007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,881	515,00	--	1999	--		--	2159	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		160		
			ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ-10км										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	5	С341-010303-1003 4101-0303-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	34,155	235,00	--	8026	--		--	8669	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		642		
206	6	С341-010303-3003 4101-0303-3003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,881	385,00	--	1494	--		--	1614	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
			Итого по разделу:4.Транспортные расходы									37193	
			ИТОГО:					10537405	1882426	5667870	2808078	14373285	
								2454716	577367	318750	1027802		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							318750			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,30%		319133					
			Итого с временными									14692418	
			Зимние удорожания			2,97%		421576					
			Итого с зимними удорожаниями									15113993	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		292321					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15406314	
			Коэф 2019г 2525/2405=1,049896									16175027	
			Итого с коэфициентом -0,9			0,9						14555799	
			НДС			12 %		1746695,88					
			Итого с НДС									16302494,88	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Руководитель управления_____ Джумабеков А.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"
Эксперт технического надзора_____ Акнуров Н.З.

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Директор_____ Калиакпаров О.Е.