Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство магистральных инженерных сетей к 27-ому жилому району города Усть-Каменогорска ВКО.Магистральные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма код		
		22	27.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	6316057,05									
Акт выполненных работ №3 за июль 2021г.	1 529 960,91	1 366 036,52	1 366 037	1 366 037		0		0	163924,38	1529960,91

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство магистральных инженерных сетей к 27-ому жилому району города Усть-Каменогорска ВКО.Магистральные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор №22 от 27.11.2020г.

Акт №3

выполненных работ за июль 2021 г.

27.07.21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-1 Переустройство и защита существующей ВОЛС									
		Раздел 1 Воздушная лиия 10 кВ									
		1.1 Опора железобетонная промежуточная (П10-1)									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,9338	163,47	154,65	1297	1227	0	274	1697
					8,82	39,2	70	311	–	126	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	16,7122	261,72	247,6	4374	4138	0	924	5721
					14,12	62,65	236	1047	–	424	

3	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,8	2775		4995	0	0	3596	9279
					2775		4995	0	–	687	
4	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,704	377,89	377,89	7446	7446	0	1357	9507
						95,67	0	1885	–	704	
5	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	31,5264	356		11223	0	11223	0	12121
							0	0	–	898	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	19,704	21,22	18,02	418	355	0	148	612
					3,2	7,26	63	143	–	45	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	898,89		1618	0	0	1165	3006
					898,89		1618	0	–	223	
10	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,42	151221,4		63513	0	0	48270	120725
					151221,43		63513	0	–	8943	

13	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	405	538,88	455,84	218246	184615	0	73119	314674
					83,04	167,71	33631	67923	–	23309	
15	1134-0201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство НР = 76 %	колодец	7	11925	2976,57	83475	20836	0	53811	148269
					8948,43	1166,43	62639	8165	–	10983	
21	1310-0603-0505	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 61 %	м кабеля	65	141,11		9172	0	0	5595	15949
					141,11		9172	0	–	1181	
23	1308-0201-2601	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	2	10053	365	20106	730	0	14144	36990
					9688	134,5	19376	269	–	2740	

Итого **678 551**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	79 743
- перевозка грузов, тенге	11 223
- накладные расходы, тенге	202 404

	в т.ч. зарплата, тенге					18 216				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					50 263				
	2-2-8 ПНС Технологические решения									
3	1307-0401-0107 Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	84825	9860	84825	9860	0	47964	143412
				74965	3664	74965	3664	–	10623	
7	1122-0901-0106 Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	5983,93	2047,14	41888	14330	0	31762	79541
				3936,79	646,43	27558	4525	–	5892	
10	1122-0901-0102 Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1750,25	83	3501	166	0	3383	7435
				1667,25	41,5	3335	83	–	551	
15	1122-0801-0105 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,158	1035589	518382,91	163623	81904	0	105206	290336
				517205,7	155382,91	81719	24550	–	21506	
27	1122-0301-0106 Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,022	1101578	530800	24235	11678	0	16254	43728
				570777,78	175511,11	12557	3861	–	3239	

28	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	700666,7	328155,56	15415	7219	0	6606	23783
					372511,11	44555,56	8195	980	–	1762	
30	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	473333,3	87666,67	1420	263	0	1005	2619
					385666,67	33000	1157	99	–	194	
31	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	310666,7	37333,33	932	112	0	658	1718
					273333,33	1000	820	3	–	127	

Итого	**592 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	210 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 766
- накладные расходы, тенге	212 839
в т.ч. зарплата, тенге	19 155
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 894
Итого по актам	**1 271 121**
Временные здания и сооружения (2,0 %)	**25422**

НДЗ РК 8.04-05-2015

Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	42786
Непредвиденные работы изатраты 2%	26787
Итого	**1 366 116**
Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1366036,52**
НДС (12 %)	**163924,38**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1529960,91**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ Абдрахманов Д.К.