Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021г.

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство магистральных инженерных сетей к 27-ому жилому району города Усть-Каменогорска ВКО.Магистральные сети водоснабжения"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД		
		22	27.11.2020г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	8604623,32									
Акт выполненных работ №4 за ноябрь 2021г.	2 288 566,27	2 043 362,74	2 043 363	2 043 363		0		0	245203,53	2288566,27

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"
_____ Садыков Б.Н.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
_____ Абдрахманов Д.К.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство магистральных инженерных сетей к 27-ому жилому району города Усть-Каменогорска ВКО.Магистральные сети водоснабжения"

Подрядчик : ТОО "NS Tekhgroup"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор №22 от 27.11.2020г.

Акт №4

выполненных работ за ноябрь 2021 г.

23.11.21г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-2-10 ПНСАвтоматизация										
		Раздел 1 Приборы и средства автоматизации									
1	1308-0202-0901	Датчики. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	4115,5 / 2910	1205,5 / 447,5	8231 / 5820	2411 / 895	0 / –	4835 / 1045	14111
3	1311-0203-0201	Преобразователь, масса до 10 кг. Установка НР = 75 %	шт.	8	5039,5 / 3233,25	1806,25 / 739,5	40316 / 25866	14450 / 5916	0 / –	23837 / 5132	69285
6	1308-0202-0901	Датчики. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4115 / 2910	1205 / 448	4115 / 2910	1205 / 448	0 / –	2418 / 523	7055
8	1303-0402-0214	Выключатель концевой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1397 / 1081	316 / 84	1397 / 1081	316 / 84	0 / –	711 / 169	2276
10	1310-0601-0102	Антенна. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24254		24254	0	0	14795	42173

				24254		24254	0	–	3124	
12	1310-0701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4743	1	4743	1	0	2893	8246
					4742		4742	0	–	611	
14	1308-0304-0204	Шкаф автоматики. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	7132,5	2821,5	14265	5643	0	7612	23627
					4311	975	8622	1950	–	1750	
		Раздел 2 Кабельная продукция									
17	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	610	309,72	14,92	188929	9101	0	131101	345633
					294,8	3,7	179828	2257	–	25602	
20	1308-0206-2101	Лоток проволочный. Прокладка НР = 72 %	м	39	436,28	47,69	17015	1860	0	11120	30385
					388,59	7,41	15155	289	–	2251	
37	1328-0101-0501	Водоотделитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	8893	465	35572	1860	0	21008	61106
					8428	181,75	33712	727	–	4526	

Итого **603 898**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 301 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 36 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 966
- накладные расходы, тенге 220 328
  в т.ч. зарплата, тенге 4 254
- сметная прибыль (8 %), тенге 44 733

4-1-1 ПНС Наружные сети электроснабжения

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,1	899,1		4585	0	0	3301	8518
					899,1		4585	0	–	631	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	68,3	35,62	35,62	2433	2433	0	656	3335
						13,33	0	910	–	247	
15	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,15	151220,3		22683	0	0	17239	43116
					151220,26		22683	0	–	3194	
16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	151,3	287,61	149,21	43515	22575	0	20289	68909
					138,4	47,85	20940	7240	–	5104	
17	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	679	309,78	157,54	210341	106970	0	99067	334160
					152,24	50,4	103371	34222	–	24753	
19	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	18	339,14	173,07	6105	3115	0	2879	9703
					166,07	56,11	2989	1010	–	719	
21	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	23,3	587,62	338,51	13692	7887	0	6073	21346
					249,11	112,9	5804	2631	–	1581	

23	1308-0201-2609	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж без заливки кожуха массой НР = 72 %	шт.	3	13004,07	548,07	39012	1644	0	27341	71661
					12456	201,67	37368	605	–	5308	
25	1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31838,25	23534,25	31838	23534	0	12268	47635
					8304	8734,75	8304	8735	–	3528	
27	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	35982,5	27678,5	35983	27679	0	13375	53307
					8304	10273	8304	10273	–	3949	
29	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30,3	212,39	24,79	6435	751	0	4254	11544
					187,6	7,39	5684	224	–	855	
30	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1104	166	7728	1162	0	4965	13708
					938	47,05	6566	329	–	1015	
31	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3;	км кабеля	0,409	28391,7	19168,57	11612	7840	0	3433	16249
					9223,13	4536,64	3772	1855	–	1204	
41	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР = 72 %	шт.	1	728	91,25	728	91	0	483	1307

				636,75	33,5	637	34	–	97	
45	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	564,17	10,5	1128	21	0	803	2085
					553,67	3,67	1107	7	–	154	
47	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3467	699	3467	699	0	2172	6090
					2768	248	2768	248	–	451	
50	1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	2	19102,83	3878,83	38206	7758	0	24628	67861
					15224	1879	30448	3758	–	5027	
52	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	564,17	10,5	1128	21	0	803	2085
					553,67	3,67	1107	7	–	154	
55	1308-0103-1701	Ошинковка. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	716,16	107,22	4297	643	0	3003	7884
					608,94	86,11	3654	517	–	584	
56	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1049	111	1049	111	0	695	1883
					938	27	938	27	–	140	

Итого	**792 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 001
- накладные расходы, тенге	247 725
в т.ч. зарплата, тенге	22 295
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 695

7-1-2 Благоустройство

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	59,925	1229,09	1081,49	73653	64808	0	25673	107273
					147,6	249,09	8845	14927	–	7946	
2	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	399,5	174,51	118,51	69717	47345	0	40665	119212
					56	38,25	22372	15281	–	8831	
3	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 до 10см НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	1997,5	4,22	3,9	8429	7790	0	4250	13694
					0,32	1,65	639	3296	–	1014	
4	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	399,5	147,11	100,61	58770	40194	0	33865	100047
					46,5	31,99	18577	12780	–	7411	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные сечением 100.30.15. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	90	825,51	31,88	74296	2869	0	78368	164876
					793,63	12,62	71427	1136	–	12213	
	Итого						**505 102**				

	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 860
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 006
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 419
	- накладные расходы, тенге	182 821
	в т.ч. зарплата, тенге	16 454
	- сметная прибыль (8 %), тенге	37 415
	Итого по актам	**1 901 385**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (2,0 %)	**38028**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (3,3 %)	**64001**
	Непредвиденные работы изатраты 2%	**40068**
	Итого	**2 043 482**
	Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**2043362,74**
	НДС (12 %)	**245203,53**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2288566,27**

Подрядчик:
Директор
ТОО "NS Tekhgroup"

_____ **Садыков Б.Н.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абдрахманов Д.К.**